Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: №04-10/54 от 14.04.2023 г

Подрядчик: ТОО «Сан Мир Астана»
БИН/ИИН 050940004201
ИИК KZ526017111000009331
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2023 г.
Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К.Маркса-ул.Магнитогорская (Коллектор от 4-х 5-ти этажных домов мкр.Шахтерский; Коллектор по ул.Магнитогорская; Канализация от д/у 5 Н.Майкудук; Главный коллектор по ул. Магнетогорской; Коллектор 2 очереди в М-не 1)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	199 633 466,03
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	59 890 039,81
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	92 754 328,71
7	Удержание резерва 5%	4 637 716,44
8	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	88 116 612,28
9	Погашение аванса в размере 30%	27 826 298,61
10	Остаток аванса	32 063 741,20
11	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	60 290 313,66
12	в том числе НДС-12%	6 459 676,46

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Исаев Д.Б.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Сан Мир Астана" **Молдагалиева А.Ж**

Заказчик: ТОО "Караганды Су"
Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"
Наименование стройки - Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К.Маркса-ул.Магнитогорская (Коллектор от 4-х 5-ти этажных домов мкр.Шахтерский; Коллектор по ул.Магнитогорская; Канализация от д/у 5 Н.Майкудук; Главный коллектор по ул. Магнетогорской; Коллектор 2 очереди в М-не 1)
Договор №04-10/54 от 14.04.2023

1070

Форма 4

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
		Метод рукавной санации д-150мм L=422+114+9,5м										
1	1216-0102-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до прочистки и промывки при помощи телеинспекционного комплекса *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	545,5		970,00 184,71	785,14 263,90	529135 100759	428293 143957	83	176197 56427	761758
2	1216-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	545,5		366,85 127,36	239,34 152,53	200117 69475	130560 83205	82	109929 24804	334850
3	1216-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка *НР - 72%; СП - 8%*	м	545,5		6047,38 1661,16	4308,53 3169,85	3298846 906163	2350303 1729153	42380	1897429 415704	5611979
4	1216-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами *НР - 72%; СП - 8%*	м	545,5		10779,15 --	10520,13 4487,62	5880026 --	5738731 2447997	141295	1762560 611407	8253993
		Метод рукавной санации,д-160мм L=422м (от Ксущ1 до Ксущ12)										
5	1216-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	422		45446,28 10797,54	30371,77 5629,13	19178330 4556562	12816887 2375493	1804881	4991078 1933553	26102962
6	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Intention-2015"	Полимерный рукав (лайнер) с несущей способностью ВКР Berolina Polyester GmbH DN150	м.	485,3		39400,00	--	19120820	--	19120820	--	20650486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1529666	
		Метод рукавной санации,д-160мм L=114м (от Ксущ12 до Ксущ15)									
7	1216-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	114	45446,28 10797,54	30371,77 5629,13	5180876 1230920	3462382 641721	487574	1348301 522334	7051511
8	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Intention-2015"	Полимерный рукав (лайнер) с несущей способностью ВКР Berolina Polyester GmbH DN150 *СП - 8%*	м.	165,6	39400,00 --	-- --	6524640 --	-- --	6524640	-- 521971	7046611
		Метод рукавной санации,д-160мм L=9,5м (от Ксущ14 до Ксущ17)									
9	1216-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	9,5	45446,28 10797,54	30371,77 5629,13	431740 102577	288532 53477	40631	112358 43528	587626
10	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Intention-2015"	Полимерный рукав (лайнер) с несущей способностью ВКР Berolina Polyester GmbH DN150 *СП - 8%*	м.	10,925	39400,00 --	-- --	430445 --	-- --	430445	-- 34436	464881
11	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	545,5	170,87 121,03	1,64 --	93210 66022	895 --	26293	64702 12634	170546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				60868185	25216583	28619124	10462554	77037203
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7032478	7475003	--	5706464	
	Материалы		Тенге				34699070				
	Всего заработная плата		Тенге				2516926				
		Накладные расходы	Тенге					14441459			
		Сметная прибыль	Тенге				10397852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3607757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48704679				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					14441459			7839
	Материалы		Тенге				26169115				
	Всего заработная плата		Тенге				26293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					66022			
		Накладные расходы	Тенге				26075905				
		Сметная прибыль	Тенге				64702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2098707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28332524				
		Сметная заработная плата	Тенге					66022			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77037203				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					14507481			7868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								77037203
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7032478				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25216583			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					7475003			
		- Накладные расходы	Тенге						28619124		
		- Сметная прибыль	Тенге							10462554	
		ИТОГО по акту	Тенге							5706464	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге							77037203	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге							801187	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге							77838390	
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге							1369956	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							79208346	
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге							1584167	
		ИТОГО в текущих ценах на 2023 год К-1,079	Тенге							80792512	
		Скидка по договору 5%	Тенге							87175121	
		ИТОГО по договору	Тенге							4358756	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге							82816365	
		ИТОГО с НДС	Тенге							9937964	
										92754329	

От Заказчика ТОО "Караганды Су":

Зам.ген.директора по строительству — **Унгарбаев Ж.К.**

Зам.ген.директора по производству — **Дауылбаев К.А.**

Начальник СКСиП — **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС — **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП — **Сулейменов Н.**

Начальник ОпРиСП СКСиП — **Жунусова Ш.С.**

Начальник Майкудукского цеха водоотведения — **Тургунбеков А.Р.**

Ведущий инженер сметчик ОС СКСиП — **Гнездилова М.А.**

объем и расценки соотв. сер. проекту

от Подрядной организации ТОО "Сан Мир Астана":

Коммерческий директор — **Икимбаев Б.**

Главный инженер — **Давлетов С.Е.**