Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор №159/23 от 08.08.2023г**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с.Аныракай Кордайского района Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ						В том числе		
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего			
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с.Аныракай Кордайского района Жамбылской области"	41 584 269,66	41 584 269,66	32 529 488,74	3 496 139,92	5 558 641,00	8 953 630,44	7 994 312,89	959 317,55	
2	Удержание аванса	12 475 280,90	12 475 280,90				2 686 089,13			
3	Удержание 5%	2 079 213,48	2 079 213,48				447 681,52			
4	**Всего к оплате**	**27 029 775,28**	**27 029 775,28**				**5 819 859,79**			
5	В том числе НДС	2 272 490,98	2 272 490,98				623 556,41			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор
ТОО "Аз и МырСтрой"

_____ Абдикаримов М.С.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО "BS ARCHI GROUP"

_____ Даулетбаев А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"
Договор 159/23 от 08.08.2023г.

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2023 года

по объекту "«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с. Аныракай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	1.1	РАЗДЕЛ 1.Подземная часть	3 006 909,00			3 006 909,00	100%	3 006 909,00			3 006 909,00					
	1.2	РАЗДЕЛ 2.Надземная часть	12 441 642,00			12 441 642,00	100%	12 441 642,00			12 441 642,00					
	1.3	РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы	10 299 540,00			10 299 540,00	10%	1 034 107,00			1 034 107,00	10%	1 034 107,00			1 034 107,00
	1.4	РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды	1 153 127,00			1 153 127,00										-
	1.5	РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение	920 558,00			920 558,00										-
	1.6	РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая	656 475,00			656 475,00										-
	1.7	РАЗДЕЛ 1.Отопление	3 920 163,00			3 920 163,00										-
	1.8	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция	3 716 326,00	1 591 582,00		5 307 908,00										-
	2	**РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение**	317 812,00			317 812,00										-
	2.1	РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование	1 017 656,00			1 017 656,00										-
	2.2	РАЗДЕЛ 3.Заземление	393 542,00			393 542,00										-
	3.3	РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация	1 175 933,00	630 955,00		1 806 888,00										-
	3	**Система громкоговорящей оповещения**	1 685 250,00			1 685 250,00										-
	3.1	Технологическое оборудование		10 719 465,00		10 719 465,00										-
	3.2	РАЗДЕЛ 1.Система видеонаблюдения(СВН)	4 179 877,00	1 077 830,00		5 257 707,00										-
	4	Внутреннее газоснабжение	293 402,00			293 402,00										-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**45 175 212,00**	**14 019 832,00**		**59 195 044,00**		**16 482 658,00**			**16 482 658,00**		**1 034 107,00**			**1 034 107,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4,1	Комплектная ТП с трансформатором м-тью 25 кВа и ДС	891 047,00	8 323 310,00		9 214 357,00	64%	320 811,00	5 558 641,00		5 879 452,00					
	4.3	ВЛИ-0.4 кВ	554 406,00			554 406,00										-
	04.апр	Кабельная линия КЛ-0,4кВ	563 704,00			563 704,00										
	5	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	884 932,00	550 163,00		1 435 095,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**3 771 864,00**	**8 873 473,00**		**12 645 337,00**		**320 811,00**	**5 558 641,00**		**5 879 452,00**		-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6	**РАЗДЕЛ 1.Водопровод**	2 354 452,00			2 354 452,00	**100%**	2 354 198,00			2 354 198,00		2 354 198,00			2 354 198,00
	6,1	Септик емк. 15 м3	4 322 689,00			4 322 689,00										-
	7,1	РАЗДЕЛ 2.Резервуар	3 320 433,00			3 320 433,00										-
	8	**РАЗДЕЛ 1.Топливопровод и трубопроводы обогрева**	1 678 251,00	185 028,00		1 863 279,00										
	9	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**	8 602 988,00	1 321 588,00		9 924 576,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**20 278 813,00**	**1 506 616,00**		**21 785 429,00**		**2 354 198,00**			**2 354 198,00**		**2 354 198,00**			**2 354 198,00**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Ограждение	5 945 031,00			5 945 031,00		5 945 031,00			5 945 031,00					
		Покрытие	4 018 536,00			4 018 536,00		4 018 532,00			4 018 532,00		4 018 532,00			4 018 532,00
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение и МАФ	1 792 988,00			1 792 988,00										
		Вертикальная планировка	267 824,00			267 824,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**12 024 379,00**			**12 024 379,00**	**83%**	**9 963 563,00**			**9 963 563,00**	**33%**	**4 018 532,00**			**4 018 532,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**81 250 268,00**	**24 399 921,00**		**105 650 189,00**	**21%**	**21 732 393,00**	**5 558 641,00**		**34 679 871,00**		**7 406 841,00**	-		**7 406 841,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 2,9%**	2 356 257,77			**2 356 257,77**		845 037			845 037		214 798			214 798
		Всего по главе	2 356 257,77			**2 356 257,77**		**845 037**			**845 037**		**214 798**			**214 798**
		Итого по главам 1-8	**83 606 525,77**	**24 399 921,00**		**108 006 446,77**		**22 577 430,00**	**5 558 641,00**		**35 524 908**		**7 621 639,00**			**7 621 639**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	**НДЗ РК 8.04-06-2015**	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%**	267 540,88			**267 540,88**		113 680			113 680		24 389			24 389
		Всего по главе	267 540,88			**267 540,88**		**113 680**			**113 680**		**24 389**			**24 389**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**83 874 067**	**24 399 921**		**108 273 988**		**22 691 110**	**5 558 641,00**		**35 638 588**		**7 646 029**	-		**7 646 029**
14	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**1 677 481**			**1 677 481**		712 772			712 772		152 921			152 921
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85 551 548**	**24 399 921**		**109 951 469**		**23 403 881**	**5 558 641,00**		**36 351 359**		**7 798 949**	-		**7 798 949**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85 551 548,0**	**24 399 921**		**109 951 469**		**23 403 881**	**5 558 641,00**		**36 351 359**		**7 798 949**	-		**7 798 949**
		В том числе в текущих ценах на 2023г. - 100%, К=1,079	92 310 120	26 327 515		**118 637 635**		25 252 788,10			39 223 116,86		8 415 066			8 415 066
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			0,95	**112 705 754,20**				0,95	37 128 812,19				0,95	7 994 312,89
17	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			13 524 690,50	**13 524 690,50**				4 455 457,46	4 455 457,46				959 317,55	959 317,55

		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				126 230 444,70				4 455 457,46	41 584 269,66				-	959 317,55	8 953 630,44
		Всего к оплате														959 317,55	8 953 630,44

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Абдыбеков Д.Т.

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

_____ Ахмеджанов М.С.

Авторский надзор:

ТОО "BS ARCHI GRUP"

_____ Даулетбаев А.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НұрТұрсын"

_____ Турсынмуратов Т.А.