Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО «Сан Мир Астана»
БИН/ИИН 050940004201
ИИК KZ526017111000009331
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор: №04-10/54 от 14.04.2023 г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.
Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К.Маркса-ул.Магнитогорская (Коллектор от 4-х 5-ти этажных домов мкр.Шахтерский; Коллектор по ул.Магнитогорская; Канализация от д/у 5 Н.Майкудук; Главный коллектор по ул. Магнетогорской; Коллектор 2 очереди в М-не 1)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	199 633 466,03
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	162 973 972,15
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	59 890 039,81
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	162 973 972,15
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	199 633 466,03
7	Сумма выполненных работ за сентябрь с НДС	36 659 493,88
8	Удержание резерва 5%	1 832 974,70
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	34 826 519,18
10	Погашение аванса в размере 30%	10 997 848,17
11	ИТОГО погашение аванса	59 890 039,81
12	Остаток аванса	0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	23 828 671,01
14	в том числе НДС-12%	2 553 071,89

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Исаев Д.Б.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Сан Мир Астана" **Молдагалиева А.Ж**

Форма 4

Заказчик: ТОО "Караганды Су"
Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"
Наименование стройки - Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К.Маркса-ул.Магнитогорская (Коллектор от 4-х 5-ти этажных домов мкр.Шахтерский; Коллектор по ул.Магнитогорская; Канализация от д/у 5 Н.Майкудук; Главный коллектор по ул. Магнетогорской; Коллектор 2 очереди в М-не 1)
Договор №04-10/54 от 14.04.2023

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
		Метод рукавной санации д-400мм L=112м										
1	1216-0102-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до прочистки и промывки при помощи телеинспекционного комплекса**	м трубопровода	112		970,00	785,14	108640	87936	16	36176	156401
		НР - 72%; СП - 8%				184,71	263,90	20688	29557		11585	
2	1216-0102-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка**	м	112		8575,13	5262,85	960415	589439	12830	570117	1652975
		НР - 72%; СП - 8%				3197,73	3872,17	358146	433683		122443	
3	1216-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса**	м трубопровода	112		366,85	239,34	41087	26806	17	22570	68750
		НР - 72%; СП - 8%				127,36	152,53	14264	17083		5093	
4	1216-0102-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	112		19966,01	19447,97	2236193	2178172	58021	668991	3137598
		НР - 72%; СП - 8%				--	8296,02	--	929154		232415	
		Метод рукавной санации,д-400мм L=112м (от Ксущ25 до Ксущ27)										
5	1216-0102-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	м	112		59388,77	37410,76	6651542	4190005	870810	1704463	9024486
		НР - 72%; СП - 8%				14202,92	6933,77	1590727	776582		668481	
6	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Intention-2015"	**Полимерный рукав (лайнер) с несущей способностью ВКР Berolina Polyester GmbH DN400**	м.	128,8		117000,00	--	15069600	--	15069600	--	16275168
		СП - 8%				--	--	--	--		1205568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 прим	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	112	304,77	1,64	34134	184	20395	13284	51212
		НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	13555	--		3793	
8	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/восстановление лотков/**	$м^3$	0,74	70112,73	7572,84	51883	5604	23065	23114	80997
		НР - 91%; СП - 8%			31369,68	2955,16	23214	2187		6000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				25153494	7078146	16054754	3038715	30447587
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2020594	2188246	--	2255378	
		Материалы	Тенге				10049760				
		Всего заработная плата	Тенге				964760				
		Накладные расходы	Тенге					4195285			
		Сметная прибыль	Тенге				3025431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1046017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14121208				
		Сметная заработная плата	Тенге								2278
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					4195285			
		Материалы	Тенге				15103734				
		Всего заработная плата	Тенге				20395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13555			
		Накладные расходы	Тенге				15069600				
		Сметная прибыль	Тенге				13284				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1209361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16326379				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13555			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30447587				
		Сметная заработная плата	Тенге								2284
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4208840			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									30447587
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2020594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7078146			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2188246			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16054755		
		- Накладные расходы	Тенге							3038715	
		- Сметная прибыль	Тенге							2255378	
		ИТОГО по акту	Тенге							30447587	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге							316654,90	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге							30764241,90	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге							541450,66	
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге							31305692,56	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							626113,85	
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге							31931806,41	
		ИТОГО в текущих ценах на 2023 год К-1,079	Тенге							34454419,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по договору 5%	Тенге							1722728,16	
		ИТОГО по договору	Тенге							32731690,96	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге							3927802,92	
		ИТОГО с НДС	Тенге							36659493,88	

От Заказчика ТОО "Караганды Су":

Зам.ген.директора по строительству — **Унгарбаев Ж.К.**
Зам.ген.директора по производству — **Дауылбаев К.А.**
Начальник СКСиП — **Жумабеков К.И.**
Начальник ПТС — **Ролич А.С.**
Начальник ОС СКСиП — **Сулейменов Н.**
Начальник ОпРиСП СКСиП — **Жунусова Ш.С.**
Начальник Майкудукского цеха водоотведения — **Тургунбеков А.Р.**
Ведущий инженер сметчик ОС СКСиП — **Гнездилова М.А.**

расценки соотв. сп. расч.

от Подрядной организации ТОО "Сан Мир Астана":

Коммерческий директор — **Икимбаев Б.**
Главный инженер — **Давлетов С.Е.**