Приложение № 1

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 737

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт дороги ул.Ташенова (от ул. Уалиханова до объездной дороги)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 110/045	10.04.2017 г.				

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 705 993	11 705 993	11 705 993	4 206 796							1 254 213,54	1 254 213,54

Заказчик:

Руководитель _____ Карагаев Е.Б.

печать

Подрядчик:

Директор _____ Касенов Т.З.

печать

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Наименование обьекта: Капитальный ремонт дороги ул.Ташенова (от ул. Уалиханова до объездной дороги)

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

_____Карагаев Е.Б.

Акт № 1 от 19 мая 2017 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2017 года

№ п/п	обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	ст-ть единицы, тенге: Всего:	в том числе: осн. З/пл. рабочих	экспл. Машин	в т.ч. з/п машин.	ст-ть выполненных работ, тенге: Всего:	в том числе: осн. З/пл. рабочих	экспл. Машин	в т.ч. з/п машин.	накладные расходы, тенге Сумма	%	Затраты труда, чЧ: не занятых обслуживанием Машин на единицу	обслуживающих машины на единицу	не занятых обслуживанием машин всего	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Восстановление оси трассы																
1	95-1-1-РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 тчл.3	Восстановление оси трассы II категории сложности к=1,25 (т. часть III п.3)	км	3,038	8871,00				26 950									
2	95-1-1-РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 тчл.2	Закрепление оси трассы II категории сложности	км	3,038	4607,00				13 996									
		Восстановление оси трассы (1 категория сложности)																
		Итого прямые затраты по смете							**40 946**									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							0									
		Всего по смете							**0**									
		Подготовительные работы																
1	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	46,0	122,85	122,85			5 651	5 651	0	0	7 516	133	0,767		35	
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т-погрузка	тн	3,3	221,40		221,40	154,98	731	0	731	511	511	100		0,32546		1
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	тн	3,3	40,92		40,92	8,18	135	0	135	27	27	100		0,01718		0
4	П9-11-2	Издели я из сборного железобетона , бетона, керамзитобетона массой до 5 т-разгрузка	тн	3,3	171,40		171,40	119,98	566	0	566	396	396	100		0,25196		1
32	Е27-83-1 (ДМ)	Установка дорожных знаков на металлических стойках-демонтаж кмат1=0;	шт	**13**	652,44	506,25	146,19	28,22	8 482	6 581	1 900	367	9 241	133	3,2000	0,11000	42	1
	Итого по разделу								**15 565**	**12 232**	**3 332**	**1 301**	**17 691**				**77**	**3**
		Разборка дорожной одежды																
		Раздел 1 Подготовительные работы на основной ветке																
1	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	6059,0	119,34	3,01	116,17	6,73	723 081	18 238	703 874	40 777	78 490	133	0,0174	0,02640	105	160
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	тн	1481,9	28,60		28,60	5,72	42 382	0	42 382	8 476	8 476	100		0,01201		18

3	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	м3	1015	66,76	15,50	51,26	9,62	67 761	15733	52029	9764	33 911	133	0,117	0,0356	119	36
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	4161,50	42,16	1,86	40,26	10,91	175 449	7740	167542	45402	51 548	97	0,01290	0,03733	54	155
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	тн	4000	21,67		21,67	4,33	86 680	0	86 680	17 320	17 320	100		0,00909		36
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	4031,7	70,29		70,29	14,06	283 388	0	283 388	56 686	56 686	100		0,02953		119
	Итого по разделу 1								**1 378 741**	**41 711**	**1 335 895**	**178 425**	**246 431**				**278**	**524**
		Водоотвод																
		Раздел 1 Водоотводные лотки																
1	1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	444,40	50,81	2,39	48,38	14,07	22 580	1062	21500	6253	7 096	97	0,01660	0,0481	7	21
2	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	22,22	389,25	389,25			8 649	8649	0	0	9 773	113	2,4800		55	0
3	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	42,88	30		30,00	21	1 286	0	1286	900	900	100		0,04410	0	2
4	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	900,57	70,29		70,29	14,06	63 301	0	63301	12662	12 662	100		0,02953	0	27
5	27-8-1	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из лотков в насыпи - ЛД-2	м	500	3064,06	240,75	351,18	89,1	1 532 030	120375	175590	44550	219 350	133	1,560	0,360	780	180
9	30-8-92	Песок природный	м3	32,66	396,00				12 933									
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	735	245,44	37,35	3,82	1,44	180 398	27 452	2 808	1 058	33 642	118	0,212	0,007	156	5
	Итого по разделу 1								**1 821 177**	**157 538**	**264 485**	**65 423**	**283 423**				**998**	**235**
		Всего:							**3 215 483**	**211 481**	**1 603 712**	**245 149**	**547 545**				**1 353**	**762**
		Оборудование, тенге							0									
		Накладные расходы							547 545									
		Итого с накладными							3 763 028									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							225 782									
		Итого							3 988 810									
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8							47 866									
		Итого: с временными зданиями и сооружениями							4 036 676									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)							72 660									
		Затраты на выслугу лет 1%							40 367									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							16 147									
		Восстановление оси трассы							40 946									
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							4 206 796									
		Стоимость в текущем уровне цен к=2,737							11 514 001									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							230 280									
		Итого							11 744 281									
		НДС 12 %							1 409 314									
		Всего							**13 153 595**									
		Корректирующий коэффициент с учетом скидки			0,889946262				11 705 993									

Работы принял:
Технадзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

_____ Искаков М.Е.

Искаков Мурзабек Ерденович № KZ85VJE00011568, № KZ85VJE00011569, № KZ85VJE00011570 от 03.06.2015 г.

Работы сдал:

Директор _____ Касенов Т.З.