Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 737

Приложение № 1
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"
Наименование обьекта: Капитальный ремонт дороги ул.Ташенова (от ул. Уалиханова до объездной дороги)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 20 по 28 мая 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 110/045	10.04.2017 г.				

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 705 993	22 534 931	10 828 938	3 891 608							1 160 243,36	2 414 456,90

Заказчик:

Руководитель _____ **Карагаев Е.Б.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Наименование обьекта: Капитальный ремонт дороги ул.Ташенова (от ул. Уалиханова до объездной дороги)

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

_____Карагаев Е.Б.

Акт № 2 от 29 мая 2017 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за период с 20 по 28 мая 2017 года

№ п/п	обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	ст-ть единицы, тенге: Всего:	в том числе: осн. З/пл. рабочих	в том числе: экспл. Машин	в т.ч. з/п машин.	ст-ть выполненных работ, тенге: Всего:	в том числе: осн. З/пл. рабочих	в том числе: экспл. Машин	в т.ч. з/п машин.	накладные расходы, тенге: Сумма	%	Затраты труда, ч/ч: не занятых обслуживанием Машин на единицу	обслуживающих машины на единицу	не занятых обслуживанием машин всего	обслуж. машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Водоотвод																
		Раздел 1 Водоотводные лотки																
1	1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	27,55	50,81	2,39	48,38	14,07	1 400	66	1333	388	440	97	0,01660	0,0481	0	1
2	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	1,38	389,25	389,25			537	537	0	0	607	113	2,4800		3	0
3	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перепой) - погрузка	тн	2,66	30		30,00	21	80	0	80	56	56	100		0,04410	0	0
4	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	55,83	70,29		70,29	14,06	3 924	0	3924	785	785	100		0,02953	0	2
5	27-8-1	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из лотков в насыпи - ЛД-2	м	31	3064,06	240,75	351,18	89,1	94 986	7463	10887	2762	13 599	133	1,560	0,360	48	11
8	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,08	5367,00				5 796	0	0	0	0					
9	30-8-92	Песок природный	м3	2,02	396,00				800									
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	46,19	245,44	37,35	3,82	1,44	11 337	1 725	176	67	2 115	118	0,212	0,007	10	0
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы - естественным щебнем	м3	60,44	791,68	134,10			47 849	8 105	0	0	9 159	113	0,972		59	0
	Итого по разделу 1								**166 709**	**17 896**	**16 400**	**4 058**	**26 761**				**120**	**14**
		Дорожная одежда																
		Раздел 2. Дорожная одежда основной ветки																
5	Е27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	2900	135,67	4,07	2,44	0,77	393 443	11 803	7 076	2 233	18 668	133	0,0277	0,00252	80	7
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из естественного щебня	м3	435	639,87	21,38	73,75	11,67	278 343	9 300	32 081	5 076	19 120	133	0,1440	0,04100	63	18
		Итого по разделу 2.							**671 786**	**21 103**	**39 157**	**7 309**	**37 788**				**143**	**25**
		Устройство резервных футляров и колодцев АО "Казахтелеком"																
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	102,72	29,64	1,61	28,03	7,06	3 045	165	2879	725	863	97	0,01120	0,02450	1	3

2	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	36,94	389,25	389,25			14 379	14379	0	0	16 248	113	2,4800		92	0
3	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч.п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	тн	7,83	467,1	467,1	0,00	0	3 657	3657	0	0	4 132	113	2,976	0,00000	23	0
4	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	71,29	30		30,00	21	2 139	0	2139	1497	1 497	100		0,04410	0	3
5	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 кл груза	тн	269,54	70,29		70,29	14,06	18 946	0	18946	3790	3 790	100		0,02953	0	8
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,83	741,8	153,68	152,52	57,15	5808	1203	1194	447	2 145	130	1,02	0,2790	8	2
7	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	км	0,128	21603,38	20790	0	0	2765	2661	0	0	2 927	110	133,00	0,00	17	0
8	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	128,00	302,00				38 656									
12	Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, сбранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	колодец	2	13384,62	1588,50	653,59	165,83	26 769	3177	1307	332	3 860	110	9,3	0,670	19	1
13	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	1,84	21500				39560									
14	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО-6	шт	2	693,00				1 386									
15	Е8-4-7	Устройсто ввода труб в колодцы	канал	24	170,88	131,18	0,00	0,00	4 101	3148	0	0	3 463	110	0,783	0,000	19	0
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	51,4	245,44	37,35	3,82	1,44	12 616	1920	196	74	2 353	118	0,212	0,007	11	0
18	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы - песком	м3	25,03	557,78	122,18	0	0	13 961	3058	0	0	3 456	113	0,885	0,00000	22	0
19	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	102,72	7,51	0,00	7,51	2,05	771	0	771	211	205	97		0,00671	0	1
20	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3	102,72	25,65	20,27	5,38	0	2 635	2082	553	0	2 020	97	0,129	0,00000	13	0
21	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5,136	14,12	1,62	12	2,75	73	8	62	14	21	97	0,0122	0,01220	0	0
22	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадях	км	0,0031	20732,90	9495,00	424,4	159,75	64	29	1	0	38	130	59,3	0,780	0	0
	Итого по разделу								**191 331**	**35 487**	**28 048**	**7 090**	**47 018**				**225**	**18**
		Устройство резервных футляров ТОО "Кокшетау Энерго"																
1	1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	78,07	42,16	1,86	40,26	10,91	3 291	145	3143	852	967	97	0,01290	0,03733	1	3
2	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч.п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	17,23	467,1	467,1			8 048	8048	0	0	9 094	113	2,9760		51	0
3	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	32,85	30		30,00	21	986	0	986	690	690	100		0,04410	0	1
4	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 кл груза	тн	181,96	70,29		70,29	14,06	12 790	0	12790	2558	2 558	100		0,02953	0	5
5	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,56 м3	м3	240,33	29,64	1,61	28,03	7,06	7123	387	6736	1697	2 021	97	0,0112	0,0245	3	6
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	17,20	741,8	153,68	152,52	57,15	12759	2643	2623	983	4 714	130	1,02	0,2790	18	5
7	30-18-331.	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	канал-км	0,26	21603,38	20790	0	0	5617	5405	0	0	5 946	110	133,00	0,0000	35	0
8	8-4-859	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125[4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	264	392				103488									
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы - песком	м3	42,05	557,78	122,18	0	0	23455	5138	0	0	5 806	113	0,885		37	0
10	Е1-28-3	Засыпка траншей котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	184,44	7,51	0	7,51	2,05	1385	0	1385	378	367	97	0,000	0,00671	0	1
	Итого по разделу								**178 942**	**21 766**	**27 663**	**7 158**	**32 163**				**145**	**21**
		Устройство резервных футляров ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы"																
		Раздел 1 Резервные футляры																
1	1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	м3	70,8	46,38	2,05	44,29	12,01	3 284	145	3136	850	965	97	0,01419	0,04106	1	3

2	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч.п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	14,60	467,1	467,1			6 820	6820	0	0	7 707	113	2,9760		43	0
3	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	27,89	30		30,00	21	837	0	837	586	586	100		0,04410	0	1
4	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 кл груза	тн	163,12	70,29		70,29	14,06	11 466	0	11466	2293	2 293	100		0,02953	0	5
5	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,56 м3	м3	487,95	29,64	1,61	28,03	7,06	14463	786	13677	3445	4 104	97	0,0112	0,0245	5	12
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,60	741,8	153,68	152,52	57,15	10830	2244	2227	834	4 001	130	1,02	0,2790	15	4
7	30-18-331.	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм - футляр	км	0,019	3987657,18	115425	102058,18	38554	75765	2193	1939	733	3 804	130	615,00	188,290	12	4
8	Е22-19-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	км	0,019	628424,39	40275	103463,01	39085	11940	765	1966	743	1 960	130	233,00	190,890	4	4
9	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм - футляр	км	0,094	7729120,18	162000	115368,43	55530	726537	15228	10845	5220	26 582	130	857,000	271,210	81	25
10	Е22-19-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	км	0,094	855843,48	47250	132020,48	49871	80449	4442	12410	4688	11 869	130	275,000	243,570	26	23
11	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм -0,001	км	0,028	78245,00	41850,00	36133,62	9612,9	2 191	1172	1012	269	1 873	130	247	37,300	7	1
12	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 -0,01	м	27,78	982				27280		0	0						
13	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	км	0,0945	104944,76	49950	54237,13	14426	9917	4720	5125	1363	7 908	130	296	56,71000	28	5
14	8-4-953	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 -0,01	м	95,45	2327				222112		0	0						
15	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	км	0,0340	112791,01	51300	60473,38	16165	3835	1744	2056	550	2 982	130	306	63,72000	10	2
16	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	м	34,340	3773				129565		0	0						
17	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм	врезка	2	1487,06	562,5	318,13	119,25	2974	1125	636	239	1 773	130	2,81	0,590	6	1
18	Е22-38-6	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 250 мм	врезка	6	2978,32	1019,3	475,97	180	17870	6116	2856	1080	9 355	130	5,02	0,880	30	5
19	Е22-38-6	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм	врезка	2	3743,2	1134	537,62	202,5	7486	2268	1075	405	3 475	130	5,59	0,990	11	2
20	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы - песком	м3	50,14	557,78	122,18	0	0	27967	6126	0	0	6 922	113	0,885		44	0
21	Е1-28-3	Засыпка траншей котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	487,95	7,51	0	7,51	2,05	3665	0	3665	1000	970	97	0,000	0,00671	0	3
	Итого по разделу 1								**1 397 253**	**55 894**	**74 928**	**24 298**	**99 129**				**323**	**100**
		Раздел 2 Монтаж водопроводных колодцев																
25	1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	м3	48	46,38	2,05	44,29	12,01	2 226	98	2126	576	654	97	0,01419	0,04106	1	2
26	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,56 м3	м3	12,30	29,64	1,61	28,03	7,06	365	20	345	87	104	97	0,0112	0,0245	0	0
27	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 кл груза	тн	152,8	70,29		70,29	14,06	10 740	0	10740	2148	2 148	100		0,02953	0	5
28	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	тн	10,62	184,69	52,2	9,95	3,74	1 961	554	106	40	731	123	0,3560	0,0182	4	0
29	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	18,050	16053,3	2362,5	2104,76	623,48	289762	42643	37991	11254	70 066	130	13,9000	2,4750	251	45
30	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС 15.9	шт	6	7549				45294	0	0	0	0				0	0
31	30-18-340	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	6	693				4158	0	0	0	0				0	0
32	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	6	6912				41472	0	0	0	0				0	0
33	30-18-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт	6	2321				13926	0	0	0	0				0	0
34	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	6	4857				29142	0	0	0	0				0	0
35	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	8,9	8482,00				75 490	0	0	0	0				0	0

36	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-91 К= 1,1 h=0,59	м	5,9	9330,2				55048		0	0						
37	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-91 К= 1,25 h=0,29	м	2,9	7742,5				22453	0	0	0	0				0	0
43	Е1-28-3	Засыпка траншей котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	12,30	7,51	0	7,51	2,05	92	0	92	25	24	97	0,000	0,00671	0	0
44	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3	12,30	25,65	20,27	5,38		315	249	66	0	242	97	0,129	0,00000	2	0
45	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,615	14,12	1,62	12	2,75	9	1	7	2	3	97	0,0122	0,01220	0	0
	Итого по разделу 2								**592 453**	**43 565**	**51 473**	**14 132**	**73 972**				**258**	**52**
		Всего:							**3 198 474**	**195 711**	**237 669**	**64 045**	**316 831**				**1 214**	**230**
		Оборудование, тенге							0									
		Накладные расходы							316 831									
		Итого с накладными							3 515 305									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							210 918									
		Итого							3 726 223									
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8							44 715									
		Итого: с временными зданиями и сооружениями							3 770 938									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)							67 877									
		Затраты на выслугу лет 1%							37 709									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							15 084									
		Восстановление оси трассы							0									
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							3 891 608									
		Стоимость в текущем уровне цен к=2,737							10 651 331									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							213 027									
		Итого							10 864 358									
		НДС 12 %							1 303 723									
		Всего							**12 168 081**									
		Корректирующий коэффициент с учетом скидки			0,889946262				10 828 938									

Работы принял:
Технадзор: ТОО "Мерей-Тамыншы"

_____ **Искаков М.Е.**

Искаков Мурзабек Ерденович № KZ85VJE00011568, № KZ85VJE00011569, № KZ85VJE00011570 от 03.06.2015 г.

Работы сдал:

Директор _____ **Касенов Т.З.**