Утверждено
приказом Министра национальной энономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция внутриквартальных самотечных канализационных сетей мкн. Мерей г. Кызылорда

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		договор №74	16.08.2018				
		доп согл №1	19.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяцк	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	277 845 803,35									
Всего за отчетный период		46212864,25							5 545 543,71	51758407,96

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование стротельства: Реконструкция внутриквартальных самотечных канализационных сетей мкр. Мерей г. Кызылорда

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь месяц 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж	м3 конструкций колодца	112,1000		15512,59	1738961
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	15,868	1778,803	625,04	1111823
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	273,636	844,34	231042
		Итого оплата труда:				11979,17	1342865
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,569	175,862	3114,94	547801
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,569	175,862	1111,02	195386
19. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0608	6,816	477,18	3252
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,384	43,046	1767,51	76085
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,384	43,046	828,31	35655
		Итого эксплуатация машин:				5594,45	627138
		НР первого уровня	%	62,1		7439,07	833919
		НР второго уровня	%	4,24		973,15	109090
		Накладные расходы	%	--		8412,22	943010
		Сметная прибыль	%	8		1913,98	214558
		Сметная стоимость:				25838,79	2896528
20	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	221,8905		393,00	87203
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	3697
		Накладные расходы	%	--		16,66	3697
		Сметная прибыль	%	8		32,77	7272
		Сметная стоимость:				442,44	98172
21	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	221,8905		393,00	87203

		НР второго уровня	%	4,24	16,66	3697
		Накладные расходы	%	--	16,66	3697
		Сметная прибыль	%	8	32,77	7272
		Сметная стоимость:			442,44	98172
22	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	844,2420	364,00	307304
		НР второго уровня	%	4,24	15,43	13030
		Накладные расходы	%	--	15,43	13030
		Сметная прибыль	%	8	30,35	25627
		Сметная стоимость:			409,79	345960
23	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	844,2420	364,00	307304
		НР второго уровня	%	4,24	15,43	13030
		Накладные расходы	%	--	15,43	13030
		Сметная прибыль	%	8	30,35	25627
		Сметная стоимость:			409,79	345960
24	41-080101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	221,8905	525,53	116610
		Сметная прибыль	%	8	42,04	9329
		Сметная стоимость:			567,57	125939
25	41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	844,2420	324,81	274218
		Сметная прибыль	%	8	25,98	21937
		Сметная стоимость:			350,79	296156
61	21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянка С1;С1-01;С1-02; С1-03; С1-04: С1-05+С1-09	т	2,3060	389064,73	897168
		НР второго уровня	%	4,24	16496,34	38040
		Накладные расходы	%	--	16496,34	38040
		Сметная прибыль	%	8	32444,89	74817
		Сметная стоимость:			438005,96	1010024

	2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	20,0000		1237,23	24745
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,611	12,22	781,30	9547
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	6,66	734,90	4894
		Итого оплата труда:				722,10	14442
62. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	6,6	2283,23	15069
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	6,6	733,67	4842
62. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	2858,39	57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	953,89	19
62. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04	1767,51	71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04	828,31	33
		Итого эксплуатация машин:				759,86	15197
		НР первого уровня	%	62,1		448,42	8968
		НР второго уровня	%	4,24		71,47	1429
		Накладные расходы	%	--		519,89	10398
		Сметная прибыль	%	8		140,57	2811
		Сметная стоимость:				1897,70	37954
63	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы и прочистки. Установка	шт.	40,0000		839,53	33581
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	16,56	781,30	12938
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	9,04	735,06	6645
		Итого оплата труда:				489,58	19583
63. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	8,96	2283,23	20458
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	8,96	733,67	6574
63. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,04	2858,39	114
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	953,89	38
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04	1767,51	71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	828,31	33
		Итого эксплуатация машин:				516,07	20643
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	12161
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	1939
		Накладные расходы	%	--		352,52	14101
		Сметная прибыль	%	8		95,36	3815
		Сметная стоимость:				1287,41	51496
64	23-020308-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	17,0000		2644,15	44951
		НР второго уровня	%	4,24		112,11	1906
		Накладные расходы	%	--		112,11	1906
		Сметная прибыль	%	8		220,50	3749
		Сметная стоимость:				2976,76	50605

	2015 в ценах III квартала 2017 года	канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,0000	4175,73	8351
		НР второго уровня	%	4,24	177,05	354
		Накладные расходы	%	--	177,05	354
		Сметная прибыль	%	8	348,22	696
		Сметная стоимость:			4701,00	9402
66	23-020308-1906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,0000	14125,37	14125
		НР второго уровня	%	4,24	598,92	599
		Накладные расходы	%	--	598,92	599
		Сметная прибыль	%	8	1177,94	1178
		Сметная стоимость:			15902,23	15902
67	23-020308-1604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	17,0000	2369,43	40280
		НР второго уровня	%	4,24	100,46	1708
		Накладные расходы	%	--	100,46	1708
		Сметная прибыль	%	8	197,59	3359
		Сметная стоимость:			2667,49	45347
68	23-020308-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,0000	3556,01	7112
		НР второго уровня	%	4,24	150,77	302
		Накладные расходы	%	--	150,77	302
		Сметная прибыль	%	8	296,54	593
		Сметная стоимость:			4003,33	8007
69	23-020308-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,0000	8842,17	8842
		НР второго уровня	%	4,24	374,91	375
		Накладные расходы	%	--	374,91	375
		Сметная прибыль	%	8	737,37	737
		Сметная стоимость:			9954,44	9954

70	23-020308-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прочистка для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	17,0000		856,32	14557
		НР второго уровня	%	4,24		36,31	617
		Накладные расходы	%	--		36,31	617
		Сметная прибыль	%	8		71,41	1214
		Сметная стоимость:				964,04	16389
71	23-020308-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прочистка для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,0000		1275,92	2552
		НР второго уровня	%	4,24		54,10	108
		Накладные расходы	%	--		54,10	108
		Сметная прибыль	%	8		106,40	213
		Сметная стоимость:				1436,42	2873
72	23-020308-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	прочистка для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,0000		2096,78	2097
		НР второго уровня	%	4,24		88,90	89
		Накладные расходы	%	--		88,90	89
		Сметная прибыль	%	8		174,85	175
		Сметная стоимость:				2360,54	2361
73	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0170		351703,02	5979
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	286	4,862	790,58	3844
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,84813	744,86	632
		Итого оплата труда:				263267,18	4476
73. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,7548	2283,23	1723
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	0,7548	733,67	554
73. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00527	2858,39	15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00527	953,89	5
73. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,595	128,74	77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,05916	1170,50	69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,05916	828,31	49
73. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0289	1767,51	51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,0289	828,31	24

		Итого эксплуатация машин:				113845,52	1935
73. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,05831	215,22	13
73. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	1,258	148,83	187
		Итого материалов:				11751,62	200
		НР первого уровня	%	62,1		163488,92	2779
		НР второго уровня	%	4,24		21844,14	371
		Накладные расходы	%	--		185333,06	3151
		Сметная прибыль	%	8		42962,89	730
		Сметная стоимость:				579998,97	9860
74	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0020		380167,30	760
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	296	0,592	790,58	468
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	0,11298	746,74	84
		Итого оплата труда:				276194,93	552
74. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	0,0986	2283,23	225
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	0,0986	733,67	72
74. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,00092	2858,39	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,00092	953,89	1
74. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,07	128,74	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,00812	1170,50	10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,00812	828,31	7
74. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,00534	1767,51	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	0,00534	828,31	4
		Итого эксплуатация машин:				127855,48	256
74. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,00686	215,22	1
74. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	0,236	148,83	35
		Итого материалов:				18300,14	37
		НР первого уровня	%	62,1		171517,05	343
		НР второго уровня	%	4,24		23391,42	47
		Накладные расходы	%	--		194908,47	390
		Сметная прибыль	%	8		46006,06	92
		Сметная стоимость:				621081,83	1242
75	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0010		410882,04	411
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	306	0,306	790,58	242
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	0,0634	748,18	47
		Итого оплата труда:				289352,31	289
75. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	0,0545	2283,23	124
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	0,0545	733,67	40

	01-050101-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,00062	2858,39	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,00062	953,89	1
75. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,035	128,74	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,00406	1170,50	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,00406	828,31	3
75. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,00422	1767,51	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,00422	828,31	4
		Итого эксплуатация машин:				142925,26	143
75. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,00343	215,22	1
75. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	0,17	148,83	25
		Итого материалов:				26039,30	26
		НР первого уровня	%	62,1		179687,79	180
		НР второго уровня	%	4,24		25040,16	25
		Накладные расходы	%	--		204727,95	205
		Сметная прибыль	%	8		49248,80	49
		Сметная стоимость:				664858,79	665
76	23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,1700		2851,00	48952
		НР второго уровня	%	4,24		120,88	2076
		Накладные расходы	%	--		120,88	2076
		Сметная прибыль	%	8		237,75	4082
		Сметная стоимость:				3209,63	55109
77	23-010501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,0200		4302,64	8691
		НР второго уровня	%	4,24		182,43	369
		Накладные расходы	%	--		182,43	369
		Сметная прибыль	%	8		358,81	725
		Сметная стоимость:				4843,88	9785
78	23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,0100		6832,61	6901
		НР второго уровня	%	4,24		289,70	293
		Накладные расходы	%	--		289,70	293
		Сметная прибыль	%	8		569,79	575
		Сметная стоимость:				7692,10	7769

80	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		8805,34	8805
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	5,29	5,29	790,58	4182
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	1,22	1027,60	1254
		Итого оплата труда:				5435,84	5436
80. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	3114,94	374
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	1111,02	133
80. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	0,74	3890,96	2879
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	0,74	1111,02	822
80. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,36	1767,51	636
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,36	828,31	298
		Итого эксплуатация машин:				3889,41	3889
80. 6	21-130201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0033	183777,62	606
80. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	0,3	424,32	127
		Итого материалов:				733,76	734
		НР первого уровня	%	62,1		3375,65	3376
		НР второго уровня	%	4,24		516,47	516
		Накладные расходы	%	--		3892,13	3892
		Сметная прибыль	%	8		1015,80	1016
		Сметная стоимость:				13713,26	13713
96	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1860,0000		1820,31	3385784
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	62,496	828,31	51766
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	31,304	1071,40	33539
		Итого оплата труда:				45,86	85305
96. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,454	2993,86	19323
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	6,454	953,89	6156
96. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	18,786	3809,74	71570
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	18,786	1111,02	20872
96. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0558	3114,94	174
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0558	1111,02	62
96. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,7254	3337,04	2421
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,7254	828,31	601
96. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,604	94,23	245
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,208	5530,76	28804
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,208	1111,02	5786
96. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0744	1767,51	132
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0744	828,31	62
		Итого эксплуатация машин:				65,95	122668
96.10	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	179,676	17810,82	3200177

96.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,011532	205870,68	2374
96.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,279	24437,72	6818
96.13	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,000011	0,020088	98597,95	1981
		Итого материалов:				1726,53	3211350
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	51439
		НР второго уровня	%	4,24		78,35	145738
		Накладные расходы	%	--		106,01	197177
		Сметная прибыль	%	8		154,11	286637
		Сметная стоимость:				2080,43	3869598
		Восстановление дорожной одежды, подъездным к домам					
97	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (толщ.20 см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1868,0000		905,77	1691973
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	268,992	689,75	185537
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	267,124	998,92	266837
		Итого оплата труда:				242,17	452374
97. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	28,954	6158,58	178316
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	28,954	1111,02	32168
97. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	88,917	3370,50	299694
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	88,917	828,31	73651
97. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	132,254	7347,21	971701
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	132,254	1111,02	146937
97. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	16,999	3337,04	56726
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	16,999	828,31	14080
		Итого эксплуатация машин:				806,44	1506436
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	272781
		НР второго уровня	%	4,24		44,60	83306
		Накладные расходы	%	--		190,62	356087
		Сметная прибыль	%	8		87,71	163845
		Сметная стоимость:				1184,10	2211905
99	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,0000		102750,57	822005
99. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	4,64	953,89	4426
		Итого оплата труда:				553,26	4426
99. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,32	4119,59	9557
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	4,64	953,89	4426
		Итого эксплуатация машин:				1194,68	9557
99. 3	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	1,03	8,24	98597,95	812447
		Итого материалов:				101555,89	812447
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	2669

		НР второго уровня	%	4,24		4370,77	34966
		Накладные расходы	%	--		4704,38	37635
		Сметная прибыль	%	8		8596,40	68771
		Сметная стоимость:				116051,35	928411
100	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7460,0000		1820,31	13579513
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	250,656	828,31	207621
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	125,5518	1071,40	134516
		Итого оплата труда:				45,86	342137
100. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	25,8862	2993,86	77500
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	25,8862	953,89	24693
100. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	75,346	3809,74	287049
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	75,346	1111,02	83711
100. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,2238	3114,94	697
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,2238	1111,02	249
100. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,9094	3337,04	9709
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,9094	828,31	2410
100. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	10,444	94,23	984
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	20,888	5530,76	115527
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	20,888	1111,02	23207
100. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,2984	1767,51	527
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,2984	828,31	247
		Итого эксплуатация машин:				65,95	491992
100.10	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	720,636	17810,82	12835118
100.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,04476	205870,68	9215
100.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,119	24437,72	27346
100.13	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,000011	0,08206	98597,95	8091
		Итого материалов:				1726,53	12879770
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	206344
		НР второго уровня	%	4,24		78,35	584491
		Накладные расходы	%	--		106,01	790835
		Сметная прибыль	%	8		154,11	1149661
		Сметная стоимость:				2080,43	15520008
101	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	7460,0000		862,96	6437682
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00036	2,6856	828,31	2225
		Итого оплата труда:				0,30	2225
101. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	5,3712	94,23	506
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,07	506

101. 3	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	361,0640	17810,82	6430846
101. 4	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,000006	0,04476	98597,95	4413
		Итого материалов:				862,60	6435259
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	1341
		НР второго уровня	%	4,24		36,60	273036
		Накладные расходы	%	--		36,78	274377
		Сметная прибыль	%	8		71,98	536971
		Сметная стоимость:				971,72	7249030
102	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2695,0000		1746,66	4707249
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	1881,11	727,48	1368470
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	17,5175	1093,62	19157
		Итого оплата труда:				514,89	1387627
102. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	16,4395	3114,94	51208
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	16,4395	1111,02	18265
102. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,078	1767,51	1905
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,078	828,31	893
		Итого эксплуатация машин:				19,71	53113
102. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	159,005	20054,70	3188798
102. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,617	15897,22	25706
102. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	4,5815	14375,42	65861
102. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	26,95	196,55	5297
		Итого материалов:				1219,17	3285661
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	836744
		НР второго уровня	%	4,24		87,22	235058
		Накладные расходы	%	--		397,70	1071802
		Сметная прибыль	%	8		171,55	462327
		Сметная стоимость:				2315,91	6241377
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				35701939,17
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3012318,28
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2853473,87
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				720183,69
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				26832895,15
Накладные расходы I уровня			Тенге				2629639,58
Накладные расходы II уровня			Тенге				1845670,90
ИТОГО:			Тенге				4475310,48
Сметная прибыль			Тенге				3439422,65
ИТОГО по смете:			Тенге				43616672,31
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге				453613,39
ИТОГО			Тенге				44070285,70
Зимнее удорожание 2,25%			Тенге				991581,43

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1830938,00
ИТОГО	Тенге			46892805,13
понижающий коэффициент к =0,9855				46212864,25
НДС 12%	Тенге			5545543,71
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			51758407,96

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция внутриквартальных самотечных канализационных сетей мкр. Мерей г. Кызылорда

доп. соглашение №1 от 19.09.2018г. к договору №74 от 16 августа 2018 г

Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия
и радиационного риска
к акту приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2018 года

№	Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска кризиса	всего тенге
1	Всего заработная плата по смете	3732501,97
2	Сметная заработная плата от ВЗиС х0,141	64060,97
	Сметная заработная плата от ЗУ х0,46	456851,1666
3	ВСЕГО	4 253 414
4	Всего с учетом экологического коэффициента 1,3- сметная з/плата	1 276 024
5	Затары на материальную помощь+Всегох9х8х1,3/1986	200 463
6	Затары на допол. отпуска =ВСЕГО/12	354 451
	ВСЕГО	1 830 938