Приложение № 1

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 737

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт дороги ул.Ташенова (от ул. Уалиханова до объездной дороги)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 20 июня по 19 июля 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 110/045	10.04.2017 г.				

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 745 937	251 082 410	144 336 473	51 870 366							15 464 622,11	26 901 686,79

Заказчик:

Заместитель руководителя _____ **Жунусов М.М.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Наименование обьекта: Капитальный ремонт дороги ул.Ташенова (от ул. Уалиханова до объездной дороги)

"Утверждаю"

Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

_____Жунусов М.М.

Акт №4 от 20 июля 2017 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за период с 20 июня по 19 июля 2017 года

№ п/п	обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	ст-ть единицы, тенге: Всего:	в том числе: осн. З/пл. рабочих	экспл. Машин	в т.ч. з/п машин.	ст-ть выполненных работ, тенге: Всего:	в том числе: осн. З/пл. рабочих	экспл. Машин	в т.ч. з/п машин.	накладные расходы, тенге Сумма	%	Затраты труда, ч/ч: не занятых обслуживанием Машин на единицу	обслуживающие машины на единицу	не занятых обслуживанием машин всего	обслуживающие машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Разборка дорожной одежды																
		Раздел 1 Подготовительные работы на основной ветке																
1	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	8555	119,34	3,01	116,17	6,73	1 020 954	25 751	993 834	57 575	110 824	133	0,0174	0,02640	149	226
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	тн	1324,34	28,60		28,60	5,72	37 876	0	37 876	7 575	7 575	100		0,01201		16
	Итого по разделу 1								**1 058 830**	**25 751**	**1 031 710**	**65 150**	**118 399**				**149**	**242**
		Водоотвод																
		Раздел 1 Водоотводные лотки																
1	1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1154,55	50,81	2,39	48,38	14,07	58 663	2759	55857	16245	18 434	97	0,01660	0,0481	19	56
2	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	57,73	389,25	389,25			22 471	22471	0	0	25 392	113	2,4800		143	0
3	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	111,42	30		30,00	21	3 343	0	3343	2340	2 340	100		0,04410	0	5
4	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	2339,70	70,29		70,29	14,06	164 458	0	164458	32896	32 896	100		0,02953	0	69
5	27-8-1	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из лотков в насыпи - ЛД-2	м	111	3064,06	240,75	351,18	89,1	340 111	26723	38981	9890	48 695	133	1,560	0,360	173	40
6	27-8-1	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из лотков в насыпи - Л-2	м	1188	4153,06	240,75	351,18	89,1	4 933 835	286011	417202	105851	521 176	133	1,560	0,360	1853	428
9	30-8-92	Песок природный	м3	113,58	396,00				44 978									
10	Е27-100-1	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	м3	39,57	21015,39	217,58	352,79	87,87	831 579	8610	13960	3477	16 076	133	1,430	0,3538	57	14
11	Е27-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	м3	100,34	20618,19	72,23	106,29	25,33	2 068 829	7248	10665	2542	13 021	133	0,470	0,1011	47	10
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	49,70	7282,27	195,75	66,01	24,93	361 929	9729	3281	1239	11 516	105	1,350	0,1218	67	6
13	Е23-24-1	Установка люка -дождеприемников	шт	162	21684,47	209,25	35,42	13,50	3 512 884	33 899	5 738	2 187	46 912	130	1,31	0,07	212	11
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	4715,25	245,44	37,35	3,82	1,44	1 157 311	176 115	18 012	6 790	215 828	118	0,212	0,007	1 000	33

15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы - естественным щебнем	м3	171,99	791,68	134,10			136 161	23 064			26 062	113	0,972		167	0
17	Е9-62-6	Изготовление эстакад под трубопроводы, галерей (прим)	тн	10,126	15520,74	9882,00	4123,67	1557,00	157 163	100 065	41 756	15 766	104 248	90	54,900	7,6200	556	77
18	4-1-6.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,07	50642,00				3 545								0	0
19	1-1-4464.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30мм х 30мм х 3мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	тн	0,0459	57659,00				2 647								0	0
20	2-1-259.	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	тн	10,0102	162700,00				1 628 660								0	0
21	1-1-1162.	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	шт	36	36,00				1 296	0	0	0	0				0	0
	Итого по разделу 1								**15 429 863**	**696 694**	**773 253**	**199 223**	**1 082 596**				**4 294**	**749**
		Раздел 3 Дождеприемные колодцы																
38	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	70,60	42,16	1,86	40,26	10,91	2 976	131	2842	770	874	97	0,01290	0,03733	1	3
39	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	53,2	29,64	1,61	28,03	7,06	1 577	86	1491	376	448	97	0,01120	0,02450	1	1
40	1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч.п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	5,43	467,1	467,1			2 536	2536			2 866	113	2,9760		16	0
41	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	11,13	30		30,00	21	334	0	334	234	234	100		0,04410	0	0
42	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	162,7	70,29		70,29	14,06	11 436	0	11436	2288	2 288	100		0,02953	0	5
43	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	2,4	741,80	153,68	152,52	57,15	1 780	369	366	137	658	130	1,020	0,279	2	1
44	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	7,3	1038,70	153,68	152,52	57,15	7 583	1122	1113	417	2 001	130	1,020	0,279	7	2
45	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	м3	5,00	11509,1	1552,73	1265,69	474,08	57 546	7764	6328	2370	13 174	130	9,1600	2,31500	46	12
46	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	шт	1	12408,00				12 408									
47	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	2	693,00				1 386									
48	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 2000мм ГОСТ 8020-90К=25,000;	м	8,9	8300,00				73 870									
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,90	133				785									
51	30-23-88	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок №94) ГОСТ 24547-81	шт	2	121914				243 828									
53	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	шт	1	12408,00				12 408									
54	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,32	19800,00				45 936									
55	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,32	191,00				443									
56	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	2,32	207,00				480									
57	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	2,32	237,00				550									
58	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,35	6919,15	195,75	66,01	24,93	2 422	69	23	9	82	105	1,350	0,1218	0	0
59	Е53-14-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	отверстие	0,52	221,98	61,99	159,99	62,35	115	32	83	32	67	105	0,3491	0,3420	0	0

60	П9-29-1	Мусор строительный -погрузка	тн	1,30	27,10		27,10	18,97	35	0	35	25	25	100		0,03984	0	0
61	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	1,3	70,29		70,29	14,06	91	0	91	18	18	100		0,02953	0	0
62	4-1-54.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8мм	тн	0,03	62000,00				1 860									
63	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий (прим)	тн	0,03	542,84	292,50	144,52		16	9	4	0	8	90	1,34000	0,00000	0	0
64	Е23-24-1	Установка люка-дождеприемников	шт	2	284,47	209,25	35,42	13,50	569	419	71	27	580	130	1,31000	0,07000	3	0
65	11-4-9.	Дождеприемник круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	14800,00				59 200									
66	11-4-13.	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (а 15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	11500,00				34 500									
67	Е14-13-1	Изготовление деревянных утепляющих крышек (прим)	м2	0,032	1471,38	58,50	15,01	5,63	47	2	0	0	2	106	0,40400	0,02740	0	0
68	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	м3	172,9	167,18	167,18			28 905	28905	0	0	32 663	113	1,21000	0,00000	209	0
		Итого по разделу 3							**605 622**	**41 444**	**24 217**	**6 703**	**55 988**				**285**	**24**
		Земляные работы																
		Раздел 1 Земляные работы на основной дороге																
1	Е1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка свыше 200 м	м3	106	1,47		1,47	0,43	156		156	46	45	97		0,00140		
2	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн	м3	721,43	14		14,00	4,8	10 100		10100	3463	3 359	97		0,01567		11
3	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см К=7,000;	м3	5050,04	1,39		1,39	0,42	7 020		7020	2121	2 057	97		0,00137		7
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	72,147	14,12	1,62	12,00	2,75	1 019	117	866	198	306	97	0,01220	0,01220	1	1
5	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	м2	13059,15	1,81		1,81	0,40	23 637		23637	5224	5 067	97		0,00134		17
		Итого по разделу 1							**41 932**	**117**	**41 779**	**11 052**	**10 834**				**1**	**36**
		Дорожная одежда																
		Раздел 1. Установка бортового камня																
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	62,99	525,36	21,38	68,13	12,76	33 092	1 347	4 292	804	2 861	133	0,1440	0,0438	9	3
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1800	971,85	108,68	6,63	1,76	1 749 330	195 624	11 934	3 168	264 393	133	0,6980	0,0061	1256	11
		Итого по разделу 1.							**1 782 422**	**196 971**	**16 226**	**3 972**	**267 254**				**1 265**	**14**
		Раздел 2. Дорожная одежда основной ветки																
3	П8-29-1	Мусор строительный -погрузка- фрезерованный асфальтобетон	тн	1286,56	27,10		27,10	18,97	34 866	0	34 866	24 406	24 406	100		0,03984	0	51
4	П-8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	тн	1286,56	28,60		28,60	5,72	36 796	0	36 796	7 359	7 359	100		0,01201	0	15
5	Е27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	4000	135,67	4,07	2,44	0,77	542 680	16 280	9 760	3 080	25 749	133	0,0277	0,00252	111	10
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из естественного щебня	м3	1756,98	639,87	21,38	73,75	11,67	1 124 239	37 564	129 577	20 504	77 230	133	0,1440	0,04100	253	72
7	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	4000	157,12	5,00	27,83	9,48	628 480	20 000	111 320	37 920	77 034	133	0,033	0,03339	132	134
8	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	4,69	41 601,39		339,59	140,94	195 111	0	1 593	661	879	133	0,5800	0,580	3	3
9	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 14 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5т/м3-2,9т/м3	м2	9381,5	942,71	6,48	16,01	4,14	8 844 034	60 792	150 198	38 839	132 509	133	0,038	0,01412	356	132
10	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	2,82	41 601,39		339,59	140,94	117 316	0	958	397	528	133	0,5800	0,580	2	2

11	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9381,5	379,72	5,94	15,35	5,06	3 562 343	55 726	144 006	47 470	137 251	133	0,0336	0,01766	315	166
12	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4	м2	56289	44,56	0,01			2 508 238	563	0	0	749	133	0,00009		5	0
		Итого по разделу 2.							**17 594 103**	**190 925**	**619 074**	**180 636**	**483 694**				**1 177**	**585**
		Раздел 4 Дорожная одежда остановочных площадок																
41	П9-29-1	Мусор строительный -погрузка- фрезерованный асфальтобетон	тн	47,9	27,10		27,10	18,97	1 298	0	1 298	909	909	100		0,03984	0	2
42	П-8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	тн	47,90	28,60		28,60	5,72	1 370	0	1 370	274	274	100		0,01201	0	1
		4.2 Участок ПК 0+00 - ПК 23+10,77																
43	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из естественного щебня	м3	45,90	753,06	21,38	73,75	11,67	34 565	981	3 385	536	2 018	133	0,1440	0,041	7	2
44	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	306	157,12	5,00	27,83	9,48	48 079	1 530	8 516	2 901	5 893	133	0,0330	0,03339	10	10
45	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	0,154	41 601,39		339,59	140,94	6 407	0	52	22	29	133	0,5800	0,580	0	0
46	Е27-43-1	Устройство основания толщиной 14 см из черного щебня полностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9т/м3	м2	306	942,71	6,48	16,01	4,14	288 469	1 983	4 899	1 267	4 323	133	0,0380	0,01412	12	4
		Итого по разделу 4.							**380 188**	**4 494**	**19 520**	**5 909**	**13 446**				**29**	**19**
		Обустройство дороги																
		Перенос видеокамер ЦОУ УВД																
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	15,1	218,93	218,93			3 306	3306	0	0	3 736	113	1,54	0,0000	23	0
2	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	14,1	30,00	0,00	30	21	423	0	423	296	296	100	0	0,0441	0	1
3	П-8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	14,10	70,29		70,29	14,06	991	0	991	198	198	100		0,02953	0	0
4	Е9-53-3 (ДМ)	Демонтаж опоры (прим) Опс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	тн	0,44	9279,00	8802,00	477	92,93	4 083	3873	210	41	3 523	90	57	0,4550	25	0
5	Ц10-350-22	Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая - демонтаж кмат1=0	шт	2	3897,80	3870,00	27,8	9	7 796	7740	56	18	7 836	101	19	0,0530	38	0
6	Ц10-867-1 (ДМ)	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг кмат1=0	км	0,145	14785,00	4365,00	10420	2475	2 144	633	1511	359	1 319	133	26	14,4650	4	2
7	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	тн	15,586	122,80	0,00	122,8	85,96	1 914	0	1914	1340	1 340	100	0	0,1805	0	3
8	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	тн	15,586	40,92	0,00	40,92	8,18	638	0	638	127	127	100	0	0,01718	0	0
9	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	тн	15,586	102,80		102,8	71,96	1 602	0	1602	1122	1 122	100	0	0,15112	0	2
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,85	741,80	153,68	152,52	57,15	1 372	284	282	106	507	130	1,02	0,2790	2	1
11	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2х отверстий	км	0,038	21603,38	20790,00			821	790	0	0	869	110	133	0,0000	5	0
12	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38	302,00				11 476	0	0	0	0				0	0
13	Е34-112-	Устройство ввода труб в колодцы	канал	1	170,88	131,18			171	131	0	0	144	110	0,783		1	0
14	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы - песком	м3	5,55	557,78	122,18			3 096	678	0	0	766	113	0,885		5	0
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	7,7	134,10	134,10			1 033	1033	0	0	1 167	113	0,972		7	0
16	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	яма	2	209,01	28,13	180,88	54,63	418	56	362	109	160	97	0,196	0,2130	0	0
17	Е5-62-1	Бетонирование свай (прим)	м3	0,706	6949,96	96,75	236,26	79,88	4 907	68	167	56	143	115	0,57	0,2800	0	0
18	Е9-17-1	Монтаж опор (прим)	тн	0,88	4646,85	1579,50	2285,57	617,13	4 089	1390	2011	543	1 740	90	9,35	2,3400	8	2
19	99-2-1 (пл) ТОО "ТД	Комплект монтажный КМЗ 1800/300 под СТ-11 к=1,0075	шт	2	2654,41				5 309									

20	99-2-2 (пл) ТОО "ТД	Опора видеонаблюдения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=11 м СТ-11-6 (К=1,0075)	шт	1	71251,78				71 252										
21	Ц10-350-22	Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая	шт	2	4209,80	3870,00	27,8	9	8 420	7740	56	18	7 836	101	19	0,0530	38	0
22	Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	км	0,172	14832,30	4365,00	10420	2475	2 551	751	1792	426	1 565	133	26	14,4650	4	2
23	16-6-1718	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-4-G-CF-2,7-2001	км	0,063	69035,00				4 349									
24	16-2-33.	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,09	48500,00				4 365									
25	Ц10-930-1	Монтаж муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4	муфта	1	15853,92	2032,24	13256,75	1271,79	15 854	2032	13257	1272	3 634	110	8,4	7,42725	8	7
26	80-4-1 (пл) ТОО "Связьавтоматика"	Муфта оптическая FOSC 400A4	шт	1	19359,38				19 359									
		Итого по разделу							**181 739**	**30 505**	**25 272**	**6 031**	**38 028**				**168**	**20**
		Освещение ул.Ташенова от ул. Ш.Уалиханова до ул.Шевченко																
		Раздел 1. Демонтажные работы																
1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор (прим) Опс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	опора	18	1107,58	405	702,58	197,14	19936	7290	12646	3549	11381	105	2,448	0,824	44	15
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т-погрузка	тн	21,24	152,80		152,80	106,96	3 245	0	3 245	2 272	2 272	100		0,22462		5
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	тн	21,24	40,92		40,92	8,18	869	0	869	174	174	100		0,01718		0
4	П9-11-2	Издели я из сборного железобетона , бетона, керамзитобетона массой до 5 т-разгрузка	тн	21,24	140,00		140,00	98,00	2 974	0	2 974	2 082	2 082	100		0,2058		4
5	33-115-2 (ДМ)	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами РКУ-250 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	светильник	24	697,7	133,2	564,5	95,94	16745	3197	13548	2303	5775	105	0,804	0,324	19	8
6	33-109-5 (ДМ)	Демонтаж проводов АС-35 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	км	1,768	13817,45	3420	10397,45	2228,51	24429	6047	18383	3940	10486	105	19,2	7,98	34	14
7	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)-погрузка	тн	0,1768	234,30		234,20	164,01	41	0	41	29	29	100		0,34442		0
8	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	тн	0,1768	40,92		40,92	8,18	7	0	7	1	1	100		0,01718		0
9	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)-разгрузка	тн	0,1768	232,80		232,80	162,96	41	0	41	29	29	100		0,34222		0
		Итого по разделу 1.							**68 287**	**16 534**	**51 754**	**14 379**	**32 229**				**97**	**46**
		Раздел 2. Кабельная линия напряжения 0,4 кВт L= 1,214 м																
10	1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	226,17	218,93	218,93			49515	49515	0	0	55952	113	1,54		348	0
11	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	118,70	30		30	21	3561	0	3561	2493	2493	100		0,0441	0	5
12	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	118,7	70,29		70,29	14,06	8 343	0	8343	1669	1 669	100		0,02953	0	4
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	158,32	134,10	134,10			21 231	21 231	0	0	23 991	113	0,972		154	0
14	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм-футляр	км	0,324	398532,36	45900	8122,48	3069	129124	14872	2632	994	20 626	130	254,00	14,99	82	5
15	22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	км	0,324	151139,38	27900,00	23641,25	8930,25	48 969	9040	7660	2893	15 513	130	160,0	43,620	52	14
16	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1077	36,7	8,8	27,8	6,9	39526	9478	29941	7431	16064	95	0,06	0,04	65	43
17	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	м	137	11,20	3,30	7,90	2,00	1534	452	1082	274	690	95	0,02	0,011	3	2
18	30-8-92.	Песок природный	м3	25,6	396,00				10138									
19	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	324	27,7	19,7	2,1	0,5	8975	6383	680	162	6218	95	0,1	0,003	32	1

20	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	890	26,4	19,1	3,1	0,5	23496	16999	2759	445	16572	95	0,11	0,003	98	3
21	16-1-544.	Кабели силовые с алюминеевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4*25 мм2 к=1,020	1000 м	1,23828	200 696				248518									
22	Ц8-163-1	Заделка концевая термоусаживающие полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечением до 35 мм2	шт	68	309,20	236,00			21026	16048	0	0	15246	95	1	0,000	68	0
23	16-10-56.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ 4КНТпН 1х16-25	комплект	68	3 510,0				238680									
24	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, (прим)	шт	1	2862	540	172	40,5	2862	540	172	41	552	95	3	0,2370	3	0
25	18-3-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	шт	1	9140				9140									
28	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1	166,9	158	5,4	2,3	167	158	5	2	152	95	1	0,0130	1	0
29	80-1-1 (пп) ТОО Аспан-Energy	Электронный счетчик DTZ 1513-CT100	шт	1	10565,74				10566									
30	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плитке с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	2	302,7	167	11,7	2,3	605	334	23	5	322	95	1	0,0130	2	0
29	99-1-1 (пп) ТОО "Гестия НС"	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А кстм=1,02	шт	1	193,02				193									
30	99-1-2 (пп) ТОО "Гестия НС"	Автоматический выключатель ВА-29 3Р 10А кстм=1,02	шт	1	193,05				193									
31	Ц8-521-4	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плитке с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 1600 А	шт	1	1035	592	45	9	1035	592	45	9	571	95	3	0,0530	3	0
32	99-1-3 (пп)	Автоматический выключатель ВА-1000 А кстм=1,02	шт	1	84 961,17				84 961									
		Итого по разделу 2.							**962 358**	**145 642**	**56 903**	**16 418**	**176 631**				**911**	**77**
		Раздел 3. Стойка освещения Н=10м																
33	Е5-62-1	Бетонирование свай (прим)	м3	10,6	6949,96	96,75	236,26	79,88	73670	1026	2504	847	2154	115	0,57	0,28	6	3
34	1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе , в грунтах 2 группы	яма	30	209,01	28,13	180,88	54,63	6270	844	5426	1639	2409	97	0,196	0,213	6	6
35	Е9-17-1	Монтаж опор (прим)	тн	4,260	4 646,85	1 579,50	2 285,57	617,13	19 796	6 729	9 737	2 629	8 421	90	9,35	2,34	40	10
36	99-2-1(пп) ТОО "ТД КЗЭО"	Комплект монтажный КМЗ 1800/300 под СТ-10	шт	30	2 654,4				79 632									
37	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,06	196241,69	33075	25695,31	6813,45	11775	1985	1542	409	3 112	130	194,00	26,38	12	2
38	99-2-2(пп) ТОО "ТД КЗЭО"	Опора освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=10м СТ-10-4,0 (К=1,0075)	шт	30	25 292,7				758 781									
39	99-2-3(пп) ТОО "ТД КЗЭО"	Кронштейн тип "Ива" вылет 2,5 м угол наклона 20 гр. (к=1,0075)	шт	56	3 052,58				170 944									

40	99-1-6(пл) ТОО "ТД КЗЭО"	Насадка под кронштейн Н2 (к=1,0075)	шт	26	1 080,74				28 099									
41	Е33-115-	Установка светильников с люминесцентными лампами	шт	56	1 745,38	333,00	1 411,25	239,85	97 741	18 648	79 030	13 432	33 684	105	2,01	0,81	113	45
42	17-2-176	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт	30	19 671				590 130									
43	17-2-179	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000К, IP67 ГОСТ 55705-2014	шт	26	9 713				252 538									
45	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1м до 1 кг	м	672	27,70	19,70	2,10	0,50	18 614	13 238	1 411	336	12 895	95	0,1	0,003	67	2
46	16-1-341	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*1,5 мм2 к=1,02	1000 м	0,68544	32 123				22 018									
		Итого по разделу 3.							**2 130 008**	**42 470**	**99 650**	**19 292**	**62 675**				**244**	**68**
		Раздел 4. Стойка освещения Н=7м																
53	Е5-62-1	Бетонирование свай (прим)	м3	1,412	6949,96	96,75	236,26	79,88	9813	137	334	113	288	115	0,57	0,28	1	0
54	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе , в грунтах 2 группы	яма	4	209,01	28,13	180,88	54,63	836	113	724	219	322	97	0,196	0,213	1	1
55	Е9-17-1	Монтаж опор (прим)	тн	0,296	4646,85	1579,5	2285,57	617,3	1375	468	677	183	586	90	9,350	2,340	3	1
56	99-2-1 (пл) ТОО "ТД КЗЭО"	Комплект монтажный КМЗ 1800/300 под СТ-7	шт	4	2 540,61				10 162									
57	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,008	196241,69	33075	25695,31	6813,45	1570	265	206	55	416	130	194,000	26,380	2	0
58	99-2-2 (пл) ТОО "ТД	Опора освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=7м СТ-7,0-3,0 (К=1,0075)	шт	4	17064,06				68256									
59	99-2-3 (пл) ТОО "ТД	Кронштейн тип "Ива" вылет 2,5 м угол наклона 20 гр. (к=1,0075)	шт	4	3052,58				12 210									
60	Е33-115-	Установка светильников с люминесцентными лампами	шт	4	1745,38	333	1411,25	239,85	6982	1332	5645	959	2 406	105	2,010	0,810	8	3
61	17-2-179	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт	4	9713				38 852									
62	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1м до 1 кг	м	40	27,7	19,7	2,10	0,5	1108	788	84	20	768	95	0,100	0,003	4	0
63	16-1-341	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*1,5 мм2 к=1,02	1000м	0,0408	32123				1 311									
		Итого по разделу 4.							**152 475**	**3 103**	**7 670**	**1 549**	**4 786**				**19**	**5**
		Освещение ул.Ташенова от ул. Шевченко до ул.Кусаинова																
		Раздел 1. Кабельная линия напряжением 0,4 кВт L= 1,375 м																
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	253,89	218,93	218,93	0	0	55584	55584	0	0	62810	113	1,540	0	391	0
2	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	133,29	30,00		30,00	21,00	3 999	0	3 999	2 799	2 799	100		0,04410	0	6
3	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	133,29	70,29		70,29	14,06	9 369	0	9 369	1 874	1 874	100		0,02953	0	4
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	177,72	134,10	134,10	0,00	0,00	23 832	23 832	0	0	26 930	113	0,9720	0,0000	173	0
5	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм-футляр	км	0,582	398532,36	45900	8122,48	3069	231946	26714	4727	1786	37050	130	254	14,99	148	9
6	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	км	0,582	151139,38	27900	23641,25	8930,25	87963	16238	13759	5197	27866	130	160	43,62	93	25
7	Ц8-142-1	Утройство постели при одном кабеле в траншее	м	1209	36,70	8,80	27,80	6,90	44 370	10 639	33 610	8 342	18 032	95	0,0600	0,04000	73	48
8	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	м	166	11,20	3,30	7,90	2,00	1 859	548	1 311	332	836	95	0,0200	0,01100	3	2
9	30-8-92.	Песок природный	м3	32,6	396,00				12 910									

10	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	582	27,70	19,70	2,10	0,50	16 121	11 465	1 222	291	11 168	95	0,1000	0,00300	58	2
11	Ц8-141-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг	м	793	26,40	19,10	3,10	0,50	20 935	15 146	2 458	397	14 766	95	0,1100	0,00300	87	2
12	16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм 2К=1,020	1000 м	1,4025	200 696,00				281 476									
13	Ц8-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	92	309,20	236,00	0,00	0,00	28 446	21 712	0	0	20 626	95	1,0000	0,00000	92	0
14	16-10-56.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	шт	92	3 510,00				322 920									
15	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу (прим)	шт	1	2 862,00	540,00	172,00	40,50	2 862	540	172	41	552	95	3,0000	0,23700	3	0
16	18-3-147	Щиток осветлительный групповой, тип ЯОУ-8502	шт	1	9 140,00				9 140									
17	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1	166,90	158,00	5,40	2,30	167	158	5	2	152	95	1,0000	0,01300	1	0
18	80-1-1 (пл) ТОО Аспан-Energy	Электронный счетчик DTZ1513-CT100 кстм=1,012	шт	1	10 565,74				10 566									
19	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	2	302,70	167,00	11,70	2,30	605	334	23	5	322	95	1,0000	0,01300	2	0
20	99-1-1 (пл) ТОО "Гестия НС"	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А кстм=1,02	шт	1	193,02				193									
21	99-1-2 (пл) ТОО "Электро техника"	Автоматический выключатель ВА-29 3Р 10А кстм=1,02	шт	1	193,02				193									
22	Ц8-521-4	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 1600 А	шт	1	1 035,00	592,00	45,00	9,00	1 035	592	45	9	571	95	3,0000	0,05300	3	0
23	99-1-3(пл) ТОО "Юг-Электрок	Автоматический выключатель ВА-630А кстм=1,02	шт	1	16 602,87				16 603									
		Итого по разделу 1.							**1 183 094**	**183 502**	**70 700**	**21 075**	**226 354**				**1 127**	**98**
		Раздел 2. Стойка освещения Н=10м																
24	Е5-62-1	Бетонирование свай (прим)	м3	11,60	6949,96	96,75	236,26	79,88	80620	1122	2741	927	2356	115	0,57	0,28	7	3
25	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	яма	33,00	209,01	28,13	180,88	54,63	6897	928	5969	1803	2649	97	0,196	0,2130	6	7
26	Е9-17-1	Монтаж опор (прим)	тн	4,686	4646,85	1579,5	2285,57	617,13	21 775	7402	10710	2892	9 265	90	9,35000	2,34000	44	11
27	99-2-1 (пл) ТОО "ТД	Комплект монтажный КМЗ 1800/300 под С-10 к=1,0075	шт	33,00	2654,41				87 596	0	0	0	0				0	0
28	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,066	196241,69	33075	25695,31	6813,45	12952	2183	1696	450	3 423	130	194,00	26,38	13	2

29	99-2-2 (пл) ТОО "ТД	Опора освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=10 м СТ-10-4,0 (К=1,0075)	шт	33	25292,69				834 659	0	0	0	0				0	0
30	99-2-3 (пл) ТОО "ТД	Кронштейн тип "Ива" вылет 2,5 м угол наклона 20 гр. (к=1,0075)	шт	58	3052,58				177050	0	0	0	0				0	0
31	99-1-6 (пл) ТОО "ТД	Насадка под кронштейн Н2 (к=1,0075)	шт	25	1 080,74				27019	0	0	0	0					0
32	Е33-115-	Установка светильников с люминесцентными лампами	шт	58	1 745,38	333,00	1 411,25	239,85	101232	19314	81853	13911	34 886	105	2,01	0,81	117	47
33	17-2-176	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт	33	19671				649143	0	0	0	0				0	0
34	17-2-179	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000К, IP67 ГОСТ 55705-2014	шт	25	9713				242825	0	0	0	0				0	0
35	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1м до 1 кг	м	696	27,7	19,70	2,10	0,50	19279	13711	1462	348	13 356	95	0,10	0,003	70	2
36	Ц8-163-1	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*1,5 мм2 к=1,02	1000 м	0,70992	32 123,00				22805	0	0	0	0				0	0
		Итого по разделу 2.							**2 283 852**	**44 660**	**104 431**	**20 331**	**65 935**				**257**	**72**
		Раздел 3. Стойка освещения Н=7м																
39	Е5-62-1	Бетонирование свай (прим)	м3	2,800	6949,96	96,75	236,26	79,88	19460	271	662	224	569	115	0,57	0,28	2	1
40	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе , в грунтах 2 группы	яма	8	209,01	28,13	180,88	54,63	1672	225	1447	437	642	97	0,196	0,213	2	2
41	Е9-17-1	Монтаж опор (прим)	тн	0,592	4646,85	1579,5	2285,57	617,3	2751	935	1353	365	1 170	90	9,350	2,340	6	1
42	99-2-1 (пл) ТОО "ТД КЗЭО"	Комплект монтажный КМЗ 1800/300 под СТ-7	шт	8	2 540,61				20 325									
43	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,016	196241,69	33075	25695,31	6813,45	3140	529	411	109	829	130	194,000	26,380	3	0
44	99-2-2 (пл) ТОО "ТД	Опора освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" Н=7м СТ-7,0-3,0 (К=1,0075)	шт	8	17064,06				136512									
45	99-2-3 (пл) ТОО "ТД	Кронштейн тип "Ива" вылет 2,5 м угол наклона 20 гр. (к=1,0075)	шт	8	3052,58				24 421									
46	Е33-115-	Установка светильников с люминесцентными лампами	шт	8	1745,38	333	1411,25	239,85	13963	2664	11290	1919	4 812	105	2,010	0,810	16	6
47	17-2-179	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт	8	9713				77 704									
48	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1м до 1 кг	м	80	27,7	19,7	2,10	0,5	2216	1576	168	40	1 535	95	0,100	0,003	8	0
49	16-1-341	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*1,5 мм2 к=1,02	1000м	0,0816	32123				2 621									
		Итого по разделу 4.							**304 785**	**6 200**	**15 331**	**3 094**	**9 557**				**37**	**10**
		Перенос опор существующих сетей 10 кВ																
		Раздел 1. Демонтажные работы																
1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор (прим) Опс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	опора	11	1107,58	405	702,58	197,14	12183	4455	7728	2169	6955	105	2,448	0,824	27	9
2	П9-11-1	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом (прим) Опс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	опора	1	2 380,61	788,40	1 592,21	439,92	2 381	788	1 592	440	1 289	105	4,7840	1,83200	5	2

4	П9-11-1	Издели я из сборного железобетона , бетона, керамзитобетона массой до 5 т-разгрузка	тн	14,16	152,80		152,80	106,96	2 164	0	2 164	1 515	1 515	100		0,2058		3
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	тн	14,16	40,92		40,92	8,18	579	0	579	116	116	100		0,01718		0
5	П9-11-2	Издели я из сборного железобетона , бетона, керамзитобетона массой до 5 т-разгрузка	тн	14,16	140,00		140,00	98,00	1 982	0	1 982	1 388	1 388	100		0,2058		3
6	Е33-109-6 (ДМ)	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2- демонтаж кмат1=0;	км	0,286	40262,56	9 157,50	31105,06	6414,57	11515	2 619	8896	1835	4677	105	51,1	22,72	15	6
		Итого по разделу 1.							**30 804**	**7 862**	**22 941**	**7 463**	**15 940**				**47**	**23**
		Всего:							**44 190 362**	**1 636 874**	**2 980 431**	**582 277**	**2 664 346**				**10 107**	**2 088**
		Оборудование, тенге							0									
		Накладные расходы							2 664 346									
		Итого с накладными							46 854 708									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							2 811 282									
		Итого							49 665 990									
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8							595 992									
		Итого: с временными зданиями и сооружениями							50 261 982									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)							904 716									
		Затраты на выслугу лет 1%							502 620									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							201 048									
		Восстановление оси трассы							0									
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							51 870 366									
		Стоимость в текущем уровне цен к=2,737							141 969 192									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							2 839 384									
		Итого							144 808 576									
		НДС 12 %							17 377 029									
		Всего							162 185 605									
		Корректирующий коэффициент с учетом скидки			0,889946262				**144 336 473**									

Работы принял:
Технадзор: ТОО "Мерей-Тайынша" _____ **Искаков М.Е.**

Работы сдал:
Директор _____ **Касенов Т.З.**

гл. спец. Сукомбаев С.