Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажных работ на Водоснабжение жилого массива "Болашак" в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь-месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 48	28.05.2018 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	36 288 000		32 400 000						3 888 000	36 288 000
В том числе за отчетный месяц 2018 г.		6 898 070	6 158 991						739 079	6 898 070

(Шесть милллионов восемьсот девяноста восемь тысяч семьдесят) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель: _____ Жубанышев Н.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Өркен-1"

Директор _____ Сактаганов И.С.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор № 48 от 28.05.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажных работ на Водоснабжение жилого массива "Болашак" в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области"

А К Т № 3

выполненных работ за сентябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы для трубопровода								
1.	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	499,75	1685,94 / 1644,62	-- / --	842547 / 821898	-- / --	2,27 / --	1133 / --
2.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	18112,25	22,15 / --	21,77 / 7,73	401251 / --	394258 / 139995	-- / 0,01	-- / 146
3.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18112,25	119,94 / 67,17	50,02 / 21,86	2172368 / 200208	149102 / 65158	0,11 / 0,03	322 / 78
4.	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	6,905	224672,00 / 155999,28	60579,29 / 20041,59	1551360 / 1077175	418300 / 138387	194,00 / 26,83	1340 / 185
5.	11-010104-0402 РСНБ РК	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	53,36	22,15 / --	21,77 / 7,73	1182 / --	1162 / 412	-- / 0,01	-- / 0

	2015									
6.	11-160601 -0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	26,00	1862,90	102,10	48435	2655	1,58	41
									70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка			1241,03	36,15	32267	940	0,04	1
7.	11-221201 -0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	47,00	710,25 / 575,38	61,88 / --	33382 / 27043	2909 / --	0,60 / --	28 / --
8.	11-220801 -0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,084	617995,65 / 299869,92	287352,43 / 90154,38	51912 / 25189	24138 / 7573	312,70 / 94,30	26 / 8
9.	11-220801 -0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,00	1259,93 / 479,92	751,50 / 246,02	1260 / 480	752 / 246	0,61 / 0,33	1 / 0
10.	11-220601 -0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0235	162424,76 / 59989,58	29169,26 / 10188,60	3817 / 1410	685 / 239	69,90 / 10,58	2 / 0
11.	11-070201 -0202 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные под трубопровод. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,008	5588,54 / 2354,81	2748,46 / 992,52	5633 / 2374	2770 / 1000	3,00 / 1,07	3 / 1
12.	11-221301 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	1,008	41660,40 / 6705,69	5815,15 / 2244,87	41994 / 6759	5862 / 2263	8,86 / 2,22	9 / 2
13.	11-221401 -0217 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта	м продавливания	50,00	9205,20 / 2298,84	6682,01 / 3148,49	460260 / 114942	334101 / 157425	2,72 / 3,25	136 / 163
14.	23-010201	Трубы стальные электросварные	м	30,00	7110,20	--	213306	--	--	--

	-0232 РСНБ РК 2015	прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
15.	11-221401 -0301 РСНБ РК	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенн	50,00	876,98 -------- 702,82	13,13 -------- 1,42	43849 -------- 35141	657 -------- 71	0,84 -------- 0,00	42 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015		ой в футляре							
16.	11-221401 -0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,00	23044,85 / 6196,32	2218,52 / 41,64	23045 / 6196	2219 / 42	7,99 / 0,05	8 / 0
17.	11-220601 -0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,051	792748,44 / 143167,20	87235,09 / 15350,59	89637 / 7158	4362 / 768	176,00 / 13,80	9 / 1
18.	11-130301 -1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	34,38	66,07 / 16,73	0,82 / 0,17	2272 / 575	28 / 6	0,02 / 0,00	1 / 0
19.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,38	62,73 / 27,17	1,04 / 0,17	2157 / 934	36 / 6	0,03 / 0,00	1 / 0
		Итого по разделу: Земляные работы для трубопровода								4174694

ИТОГО:	4174694 / 2359749	1343994 / 514531	3101 / 586

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1952968
На сантехнические работы	31329
Всего накладных расходов:	1984296
Итого с накладными	6158991

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3101
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	586
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3687

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6158991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						739079		
		Итого с НДС						6898070		

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: