Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 737

Приложение № 1
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"
Наименование обьекта: Капитальный ремонт дороги ул.Ташенова (от ул. Уалиханова до объездной дороги)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 27 июля по 17 августа 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 110/045, Доп.согл. №415/045	10.04.2017 г., 7.08.2017 г.				

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256 768 837	392 364 110	135 595 273	48 729 031							14 528 064,96	42 039 011,79

Заказчик:

Заместитель руководителя _____ **Жунусов М.М.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Наименование обьекта: Капитальный ремонт дороги ул.Ташенова (от ул. Уалиханова до объездной дороги)

"Утверждаю"
заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
_____Жунусов М.М.

Акт №6 от 18 августа 2017 года
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за период с 27 июля по 17 августа 2017 года

№ п/п	обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	ст-ть единицы, тенге: Всего:	в том числе: осн. З/пл. рабочих	экспл. Машин	в т.ч. з/п машин.	ст-ть выполненных работ, тенге: Всего:	в том числе: осн. З/пл. рабочих	экспл. Машин	в т.ч. з/п машин.	накладные расходы, тенге Сумма	%	Затраты труда, ч/ч: не занятых обслуживанием Машин на единицу	обслуживающие машины на единицу	не занятых обслуживанием машин всего	обслуживающие машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Дорожная одежда																
		Раздел 2. Дорожная одежда основной ветки																
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из естественного щебня	м3	1 321,15	639,87	21,38	73,75	11,67	845 364	28 246	97 435	15 418	58 073	133	0,1440	0,04100	190	54
7	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	19 679,5	157,12	5,00	27,83	9,48	3 092 043	98 398	547 680	186 562	378 997	133	0,033	0,03339	649	657
8	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	7,9	41 601,39		339,59	140,94	328 651	0	2 683	1 113	1 480	133	0,5800	0,580	5	5
9	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 14 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5т/м3-2,9т/м3	м2	15 900,0	942,71	6,48	16,01	4,14	14 989 089	103 032	254 559	65 826	224 581	133	0,038	0,01412	604	225
10	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	4,8	41 601,39		339,59	140,94	199 687	0	1 630	677	900	133	0,5800	0,580	3	3
11	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	15 900,0	379,72	5,94	15,35	5,06	6 037 548	94 446	244 065	80 454	232 617	133	0,0336	0,01766	534	281
12	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4	м2	95 400,0	44,56	0,01			4 251 024	954	0	0	1 269	133	0,00009		9	0
13	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	2,0	41 601,39		339,59	140,94	83 203	0	679	282	375	133	0,5800	0,580	1	1
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 АБВ-ЩМА-15	м2	10 000,0	591,56	5,94	15,35	5,06	5 915 600	59 400	153 500	50 600	146 300	133	0,0336	0,01766	336	177
15	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000	м2	20 000,0	71,05	0,01			1 421 000	200	0	0	266	133	0,00009	0,00000	2	0
		Итого по разделу 2.							**37 163 209**	**384 676**	**1 302 231**	**400 932**	**1 044 858**				**2 333**	**1 403**
		Раздел 7. Тротуар, посадочные площадки																
95	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	2 500,0	820,66	57,38	42,08	14,85	2 051 650	143 450	105 200	37 125	240 165	133	0,3810	0,07260	953	182
		Итого по разделу 4.							**2 051 650**	**143 450**	**105 200**	**37 125**	**240 165**				**953**	**182**
		Освещение ул.Ташенова от поворота на казпедколледж до поворота на гаражи																
		Раздел 1. Кабельная линия напряжением 0,4 кВт L= 1098 м																
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	200,97	218,93	218,93	0	0	43998	43998	0	0	49718	113	1,540	0	309	0

2	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка		105,5	30,00		30,00	21,00	35	0	3 165	2 216	2 216	100		0,04410	0	5
3	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	105,5	70,29		70,29	14,06	7 416	0	7 416	1 483	1 483	100		0,02953	0	3
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	140,68	134,10	134,10	0,00	0,00	18 865	18 865	0	0	21 317	113	0,9720	0,0000	137	0
5	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм-футляр	км	0,385	398532,36	45900	8122,48	3069	153435	17672	3127	1182	24510	130	254	14,99	98	6
6	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	км	0,385	151139,38	27900	23641,25	8930,25	58189	10742	9102	3438	18434	130	160	43,62	62	17
7	Ц8-142-1	Утройство постели при одном кабеле в траншее	м	957	36,70	8,80	27,80	6,90	35 122	8 422	26 605	6 603	14 274	95	0,0600	0,04000	57	38
8	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	м	141	11,20	3,30	7,90	2,00	1 579	465	1 114	282	710	95	0,0200	0,01100	3	2
9	30-8-92.	Песок природный	м3	25,8	396,00				10 217									
10	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	385	27,70	19,70	2,10	0,50	10 665	7 585	809	193	7 389	95	0,1000	0,00300	39	1
11	Ц8-141-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг	м	713	26,40	19,10	3,10	0,50	18 823	13 618	2 210	357	13 276	95	0,1100	0,00300	78	2
12	16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм 2К=1,020	1000 м	1,11996	200 696,00				224 771									
13	Ц8-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	74	309,20	236,00	0,00	0,00	22 881	17 464	0	0	16 591	95	1,0000	0,00000	74	0
14	16-10-56.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	шт	74	3 510,00				259 740									
15	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу (прим)	шт	1	2 862,00	540,00	172,00	40,50	2 862	540	172	41	552	95	3,0000	0,23700	3	0
16	18-3-147	Щиток осветлительный групповой, тип ЯОУ-8502	шт	1	9 140,00				9 140									
17	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1	166,90	158,00	5,40	2,30	167	158	5	2	152	95	1,0000	0,01300	1	0
18	80-1-1 (пп) ТОО Аспан-Energy	Электронный счетчик DTZ1513-CT100 кстм=1,012	шт	1	10 565,74				10 566									
19	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	2	302,70	167,00	11,70	2,30	605	334	23	5	322	95	1,0000	0,01300	2	0
20	99-1-1 (пп) ТОО "Гестия НС"	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А кстм=1,02	шт	1	193,02				193									
21	99-1-2 (пп) ТОО "Электро техника"	Автоматический выключатель ВА-29 3Р 10А кстм=1,02	шт	1	193,02				193									
22	Ц8-521-4	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 1600 А	шт	1	1 035,00	592,00	45,00	9,00	1 035	592	45	9	571	95	3,0000	0,05300	3	0
23	99-1-3(пп) ТОО "Юг-Электрок	Автоматический выключатель ВА-630А кстм=1,02	шт	1	84 961,17				84 961									
		Итого по разделу 1.							**978 588**	**140 455**	**53 793**	**15 811**	**171 515**				**866**	**74**

		Освещение ул.Ташенова от ул.Чеботарева до объездной дороги																	
		Раздел 1. Кабельная линия напряжением 0,4 кВт L= 812 м																	
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	147,84	218,93	218,93	0	0	32367	32367	0	0	36575	113	1,540	0	228	0
2	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	77,62	30,00		30,00	21,00	2 329	0	2 329	1 630	1 630	100		0,04410	0	3
3	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	77,62	70,29		70,29	14,06	5 456	0	5 456	1 091	1 091	100		0,02953	0	2
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	103,49	134,10	134,10	0,00	0,00	13 878	13 878	0	0	15 682	113	0,9720	0,0000	101	0
5	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм-футляр	км	0,249	398532,36	45900	8122,48	3069	99235	11429	2022	764	15851	130	254	14,99	63	4
6	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	км	0,249	151139,38	27900	23641,25	8930,25	37634	6947	5887	2224	11922	130	160	43,62	40	11
7	Ц8-142-1	Утройство постели при одном кабеле в траншее	м	704	36,70	8,80	27,80	6,90	25 837	6 195	19 571	4 858	10 500	95	0,0600	0,04000	42	28
8	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	м	108	11,20	3,30	7,90	2,00	1 210	356	853	216	543	95	0,0200	0,01100	2	1
9	30-8-92.	Песок природный	м3	19	396,00				7 524									
10	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	249	27,70	19,70	2,10	0,50	6 897	4 905	523	125	4 779	95	0,1000	0,00300	25	1
11	Ц8-141-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг	м	563	26,40	19,10	3,10	0,50	14 863	10 753	1 745	282	10 483	95	0,1100	0,00300	62	2
12	16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм 2К=1,020	1000 м	0,82824	200 696,00				166 224									
13	Ц8-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	58	309,20	236,00	0,00	0,00	17 934	13 688	0	0	13 004	95	1,0000	0,00000	58	0
14	16-10-56.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	шт	58	3 510,00				203 580									
15	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу (прим)	шт	1	2 862,00	540,00	172,00	40,50	2 862	540	172	41	552	95	3,0000	0,23700	3	0
16	18-3-147	Щиток осветлительный групповой, тип ЯОУ-8502	шт	1	9 140,00				9 140									
17	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1	166,90	158,00	5,40	2,30	167	158	5	2	152	95	1,0000	0,01300	1	0
18	80-1-1 (пп) ТОО Аспан-Energy	Электронный счетчик DTZ1513-CT100 кстм=1,012	шт	1	10 565,74				10 566									
19	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	2	302,70	167,00	11,70	2,30	605	334	23	5	322	95	1,0000	0,01300	2	0
20	99-1-1 (пп) ТОО "Гестия НС"	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А кстм=1,02	шт	1	193,02				193									
21	99-1-2 (пп) ТОО "Электро техника"	Автоматический выключатель ВА-29 3Р 10А кстм=1,02	шт	1	193,02				193									
22	Ц8-521-4	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 1600 А	шт	1	1 035,00	592,00	45,00	9,00	1 035	592	45	9	571	95	3,0000	0,05300	3	0

23	99-1-3(пп) ТОО "Юг-Электрок	Автоматический выключатель ВА-630А кстм=1,02	шт	1	10 100,00				10 100									
		Итого по разделу 1.							**669 829**	**102 142**	**38 631**	**11 247**	**123 657**				**630**	**52**
		Освещение ул.Ташенова от поворота на гаражи до гаражей																
		Раздел 1. Кабельная линия напряжением 0,4 кВт L= 1334 м																
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	245,91	218,93	218,93	0	0	53837	53837	0	0	60836	113	1,540	0	379	0
2	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	тн	129,1	30,00		30,00	21,00	3 873	0	3 873	2 711	2 711	100		0,04410	0	6
3	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	тн	129,1	70,29		70,29	14,06	9 074	0	9 074	1 815	1 815	100		0,02953	0	4
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	172,14	134,10	134,10	0,00	0,00	23 084	23 084	0	0	26 085	113	0,9720	0,0000	167	0
5	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм-футляр	км	0,408	398532,36	45900	8122,48	3069	162601	18727	3314	1252	25973	130	254	14,99	104	6
6	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	км	0,408	151139,38	27900	23641,25	8930,25	61665	11383	9646	3644	19535	130	160	43,62	65	18
7	Ц8-142-1	Утройство постели при одном кабеле в траншее	м	1171	36,70	8,80	27,80	6,90	42 976	10 305	32 554	8 080	17 466	95	0,0600	0,04000	70	47
8	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	м	163	11,20	3,30	7,90	2,00	1 826	538	1 288	326	821	95	0,0200	0,01100	3	2
9	30-8-92.	Песок природный	м3	31,6	396,00				12 514									
10	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	408	27,70	19,70	2,10	0,50	11 302	8 038	857	204	7 830	95	0,1000	0,00300	41	1
11	Ц8-141-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг	м	926	26,40	19,10	3,10	0,50	24 446	17 687	2 871	463	17 243	95	0,1100	0,00300	102	3
12	16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм 2К=1,020	1000 м	1,36068	200 696,00				273 083									
13	Ц8-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	86	309,20	236,00	0,00	0,00	26 591	20 296	0	0	19 281	95	1,0000	0,00000	86	0
14	16-10-56.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	шт	86	3 510,00				301 860									
		Итого по разделу 1.							**1 008 732**	**163 895**	**63 477**	**18 495**	**199 596**				**1 017**	**87**
		Перенос опор электроснабжения, освещения и видеонаблюдения																
1	Е33-103-1 (ДМ)	Установка одностоечных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) - демонтаж кмат1=0	опора	4	1384,48	506,25	878,23	246,42	5 538	2025	3513	986	3 162	105	3,06000	1,03000	12	4
2	Е33-103-2 (ДМ)	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) - демонтаж кмат1=0	опора	2	2975,76	985,5	1990,26	549,9	5952	1971	3981	1100	3 225	105	5,9800	2,2900	12	5
3	Е33-103-3 (ДМ)	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) - демонтаж кмат1=0	опора	1	4663,28	1476	3187,28	878,4	4 663	1476	3187	878	2 472	105	9,00000	3,63000	9	4
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т - погрузка	тн	3,9	152,8	0	152,80	106,96	596	0	596	417	417	100	0,0000	0,22462	0	1
5	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	тн	3,9	40,92		40,92	8,18	160	0	160	32	32	100		0,01718	0	0
6	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т - разгрузка	шт	3,9	140	0	140,00	98	546	0	546	382	382	100	0,0000	0,22462	0	1
7	Е33-101-8	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов - демонтаж кмат1=0	шт	2,000	1731,75	882	849,75	235,17	3464	1764	1700	470	2 346	105	5,4200	0,98000	11	2
8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т - погрузка	тн	0,7	152,8	0	152,80	106,96	107	0	107	75	75	100	0,0000	0,22462	0	0
9	П9-23-1	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы - погрузка	тн	0,300	167,1		167,1	116,97	50	0	50	35	35	100	0,0000	0,24564	0	0

10	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза		1	40,92		40,92	8,18		0	41	8	8	100		0,01718	0	0
11	П9-23-2	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы - разгрузка	тн	0,300	138,6		138,6	97,02	42	0	42	29	29	100	0,0000	0,20374	0	0
12	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т - разгрузка	тн	0,7	140	0	140,00	98	98	0	98	69	69	100	0,0000	0,20580	0	0
13	Е9-17-1 (ДМ)	Демонтаж опор (прим) кмат1=0	тн	0,35	3865,07	1579,5	2285,57	617,13	1353	553	800	216	692	90	9,3500	2,34000	3	1
14	Е33-115-2 (ДМ)	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами РКУ-250 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0	светильник	1	697,7	133,2	564,5	95,94	698	133	565	96	240	105	0,8040	0,3240	1	0
15	Е33-109-5	Демонтаж проводов АС-35 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4 кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0	км	0,960	13817,45	3420	10397,45	2228,51	13265	3283	9982	2139	5 693	105	19,2000	7,9800	18	8
16	11-4-13	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 (прим) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4 кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0	км	0,0600	16105,03	3663	12442,03	2565,83	966	220	747	154	393	105	20,4400	9,0880	1	1
17	Е33-30-2 (ДМ)	Установка комбинированных стальных стоек порталов ошиновки массой до 1 т - демонтаж надставок кмат1=0	тн	0,059	7818,19	4140,00	3678,19	962,00	461	244	217	57	316	105	2,3000	3,37000	0	0
18	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	яма	9	209,01	28,13	180,88	54,63	1881	253	1628	492	723	97	0,1960	0,21300	2	2
19	Е3-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	4	1534,11	506,25	878,23	246,42	6136	2025	3513	986	3 162	105	3,060	1,03000	12	4
20	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	154				924									
21	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	28	132				3696									
22	18-4-1838	Зажимы натяжные болтовиеНБ-2-6ГОСТ Р 51177-98	шт	6	599				3594									
23	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	142				852									
24	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	265				1590									
25	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	332				996									
26	18-4-2427	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-99	шт	3	258				774									
27	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,0062	50642				314									
28	18-4-270	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	25	458				11450									
29	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ 51204-2004	шт	25	13				325									
30	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212 W ГОСТ 6490-93	шт	12	628				7536									
31	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (прим)	тн	0,1388	114900				15948									
32	Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	комплект	3	655,5	466,0	60,5	13,5	1967	1398	182	41	1 367	95	3,000	0,07900	9	0
33	Ц8-56-2	Разъеденитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 1000А	шт	1	846,5	716,0	37,2	9	847	716	37	9	689	95	4,000	0,05300	4	0
34	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт	3	2052				6156									
35	99-4-2 (пл) ТОО "Электротехника"	Разъеденитель РЛНД 10/400 с приводом кстм=1,02	шт	1	22533,18				22533									
36	Е33-103-3 (ДМ)	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	2	57336,53	1476	3187,28	878,4	114673	2952	6375	1757	4 944	105	9,000	3,63000	18	7
37	Е9-17-1	Монтаж опор (прим)	тн	1,17	4646,85	1579,5	2285,57	617,13	5437	1848	2674	722	2 313	90	9,350	2,34000	11	3
38	Е33-30-2	Установка комбинированных стальных стоек порталов ошиновки массой до 1 т кмат1=0	тн	0,042	7818,19	4140	3678,19	962	328	174	154	40	225	105	2,300	3,37000	0	0
39	Е5-62-1	Бетонирование свай (прим)	м3	0,353	6949,96	96,75	236,26	79,88	2453	34	83	28	71	115	0,570	0,28000	0	0
40	Е9-17-1	Монтаж опор (прим)	тн	0,35	4646,85	1579,5	2285,57	617,13	1626	553	800	216	692	90	9,350	2,34000	3	1
41	Е33-115-2	Монтаж светильников с люминесцентными лампами РКУ-250 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4 кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0	светильник	1,00	697,7	133,2	564,5	95,94	698	133	565	96	240	105	0,804	0,32400	1	0
42	99-2-1 (пл) ТОО "ТД КЗЭО"	Комплект монтажный КМЗ 1800/300 под СТ-10 к=1,0075	шт	1,00	2654,41				2654									

43	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	км	1,248	35517,87	8550	25993,62	5571,27	44326	10670	32440	6953	18 504	105	48,000	19,95000	60	25
44	16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	тн	0,043	203352				8744									
45	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	км	0,078	41504,56	9157,5	31105,06	6414,57	3237	714	2426	500	1 275	105	51,100	22,72000	4	2
46	16-7-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,018	102324				1842									
	Итого по разделу								**311 537**	**33 139**	**77 209**	**18 983**	**53 791**				**191**	**71**
		Всего:							**42 183 545**	**967 757**	**1 640 541**	**502 593**	**1 833 582**				**5 990**	**1 869**
		Оборудование, тенге							0									
		Накладные расходы							1 833 582									
		Итого с накладными							44 017 127									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							2 641 028									
		Итого							46 658 155									
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8							559 898									
		Итого: с временными зданиями и сооружениями							47 218 053									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)							849 925									
		Затраты на выслугу лет 1%							472 181									
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							188 872									
		Восстановление оси трассы							0									
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							48 729 031									
		Стоимость в текущем уровне цен к=2,737							133 371 358									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							2 667 427									
		Итого							136 038 785									
		НДС 12 %							16 324 654									
		Всего							152 363 439									
		Корректирующий коэффициент с учетом скидки			**0,889946262**				**135 595 273**									

Работы принял:
Технадзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

_____ **Искаков М.Е.**

Искаков Мурзабек Ерденович № KZ85VJE00011568, № KZ85VJE00011569, № KZ85VJE00011570 от 03.06.2015 г.

Работы сдал:

Директор _____ **Касенов Т.З.**