Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик ТОО «АДС-2001»

Форма № КС-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в микрорайоне Бирлик города Кокшетау Акмолинской области"

С П Р А В К А №10 от 9.11.2016г

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		78	15.06.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**276 292 800**	**30 769 155,35**								**3 296 695,22**	**30 769 155**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Саутбеков А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
Уразбаев М.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №78 ОТ 15.06.2016г.

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в микрорайоне Бирлик города Кокшетау Акмолинской области"

Акт выполненных работ №10 от 9.11.2016г.
за ноябрь 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3303,633	29,64	28,03	97920	92601	27784	0,0112	37
		м3 грунта		1,61	7,06	5319	23324	97	0,0245	81
2	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	543,37	42,18	40,26	22919	21876	6731	0,0129	7
		м3 грунта		1,86	10,91	1011	5928	97	0,03733	20
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	128,39	389,25	–	49976	–	56473	2,48	318
		м3 грунта		389,25	–	49976	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	967,047	467,1	–	451708	–	510430	2,976	2878

	м3 грунта		467,1	–	451708	–	113	–	–
5 П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза ктрм1=1,222; кэкс1=1,222; кзпм1=1,222; 2:	205,4001	68,75	68,75	14121	14121	2824	–	–
	т		–	13,75	–	2824	100	0,02888	6
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	706,23	3,77	3,24	2662	2288	1096	0,00332	2
	м3 грунта		0,48	1,12	339	791	97	0,00371	3
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	62	1083,9	152,52	67202	9456	16992	1,02	63
	м3 основания		153,68	57,15	9528	3543	130	0,279	17
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	270	122,18	–	32989	–	37278	0,885	239
	м3 грунта		122,18	–	32989	–	113	–	–
9 30-8-92	Песок природный	270	707		190890				
	м3								
10 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4828,87	7,57	7,57	36555	36555	11523	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	11879	97	0,00942	45
11 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	559,87	167,18	–	93599	–	105767	1,21	677
	м3 грунта		167,18	–	93599	–	113	–	–
12 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2228,87	25,65	5,38	57171	11991	43824	0,129	288
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	45179	–	97	–	–

Раздел 2 Круглые водопроводные колодцы

2.1 Колодцы д 1500 (97шт) Колодцы д2000 (47шт)

13 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	78,08	8215,32	1879,87	641452	146780	200363	8,86	692
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	112084	42041	130	2,061	161

14 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	37,93	26000		986180				
15 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	41,74	6610		275901				
16 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	63,3	8300		525390				
17 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	44	878		38632				
18 Е8-6-9	Кладка горловин колодцев из кирпича керамического	м3 кладки	14,602	10197,33	296,6	148901	4331	17679	5,95	87
				915,75	110,25	13372	1610	118	0,54	8
19 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	111,617	20,35	0,02	2271	2	418	0,0213	2
				4,16	–	464	–	90	–	–
20 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	м3 основания	76,888	1932,27	100,89	148568	7757	14698	0,85	65
				123,75	38,25	9515	2941	118	0,18	14
21 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	76,888	6159,25	66,01	473572	5075	17816	1,35	104
				195,75	24,93	15051	1917	105	0,1218	9
Раздел 3 Прямоугольные водопроводные колодцы										
22 Е8-6-1	Кладка горловин колодцев из кирпича	м3 кладки	0,392	7319,06	335,84	2869	132	381	4,54	2
				699,75	126	274	49	118	0,61	–
23 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,72	20,35	0,02	55	–	10	0,0213	–

			4,16	–	11	–	90	–	–
Раздел 4 Водопроводная сеть									
24 Е22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм								
	задвижка или клапан	9	2070,39	1086,01	18634	9774	12532	3,86	35
25 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм		661,5	409,5	5954	3686	130	2	18
	задвижка или клапан	17	585,99	36,99	9962	629	7310	1,93	33
26 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм		317,25	13,5	5393	230	130	0,07	1
	задвижка или клапан	11	411,46	17,71	4526	195	3410	1,4	15
27 Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	–
	задвижка или клапан	15	405,4	16,15	6081	242	4563	1,36	20
28 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		227,25	6,75	3409	101	130	0,03	–
	задвижка или клапан	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
29 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		144	2,25	720	11	130	0,01	–
	задвижка или клапан	300	242,08	6,95	72624	2085	57038	0,88	264
30 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок		144	2,25	43200	675	130	0,01	3
	шт	51	300,56	225,63	15329	11507	8520	0,414	21
31 Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм		69,53	58,98	3546	3008	130	0,226	12
	км трубопровода	0,0613	921995,77	138575,59	56518	8495	8457	313	19
32 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием		53775	52348,5	3296	3209	130	255,67	16
	км трубопровода	0,3391	182467,16	85907,16	61875	29131	56559	504	171

33 8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм		95850	32451,75	32503	11004	130	158,5	54
	м	227,3439	3560		809344				
34 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм								
	м трубы, уложенной в футляре	339,1	244,98	0,28	83073	95	64819	0,844	286
			146,93	0,11	49824	37	130	0,0005	–
35 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм ктрр1=0,11; ктрм1=0,11; кзпр1=0,11; кэкс1=0,11; кзпм1=0,11; кмат1=0,11;								
	футляр	29	508,05	61,57	14733	1786	5516	0,8789	25
			145,28	1,03	4213	30	130	0,0022	–
36 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм								
	км трубопровода	0,3391	794022,84	104398,81	269253	35402	44760	357	121
			62100	39438	21058	13373	130	192,61	65
37 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	51	575,87	36,99	29369	1886	19990	1,82	93
	шт		288	13,5	14688	689	130	0,07	4
38 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
	т фасонных частей	3,8324	247994,13	49389,75	950413	189281	405704	312,7	1198
			62775	18657	240579	71501	130	91,12	349
39 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
	т фасонных частей	0,04955	247994,13	49389,75	12288	2447	5246	312,7	15
			62775	18657	3111	924	130	91,12	5
40 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
	шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
41 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
	м	600	382		229200				

42	8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	114,723	256		29369			
43	8-4-885	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-75x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	131,401	188		24703			
44	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,07	131		926			
45	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	8205,24	49		402057			
46	E22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм	км трубопровода	5,464	13540,88 / 11227,5	– / –	73987 / 61347	– / –	79751 / 130	72,1 / –	394 / –
47	E22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	км трубопровода	5,4743	10038,75 / 9630	– / –	54955 / 52718	– / –	68533 / 130	61,8 / –	338 / –
48	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	км трубопровода	0,2423	8287,75 / 8032,5	– / –	2008 / 1946	– / –	2530 / 130	51,5 / –	12 / –
49	E22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	км трубопровода	0,1301	8170,63 / 8032,5	– / –	1063 / 1045	– / –	1359 / 130	51,5 / –	7 / –
50	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	км трубопровода	8,131	8097,13 / 8032,5	– / –	65838 / 65312	– / –	84906 / 130	51,5 / –	419 / –
	Раздел 5 Благоустройство территории										
51	E27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований (толщ покр 100мм)		34	66,76	51,26	2270	1743	1136	0,117	4

	м3 конструкции								
52 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (толщ покр 100мм)		15,5	9,62	527	327	133	0,0356	1
	м3 конструкции	4,85	408,12	169,62	1979	823	1565	1,55	8
53 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		238,5	4,07	1157	20	133	0,0136	–
		5,82636	27,1	27,1	158	158	111	–	–
	т		–	18,97	–	111	100	0,03984	–
54 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза ктрм1=1,222; кэкс1=1,222; кзпм1=1,222;								
	т	5,82	63,35	63,35	369	369	74	–	–
55 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		–	12,67	–	74	100	0,02662	–
	м3 материала основания в плотном теле	4,85	867,46	68,13	4207	330	221	0,144	1
56 Е27-22-3			21,38	12,76	104	62	133	0,0438	–
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2 основания	48,5	272,42	22,3	13212	1082	774	0,0286	1
57 Е27-22-2			4,32	7,67	210	372	133	0,02711	1
	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2 основания	48,5	220,41	34,06	10690	1652	1043	0,033	2
58 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5	11,15	243	541	133	0,03927	2
	м2 покрытия	48,5	366,77	15,35	17788	744	709	0,0336	2
59 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины		5,94	5,06	288	245	133	0,01766	1
		194	42,94	–	8330	–	3	0,00009	–

	м2 покрытия								
60 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		0,01	–	2	–	133	–	–
	м2 покрытия	48,5	516,31	15,35	25041	744	709	0,0336	2
	Всего прямые затраты		5,94	5,06	288	245	133	0,01766	1
					7863512	**653338**			**8456**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1378879**	**207334**			**897**
	Накладные расходы, тенге				5831298				
	- заработная плата, тенге				1929654,42				
	- трудоемкость, чел-ч				289448				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				965				
	Всего				587590				
					10380755,42				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				124569,065				
	- сметная заработная плата, тенге				17564				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				100				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)				436811,392				
	- сметная заработная плата, тенге				200933				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1223				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				105053,245				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				42021,298				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11089210,42**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**28355111,04**				
	- материалы, тенге				14910629				
	- сметная заработная плата, тенге				5730830				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11641				
	Налог (2 %)				567102,22				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**28922213,26**				

С учетом поинижающего коэффициента	27472460,13
НДС (12 %)	3296695,22
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30769155,35**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Саутбеков А.С.

Заведующий сектором строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Естаупова А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____Уразбаев М.М.

Технический надзор
ТОО «Мерей-Тайынша»
_____Искаков М.Е.