Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "МБК Курылыс"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за май 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№31/20	12.03.2020г.	279-071-015	431		

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"	38 703 475,00	34 556 674							4 146 801	38 703 475,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" **Танекенов Б.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МБК Курылыс" **Манапов М.К.**

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ" **Тойбаев Е.С.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1) 1 9940

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Договор: 31/20 от 13.03.2020г.

ФОРМА 2 АВС-4

Акт выполненных работ за май месяц 2020 года

по объекту: "Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"

Составлена в ценах на 1 квартал 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ до ГРП-1														
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площади -Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с),при перемещении 1 группы грунтов до 10м	95	20,22	-	20,22	6,92	1921	-	1921	657	476	-	0,01	-	1
		м3														
		Накладные расходы -			5,01			476								
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			4,09							388				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			0,92							88				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2,02			192								
		Сметная стоимость						2589								
2	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	95	20,22	-	20,22	6,92	1921	-	1921	657	476	-	0,01	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		5,01		476				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,09				388		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		0,92				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,02		192				
		Сметная стоимость				2589				
3	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	-Планировка полосы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	70	0,85	0,85	59	59	15	-	-
				-	0,29	-	20	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		0,21		15				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		0,17				12		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		0,04				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,08		6				
		Сметная стоимость				80				
		Земляные работы								
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	74	90,02	83,27	6661	6162	1661	0,01	1
				6,75	24,27	499	1796	59,1	0,02	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		22,45		1661				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		18,33				1357		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		4,12				305		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,00		666				
		Сметная стоимость				8988				
5	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	-Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	100	148,73	137,64	14873	13764	3707	0,01	1
				11,09	40,12	1109	4012	59,1	0,03	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,07		3707				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,26				3026		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		6,80				680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,86		1486				
		Сметная стоимость				20066				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	75	1257,35	-	94301	-	61433	1,54	116
				1257,35	-	94301	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		819,11		61433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		743,09				55732		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		76,02						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,12		12459		5701		
		Сметная стоимость				168193				
7	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	60	13,97	13,97	838	838	208	-	-
		м3 грунт		-	4,78	-	287	59,1	-	-
		Накладные расходы -		3,46		208				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,82				169		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		0,64				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,39		84				
		Сметная стоимость				1129				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60	128,41	52,79	7705	3167	3982	0,11	6
		м3		75,62	24,61	4537	1477	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		66,37		3982				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,24				3554		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		7,13				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,58		935				
		Сметная стоимость				12622				
9	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	49,5	347,77	-	17215	-	654	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13,22		654				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		13,22				654		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,88		1430				
		Сметная стоимость				19299				
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы -Устройство основания под трубопроводы из песка	30	3432,21	122,8	102966	3684	20237	1,02	31
		м3		811,36	32,82	24341	984	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		674,58		20237				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		524,23				15727		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		150,34				4510		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		328,54		9856				
		Сметная стоимость				133060				
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Присыпка трубы на 0,1 (0,1 включена в укладку)	48	656,88	-	31530	-	20541	0,89	42
				656,88	-	31530	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		427,93		20541				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	388,22				18634		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,8%	39,71				1906		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	86,79		4166				
		Сметная стоимость				56236				
		Укладка труб								
12	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,1	735140,98	251078,39	73514	25108	38417	442	44
				445986,84	106655,19	44599	10666	62,1	106,49	11
		км трубо								
		Накладные расходы -		384167,30		38417				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	343190,70				34319		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,8%	40976,60				4098		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	89544,66		8954				
		Сметная стоимость				120885				
13	23-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	100,4	6052,33	-	607654	-	23091	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		229,99		23091				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,8%	229,99				23091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	502,59		50460				
		Сметная стоимость				681204				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			961158	56624			241
			Тенге			200917	20556			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353504	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78749	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221473	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			17215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151807	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	133308		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	18499		-
		Сметная прибыль -	Тенге			40425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221473	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			607654	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			607654	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23091	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			50460	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			681204	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1226940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221473	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Линейная часть

14	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,1	536719,03	169129,79	53672	16913	29838	352	35
		км трубо		355175,04	76072,51	35518	7607	62,1	78,46	8
		Накладные расходы -		298376,63		29838				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		267804,73				26780		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		30571,90				3057		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66807,65		6681				
		Сметная стоимость				90190				
15	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	100,4	1838,21	-	184556	-	7013	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		69,85		7013				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		69,85				7013		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		152,64		15326				
		Сметная стоимость				206895				
16	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,5	491402,88	143962,84	245701	71981	139633	336	168
		км трубо		339030,72	65239,96	169515	32620	62,1	67,82	34
		Накладные расходы -		279265,38		139633				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		251052,09				125526		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		28213,29				14107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61653,46		30827				
		Сметная стоимость				416160				
17	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	502	753,39	-	378202	-	14372	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		28,63		14372				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		28,63				14372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,56		31406				
		Сметная стоимость				423980				
		Установка фитингов								
18	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1	978709,35	299303,38	97871	29930	32026	312,7	31
		т		337637,83	101509,12	33764	10151	62,1	94,3	9
		Накладные расходы -		320264,20		32026				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		272710,25				27271		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		47553,94				4755		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103917,88		10392				
		Сметная стоимость				140289				
		Опоры на DN 89 h=3,6								
19	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	20	451,65	385,09	9033	7702	2629	0,09	2
				66,55	119,72	1331	2394	59,1	0,1	2
		яма								
		Накладные расходы -		131,44		2629				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		110,09				2202		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		21,35				427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,65		933				
		Сметная стоимость				12595				
20	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,8	656,88	-	3153	-	2054	0,89	4
				656,88	-	3153	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		427,93		2054				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		388,22				1863		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		39,71				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,79		417				
		Сметная стоимость				5624				
21	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	3	20386,49	1071,57	61159	3215	8268	4,41	13
				3662,37	273,56	10987	821	48,5	0,29	1
		м3								
		Накладные расходы -		2756,15		8268				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1908,93				5727		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		847,23				2542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1851,41		5554				
		Сметная стоимость				74982				
22	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,714	78013,93	6636,97	55702	4739	31625	73,6	53
				65090,37	288,35	46475	206	60,9	0,27	-
		т								
		Накладные расходы -		44293,16		31625				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		39815,64				28428		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		4477,52				3197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9784,57		6986				
		Сметная стоимость				94314				
23	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,714	387531,64	-	276698	-	10515	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14726,20		10515				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		14726,20				10515		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32180,63		22977				
		Сметная стоимость				310189				
		Опоры на DN 57 h=2,2								
24	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	500	451,65	385,09	225823	192547	65718	0,09	44
				66,55	119,72	33277	59862	59,1	0,1	48
		яма								
		Накладные расходы -		131,44		65718				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		110,09				55045		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		21,35				10673		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,65		23323				
		Сметная стоимость				314864				
25	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	120	656,88	-	78826	-	51352	0,89	106
				656,88	-	78826	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		427,93		51352				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		388,22				46586		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		39,71				4766		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,79		10414				
		Сметная стоимость				140592				
26	11-060101-	-Устройство бетонных	61,5	20386,49	1071,57	1253769	65901	169503	4,41	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РСНБ РК 2015	фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		3662,37	273,56	225236	16824	48,5	0,29	18
		м3								
		Накладные расходы -		2756,15		169503				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1908,93				117399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		847,23				52104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1851,41		113862				
		Сметная стоимость				1537134				
27	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	6,7055	78013,93	6636,97	523122	44504	297008	73,6	494
				65090,37	288,35	436463	1934	60,9	0,27	2
		т								
		Накладные расходы -		44293,16		297008				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		39815,64				266984		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		4477,52				30024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9784,57		65610				
		Сметная стоимость				885740				
28	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	6,7055	387531,64	-	2598593	-	98747	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14726,20		98747				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		14726,20				98747		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32180,63		215787				
		Сметная стоимость				2913127				
		Опоры на DN 159 h=5								
29	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	4	451,65	385,09	1807	1540	526	0,09	-
				66,55	119,72	266	479	59,1	0,1	-
		яма								
		Накладные расходы -		131,44		526				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		110,09				440		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		21,35				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,65		187				
		Сметная стоимость				2519				
30	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,728	656,88	-	1135	-	739	0,89	2
				656,88	-	1135	-	59,1	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		427,93		739				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		388,22				671		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		39,71				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,79		150				
		Сметная стоимость				2024				
31	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	1,216	20386,49	1071,57	24790	1303	3351	4,41	5
				3662,37	273,56	4453	333	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		2756,15		3351				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1908,93				2321		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		847,23				1030		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1851,41		2251				
		Сметная стоимость				30393				
32	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,38628	78013,93	6636,97	30135	2564	17110	73,6	28
				65090,37	288,35	25143	111	60,9	0,27	-
		т								
		Накладные расходы -		44293,16		17110				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		39815,64				15380		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		4477,52				1730		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9784,57		3780				
		Сметная стоимость				51024				
33	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,38628	387531,64	-	149696	-	5688	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14726,20		5688				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		14726,20				5688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32180,63		12431				
		Сметная стоимость				167815				
34	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	Опоры на DN 76 h=2,2 -Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	15	451,65	385,09	6775	5776	1972	0,09	1
				66,55	119,72	998	1796	59,1	0,1	1
		яма								
		Накладные расходы -		131,44		1972				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		110,09				1651		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		21,35				320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,65		700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				9446				
35	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,6	656,88	-	2365	-	1541	0,89	3
				656,88	-	2365	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		427,93		1541				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		388,22				1398		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		39,71				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,79		312				
		Сметная стоимость				4218				
36	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	1,845	20386,49	1071,57	37613	1977	5085	4,41	8
				3662,37	273,56	6757	505	48,5	0,29	1
		м3								
		Накладные расходы -		2756,15		5085				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1908,93				3522		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		847,23				1563		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1851,41		3416				
		Сметная стоимость				46114				
37	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,21324	78013,93	6636,97	16636	1415	9445	73,6	16
				65090,37	288,35	13880	61	60,9	0,27	-
		т								
		Накладные расходы -		44293,16		9445				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		39815,64				8490		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		4477,52				955		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9784,57		2086				
		Сметная стоимость				28168				
38	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,21324	387531,64	-	82637	-	3140	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14726,20		3140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		14726,20				3140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32180,63		6862				
		Сметная стоимость				92639				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6399470	452008			1285
			Тенге			1129542	135703			124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2103492	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1097125	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	740972	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			514235	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	418403		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	95832		-
		Сметная прибыль -	Тенге			209418	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2827145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	740972	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3733219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	524273	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3107624	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			473277	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	319282		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	153995		-
		Сметная прибыль -	Тенге			336520	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4543016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		592
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	524273	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			562758	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			562758	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21385	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			46731	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			630874	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8001036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1265245	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Земляные работы

39	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1250	96,28	87,54	120346	109425	35382	0,01	14
				8,74	31,44	10921	39300	59,1	0,03	31
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		28,31		35382				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,74				29681		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		4,56				5701		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,97		12458				
		Сметная стоимость				168186				
40	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	-Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	750	152,49	138,66	114368	103997	33621	0,02	14
				13,83	49,8	10370	37351	59,1	0,04	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		44,83		33621				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		37,60				28203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		7,22				5418		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,79		11839				
		Сметная стоимость				159828				
41	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50	1257,35	-	62867	-	40955	1,54	77
				1257,35	-	62867	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		819,11		40955				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		743,09				37155		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		76,02				3801		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,12		8306				
		Сметная стоимость				112128				
42	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	-Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	2956,47	-	59129	-	38520	3,56	71
				2956,47	-	59129	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1926,02		38520				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1747,28				34946		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		178,74				3575		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		390,60		7812				
		Сметная стоимость				105461				
43	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	950	13,97	13,97	13270	13270	3289	-	-
				-	4,78	-	4540	59,1	-	4
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		3,46		3289				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,82				2683		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		0,64				606		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,39		1325				
		Сметная стоимость				17884				
44	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	360	15,92	15,92	5730	5730	1420	-	-
				-	5,45	-	1960	59,1	-	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		3,95		1420				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,22				1159		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		0,73						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,59		572		262		
		Сметная стоимость				7722				
45	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2110	128,41	52,79	270944	111378	140041	0,11	228
		м3		75,62	24,61	159566	51931	59,1	0,03	55
		Накладные расходы -		66,37		140041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,24				124995		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		7,13				15046		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,58		32879				
		Сметная стоимость				443863				
46	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1654,95	347,77	-	575542	-	21871	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13,22		21871				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		13,22				21871		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,88		47793				
		Сметная стоимость				645206				
		Устройство основания под трубопроводы								
47	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство основания под трубопроводы	315	3432,21	122,8	1081147	38682	212492	1,02	321
		м3		811,36	32,82	255578	10337	62,1	0,04	11
		Накладные расходы -		674,58		212492				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		524,23				165133		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		150,34				47359		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		328,54		103491				
		Сметная стоимость				1397130				
48	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Присыпка трубы на 0,1	330	656,88	-	216771	-	141217	0,89	292
		м3		656,88	-	216771	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		427,93		141217				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		388,22				128112		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		39,71				13106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,79		28639				
		Сметная стоимость				386627				
		Асфальтобетонное и гравийное покрытие								
49	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	15	2089,38	834,72	31341	12521	16432	1,55	23
		м3		1254,66	368,7	18820	5531	60,3	0,39	6
		Накладные расходы -		1095,48		16432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		978,89				14683		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		116,59				1749		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		254,79		3822				
		Сметная стоимость				51595				
50	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Монтаж трубопроводов -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,876	422912,44	148337,9	370471	129944	199023	306	268
		км трубо		273836,34	53693,39	239881	47035	62,1	63,4	56
		Накладные расходы -		227195,68		199023				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		203395,96				178175		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		23799,72				20849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52008,65		45560				
		Сметная стоимость				615054				
51	23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	884,76	17638,69	-	15606007	-	593028	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		670,27		593028				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		670,27				593028		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1464,72		1295923				
		Сметная стоимость				17494958				
52	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,1	311376,84	90244,31	31138	9024	17510	247	25
		км трубо		221037,83	32253,18	22104	3225	62,1	38,24	4
		Накладные расходы -		175103,20		17510				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		157293,72				15729		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		17809,48				1781		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38918,40		3892				
		Сметная стоимость				52540				
53	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	101	4575,99	-	462175	-	17563	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		173,89		17563				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		173,89				17563		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		379,99		38379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				518117				
		Укладка сигнальной ленты								
54	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка сигнальной ленты	1	18803,92	12627,97	18804	12628	4776	21	21
		км		6175,95	2965,17	6176	2965	42,8	9,04	9
		Накладные расходы -		4775,62		4776				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		3912,40				3912		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		863,22				863		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1886,36		1886				
		Сметная стоимость				25466				
55	Т Прайс-лист п.78	-Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	1000	40,18	-	40179	-	1527	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,53		1527				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1,53				1527		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,34		3336				
		Сметная стоимость				45042				
		Установка фитингов								
56	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	20	899,97	533,84	17999	10677	7828	0,41	8
		шт.		366,13	188,04	7323	3761	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		391,42		7828				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		344,14				6883		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		47,28				946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,31		2066				
		Сметная стоимость				27894				
57	Т Прайс-лист лист18 п.57	-Отвод 90гр.SDR11 Д-315х28,6мм	5	66083,53	-	330418	-	12556	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2511,17		12556				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		2511,17				12556		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5487,58		27438				
		Сметная стоимость				370412				
58	Т Прайс-лист лист18 п.48	-Отвод 60гр.SDR11 Д-315х28,6мм	6	135789,36	-	814736	-	30960	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5160,00		30960				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		5160,00				30960		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11275,95		67656				
		Сметная стоимость				913352				
59	Т Прайс-лист	-Отвод 45гр.SDR11 Д-315х28,6мм	1	102671,43	-	102671	-	3902	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист18 п.120	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3901,51		3902				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		3901,51				3902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8525,84		8526				
		Сметная стоимость				115098				
60	Т Прайс-лист лист18 п.39	-Отвод 30гр.SDR11 Д-315х28,6мм	2	135789,36	-	271579	-	10320	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5160,00		10320				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		5160,00				10320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11275,95		22552				
		Сметная стоимость				304451				
61	Т Прайс-лист лист18 п.35	-Отвод 22гр.SDR11 Д-315х28,6мм	3	135789,36	-	407368	-	15480	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5160,00		15480				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		5160,00				15480		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11275,95		33828				
		Сметная стоимость				456676				
62	Т Прайс-лист лист18 п.117	-Отвод 15гр.SDR11 Д-315х28,6мм	1	135789,36	-	135789	-	5160	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5160,00		5160				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		5160,00				5160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11275,95		11276				
		Сметная стоимость				152225				
63	Т Прайс-лист лист18 п.116	-Отвод 11гр.SDR11 Д-315х28,6мм	1	135789,36	-	135789	-	5160	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5160,00		5160				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		5160,00				5160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11275,95		11276				
		Сметная стоимость				152225				
64	Т Прайс-лист лист18 п.46	-Отвод 60гр.SDR11 Д-160х14,6мм	2	32529,02	-	65058	-	2472	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1236,10		2472				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1236,10				2472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2701,21		5402				
		Сметная стоимость				72933				
65	Т Прайс-лист	-Отвод 30гр.SDR11 Д-160х14,6мм	5	25652,23	-	128261	-	4874	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист18 п.37	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		974,78		4874				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		974,78				4874		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2130,16		10651				
		Сметная стоимость				143786				
66	Т Прайс-лист лист18 п.34	-Отвод 22гр.SDR11 Д-160х14,6мм	6	32529,02	-	195174	-	7417	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1236,10		7417				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1236,10				7417		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2701,21		16207				
		Сметная стоимость				218798				
67	Т Прайс-лист лист18 п.27	-Отвод 11гр.SDR11 Д-160х14,6мм	8	32529,02	-	260232	-	9889	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1236,10		9889				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1236,10				9889		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2701,21		21610				
		Сметная стоимость				291730				
68	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	10	899,97	533,84	9000	5338	3914	0,41	4
		шт.		366,13	188,04	3661	1880	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		391,42		3914				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		344,14				3441		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		47,28				473		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,31		1033				
		Сметная стоимость				13947				
69	Т Прайс-лист лист18 п.20	-Муфта SDR11 Д-315мм	6	37689,55	-	226137	-	8593	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1432,20		8593				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1432,20				8593		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3129,74		18778				
		Сметная стоимость				253509				
70	Т Прайс-лист лист18 п.18	-Муфта SDR11 Д-160мм	4	6577,48	-	26310	-	1000	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		249,94		1000				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		249,94				1000		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		546,19		2185				
		Сметная стоимость				29495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Защитный футляр Д-400 мм прокладка открытым способом								
71	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,05	374757,59	118080,84	18738	5904	10317	286	14
		км трубо		255938,54	42064,36	12797	2103	62,1	49,89	2
		Накладные расходы -		206332,86		10317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		185059,80				9253		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		21273,06				1064		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46487,24		2324				
		Сметная стоимость				31379				
72	23-010502-0825 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	50,5	28418,85	-	1435152	-	54536	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1079,92		54536				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1079,92				54536		
		Сметная стоимость		2359,90		119175				
						1608863				
		Защитный футляр Д-160 мм прокладка открытым способом								
73	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,007	311376,84	90244,31	2180	632	1226	247	2
		км трубо		221037,83	32253,18	1547	226	62,1	38,24	-
		Накладные расходы -		175103,20		1226				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		157293,72				1101		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		17809,48				125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38918,40		272				
		Сметная стоимость				3678				
74	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	7,07	4575,99	-	32352	-	1229	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		173,89		1229				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		173,89				1229		
				379,99		2687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				36268				
75	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	23	813,24	13,32	18704	306	12467	0,84	19
		м трубы,		791,33	1,59	18201	37	62,1	-	-
		Накладные расходы -		542,02		12467				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		492,41				11325		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		49,61				1141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,42		2494				
		Сметная стоимость				33664				
		Защитный футляр Д-225 мм прокладка открытым способом								
76	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	0,02	374757,59	118080,84	7495	2362	4127	286	6
		км трубо		255938,54	42064,36	5119	841	62,1	49,89	1
		Накладные расходы -		206332,86		4127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		185059,80				3701		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		21273,06				425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46487,24		930				
		Сметная стоимость				12551				
77	23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	20,2	9048,92	-	182788	-	6946	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		343,86		6946				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		343,86				6946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		751,42		15179				
		Сметная стоимость				204913				
78	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	145	813,24	13,32	117919	1932	78593	0,84	122
		м трубы,		791,33	1,59	114743	231	62,1	-	-
		Накладные расходы -		542,02		78593				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		492,41				71399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		49,61				7194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,42		15721				
		Сметная стоимость				212233				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24022081	573749			1530
			Тенге			1225575	213255			218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9141	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40179	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6302	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3912		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2390		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			70508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9141	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6244624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			789038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1429689	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3099523	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			575542	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1138028	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	867758		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	270270		-
		Сметная прибыль -	Тенге			590612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7973264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1718
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1429689	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17718475	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17718475	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			673302	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1471342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19863119	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27906891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1438831	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			31382709	1082381			3057
			---			---	---			---
			Тенге			2556034	369514			361
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9141	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40179	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6302	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3912		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2390		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			70508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9141	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8701621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1964912	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2392134	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3099523	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			592757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1804070	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1419468		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	384602		-
		Сметная прибыль -	Тенге			840455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11346145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2392134	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3733219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	524273	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3107624	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			473277	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	319282		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	153995		-
		Сметная прибыль -	Тенге			336520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4543016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		592
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	524273	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18888887	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18888887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			717778	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1568533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21175198	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			37134867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2925549	-		-
		Итого с временными 1,3%							37617620	
		Итого с зимними удорожаниями 2,07 %								38396305
		Коэфициент К=1%								38396305
		НДС 12%								4607557
		Итого с НДС								43003862
		Тендерный понижающий коэффициент 0,89999999429:								38703475

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Танекенов Б.С.

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"

Тойбаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.