Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "МБК Курылыс"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№3 от 05.11.2020г к договроу №31/20	12.03.2020г.	279071005	431		

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"	1 243 354 175,64	50 311 137							6 037 336	56 348 473,64

Заказчик

М.П. Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" **Танекенов Б.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "МБК Курылыс" **Манапов М.К.**

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ" **Тойбаев Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Стройка **"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п. Карабулак". 2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство системы газоснабжения п.Карабулак. 2-ой пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп.согл. №3 от 05.11.2020г к договроу №31/20 от 12.03.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.ГРП-1 (раздел ТХ)				
1	**2**		**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-15-2Ву1-Ирвис-Т с доставкой до г. Талдыкорган**	**шт**	**1,000**	**14913835,71**	**14913836**
			Накладные расходы			***505535,71***	***505536***
			Сметная прибыль			***1104728,57***	***1104729***
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Раздел АС)				
			Раздел: Ограждение ГРП				
			ИТОГО:				**14913836**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**505536**
			Сметная прибыль				**1104729**
			Итого с временными		**1,3 %**	**0,00**	**14 913 836**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**0,00**	**14 913 836**
			Коэффициент К=1%				**14 913 836**
			Итого с НДС		**12 %**	**1789660,00**	**16 703 496**
			Тендерный понижающий коэффициент 0,89999999429				**15033146,30**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Танекенов Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

Тойбаев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Стройка **"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п. Карабулак". 2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство системы газоснабжения п.Карабулак. 2-ой пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп.согл. №3 от 05.11.2020г к договроу №31/20 от 12.03.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь №2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологический раздел(раздел ТХ)				
1	2		**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-РДБК1-50Н\25 до 650 м3/ч**	**шт**	**1,000**	**649372,43**	**649372**
			Накладные расходы			*22011,84*	*22012*
			Сметная прибыль			*48101,66*	*48102*
2	3		**Пункт учета ПУРГ-100**	**шт**	**1,000**	**1858023,71**	**1858024**
			Накладные расходы			*62981,61*	*62982*
			Сметная прибыль			*137631,39*	*137631*
3	4		**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-РДБК1-50Н\35 до 1000 м3/ч**	**шт**	**2,000**	**649252,32**	**1298505**
			Накладные расходы			*22007,77*	*44016*
			Сметная прибыль			*48092,76*	*96186*
4	5		**Пункт учета ПУРГ-160**	**шт**	**2,000**	**1934594,74**	**3869189**
			Накладные расходы			*65577,14*	*131154*
			Сметная прибыль			*143303,31*	*286607*
5	6		**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-РДБК1-50Н\35 до 1600 м3/ч**	**шт**	**3,000**	**649252,32**	**1947757**
			Накладные расходы			*22007,77*	*66023*
			Сметная прибыль			*48092,76*	*144278*
6	7		**Пункт учета ПУРГ-250**	**шт**	**3,000**	**2165308,78**	**6495926**
			Накладные расходы			*73397,68*	*220193*
			Сметная прибыль			*160393,24*	*481180*
7	8		**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-РДНК-32\10**	**шт**	**1,000**	**268399,00**	**268399**
			Накладные расходы			*9097,95*	*9098*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*19881,41*	*19881*
8	9		**Пункт учета ПУРГ-25**	**шт**	**1,000**	**1516006,41**	**1516006**
			Накладные расходы			*51388,21*	*51388*
			Сметная прибыль			*112296,77*	*112297*
9	11		**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10МС-РДГБ6**	**шт**	**4,000**	**217902,15**	**871609**
			Накладные расходы			*7386,25*	*29545*
			Сметная прибыль			*16140,90*	*64564*
			ИТОГО:				**18774788**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**636411**
			Сметная прибыль				**1390725**
			Итого с временными		**1,3 %**	**0,00**	**18774788**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**0,00**	**18774788**
			Коэффициент К=1%				**18774788**
			Итого с НДС		**12 %**	**3283162,00**	**21027762,56**
			Тендерный понижающий коэффициент 0,89999999429				**18 924 986,18**

Заказчик:
ГУ "Управлние энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Танекенов Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

Тойбаев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Стройка **"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п. Карабулак". 2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство системы газоснабжения п.Карабулак. 2-ой пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп.согл. №3 от 05.11.2020г к договроу №31/20 от 12.03.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ до ГРП-2				
1	**2**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1504,000**	**27,25**	**40981**
			Накладные расходы			*5,01*	*7537*
			Сметная прибыль			*2,02*	*3036*
2	**4**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**433,000**	**121,47**	**52595**
			Накладные расходы			*22,45*	*9720*
			Сметная прибыль			*9,00*	*3896*
3	**5**	**11-010101-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**442,000**	**200,66**	**88692**
			Накладные расходы			*37,07*	*16383*
			Сметная прибыль			*14,86*	*6570*
4	**7**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**900,000**	**18,83**	**16943**
			Накладные расходы			*3,46*	*3116*
			Сметная прибыль			*1,39*	*1255*
5	**8**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**900,000**	**210,36**	**189326**
			Накладные расходы			*66,37*	*59733*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,58*	*14024*
6	9	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	79,500	389,86	31189
			Накладные расходы			*13,22*	*1057*
			Сметная прибыль			*28,88*	*2310*
7	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы из песка	м3	95,000	4435,33	421357
			Накладные расходы			*674,58*	*64085*
			Сметная прибыль			*328,54*	*31212*
8	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы на 0,1 (0,1 включена в укладку)	м3	198,000	1171,60	231977
			Накладные расходы			*427,93*	*84730*
			Сметная прибыль			*86,79*	*17183*
9	12	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,452	1208852,95	546416
			Накладные расходы			*384167,30*	*173644*
			Сметная прибыль			*89544,66*	*40474*
10	13	23-010401-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	409,108	6784,90	2775759
			Накладные расходы			*229,99*	*94090*
			Сметная прибыль			*502,59*	*205612*
11	19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	53,000	1394,70	73919
			Накладные расходы			*391,42*	*20745*
			Сметная прибыль			*103,31*	*5475*
12	20	23-021103-0606 РСНБ РК 2015	Диэлектрическое кольцо-спейсер д 159	шт.	5,000	11149,24	55746
			Накладные расходы			*377,93*	*1890*
			Сметная прибыль			*825,87*	*4129*
13	21	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм Термоусаживающая манжета"ТЕРМА СТМП" д 159	шт.	36,000	2729,70	98269
			Накладные расходы			*92,53*	*3331*
			Сметная прибыль			*202,20*	*7279*
14	23	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,600	8143,05	4886

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1895,77*	*1137*
			Сметная прибыль			*603,19*	*362*
15	**24**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,010**	**23444,23**	**234**
			Накладные расходы			*2703,62*	*27*
			Сметная прибыль			*1736,61*	*17*
16	**25**	**11-090701-0107 РСНБ РК 2015**	**Изготовление узла выхода в построечных условиях, массой до 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,047**	**420832,49**	**19779**
			Накладные расходы			*112269,21*	*5277*
			Сметная прибыль			*31172,78*	*1465*
17	**26**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Узел выхода. Монтаж**	**т конструкций**	**0,047**	**26222,37**	**1232**
			Накладные расходы			*5465,21*	*257*
			Сметная прибыль			*1942,40*	*91*
18	**27**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,047**	**388253,09**	**18248**
			Накладные расходы			*13160,65*	*619*
			Сметная прибыль			*28759,49*	*1352*
19	**28**	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	**шт**	**40,000**	**190,65**	**7626**
			Накладные расходы			*70,73*	*2829*
			Сметная прибыль			*14,12*	*565*
20	**29**	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**40,000**	**225,00**	**9000**
			Накладные расходы			*7,63*	*305*
			Сметная прибыль			*16,67*	*667*
21	**30**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушка из бетона. Устройство**	**м3**	**0,140**	**23444,23**	**3282**
			Накладные расходы			*2703,62*	*379*
			Сметная прибыль			*1736,61*	*243*
22	**31**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**10,000**	**7401,94**	**74019**
			Накладные расходы			*2138,49*	*21385*
			Сметная прибыль			*548,29*	*5483*
23	**32**	**23-010201-0119 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,000**	**393,34**	**11800**
			Накладные расходы			*13,33*	*400*
			Сметная прибыль			*29,14*	*874*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	34	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,067	363242,05	24337
			Накладные расходы			*12312,85*	*825*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*1803*
25	35	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	5,000	6051,03	30255
			Накладные расходы			*1913,89*	*9569*
			Сметная прибыль			*448,22*	*2241*
26	36	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,350	23173,57	8111
			Накладные расходы			*2849,86*	*997*
			Сметная прибыль			*1716,56*	*601*
27	37	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,050	434438,47	21722
			Накладные расходы			*14726,20*	*736*
			Сметная прибыль			*32180,63*	*1609*
28	38	24-010201-0134 РСНБ РК 2015	**Знаки опознавательный для полиэтиленового провода, размерами 350 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой**	шт.	5,000	6002,38	30012
			Накладные расходы			*203,46*	*1017*
			Сметная прибыль			*444,62*	*2223*
29	39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,546	94,18	146
			Накладные расходы			*19,88*	*31*
			Сметная прибыль			*6,98*	*11*
30	40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	1,546	82,00	127
			Накладные расходы			*13,09*	*20*
			Сметная прибыль			*6,07*	*9*
31	41	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка Знаки дорожные**	шт.	4,000	6139,43	24558
			Накладные расходы			*1916,89*	*7668*
			Сметная прибыль			*454,77*	*1819*
32	42	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	8,000	1140,52	9124
			Накладные расходы			*384,19*	*3074*
			Сметная прибыль			*84,48*	*676*
33	43	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	4,000	2079,11	8316

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*532,35*	*2129*
			Сметная прибыль			*154,01*	*616*
34	44	143014-3	Стоимость столбиков	м3	0,100	54469,32	5447
			Накладные расходы			*1846,35*	*185*
			Сметная прибыль			*4034,76*	*403*
35	45	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,144	1205,88	174
			Накладные расходы			*202,04*	*29*
			Сметная прибыль			*89,32*	*13*
36	46	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,146	2545,84	372
			Накладные расходы			*86,30*	*13*
			Сметная прибыль			*188,58*	*28*
37	47	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,400	23173,57	9269
			Накладные расходы			*2849,86*	*1140*
			Сметная прибыль			*1716,56*	*687*
38	48	24-010201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А Знаки дорожные "Осторожно газопровод" 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	8090,23	32361
			Накладные расходы			*274,24*	*1097*
			Сметная прибыль			*599,28*	*2397*
39	49	24-010201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D Знаки дорожные "Остановка запрещена" 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	9746,42	38986
			Накладные расходы			*330,38*	*1322*
			Сметная прибыль			*721,96*	*2888*
40	50	24-010201-0233 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 Знаки "Зона действия"	шт.	4,000	6028,29	24113
			Накладные расходы			*204,34*	*817*
			Сметная прибыль			*446,54*	*1786*
41	51	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	128,000	340,38	43568
			Накладные расходы			*99,21*	*12699*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,21*	*3227*
42	**52**	**13-390201-0513 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 45 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**128,000**	**3479,45**	**445370**
			Накладные расходы			*971,39*	*124338*
			Сметная прибыль			*257,74*	*32990*
			ИТОГО:				**5529642,482**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**740383**
			Сметная прибыль				**409603**
			Итого с временными		**1,3 %**	**211390,00**	**5601527,834**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**340973,00**	**5717479,46**
			Коэффициент К=1%				**5717479,46**
			Итого с НДС		**12 %**	**2017574,00**	**6403576,996**
			Тендерный понижающий коэффициент 0,89999999429				**5763219,26**

Заказчик:
ГУ "Управлние энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Танекенов Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

Тойбаев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Жаманов М.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Стройка **"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п. Карабулак". 2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство системы газоснабжения п.Карабулак. 2-ой пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп.согл. №3 от 05.11.2020г к договроу №31/20 от 12.03.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь №4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ#				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2000,000	121,47	242931
			Накладные расходы			*22,45*	*44898*
			Сметная прибыль			*9,00*	*17995*
2	14	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	36,000	488,67	17592
			Накладные расходы			*16,56*	*596*
			Сметная прибыль			*36,20*	*1303*
3	15	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,000	85,20	3067
			Накладные расходы			*2,89*	*104*
			Сметная прибыль			*6,31*	*227*
4	30	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	90,000	719,93	64794
			Накладные расходы			*195,09*	*17558*
			Сметная прибыль			*53,33*	*4800*
5	90	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка шаровых кранов ПЭ диам. 63 мм	шт	2,000	1394,70	2789
			Накладные расходы			*391,42*	*783*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*103,31*	*207*
6	91		Стоимость крана шарового SDR 11, Д-63 мм	шт	2,000	44857,29	89715
			Накладные расходы			*1520,53*	*3041*
			Сметная прибыль			*3322,76*	*6646*
7	92	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфта	шт.	4,000	1394,70	5579
			Накладные расходы			*391,42*	*1566*
			Сметная прибыль			*103,31*	*413*
8	93		Муфты SDR 11 Ду63мм	шт	4,000	1520,46	6082
			Накладные расходы			*51,54*	*206*
			Сметная прибыль			*112,63*	*451*
9	94	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Защитная оболочка из трубы ПЭ диам. 65 мм	км	0,002	363760,39	728
			Накладные расходы			*123925,01*	*248*
			Сметная прибыль			*26945,21*	*54*
10	95	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,020	805,78	1628
			Накладные расходы			*27,31*	*55*
			Сметная прибыль			*59,69*	*121*
11	96	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка заглушка	шт.	2,000	1394,70	2789
			Накладные расходы			*391,42*	*783*
			Сметная прибыль			*103,31*	*207*
12	97		Заглушка SDR11 Ду63мм	шт	2,000	1563,73	3127
			Накладные расходы			*53,01*	*106*
			Сметная прибыль			*115,83*	*232*
13	98	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	2,000	7851,09	15702
			Накладные расходы			*2153,71*	*4307*
			Сметная прибыль			*581,56*	*1163*
14	99	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер для контрольной трубки	т	0,013	363242,05	4722
			Накладные расходы			*12312,85*	*160*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*350*
15	100	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,080	49400,13	3952
			Накладные расходы			*1674,52*	*134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3659,27*	*293*
16	101	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки ковера бетонной бетон В15	м3	0,100	18157,03	1816
			Накладные расходы			*1098,56*	*110*
			Сметная прибыль			*1344,97*	*134*
17	102	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опорного бетонного основания из бетона В15	м3	0,100	22885,89	2289
			Накладные расходы			*2468,64*	*247*
			Сметная прибыль			*1695,25*	*170*
18	103	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	0,260	950,34	247
			Накладные расходы			*133,01*	*35*
			Сметная прибыль			*70,40*	*18*
19	104	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7,000	1394,70	9763
			Накладные расходы			*391,42*	*2740*
			Сметная прибыль			*103,31*	*723*
20	124		Отвод 90гр.SDR11 Д-63х5,8мм	шт	1,000	1907,27	1907
			Накладные расходы			*64,65*	*65*
			Сметная прибыль			*141,28*	*141*
21	125		Отвод 60гр.SDR11 Д-63х5,8мм	шт	1,000	15517,11	15517
			Накладные расходы			*525,98*	*526*
			Сметная прибыль			*1149,42*	*1149*
22	126		Отвод 45гр.SDR11 Д-63х5,8мм	шт	2,000	2156,00	4312
			Накладные расходы			*73,08*	*146*
			Сметная прибыль			*159,70*	*319*
23	130		Отвод 11гр.SDR11 Д-63х5,8мм	шт	2,000	15517,11	31034
			Накладные расходы			*525,98*	*1052*
			Сметная прибыль			*1149,42*	*2299*
24	138		Переход SDR11 Д-63х5,8-32х3,0мм	шт	1,000	1446,29	1446
			Накладные расходы			*49,03*	*49*
			Сметная прибыль			*107,13*	*107*
25	152	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	15,000	1394,70	20920
			Накладные расходы			*391,42*	*5871*
			Сметная прибыль			*103,31*	*1550*
26	158		Муфта SDR11 Д-63мм	шт	15,000	1520,46	22807
			Накладные расходы			*51,54*	*773*
			Сметная прибыль			*112,63*	*1689*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	159	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	201,000	6984,53	1403891
			Накладные расходы			*2124,34*	*426992*
			Сметная прибыль			*517,37*	*103992*
28	160	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер для контрольной трубки	т	0,533	363242,05	193608
			Накладные расходы			*12312,85*	*6563*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*14341*
29	161	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	298,485	421,94	125942
			Накладные расходы			*14,30*	*4269*
			Сметная прибыль			*31,25*	*9329*
30	162	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, В12,5	м3	0,201	19760,16	3972
			Накладные расходы			*1249,70*	*251*
			Сметная прибыль			*1463,72*	*294*
31	163	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	12,060	4794,87	57826
			Накладные расходы			*621,63*	*7497*
			Сметная прибыль			*355,18*	*4283*
32	164	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100,500	1828,63	183778
			Накладные расходы			*586,07*	*58900*
			Сметная прибыль			*135,45*	*13613*
33	165	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	100,500	3623,54	364166
			Накладные расходы			*122,83*	*12344*
			Сметная прибыль			*268,41*	*26975*
34	166	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона под ковер В12,5	м3	2,814	22629,11	63678
			Накладные расходы			*2459,94*	*6922*
			Сметная прибыль			*1676,23*	*4717*
35	167	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,009	391338,02	3522
			Накладные расходы			*13265,22*	*119*
			Сметная прибыль			*28988,00*	*261*
36	168	23-010201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,798	4381,56	174377

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*148,52*	*5911*
			Сметная прибыль			*324,56*	*12917*
37	**169**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	**т**	**0,533**	**387750,48**	**206671**
			Накладные расходы			*13143,62*	*7006*
			Сметная прибыль			*28722,26*	*15309*
38	**200**	**11-221401-0501 РСНБ РК 2015**	**Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	**м футляра**	**181,000**	**18824,16**	**3407174**
			Накладные расходы			*3822,44*	*691861*
			Сметная прибыль			*1394,38*	*252383*
39	**201**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**182,810**	**10144,20**	**1854461**
			Накладные расходы			*343,86*	*62861*
			Сметная прибыль			*751,42*	*137368*
40	**202**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**181,000**	**1762,62**	**319034**
			Накладные расходы			*583,13*	*105547*
			Сметная прибыль			*130,56*	*23632*
41	**203**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 140 мм**	**футляр**	**21,000**	**7904,45**	**165994**
			Накладные расходы			*1489,20*	*31273*
			Сметная прибыль			*585,52*	*12296*
42	**204**	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**21,000**	**1047,04**	**21988**
			Накладные расходы			*35,49*	*745*
			Сметная прибыль			*77,56*	*1629*
43	**205**	**11-221401-0501 РСНБ РК 2015**	**Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	**м футляра**	**92,000**	**18824,16**	**1731823**
			Накладные расходы			*3822,44*	*351664*
			Сметная прибыль			*1394,38*	*128283*
44	**206**	**23-010502-0814 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**92,920**	**2436,14**	**226366**
			Накладные расходы			*82,58*	*7673*
			Сметная прибыль			*180,46*	*16768*
45	**207**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**92,000**	**1463,68**	**134659**
			Накладные расходы			*542,02*	*49866*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*108,42*	*9975*
46	208	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 140 мм	футляр	7,000	4649,51	32547
			Накладные расходы			*875,97*	*6132*
			Сметная прибыль			*344,41*	*2411*
47	209	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,000	1047,04	7329
			Накладные расходы			*35,49*	*248*
			Сметная прибыль			*77,56*	*543*
48	210	23-010502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,000	155,93	3586
			Накладные расходы			*5,29*	*122*
			Сметная прибыль			*11,55*	*266*
49	211	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,000	541,98	18427
			Накладные расходы			*18,37*	*625*
			Сметная прибыль			*40,15*	*1365*
50	212	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	81,000	1640,74	132900
			Накладные расходы			*55,62*	*4505*
			Сметная прибыль			*121,54*	*9844*
51	213	23-010502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,000	3431,29	65195
			Накладные расходы			*116,31*	*2210*
			Сметная прибыль			*254,17*	*4829*
52	215	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы Д-89х3мм	км	0,004	901903,31	3608
			Накладные расходы			*298376,63*	*1194*
			Сметная прибыль			*66807,65*	*267*
53	216	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,514	1261,16	4432
			Накладные расходы			*42,75*	*150*
			Сметная прибыль			*93,42*	*328*
54	217	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием футляр	км	0,004	1208852,95	4835
			Накладные расходы			*384167,30*	*1537*
			Сметная прибыль			*89544,66*	*358*
55	218	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	4,076	3078,03	12546

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*104,34*	*425*
			Сметная прибыль			*228,00*	*929*
56	219	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	км	0,004	1990690,30	7963
			Накладные расходы			*122406,25*	*490*
			Сметная прибыль			*147458,54*	*590*
57	220	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	м	4,060	1613,31	6550
			Накладные расходы			*547,09*	*2221*
			Сметная прибыль			*119,50*	*485*
58	221	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки**	т конструкций	0,060	75809,28	4549
			Накладные расходы			*26338,35*	*1580*
			Сметная прибыль			*5615,50*	*337*
59	222	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,060	347589,58	20855
			Накладные расходы			*11782,28*	*707*
			Сметная прибыль			*25747,38*	*1545*
60	229	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки, В 7,5**	м3	0,350	18467,12	6463
			Накладные расходы			*1205,87*	*422*
			Сметная прибыль			*1367,94*	*479*
61	230	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 159 мм**	футляр	7,000	6127,51	42893
			Накладные расходы			*1030,97*	*7217*
			Сметная прибыль			*453,89*	*3177*
62	231	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	25,164	154,09	3878
			Накладные расходы			*28,46*	*716*
			Сметная прибыль			*11,41*	*287*
63	232	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	24,919	1716,68	42778
			Накладные расходы			*627,02*	*15625*
			Сметная прибыль			*127,16*	*3169*
64	233	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	24,919	2545,84	63440
			Накладные расходы			*86,30*	*2150*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*188,58*	*4699*
65	234	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,919	210,36	5242
			Накладные расходы			*66,37*	*1654*
			Сметная прибыль			*15,58*	*388*
66	235	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диам. 89 мм	км	0,016	901903,31	14430
			Накладные расходы			*298376,63*	*4774*
			Сметная прибыль			*66807,65*	*1069*
67	236	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,014	832321,72	11653
			Накладные расходы			*279265,38*	*3910*
			Сметная прибыль			*61653,46*	*863*
68	237	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,008	916834,24	7335
			Накладные расходы			*130696,62*	*1046*
			Сметная прибыль			*67913,65*	*543*
69	238	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	13,500	364,61	4922
			Накладные расходы			*12,36*	*167*
			Сметная прибыль			*27,01*	*365*
70	239	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	15,660	1819,99	28501
			Накладные расходы			*61,69*	*966*
			Сметная прибыль			*134,81*	*2111*
71	240	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 32 мм	м	15,660	1613,31	25264
			Накладные расходы			*547,09*	*8568*
			Сметная прибыль			*119,50*	*1871*
72	241	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32 мм	км	0,022	345706,26	7606
			Накладные расходы			*118691,63*	*2611*
			Сметная прибыль			*25607,87*	*563*
73	242	23-010502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	29,997	155,93	4677
			Накладные расходы			*5,29*	*159*
			Сметная прибыль			*11,55*	*346*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	243	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45,000	1394,70	62761
			Накладные расходы			*391,42*	*17614*
			Сметная прибыль			*103,31*	*4649*
75	244		Переход ПЭ/СТ 32/25	шт	15,000	5960,21	89403
			Накладные расходы			*202,03*	*3031*
			Сметная прибыль			*441,50*	*6622*
76	245		Муфта SDR11 Д-32мм	шт	15,000	847,79	12717
			Накладные расходы			*28,74*	*431*
			Сметная прибыль			*62,80*	*942*
77	246		Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32	шт	15,000	859,13	12887
			Накладные расходы			*29,12*	*437*
			Сметная прибыль			*63,64*	*955*
78	247	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	т	0,252	75809,28	19104
			Накладные расходы			*26338,35*	*6637*
			Сметная прибыль			*5615,50*	*1415*
79	248	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,249	347589,58	86550
			Накладные расходы			*11782,28*	*2934*
			Сметная прибыль			*25747,38*	*6411*
80	249	23-021199-9927 РСНБ РК 2015	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	27,000	29,03	784
			Накладные расходы			*0,98*	*27*
			Сметная прибыль			*2,15*	*58*
81	250	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, В 7,5	м3	1,350	18467,12	24931
			Накладные расходы			*1205,87*	*1628*
			Сметная прибыль			*1367,94*	*1847*
82	251	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 89/800 мм	футляр	27,000	3603,46	97294
			Накладные расходы			*606,29*	*16370*
			Сметная прибыль			*266,92*	*7207*
			ИТОГО:				**12221018**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2045660**
			Сметная прибыль				**905261**
			Итого с временными		**1,3 %**	**158873,00**	**12379891**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**256264,00**	**12636155**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Коэффициент К=1%				**12636155**
			Итого с НДС		**12 %**	**1516339,00**	**14152494**
			Тендерный понижающий коэффициент 0,89999999429				**12737244,52**

Заказчик:
ГУ "Управлние энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Танекенов Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

Тойбаев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Стройка **"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п. Карабулак". 2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство системы газоснабжения п.Карабулак. 2-ой пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп.согл. №3 от 05.11.2020г к договроу №31/20 от 12.03.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,400**	**2242,57**	**12110**
			Накладные расходы			*819,11*	*4423*
			Сметная прибыль			*166,12*	*897*
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,800**	**1171,60**	**2109**
			Накладные расходы			*427,93*	*770*
			Сметная прибыль			*86,79*	*156*
3	3	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**12,000**	**411,39**	**4937**
			Накладные расходы			*77,86*	*934*
			Сметная прибыль			*30,47*	*366*
4	4	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,048**	**22794,76**	**1094**
			Накладные расходы			*772,68*	*37*
			Сметная прибыль			*1688,50*	*81*
5	5	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**12,000**	**316,83**	**3802**
			Накладные расходы			*69,99*	*840*
			Сметная прибыль			*23,47*	*282*
6	6	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**8,000**	**278,48**	**2228**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*61,32*	*491*
			Сметная прибыль			*20,63*	*165*
7	7	23-060133-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	744967,36	14899
			Накладные расходы			*25252,23*	*505*
			Сметная прибыль			*55182,77*	*1104*
8	9	23-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,165	281466,92	890843
			Накладные расходы			*9540,91*	*30197*
			Сметная прибыль			*20849,40*	*65988*
9	13	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	51439,47	51439
			Накладные расходы			*1743,65*	*1744*
			Сметная прибыль			*3810,33*	*3810*
10	15	23-070501-0702 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,000	65137,44	65137
			Накладные расходы			*2207,97*	*2208*
			Сметная прибыль			*4825,00*	*4825*
11	18		МТПО-10/10-0,23 стандартного исполнения в коммплекте с трансформатором	шт	1,000	497181,24	497181
			Накладные расходы			*16853,00*	*16853*
			Сметная прибыль			*36828,24*	*36828*
			Раздел: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ				
12	19	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор до ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,000	2728,05	5456
			Накладные расходы			*811,94*	*1624*
			Сметная прибыль			*202,08*	*404*
13	21	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42177,49	84355
			Накладные расходы			*1429,69*	*2859*
			Сметная прибыль			*3124,26*	*6249*
14	22		Плита П-3и	м3	0,088	50229,90	4420
			Накладные расходы			*1702,65*	*150*
			Сметная прибыль			*3720,73*	*327*
15	23		Траверса ТМ73	шт	1,000	10641,87	10642

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*360,73*	*361*
			Сметная прибыль			*788,29*	*788*
16	24		Траверса TMs60	шт	1,000	3865,59	3866
			Накладные расходы			*131,03*	*131*
			Сметная прибыль			*286,34*	*286*
17	25	21-130815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,001	359228,50	359
			Накладные расходы			*12176,80*	*12*
			Сметная прибыль			*26609,52*	*27*
18	26		Хомут Х51	шт	2,000	892,83	1786
			Накладные расходы			*30,26*	*61*
			Сметная прибыль			*66,14*	*132*
19	27		Крепление подкоса У52	шт	1,000	5343,96	5344
			Накладные расходы			*181,14*	*181*
			Сметная прибыль			*395,85*	*396*
20	28	21-130202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	672664,74	1345
			Накладные расходы			*22801,38*	*46*
			Сметная прибыль			*49827,02*	*100*
21	29		Проводник заземляющий ЗП21	м	1,000	1553,44	1553
			Накладные расходы			*52,66*	*53*
			Сметная прибыль			*115,07*	*115*
22	30	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1,000	11433,67	11434
			Накладные расходы			*387,57*	*388*
			Сметная прибыль			*846,94*	*847*
23	31	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3,000	15898,78	47696
			Накладные расходы			*538,92*	*1617*
			Сметная прибыль			*1177,69*	*3533*
24	32	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	404,82	2024
			Накладные расходы			*13,72*	*69*
			Сметная прибыль			*29,99*	*150*
25	33	24-040207-4707 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5,000	491,09	2455
			Накладные расходы			*16,65*	*83*
			Сметная прибыль			*36,38*	*182*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	34	24-040204-2105 РСНБ РК 2015	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ2.37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2986,75	14934
			Накладные расходы			*101,24*	*506*
			Сметная прибыль			*221,24*	*1106*
27	35	24-010106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для изоляторов	шт.	3,000	943,36	2830
			Накладные расходы			*31,98*	*96*
			Сметная прибыль			*69,88*	*210*
28	36	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	13376,24	40129
			Накладные расходы			*453,42*	*1360*
			Сметная прибыль			*990,83*	*2972*
29	39	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	42177,49	168710
			Накладные расходы			*1429,69*	*5719*
			Сметная прибыль			*3124,26*	*12497*
30	40		Плита П-3и	м3	0,176	50229,90	8840
			Накладные расходы			*1702,65*	*300*
			Сметная прибыль			*3720,73*	*655*
31	43		Траверса ТМ73	шт	2,000	10641,87	21284
			Накладные расходы			*360,73*	*721*
			Сметная прибыль			*788,29*	*1577*
32	44		Траверса ТМs60	шт	2,000	3865,59	7731
			Накладные расходы			*131,03*	*262*
			Сметная прибыль			*286,34*	*573*
33	45	21-130815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,002	359228,50	718
			Накладные расходы			*12176,80*	*24*
			Сметная прибыль			*26609,52*	*53*
34	46		Хомут Х51	шт	4,000	892,83	3571
			Накладные расходы			*30,26*	*121*
			Сметная прибыль			*66,14*	*265*
35	47		Крепление подкоса У52	шт	2,000	5343,96	10688
			Накладные расходы			*181,14*	*362*
			Сметная прибыль			*395,85*	*792*
36	48	21-130202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	672664,74	2691
			Накладные расходы			*22801,38*	*91*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49827,02*	*199*
37	49		Проводник заземляющий ЗП21	м	2,000	1553,44	3107
			Накладные расходы			*52,66*	*105*
			Сметная прибыль			*115,07*	*230*
38	50	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2,000	11433,67	22867
			Накладные расходы			*387,57*	*775*
			Сметная прибыль			*846,94*	*1694*
39	51	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,000	15898,78	95393
			Накладные расходы			*538,92*	*3234*
			Сметная прибыль			*1177,69*	*7066*
40	52	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	404,82	4048
			Накладные расходы			*13,72*	*137*
			Сметная прибыль			*29,99*	*300*
41	53	24-040207-4707 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	10,000	491,09	4911
			Накладные расходы			*16,65*	*166*
			Сметная прибыль			*36,38*	*364*
42	54	24-040204-2105 РСНБ РК 2015	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ2.37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	2986,75	29868
			Накладные расходы			*101,24*	*1012*
			Сметная прибыль			*221,24*	*2212*
43	55	24-010106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для изоляторов	шт.	6,000	943,36	5660
			Накладные расходы			*31,98*	*192*
			Сметная прибыль			*69,88*	*419*
44	56	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13376,24	80257
			Накладные расходы			*453,42*	*2720*
			Сметная прибыль			*990,83*	*5945*
45	58	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2,000	54045,34	108091
			Накладные расходы			*1831,98*	*3664*
			Сметная прибыль			*4003,36*	*8007*
46	59		Кронштейн РА1	шт	2,000	8196,60	16393
			Накладные расходы			*277,84*	*556*
			Сметная прибыль			*607,16*	*1214*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	60		**Кронштейн РА2**	**шт**	**2,000**	**1717,59**	**3435**
			Накладные расходы			*58,22*	*116*
			Сметная прибыль			*127,23*	*254*
48	61	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	**Привод с одной тягой, рычажный**	**шт**	**4,000**	**7127,77**	**28511**
			Накладные расходы			*1866,84*	*7467*
			Сметная прибыль			*527,98*	*2112*
49	62		**Вал привода РА3**	**шт**	**4,000**	**8830,19**	**35321**
			Накладные расходы			*299,32*	*1197*
			Сметная прибыль			*654,09*	*2616*
50	63		**Кронштейн РА4**	**шт**	**2,000**	**1304,21**	**2608**
			Накладные расходы			*44,21*	*88*
			Сметная прибыль			*96,61*	*193*
51	64		**Кронштейн РА5**	**шт**	**2,000**	**1266,17**	**2532**
			Накладные расходы			*42,92*	*86*
			Сметная прибыль			*93,79*	*188*
52	65		**Хомут Х7**	**шт**	**6,000**	**750,70**	**4504**
			Накладные расходы			*25,45*	*153*
			Сметная прибыль			*55,61*	*334*
53	68	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**14,000**	**42177,49**	**590485**
			Накладные расходы			*1429,69*	*20016*
			Сметная прибыль			*3124,26*	*43740*
54	69		**Плита П-3и**	**м3**	**0,924**	**50229,90**	**46412**
			Накладные расходы			*1702,65*	*1573*
			Сметная прибыль			*3720,73*	*3438*
55	72		**Траверса ТМ73**	**шт**	**7,000**	**10641,87**	**74493**
			Накладные расходы			*360,73*	*2525*
			Сметная прибыль			*788,29*	*5518*
56	73		**Траверса ТМs60**	**шт**	**7,000**	**3865,59**	**27059**
			Накладные расходы			*131,03*	*917*
			Сметная прибыль			*286,34*	*2004*
57	74	21-130815-0202 РСНБ РК 2015	**Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза**	**т**	**0,016**	**359228,50**	**5748**
			Накладные расходы			*12176,80*	*195*
			Сметная прибыль			*26609,52*	*426*
58	75		**Хомут Х51**	**шт**	**14,000**	**892,83**	**12500**
			Накладные расходы			*30,26*	*424*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*66,14*	*926*
59	76		Крепление подкоса У52	шт	7,000	5343,96	37408
			Накладные расходы			*181,14*	*1268*
			Сметная прибыль			*395,85*	*2771*
60	77	24-040207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	235,55	1649
			Накладные расходы			*7,98*	*56*
			Сметная прибыль			*17,45*	*122*
61	78	21-130202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,013	672664,74	8745
			Накладные расходы			*22801,38*	*296*
			Сметная прибыль			*49827,02*	*648*
62	79		Проводник заземляющий ЗП21	шт	7,000	1553,44	10874
			Накладные расходы			*52,66*	*369*
			Сметная прибыль			*115,07*	*805*
63	80	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	21,000	11433,67	240107
			Накладные расходы			*387,57*	*8139*
			Сметная прибыль			*846,94*	*17786*
64	81	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15,000	15898,78	238482
			Накладные расходы			*538,92*	*8084*
			Сметная прибыль			*1177,69*	*17665*
			ИТОГО:				3752110
			В том числе :				
			Накладные расходы				141730
			Сметная прибыль				277934
			Итого с временными		1,3 %	40909,00	3793019
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	65986,00	3859005
			Коэффициент К=1%				
			Итого с НДС		12 %	463081,00	4322086
			Тендерный понижающий коэффициент 0,89999999429				3889877,38

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ **Танекенов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Тойбаев Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "МЫК Курылыс"

_____ **Манапов М.К.**