Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "МБК Курылыс"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"(2 пусковой комплекс)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за август 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл. №5 от 20.05.2021г. к договору №31/20	12.03.2020г.	279071015	431		

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области"(2 пусковой комплекс)	1 477 122 524,64	66 071 429							7 928 571	**74 000 000,00**

Заказчик
М.П. Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" _____ **Танекенов Б.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МБК Курылыс" _____ **Манапов М.К.**

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ" _____ **Тойбаев Е.С.**

Форма 4

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "МБК Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство подводящих внутрипоселковых сетей газоснабжения п. Карабулак". 2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство системы газоснабжения п.Карабулак. 2-ой пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №5 от 20.05.2021г. к договору №31/20 от 12.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устроиство основания под трубопроводы								
1	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3(толщина 15 см)**	90	424,58	115,39	38212	10385	5729	0,05	5
		м2 основания или покрытия		42,46	33,47	3821	3012	60,3	0,02	2
		Накладные расходы -		*63,66*		*5729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,78*				*4120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,87*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,06*		*3515*				
		Сметная стоимость				*47456*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марка II**	90	1363,64	68,24	122728	6142	7588	0,03	3
		м2		31,50	20,41	2835	1837	60,3	0,02	2
		Накладные расходы -		*84,31*		*7588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*31,30*				*2817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,01*				*4771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*10425*				
		Сметная стоимость				*140741*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	90	1149,14	68,09	103422	6128	6851	0,03	3
		Накладные расходы -		31,50	20,34	2835	1831	60,3	0,02	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*76,12*		*6851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,26*				*2814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*				*4037*		
		Сметная стоимость		*98,02*		*8822*				
4	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**				*119095*				
		м2	90	263,13	0,03	23681	3	909	--	--
		Накладные расходы -		0,17	--	15	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*10,10*		*909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,10*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,00*				*900*		
		Сметная стоимость		*21,86*		*1967*				
		Укладка сигнальной ленты				*26558*				
5	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты**								
		км	3,545	18803,92	12627,97	66660	44766	16930	21,00	74
		Накладные расходы -		6175,95	2965,17	21894	10512	42,8	9,04	32
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4775,62*		*16930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3912,40*				*13869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*863,22*				*3060*		
		Сметная стоимость		*1886,36*		*6687*				
		Узел выхода из грунта диам. 32 мм				*90277*				
6	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
		шт.	36	899,97	533,84	32399	19218	14091	0,41	15
		Накладные расходы -		366,13	188,04	13181	6770	62,1	0,23	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*391,42*		*14091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*344,14*				*12389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,28*				*1702*		
		Сметная стоимость		*103,31*		*3719*				
7	Т Прайс п.69	**Переход ПЭ/СТ 32/25**				*50209*				
		шт	12	5316,68	--	63800	--	2424	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*202,03*		*2424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,03*				*2424*		
		Сметная стоимость		*441,50*		*5298*				
8	Т Прайс п.24	**Муфта SDR11 Д-32мм**				*71522*				
		шт	12	756,25	--	9075	--	345	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				28,74		*345*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,74*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,80*		*754*				
		Сметная стоимость				*10173*				
9	Т Прайс п.58	**Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32**								
			12	766,37	--	9196	--	349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,12*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*29,12*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,64*		*764*				
		Сметная стоимость				*10309*				
10	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз**								
			0,0077172	69,68	1,07	1	--	--	0,02	--
		м2		22,50	0,19	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,41*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,30*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,12*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,81*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью**								
			0,0077172	124,81	0,85	1	--	--	0,02	--
		м2		37,67	0,19	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,04*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,52*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,52*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,07*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		Установка опозновательных знаков==========								
12	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**								
			130	3688,91	729,32	479558	94811	248806	3,20	416
		шт.		2657,50	176,30	345476	22919	60,3	0,15	19
		Накладные расходы -		*1913,89*		*248806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1708,78*				*222142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*205,11*				*26665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,22*		*58269*				
		Сметная стоимость				*786633*				
13	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**								
			7,8	18607,15	716,49	145136	5589	22229	4,90	38
		м3		4069,30	187,08	31741	1459	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2849,86*		*22229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2064,34*				*16102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*785,52*				*6127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,56*		*13389*				
		Сметная стоимость				*180754*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
		т	1,2987	387531,64	--	503287	--	19125	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14726,20*		*19125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14726,20*				*19125*		
		Сметная стоимость		*32180,63*		*41793*				
						564205				
15	24-010201-0134 РСНБ РК 2015 прим	**Знаки опознавательный для полиэтиленового провода, размерами 350 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой**								
		шт.	130	5354,30	--	696059	--	26450	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*203,46*		*26450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,46*				*26450*		
		Сметная стоимость		*444,62*		*57801*				
						780310				
16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	40,1882	67,33	1,07	2706	43	799	0,03	1
		Накладные расходы -		30,59	0,19	1229	8	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,88*		*799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,68*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*				*128*		
		Сметная стоимость		*6,98*		*280*				
						3785				
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		м2	40,1882	62,83	0,85	2525	34	526	0,02	1
		Накладные расходы -		18,84	0,19	757	8	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,09*		*526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,31*				*414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,78*				*112*		
		Сметная стоимость		*6,07*		*244*				
						3295				
		Установка дорожных знаков								
18	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка Знаки дорожные**								
		шт.	94	3767,77	729,32	354170	68556	180188	3,20	301
		Накладные расходы -		2657,50	176,30	249805	16572	60,3	0,15	14
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1916,89*		*180188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1708,78*				*160626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,11*				*19562*		
		Сметная стоимость		*454,77*		*42749*				
						577106				
19	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**								
		шт.	188	671,84	--	126306	--	72228	0,69	130
				573,02	--	107729	--	60,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*384,19*		*72228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*345,53*				*64960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,66*				*7268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,48*		*15883*				
		Сметная стоимость				*214417*				
20	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**								
		шт.	94	1392,75	674,43	130919	63397	50041	0,64	60
				527,01	238,94	49539	22461	60,3	0,19	18
		Накладные расходы -		*532,35*		*50041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*461,87*				*43416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*70,48*				*6625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,01*		*14477*				
		Сметная стоимость				*195437*				
21	Т143014-3	**Стоимость столбиков**								
		м3	2,35	48588,20	--	114182	--	4339	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1846,35*		*4339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1846,35*				*4339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4034,76*		*9482*				
		Сметная стоимость				*128003*				
22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
		м3 материала основания в плотном теле	3,384	914,51	800,68	3095	2710	684	0,14	--
				112,43	154,85	380	524	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*202,04*		*684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,17*				*545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,88*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,32*		*302*				
		Сметная стоимость				*4081*				
23	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
		м3	3,43476	2270,96	--	7800	--	296	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,30*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*86,30*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,58*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
24	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**								
		м3	9,4	18607,15	716,49	174907	6735	26789	4,90	46
				4069,30	187,08	38251	1759	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2849,86*		*26789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2064,34*				*19405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*785,52*				*7384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,56*		*16136*				
		Сметная стоимость				*217831*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	24-010201-0203 РСНБ РК 2015 прим	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А Знаки дорожные "Осторожно газопровод" 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	94	7216,72	--	678372	--	25778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*274,24*		*25778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*274,24*				*25778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599,28*		*56332*				
		Сметная стоимость				*760482*				
26	24-010201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D Знаки дорожные "Остановка запрещена" 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	94	8694,09	--	817244	--	31055	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,38*		*31055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*330,38*				*31055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,96*		*67864*				
		Сметная стоимость				*916163*				
27	24-010201-0233 РСНБ РК 2015 прим	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 Знаки "Зона действия"	94	5377,41	--	505477	--	19208	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204,34*		*19208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*204,34*				*19208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,54*		*41975*				
		Сметная стоимость				*566660*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5210920**	**328516**			**1094**
			Тенге			**869490**	**89669**			**100**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			66660				
	Всего заработная плата -		Тенге				32405			
		Накладные расходы -	Тенге			16930				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13869		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3061		
		Сметная прибыль -	Тенге			6687				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				32405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4640973				
	Материалы -		Тенге			584448				
	Всего заработная плата -		Тенге				926754			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2893405				
	Местные материалы -		Тенге			31773				
		Накладные расходы -	Тенге			747704				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					550431		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					197273		
		Сметная прибыль -	Тенге			431094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5819771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1087
		Сметная заработная плата -	Тенге				926754			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			503287				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			503287				
		Накладные расходы -	Тенге			19125				
		Сметная прибыль -	Тенге			41793				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			564205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6474253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата -	Тенге				959159			
		Ограждение для защиты газопровода от падения ЛЭП								
28	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т**	34,36872	45773,41	2563,14	1573173	88092	938359	45,40	1560
		т		40150,85	288,35	1379933	9910	60,9	0,27	9
		Накладные расходы -		*27302,71*		*938359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24627,48*				*846415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2675,23*				*91944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5846,09*		*200923*				
		Сметная стоимость				*2712455*				
29	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	1641,6	1370,86	--	2250404	--	85515	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,09*		*85515*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*52,09*				*85515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,84*		*186874*				
		Сметная стоимость				*2522793*				
30	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1199,28	511,02	--	612856	--	23289	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*23289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*23289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*50892*				
		Сметная стоимость				*687036*				
31	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	18,19896	345884,61	--	6294740	--	239200	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13143,62*		*239200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13143,62*				*239200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28722,26*		*522715*				
		Сметная стоимость				*7056655*				
32	21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	1003,2	1030,24	--	1033537	--	39274	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,15*		*39274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,15*				*39274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,55*		*85825*				
		Сметная стоимость				*1158636*				
33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, В7,5	0,234	15893,32	673,02	3719	157	282	1,35	--
		м3		1025,65	169,99	240	40	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1205,87*		*282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*579,88*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*625,98*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,94*		*320*				
		Сметная стоимость				*4321*				
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	3,12156	67,33	1,07	210	3	62	0,03	--
		м2		30,59	0,19	95	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,88*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,68*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,19*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,98*		*22*				
		Сметная стоимость				*294*				
35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,12156	125,66	1,70	392	5	82	0,02	--
		м2		37,67	0,38	118	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,18*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,62*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,56*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,15*		*38*				
		Сметная стоимость				*512*				
		Дорожные знаки								
36	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков	462	671,84	--	310391	--	177498	0,69	319
		шт		573,02	--	264737	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*384,19*		*177498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*345,53*				*159637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,66*				*17861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,48*		*39031*				
		Сметная стоимость				*526920*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами**								
		т	0,547008	381819,66	--	208858	--	7937	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*7937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*				*7937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*17344*				
		Сметная стоимость				*234138*				
38	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Предупредительный знак Осторожно газопровод**								
		100шт	4,62	104341,92	--	482060	--	18318	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3964,99*		*18318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3964,99*				*18318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8664,55*		*40030*				
		Сметная стоимость				*540409*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12770341**	**88258**			**1880**
			Тенге			**1645124**	**9952**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2039167**				
	Материалы -		Тенге			**49356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**265232**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1724455**				
		Накладные расходы -	Тенге			**243453**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**159889**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**83564**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**182610**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2465230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**265232**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7867914**				
	Материалы -		Тенге			**105148**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1389844**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6294740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1177559**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**846415**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**331144**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**723638**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9769111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1570**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1389844**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2863260**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2863260**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108804**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**237765**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3209829**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15444169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1889
		Сметная заработная плата -	Тенге				1655076			
		РАЗДЕЛ 3.ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
		Опора угловая промежуточная УП10-3.2с -1шт								
39	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	3	361,11	--	1083	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,72*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,72*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,99*		*90*				
		Сметная стоимость				*1214*				
40	24-040207-4707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98**	6	438,07	--	2628	--	100	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,65*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,65*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,38*		*218*				
		Сметная стоимость				*2946*				
41	24-040204-2105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ2.37 ГОСТ Р 51177-98**	6	2664,27	--	15986	--	607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,24*		*607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,24*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,24*		*1327*				
		Сметная стоимость				*17921*				
42	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	3	2891,92	--	8676	--	330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,89*		*330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*109,89*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,15*		*720*				
		Сметная стоимость				*9726*				
		Устройство ответвления на опоре								
43	11-330109-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	0,0109	37075,24	20802,88	404	227	185	17,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		16272,36	8023,49	177	87	61,7	6,38	–
		Накладные расходы -		*16969,04*		*185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*14990,54*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1978,50*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4323,54*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
44	Т Прайс-лист п.109	Траверса ТМ2	5	7219,64	–	36098	–	1372	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*274,35*		*1372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*274,35*				*1372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599,52*		*2998*				
		Сметная стоимость				*40467*				
45	Т Прайс-лист п.112	Хомут Х1	5	870,54	–	4353	–	165	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,08*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*33,08*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,29*		*361*				
		Сметная стоимость				*4880*				
46	Т Прайс-лист п.115	Проводник ЗП1	3	705,36	–	2116	–	80	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*26,80*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*26,80*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,57*		*176*				
		Сметная стоимость				*2372*				
47	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	15	1536,30	–	23045	–	876	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*58,38*		*876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*58,38*				*876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,57*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25834*				
48	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	15	43,44	–	652	–	25	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,65*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,65*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,61*		*54*				
		Сметная стоимость				*731*				
49	24-040201-0645 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	1	233,58	–	234	–	9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,88*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,88*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,40*		*19*				
		Сметная стоимость				*262*				
50	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	30	**410,16**	--	**12305**	--	**468**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,59*		*468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,59*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,06*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13794*				
		Опора промежуточная П10-3,2-15шт								
51	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	15	**6271,56**	**3108,22**	**94073**	**46623**	**38552**	**3,06**	**46**
		опора		**2607,64**	**1033,31**	**39115**	**15500**	**61,7**	**0,87**	**13**
		Накладные расходы -		*2570,15*		*38552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2246,47*				*33697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*323,69*				*4855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,34*		*10610*				
		Сметная стоимость				*143235*				
52	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013**	15	**37623,54**	--	**564353**	--	**21445**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1429,69*		*21445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1429,69*				*21445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3124,26*		*46864*				
		Сметная стоимость				*632662*				
53	21-130815-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза**	0,0171	**320442,18**	--	**5480**	--	**208**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12176,80*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12176,80*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26609,52*		*455*				
		Сметная стоимость				*6143*				
54	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	45	**10199,16**	--	**458962**	--	**17441**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*387,57*		*17441*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*387,57*				*17441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,94*		*38112*				
		Сметная стоимость				*514515*				
55	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	15	361,11	--	5417	--	206	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,72*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,72*				*206*		
		Сметная стоимость		*29,99*		*450*				
56	24-040207-4707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98**				*6073*				
		комплект	90	438,07	--	39426	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,65*		*1498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,65*				*1498*		
		Сметная стоимость		*36,38*		*3274*				
57	24-040204-2105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ2.37 ГОСТ Р 51177-98**				*44198*				
		шт.	15	2664,27	--	39964	--	1519	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,24*		*1519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,24*				*1519*		
		Сметная стоимость		*221,24*		*3319*				
		Гидроизоляция опор				*44801*				
58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	70	746,93	13,83	52285	968	9311	0,21	15
		Накладные расходы -		196,55	1,88	13758	131	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,01*		*9311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*100,80*				*7056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,21*				*2255*		
		Сметная стоимость		*70,40*		*4928*				
						66523				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1367539	47818			61
			Тенге			53050	15718			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			482658				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482658				
		Накладные расходы -	Тенге			18341				
		Сметная прибыль -	Тенге			40080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			541079				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			884881				
		Материалы -	Тенге			45895				
		Всего заработная плата -	Тенге				68769			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173765				
		Местные материалы -	Тенге			564353				
		Накладные расходы -	Тенге			76097				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35181		
		Сметная прибыль -	Тенге			76878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1037856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				68769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1578935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				68769			
		РАЗДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
		Земляные работы								
59	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	7,2	1257,35	--	9053	--	5898	1,54	11
		м3 грунта		1257,35	--	9053	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*819,11*		*5898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*743,09*				*5350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76,02*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,12*		*1196*				
		Сметная стоимость				*16147*				
60	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	7,2	721,46	--	5194	--	3384	0,97	7
		м3 грунта		721,46	--	5194	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*470,00*		*3384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*426,38*				*3070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*43,62*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,32*		*686*				
		Сметная стоимость				*9264*				
		Молниеотвод М1								
61	11-330202-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка**	1	18403,99	10912,01	18404	10912	7804	8,43	8
		опора		7455,32	3637,73	7455	3638	61,7	3,03	3
		Накладные расходы -		*7803,85*		*7804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6844,41*				*6844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*959,44*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2096,63*		*2097*				
		Сметная стоимость				*28304*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-040405-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 ГОСТ 13015-2012**								
		шт.	1	129739,10	--	129739	--	4930	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4930,09*		*4930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4930,09*				*4930*		
		Сметная стоимость		*10773,53*		*10774*				
63	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**				*145443*				
		т	0,019354	104911,99	66804,86	2030	1293	716	35,40	1
		Накладные расходы -		34702,97	16870,59	672	327	61,7	13,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*37016,74*		*716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31820,89*				*616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5195,85*				*101*		
		Сметная стоимость		*11354,30*		*220*				
64	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**				*2966*				
		м	1,2048	591,65	--	713	--	27	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,48*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,48*				*27*		
		Сметная стоимость		*49,13*		*59*				
65	21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**				*799*				
		т	0,01154	152448,00	--	1759	--	67	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5793,02*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793,02*				*67*		
		Сметная стоимость		*12659,28*		*146*				
66	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/шпилька/**				*1972*				
		т	0,00129	172561,92	--	223	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6557,35*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6557,35*				*8*		
		Сметная стоимость		*14329,54*		*18*				
						250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	21-130202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,000198	616229,86	--	122	--	5	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*23416,73*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23416,73*				*5*		
		Сметная стоимость		*51171,73*		*10*				
68	21-130203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78				*137*				
		кг	0,006	485,29	--	3	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,44*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,44*				*0*		
		Сметная стоимость		*40,30*		*0*				
69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 черного цвета				*3*				
		м2	0,261	62,83	0,85	16	--	3	0,02	--
		Накладные расходы -		18,84	0,19	5	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,09*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,31*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,78*				*1*		
		Сметная стоимость		*6,07*		*2*				
		Заземление				*21*				
70	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	8	2941,23	141,70	23530	1134	3972	0,90	7
		Накладные расходы -		824,30	41,71	6594	334	42,8	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*496,50*		*3972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*370,65*				*2965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,85*				*1007*		
		Сметная стоимость		*275,02*		*2200*				
71	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования				*29702*				
		м	45	415,60	18,37	18702	827	3371	0,14	6
		Накладные расходы -		128,22	4,83	5770	217	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,90*		*3371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*56,95*				*2563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,96*				*808*		
		Сметная стоимость		*39,24*		*1766*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				*23839*				
			Тенге			209489	14165			41
			Тенге			34744	4515			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			27907				
		Всего заработная плата -	Тенге				12916			
		Накладные расходы -	Тенге			7343				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5528		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1815		
		Сметная прибыль -	Тенге			3966				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			53541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12916			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166544				
		Материалы -	Тенге			114				
		Всего заработная плата -	Тенге				26344			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2107				
		Местные материалы -	Тенге			129739				
		Накладные расходы -	Тенге			22815				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15883		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6932		
		Сметная прибыль -	Тенге			15149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				26344			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			713				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			713				
		Накладные расходы -	Тенге			27				
		Сметная прибыль -	Тенге			59				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			258848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				39259			
		РАЗДЕЛ 5.Технологический раздел(раздел ТХ)								
		Монтаж ГРПШ и пунктов учета газа								
72	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка ГРПШ и пунктов учета газа**	34	20087,20	739,78	682965	25153	246783	11,20	381
		установк		10140,37	219,30	344773	7456	60,4	0,21	7
		Накладные расходы -		*7258,33*		*246783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6257,24*				*212746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1001,09*				*34037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2187,64*		*74380*				
		Сметная стоимость				*1004128*				
		Монтаж запорной арматуры								
73	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	8	1174,59	56,46	9397	452	5440	1,07	9
		задвижка или клапан		957,53	28,13	7660	225	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*679,99*		*5440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*612,10*				*4897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*67,89*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,37*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16024*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	6	2213,97	94,09	13284	565	7712	2,03	12
		задвижка или клапан		1816,63	46,88	10900	281	62,1	0,05	–
		Накладные расходы -		*1285,34*		*7712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1157,24*				*6943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*128,11*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,95*		*1680*				
		Сметная стоимость				*22676*				
75	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	8	22067,57	–	176541	–	6709	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*838,57*		*6709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*838,57*				*6709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1832,49*		*14660*				
		Сметная стоимость				*197909*				
76	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	6	34610,30	–	207662	–	7891	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1315,19*		*7891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1315,19*				*7891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2874,04*		*17244*				
		Сметная стоимость				*232797*				
77	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	16	397,54	31,99	6361	512	3805	0,32	5
		фланец		345,52	–	5528	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*237,83*		*3805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*214,57*				*3433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*23,26*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,83*		*813*				
		Сметная стоимость				*10980*				
78	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	12	588,73	47,99	7065	576	4110	0,46	6
		фланец		496,69	–	5960	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*342,53*		*4110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*308,44*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*34,09*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,50*		*894*				
		Сметная стоимость				*12069*				
79	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	16	1330,08	–	21281	–	809	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,54*		*809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,54*				*809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,45*		*1767*				
		Сметная стоимость				*23857*				
80	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	1893,11	--	22717	--	863	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,94*		*863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*71,94*				*863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,20*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25467*				
81	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны стальные диаметром до 50 мм. Установка	76	1174,59	56,46	89269	4291	51679	1,07	81
		задвижка или клапан		957,53	28,13	72772	2138	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*679,99*		*51679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*612,10*				*46519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*67,89*				*5160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,37*		*11276*				
		Сметная стоимость				*152224*				
82	23-040902-3802 РСНБ РК 2015 применительно	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	49	6323,43	--	309848	--	11774	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,29*		*11774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*240,29*				*11774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*525,10*		*25730*				
		Сметная стоимость				*347352*				
83	23-040902-3803 РСНБ РК 2015 применительно	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	27	7701,84	--	207950	--	7902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*292,67*		*7902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*292,67*				*7902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*639,56*		*17268*				
		Сметная стоимость				*233120*				
84	23-020103-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	98	459,67	--	45048	--	1712	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,47*		*1712*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,47*				*1712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,17*		*3741*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*50501*				
85	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	54	592,27	--	31983	--	1215	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,51*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,51*				*1215*		
		Сметная стоимость		*49,18*		*2656*				
		Трубопроводы				*35854*				
86	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	0,2275	491402,88	143962,84	111794	32752	63533	336,00	76
		Накладные расходы -		339030,72	65239,96	77129	14842	62,1	67,82	15
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*279265,38*		*63533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*251052,09*				*57114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28213,29*				*6419*		
		Сметная стоимость		*61653,46*		*14026*				
87	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**				*189353*				
		км трубопровода	0,0095	504591,49	154139,99	4794	1464	2692	337,00	3
		Накладные расходы -		340039,74	69849,16	3230	664	62,1	72,41	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*283388,04*		*2692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*254541,01*				*2418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28847,03*				*274*		
		Сметная стоимость		*63038,36*		*599*				
88	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**				*8085*				
		м	9,538	1623,48	--	15485	--	588	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*61,69*		*588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,69*				*588*		
		Сметная стоимость		*134,81*		*1286*				
89	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**				*17359*				
		м	38,152	753,39	--	28743	--	1092	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,63*		*1092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,63*				*1092*		
		Сметная стоимость		*62,56*		*2387*				
						32222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	95,38	248,40	--	23692	--	900	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,44*		*900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*				*900*		
		Сметная стоимость		*20,63*		*1967*				
91	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	94,878	161,79	--	15350	--	583	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,15*		*583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,15*				*583*		
		Сметная стоимость		*13,44*		*1275*				
92	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
		т фасонных частей	0,08612	978709,35	299303,38	84286	25776	27581	312,70	27
		Накладные расходы -		337637,83	101509,12	29077	8742	62,1	94,30	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*320264,20*		*27581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*272710,25*				*23486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47553,94*				*4095*		
		Сметная стоимость		*103917,88*		*8949*				
93	23-021199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Штуцер с пробкой, d 15 мм**								
		шт	76	25,90	--	1968	--	75	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,98*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,98*				*75*		
		Сметная стоимость		*2,15*		*163*				
		Окраска газопровода				*2206*				
94	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**								
		м2	86,35	134,65	2,14	11627	185	3432	0,06	5
		Накладные расходы -		61,18	0,38	5283	32	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*39,75*		*3432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*33,37*				*2881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,38*				*551*		
		Сметная стоимость		*13,95*		*1205*				
						16264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	86,35	125,66	1,70	10851	147	2261	0,04	4
		м2		37,67	0,38	3253	32	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,18*		*2261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,62*				*1781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,56*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,15*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14161*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2139960**	**91870**			**609**
			Тенге			**565567**	**34412**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**348727**				
	Материалы -		Тенге			**61215**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**247751**			
		Накладные расходы -	Тенге			**172246**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**153174**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19072**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41678**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**562651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**255**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247751**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1791233**				
	Материалы -		Тенге			**313039**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**352229**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1108268**				
		Накладные расходы -	Тенге			**288897**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**212746**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**76151**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**166410**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2246540**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352229**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2809192**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**643**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**599980**			
		РАЗДЕЛ 6. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
		Земляные работы								
96	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	31,5	1257,35	--	39606	--	25802	1,54	49
		м3 грунта		1257,35	--	39606	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*819,11*		*25802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*743,09*				*23407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76,02*				*2395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,12*		*5233*				
		Сметная стоимость				*70641*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	31,5	721,46	–	22726	–	14805	0,97	31
		м3 грунта		721,46	–	22726	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*470,00*		*14805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*426,38*				*13431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*43,62*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,32*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40533*				
		Молниеотвод М1								
98	11-330202-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка**	7	18403,99	10912,01	128828	76384	54627	8,43	59
		опора		7455,32	3637,73	52187	25464	61,7	3,03	21
		Накладные расходы -		*7803,85*		*54627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6844,41*				*47911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*959,44*				*6716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2096,63*		*14676*				
		Сметная стоимость				*198131*				
99	21-040405-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 ГОСТ 13015-2012**	7	129739,10	–	908174	–	34511	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4930,09*		*34511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4930,09*				*34511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10773,53*		*75415*				
		Сметная стоимость				*1018099*				
100	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	0,135478	104911,99	66804,86	14213	9051	5015	35,40	5
		т		34702,97	16870,59	4701	2286	61,7	13,42	2
		Накладные расходы -		*37016,74*		*5015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*31820,89*				*4311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5195,85*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11354,30*		*1538*				
		Сметная стоимость				*20766*				
101	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	8,4336	591,65	–	4990	–	190	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,48*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,48*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,13*		*414*				
		Сметная стоимость				*5594*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**								
		т	0,08078	152448,00	--	12315	--	468	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5793,02*		*468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793,02*				*468*		
		Сметная стоимость		*12659,28*		*1023*				
103	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/шпилька/**				*13806*				
		т	0,00903	172561,92	--	1558	--	59	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6557,35*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6557,35*				*59*		
		Сметная стоимость		*14329,54*		*129*				
104	21-130202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**				*1747*				
		т	0,001386	616229,86	--	854	--	32	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*23416,73*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23416,73*				*32*		
		Сметная стоимость		*51171,73*		*71*				
105	21-130203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78**				*957*				
		кг	0,042	485,29	--	20	--	1	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,44*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,44*				*1*		
		Сметная стоимость		*40,30*		*2*				
106	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 черного цвета**				*22*				
		м2	1,827	62,83	0,85	115	2	24	0,02	--
		Накладные расходы -		18,84	0,19	34	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,09*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,31*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,78*				*5*		
		Сметная стоимость		*6,07*		*11*				
		Заземление				*150*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	56	2941,23	141,70	164709	7935	27804	0,90	50
		шт.		824,30	41,71	46161	2336	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*496,50*		*27804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*370,65*				*20757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*125,85*				*7048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,02*		*15401*				
		Сметная стоимость				*207914*				
108	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	245	415,60	18,37	101823	4500	18351	0,14	34
		м		128,22	4,83	31415	1183	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*74,90*		*18351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,95*				*13952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,96*				*4399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,24*		*9614*				
		Сметная стоимость				*129788*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1399931	97872			228
			Тенге			196831	31269			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			266532				
	Материалы -		Тенге			176521				
	Всего заработная плата -		Тенге				81095			
		Накладные расходы -	Тенге			46156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34709		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11447		
		Сметная прибыль -	Тенге			25015				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			337703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				81095			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128410				
	Материалы -		Тенге			797				
	Всего заработная плата -		Тенге				147006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14747				
	Местные материалы -		Тенге			908174				
		Накладные расходы -	Тенге			135344				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					89079		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46265		
		Сметная прибыль -	Тенге			101100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1364854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				147006			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4990				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4990				
		Накладные расходы -	Тенге			190				
		Сметная прибыль -	Тенге			414				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1708150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				228100			
		РАЗДЕЛ 7.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Генеральный план (раздел ГП)								
		Вертикальная планировка								
109	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов**	39,41	133,21	125,66	5250	4952	1300	0,01	--
		м3		7,48	38,03	295	1499	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*32,98*		*1300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,90*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,08*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,29*		*524*				
		Сметная стоимость				*7074*				
110	41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км**	65,0265	233,56	--	15188	--	577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,88*		*577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,88*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,39*		*1261*				
		Сметная стоимость				*17026*				
111	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную (разравнивание привезенного грунта)**	39,41	1543,11	--	60814	--	39618	1,89	74
		м3		1543,11	--	60814	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1005,27*		*39618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*911,98*				*35941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*93,29*				*3677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,87*		*8035*				
		Сметная стоимость				*108466*				
112	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	39,41	128,41	52,79	5061	2080	2616	0,11	4
		м3		75,62	24,61	2980	970	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*66,37*		*2616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,24*				*2335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,13*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,58*		*614*				
		Сметная стоимость				*8291*				
113	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта основания**	39,41	53,36	42,02	2103	1656	563	0,01	--
		м3		8,54	11,44	337	451	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*14,29*		*563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,81*				*465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,48*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,41*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие площадки								
114	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	36,82	128,41	52,79	4728	1944	2444	0,11	4
		Накладные расходы -		75,62	24,61	2784	906	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*66,37*		*2444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*59,24*				*2181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,13*				*263*		
		Сметная стоимость		*15,58*		*574*				
115	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта основания**				*7745*				
		м3	36,82	53,36	42,02	1965	1547	526	0,01	–
		Накладные расходы -		8,54	11,44	315	421	59,1	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,29*		*526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,81*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,48*				*91*		
		Сметная стоимость		*5,41*		*199*				
116	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**				*2690*				
		м2	184,1	126,57	92,31	23302	16995	7885	0,04	8
		Накладные расходы -		33,96	26,77	6253	4929	60,3	0,02	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*42,83*		*7885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*36,63*				*6743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,20*				*1142*		
		Сметная стоимость		*13,55*		*2495*				
117	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя**				*33681*				
		м2	184,1	-0,59	--	-108	--	-4	--	–
		Накладные расходы -		--	--	--	--	60,3	-0,02	-4
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,02*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*				*4*		
		Сметная стоимость		*0,05*		*9*				
118	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**				*-95*				
		м3	18,41	1401,93	--	25810	--	981	--	–
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,27*		*981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,27*				*981*		
		Сметная стоимость		*116,42*		*2143*				
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (РАЗДЕЛ АС)				*28934*				
		ГРП №12-18								
		Опора ОП-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	2,8	2721,23	219,28	7619	614	1160	0,53	1
		м2		422,09	69,69	1182	195	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*414,28*		*1160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*299,50*				*839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*114,79*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,84*		*702*				
		Сметная стоимость				*9481*				
120	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	0,98	746,93	13,83	732	14	130	0,21	–
		м2		196,55	1,88	193	2	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*133,01*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*100,80*				*99*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32,21*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,40*		*69*				
		Сметная стоимость				*931*				
121	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	0,63	18538,04	431,89	11679	272	1551	4,05	3
		м3		3335,01	156,75	2101	99	48,5	0,15	–
		Накладные расходы -		*2462,31*		*1551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1693,51*				*1067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*768,80*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1680,03*		*1058*				
		Сметная стоимость				*14289*				
122	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,05859	330202,26	884,28	19347	52	5911	198,00	12
		т		175107,24	385,54	10260	23	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*100896,01*		*5911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*85114,00*				*4987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15782,02*				*925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34487,86*		*2021*				
		Сметная стоимость				*27279*				
123	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,01876	151467,46	--	2842	–	108	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	–
		Накладные расходы -		*5755,76*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5755,76*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12577,86*		*236*				
		Сметная стоимость				*3186*				
124	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,01176	152751,43	--	1796	–	68	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5804,55*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5804,55*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12684,48*		*149*				
		Сметная стоимость				*2013*				
125	21-050106-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3**								
		т	0,00119	194188,93	--	231	--	9	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7379,18*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7379,18*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16125,45*		*19*				
		Сметная стоимость				*259*				
126	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т**								
		т	0,014	45473,31	2563,14	637	36	382	45,40	1
				40150,85	288,35	562	4	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*27291,31*		*382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24627,48*				*345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2663,83*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5821,17*		*81*				
		Сметная стоимость				*1101*				
127	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	2,835	941,78	--	2670	--	101	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,79*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,79*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,21*		*222*				
		Сметная стоимость				*2993*				
		Опора ОП-2								
128	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**								
		м2	2,8	2721,23	219,28	7619	614	1160	0,53	1
				422,09	69,69	1182	195	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*414,28*		*1160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*299,50*				*839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*114,79*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,84*		*702*				
		Сметная стоимость				*9481*				
129	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
		м2	0,98	746,93	13,83	732	14	130	0,21	--
				196,55	1,88	193	2	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*133,01*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*100,80*				*99*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32,21*				*32*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,40*		*69*				
		Сметная стоимость				*931*				
130	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**								
		м3	0,63	18538,04	431,89	11679	272	1551	4,05	3
		Накладные расходы -		3335,01	156,75	2101	99	48,5	0,15	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2462,31*		*1551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1693,51*				*1067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*768,80*				*484*		
		Сметная стоимость		*1680,03*		*1058*				
131	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**				*14289*				
		т	0,05859	330202,26	884,28	19347	52	5911	198,00	12
		Накладные расходы -		175107,24	385,54	10260	23	48,5	0,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*100896,01*		*5911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*85114,00*				*4987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15782,02*				*925*		
		Сметная стоимость		*34487,86*		*2021*				
132	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**				*27279*				
		т	0,01876	151467,46	--	2842	–	108	--	–
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5755,76*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5755,76*				*108*		
		Сметная стоимость		*12577,86*		*236*				
133	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**				*3186*				
		т	0,01176	152751,43	--	1796	–	68	--	–
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5804,55*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5804,55*				*68*		
		Сметная стоимость		*12684,48*		*149*				
134	21-050106-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3**				*2013*				
		т	0,00119	194188,93	--	231	–	9	--	–
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7379,18*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7379,18*				*9*		
		Сметная стоимость		*16125,45*		*19*				
						259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,01673	45473,31	2563,14	761	43	457	45,40	1
		т		40150,85	288,35	672	5	60,9	0,27	–
		Накладные расходы -		*27291,31*		*457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24627,48*				*412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2663,83*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5821,17*		*97*				
		Сметная стоимость				*1315*				
136	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,43	941,78	--	3230	--	123	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,79*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,79*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,21*		*268*				
		Сметная стоимость				*3621*				
137	21-050106-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3	0,00119	194188,93	--	231	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7379,18*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7379,18*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16125,45*		*19*				
		Сметная стоимость				*259*				
		Устройство плиты монолитной Фм1-2шт								
138	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,2	2721,23	219,28	30478	2456	4640	0,53	6
		м2		422,09	69,69	4727	781	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*414,28*		*4640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*299,50*				*3354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*114,79*				*1286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,84*		*2809*				
		Сметная стоимость				*37927*				
139	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,2	18538,04	431,89	77860	1814	10342	4,05	17
		м3		3335,01	156,75	14007	658	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2462,31*		*10342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1693,51*				*7113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*768,80*				*3229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1680,03*		*7056*				
		Сметная стоимость				*95258*				
140	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,03332	330202,26	884,28	11002	29	3362	198,00	7
		т		175107,24	385,54	5835	13	48,5	0,36	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*100896,01*		*3362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*85114,00*				*2836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15782,02*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34487,86*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15513*				
141	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01932	152751,43	--	2951	--	112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5804,55*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5804,55*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12684,48*		*245*				
		Сметная стоимость				*3308*				
142	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство плиты монолитной Фм2-2шт** Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,8	2721,23	219,28	26668	2149	4060	0,53	5
		м2		422,09	69,69	4137	683	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*414,28*		*4060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*299,50*				*2935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*114,79*				*1125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,84*		*2458*				
		Сметная стоимость				*33186*				
143	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,36	18538,04	431,89	62288	1451	8273	4,05	14
		м3		3335,01	156,75	11206	527	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2462,31*		*8273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1693,51*				*5690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*768,80*				*2583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1680,03*		*5645*				
		Сметная стоимость				*76206*				
144	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,03332	330202,26	884,28	11002	29	3362	198,00	7
		т		175107,24	385,54	5835	13	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*100896,01*		*3362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*85114,00*				*2836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15782,02*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34487,86*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15513*				
145	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01834	152751,43	--	2801	--	106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5804,55*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5804,55*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12684,48*		*233*				
		Сметная стоимость				*3140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
146	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	22,4	2721,23	219,28	60956	4912	9280	0,53	12
		м2		422,09	69,69	9455	1561	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*414,28*		*9280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*299,50*				*6709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*114,79*				*2571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,84*		*5619*				
		Сметная стоимость				*75855*				
147	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	31,36	746,93	13,83	23424	434	4171	0,21	7
		м2		196,55	1,88	6164	59	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*133,01*		*4171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*100,80*				*3161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32,21*				*1010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,40*		*2208*				
		Сметная стоимость				*29803*				
148	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	7,28	18538,04	431,89	134957	3144	17926	4,05	29
		м3		3335,01	156,75	24279	1141	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2462,31*		*17926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1693,51*				*12329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*768,80*				*5597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1680,03*		*12231*				
		Сметная стоимость				*165113*				
149	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**	7	7713,61	79,84	53995	559	36407	7,85	55
		шт		7585,53	28,43	53099	199	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*5201,06*		*36407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4728,27*				*33098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*472,79*				*3310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1033,17*		*7232*				
		Сметная стоимость				*97635*				
150	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения (Калитка)**	0,266	304506,93	--	80999	--	3078	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11571,26*		*3078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11571,26*				*3078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25286,26*		*6726*				
		Сметная стоимость				*90803*				
151	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	133	2139,04	721,34	284492	95938	152183	1,49	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		1381,38	267,64	183723	35596	62,1	0,21	29
		Накладные расходы -		*1144,24*		*152183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1024,04*				*136197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*120,20*				*15986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,66*		*34934*				
		Сметная стоимость				*471609*				
152	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30.16)	1,5666	304506,93	--	477041	--	18128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11571,26*		*18128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11571,26*				*18128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25286,26*		*39613*				
		Сметная стоимость				*534782*				
153	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 10.16)	0,18039	304506,93	--	54930	--	2087	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11571,26*		*2087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11571,26*				*2087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25286,26*		*4561*				
		Сметная стоимость				*61579*				
154	21-050106-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3	0,00938	194188,93	--	1821	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7379,18*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7379,18*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16125,45*		*151*				
		Сметная стоимость				*2041*				
155	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	101,36	1623,48	--	164556	--	6253	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,69*		*6253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*61,69*				*6253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,81*		*13665*				
		Сметная стоимость				*184474*				
156	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00462	151467,46	--	700	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5755,76*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5755,76*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12577,86*		*58*				
		Сметная стоимость				*785*				
157	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,00168	152751,43	--	257	--	10	--	--
		Накладные расходы -		*5804,55*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5804,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12684,48*		*21*				
		Сметная стоимость				*288*				
158	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	58,9213464	67,33	1,07	3967	63	1171	0,03	2
		Накладные расходы -		30,59	0,19	1803	11	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,88*		*1171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,68*				*983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*				*188*		
		Сметная стоимость		*6,98*		*411*				
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115				*5549*				
		м2	39,2808976	125,66	1,70	4936	67	1028	0,04	2
		Накладные расходы -		37,67	0,38	1480	15	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*26,18*		*1028*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,62*				*810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,56*				*218*		
		Сметная стоимость		*12,15*		*477*				
		Устройство плиты монолитной Фм1 (под ШП - 27 шт)				*6442*				
160	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	4,7385	27,80	27,80	132	132	36	--	--
		Накладные расходы -		--	10,62	--	50	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,57*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,28*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*				*6*		
		Сметная стоимость		*2,83*		*13*				
161	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом				*181*				
		м2	24,3	2721,23	219,28	66126	5329	10067	0,53	13
		Накладные расходы -		422,09	69,69	10257	1693	60,9	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*414,28*		*10067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*299,50*				*7278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,79*				*2789*		
				250,84		*6095*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*82289*				
162	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	6,21	18538,04	431,89	115121	2682	15291	4,05	25
		м3		3335,01	156,75	20710	973	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2462,31*		*15291*		*10517*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1693,51*				*4774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*768,80*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1680,03*		*10433*				
		Сметная стоимость				*140845*				
163	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,7944534	45473,31	2563,14	36126	2036	21682	45,40	36
		т		40150,85	288,35	31898	229	60,9	0,27	–
		Накладные расходы -		*27291,31*		*21682*		*19565*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24627,48*				*2116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2663,83*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5821,17*		*4625*				
		Сметная стоимость				*62432*				
164	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	29,68326	831,93	–	24694	–	938	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*31,61*		*938*		*938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,61*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,08*		*2051*				
		Сметная стоимость				*27683*				
165	21-050106-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3	0,09504	194188,93	–	18456	–	701	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7379,18*		*701*		*701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7379,18*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16125,45*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20690*				
166	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1486134	154559,99	–	22970	–	873	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5873,28*		*873*		*873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5873,28*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12834,66*		*1907*				
		Сметная стоимость				*25750*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0837	151420,53	--	12674	--	482	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5753,98*		*482*		*482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5753,98*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12573,96*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14208*				
168	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,1	746,93	13,83	6050	112	1077	0,21	2
		м2 поверхности		196,55	1,88	1592	15	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*133,01*		*1077*		*816*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*100,80*				*261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32,21*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,40*		*7698*				
		Сметная стоимость								
		Трубный переход газопровода								
169	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Установка консольных кронштейнов	0,20275	41987,09	6611,63	8513	1341	4997	36,30	7
		т конструкций		34034,88	2426,40	6901	492	60,9	2,25	--
		Накладные расходы -		*24644,22*		*4997*		*4502*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*22204,92*				*495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2439,30*		*1081*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5330,50*		*14590*				
		Сметная стоимость								
170	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	0,20275	198771,48	--	40301	--	1531	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7553,32*		*1531*		*1531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7553,32*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16505,98*		*3347*				
		Сметная стоимость				*45179*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2163375	155832			567
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499587	54531			39
		Материалы -	Тенге			1881887				
		Всего заработная плата -	Тенге			543391				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				513356			
		Местные материалы -	Тенге			685568				
		Транспортные расходы -	Тенге			25810				
		Накладные расходы -	Тенге			15188				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			382739				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					299834		
								82905		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			181170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2445796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				513356			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86338				
	Материалы -		Тенге			2549				
	Всего заработная плата -		Тенге				40762			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40301				
		Накладные расходы -	Тенге			29048				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24824		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4224		
		Сметная прибыль -	Тенге			9231				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				40762			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195151				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195151				
		Накладные расходы -	Тенге			7416				
		Сметная прибыль -	Тенге			16205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			218772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2789185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				554118			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			25261556	824332			4478
			Тенге			3864393	240067			226
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			858082				
	Материалы -		Тенге			204428				
	Всего заработная плата -		Тенге				126416			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482658				
		Накладные расходы -	Тенге			88769				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54106		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34663		
		Сметная прибыль -	Тенге			75748				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1022599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				126416			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11090589				
	Материалы -		Тенге			1285214				
	Всего заработная плата -		Тенге				2195210			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5494048				
	Местные материалы -		Тенге			1659849				
	Транспортные расходы -		Тенге			15188				
		Накладные расходы -	Тенге			1780398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1309205		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					471193		
		Сметная прибыль -	Тенге			1029679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13900666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2195210			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8457539				
	Материалы -		Тенге			107697				
	Всего заработная плата -		Тенге				1430606			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6838328				
		Накладные расходы -	Тенге			1225733				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					871239		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					354494		
		Сметная прибыль -	Тенге			774662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10457933				1615
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1430606			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4855346				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			313039				
	Материалы -		Тенге				352229			
	Всего заработная плата -		Тенге			4172381				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			405334				
		Накладные расходы -	Тенге					212746		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					192588		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			420854				
		Сметная прибыль -	Тенге			5681534				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							388
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			71000863	352229			
		Сметная заработная плата -	Тенге							4704
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			71000863	4104460			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого с временными		1,3 %	205086,00	71 923 874,7				
		Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	330805,00	73 412 698,9				
		Коэффициент К=1%				73 412 698,9				
		Итого с НДС		12 %	1957408,00	82 222 222,7				
		Тендерный понижающий коэффициент 0,89999999429				**74 000 000,0**				
		Итого к выплате				**74 000 000,0**				

Заказчик:
ГУ "Управлние энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Танекенов Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

Тойбаев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.