Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07» сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Букар Жырау дом 349 кв № 4***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Мукаева Бахтияра Капановича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ «Средняя школа № 4 города Аксу» отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области» г.Аксу, Астана,25***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***КГУ «Средняя школа № 4 города Аксу» отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области» в лице директора Кариевой Шолпан Даулетбековны***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ОК SUNQAR» БИН 040140008686, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 39/2, 4 эт, каб 404 ГСЛ № 22006812 от 11.04.2022 г. директор Шотабаев Д.С. ;***
наименование организации

б) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build» БИН 990940001034 город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2, ГСЛ № 20010313 от 17.07.2020 г. директор Нургалиев Б.Т.;***
наименование организации

в) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;
наименование организации

г) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Павлодарская область. г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д.67/2, кв.12... ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г. директор Истамбеков А.Б***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц». № проекта 141-0710/2020-вк; 142-0710/2020-ов

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***КГУ «Средняя школа № 4 города Аксу»*** **№ 06-0173/21 от 09.06.2021 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод	м	587,93		567,93	
Канализация	м	424,15		424,15	
Отопление	м	2882,5		2980,16	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Отопление

Существующая система в здании школы выполнена с нижней разводкой двухтрубная П-образная и частично двухтрубная с попутным движением теплоносителя.

Существующий тепловой узел в здании подлежит демонтажу и заменяется на автоматизированный узел производства «Энко».

Магистральные трубопроводы проложены по этажам с уклоном 0,002 в сторону движения среды. Параметры теплоносителя в системе отопления 90-65°С.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы биметаллические секционные Altermo LRB001, высотой 0,575 м, мощность одной секции 120 Вт.

Для воздухоудаления на радиаторах предусмотрены воздушные краны типа Маевского.

Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется вручную, при помощи шаровых кранов, установленных на подводках к приборам. Каждый контур отопления оборудован запорно-спускной арматурой: для двухтрубной системы отопления - автоматическими балансировочными клапанами АРТ-5-25 , и настраиваемыми запорноизмерительными клапанами CNT, производства «Danfoss».

Система отопления выполнена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262- 75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

Магистральные трубопроводы проложены в существующих подпольных каналах

Водопровод и канализация

В проекте запроектированы следующие системы водопровода и канализации:

- хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1;
- горячее водоснабжение Т3;
- хозяйственно-бытовая канализация К1.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, В1

Хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен для подачи воды к санитарнобытовым приборам с запиткой от наружных сетей водопровода, ввод диаметром 76 мм.

Помещение водомерного узла расположено в подвале.

Точка подключения хозяйственно-питьевого водопровода к существующим сетям водопровода. На вводе здания для учета расхода воды предусмотрена установка водомерного узла со счетчиком холодной воды диаметром 50 с радиомодулем EverBlu с возможностью дистанционного снятия показаний.

Водопроводная сеть на водоснабжение в здании запроектирована из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50-76 мм по ГОСТ 3262-75*.

Магистральные сети В1 водоснабжения предусмотрены в подпольном канале.

Подводки к санитарным приборам выполнены из не армированных полипропиленовых труб диаметром 20-25 мм по СТ РК ГОСТ Р 52134-2014.

Внутреннее пожаротушение школы предусмотрено согласно СП РК 4.01-101-2012 п.4.2.1 и составляет 1 струя по 2.5 л/с. Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных краном диаметром 50мм с пожарными рукавами длиной 20м, с

диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16мм. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом помещения и размещаются в шкафах.

Горячее водоснабжение, Т3

Приготовление горячей воды для подачи воды к санитарно-бытовым приборам предусмотрена независимая от теплообменников расположенных в помещении теплового узла. Тепловой узел расположен в помещении подвала.

Внутренняя сеть горячего водоснабжения в подвале запроектирована из стальных водогазопроводных труб диаметром 20-65мм по ГОСТ 3262-75*. Подводки к санитарным приборам выполнены из армированных полипропиленовых труб диаметром 20-25мм по СТ РК ГОСТ Р 52134-2014. Магистральные сети Т3 предусмотрены в подпольном канале. охраняются существующая схема разводки. Для выпуска воздуха на повышенной точке предусмотрен воздухоотводчик автоматический диаметром 15мм.

Бытовая канализация, К1

Бытовая канализация предусматривает отвод стоков от санитарных приборов в наружную городскую канализацию. Система внутренней канализации предусмотрена из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей диаметром 100мм-50мм по ГОСТ 22689-2014.

Магистральные сети К1 предусмотрены в подпольном канале.

Трубопроводы канализации из пластмассовых труб в местах установки ревизий и прочисток установлены дверцы. Участки канализационной сети, проложенные по чердаку, утеплены.

Канализация производственная, К3Н

Производственная канализация К3 предназначена для отвода от моечного оборудования столовой через жироуловитель в канализацию.

Присоединение технологического и моечного оборудования канализационной сети выполнено с разрывом сети не менее 20мм от верха приемной воронки, согласно СН РК 4.01-02-2011, п.8.2.10. Отвод дренажных вод от теплового и водомерного узла осуществляется в приямок, с дальнейшей откачкой с помощью погружного дренажного насоса ГНОМ 7-7 производительностью 6,8 м3 /час, мощностью 0,6 кВт и далее в самотечную сеть бытовой канализации.

Сеть запроектирована из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Стальные трубы покрываются масляной окраской за два раза по грунту ГФ-021.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2022 года***;

месяц, год

окончание работ ***июль 2022 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяца***;
фактически, месяц: ***3,5 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***99*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ «Средняя школа № 4 города Аксу» отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области» г.Аксу, Астана,25***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», директор Мукаев Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____