Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Адрес:г.Капчагай, Индустриальная, 51
ИИК:KZ63965T221202651229
БИН: 060640007752
БИК: IRTYKZKA

Полная сметная стоимость:	172 943 568
Лимит финансирования на 2020 г:	172 943 568
Из областного бюджета:	**172 943 568**

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начало года:	66 970 726
б) за отчетный период из ОБ:	10 227 834

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за апрель 2020 год
Договор № 67 от 20 декабря 2019 года.

Программа: 004 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" **Подпрограмма:** 028 "за счет средств областного бюджета", **Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге			кол-во	Сумма	
1	Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	028	тенге	172 943 568	0	0	0	56 742 892	66 970 726		10 227 834	66 970 726
	ИТОГО			**172 943 568**	**0**	**0**	**0**	**56 742 892**	**66 970 726**		**10 227 834**	**66 970 726**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АРС ЛТД"

Файзулин Р. Д.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "УКС"

Нурелов К.Б.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района" Заказ 449-2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 20.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	18361,4	1,9	34834
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	27610,6	41,33	1141052

3	3 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27610,6	32,71	903124
4	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10750	251,43	2702864
5	5 4102-0104-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км К=1,750;	т	18812,5	235,44	4429215

Всего	**9 211 089**
Временные здания и сооружения (1 %)	92 111
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	170 807
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**189 480**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 663 487**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**10 146 661** x 12
НДС (12 %)	1 217 599
Итого	**11 364 260**
Итого со скидкой 10%	**10227834,0**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К._____

Технический надзор
ТОО "УКС"

Нурелов К.Б._____

Подрядчик
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т._____

Авторский надзор
ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С. Н._____