ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2023 г

Без заказчика	Без подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		221	22.08.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36							-			
в том числе за отчетный месяц	99 856 933,19	99 856 933,19	89 157 976,06						10 698 957,13	99 856 933,19

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Акмолинская область, Аршалынский
район, г.Аршалы, Мичурина, 14
БИН 060140009873
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ268701020KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

И.о.Руководителя Бусайнов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт Кабенов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Байкен Ашимова, 101
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор Мусин М.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Митченко, 14 — 060140009873

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД", Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкен Ашимова, 101 — 920840000743

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №221 от 22.05.2023

Номер документа	Дата составления
1	11.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области:Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул. Астана 36			работа	1	99 856 933,19	99 856 933,19	10 696 957,13
				Итого	1	x	99 856 933,19	10 696 957,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал: Заместитель руководителя / _____ / Кусайнов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 10.08.2023

М.П.

Форма 4

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской об.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гарьарка ЛТД"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области. Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 1
выполненных работ за август месяц 2023
(Лок.смета 02-01-01)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Черник Чертежи м/к разработаны на стадии КМ, поэтому учтены коэффициенты 1,01 и 1,03						
7	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,12	Поверхности плоские и криволинейные /вентшахты/. Подшивки матами минераловатными прошивными необкладенными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /П-100/	м² монтажа	4,008		80034,99 29157,18	2313,55 1055,58	320780 116862	9273 4231	194648	87187 32657	440604
7.4	221-101-1011	Маты прошивные минеральная вата, толщина 100 мм	м²	4,008	4,0080	2		8				
7.5	114-109-0401	Клей для минеральной ваты, диаметр 0,8 мм	кг	2,224	8,92723			20	91			
7.6	221-101-1011	Минеральная вата прошивная, толщина 100 мм	м²	4,008	4,0080			9020	4047			
7.6	261-112-0110	Лента стальная оцинкованная, марка, марочный номер 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,023098	175181,00				4046		
7.7	214-206-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 1071-74 диаметром 0,8 мм	т	0,5	2,009	800,00				1606		
7.8	214-209-0159	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 1071-74 диаметром 1,2 мм	т	1,4	5,6112	800,00				4490		
7.9	261-103-0110	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	т	2	8,016	210,00				1683		
7.10	261-103-0110	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,5 мм по п.4.5 мм ГОСТ 3282-74	т	2	11,004	121,00				1455		
7.10	224-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м²	1,08	4,32864	41869,00				181236		
7.11	214-105-0101	Гвоздь листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00006	0,00024	621783,00				150		
8	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,06	Стены /вентшахты/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	40,08		4347,95 2107,65	44,41 24,06	174266 84475	1780 964	88011	61516 18862	284644
8.1	1127-0101-0	Заделка трещин в стенах, подготовленных под оштукатуривание цементным раствором	100 м²	1,2024	48,12111	1170,01		56375				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.5	212-400-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,031	1,24248	24190,00				30056		
8.6	201-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетение ГОСТ 3826-82	м²	1,08	43,2864	1218,00				52722		
8.7	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,01521	26483,00				126		
8.8	217-600-0104	Вода техническая	м³	0,0001	0,004048	28,00				0		
8.9	217-500-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,025	1,002	699,00				700		
8.10	235-411-0501	Пемза пропитанная ГОСТ 11182-77	м³	0,12	4,8096	922,00				4434		
9	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзо=1,06	**Стены /вентшахты/. Устройство карниза при оштукатуривании**	м² оштукатуриваемой поверхности	40,08		759,29 408,70	9,19 5,70	30432 16381	368 148	13683	11901 3387	48720
9.1	101-1130	Затраты труда рабочих-строителей 2 разряда [illegible]	чел.-ч	0,2504	10,0341	17,00		170,58				
9.2	101-1010	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0,5091							
9.3	214-604-2001	Плиты минеральные высокой плотности 30 кг	м³	0,001376	0,01321		2495,00		116			
9.4	214-903-0403	Анкеры пустотелые, полипропиленовые [illegible]	шт	0,000846	0,121968		6798,00		231			
9.5	214-300-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,013	0,52104	508,00				265		
9.6	101-102-0326	Проволока горячекатаная обычного качества в мотках из стали СТ-0КП диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,6	144,288	93,00				13419		
10	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзо=1,12	**Стены наружные простые из кирпича /наращивание вентшахт/. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м³ кладки	3,295		54298,80 9768,92	3868,17 901,35	178915 32179	12087 2967	134649	25305 16338	220557
10.1	101-1130	Затраты труда рабочих-строителей 2 разряда [illegible]	чел.-ч	5,3615	17,6675	17,00		32179				
10.2	101-1010	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4110	1,3545							
10.3	14-101-0104	Кладка стен наружных прямых [illegible]	м³ кладки	2,34496	7,72771		2145,35		16580			
10.4	111-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14234	0,468831		1931,00		1812			
10.5	212-401-0105	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,34	1,1198	28495,00				31946		
10.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	1,2521	90486,00				113298		
10.7	217-600-0104	Вода техническая	м³	0,044	0,14498	28,00				4		
11	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзо=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные /чердачные перекрытия/. Изоляция матами минеральными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минеральными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ПЛЭЖ-150/**	м³ изоляции	96,85		80034,99 29157,18	2313,55 1855,58	7751389 2823873	224067 302253	4703449	2106796 788654	10646840
11.1	101-1130	Затраты труда рабочих-строителей 2 разряда [illegible]	чел.-ч	15,375	1489,2094	17,00		25323,56				
11.2	101-1010	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9712	94,0617							
11.3	214-104-0401	Мастики для изготовления битумных, дегтевых, полимерных	кг	0,124	12,0144		34,00		736			
11.4	111-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,9712	94,10071		4897,00		221330			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.5	261-101-0101	Лента стальная упаковочная, нестер, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,903111	170101,00				153119		
11.6	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 5181-78 диаметром 2,8 мм	м	0,5	98,425	666,00				32251		
11.7	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 5181-78 диаметром 7 мм	м	1,4	135,93	658,00				89318		
11.8	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ТД, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	м	2	191,7	2100,00				40277		
11.9	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ТД, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром от 4 мм до 6,5 мм ГОСТ 3282-74	м	3	298,05	137,00				35157		
11.10	**234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м²	**1,08**	**104,590**	**41869,00**				**4379414**		
11.11	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00006	0,005861	621783,00				3613		
I						ПРОЕМЫ						
72	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**8,8**		**5230,37**	**257,94**	**46027**	**2270**	**23139**	**15659**	**66621**
						2345,19	**126,22**	**20638**	**1111**		**4935**	
73.1	261-110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
73.2	999-000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
73.3	314-504-0001	Подоконники оконные высотой подъема 50 м	маш-ч	0,033871	3,207951		2402,00		192			
73.4	343-302-0001	Шуруповерты аккумуляторные	маш-ч	0,256540	7,279028		30,00		45			
73.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,239841	2,751804		4037,00		1439			
73.6	343-302-0101	Перфораторы электрические	маш-ч	0,206624	1,190311		18,00		21			
73.7	261-105-0054	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750	шт	1,14	10,282	1957,00				18631		
73.8	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	6,398	149,00				951		
73.9	261-107-0489	Лента бутиловая ГСУП	м	0,0271	0,23848	112,00				27		
73.10	261-107-0506	Лента бутиловая	м	4,29	37,752	67,00				2529		
73	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**32,38**		**3333,73**	**255,16**	**107622**	**8262**	**51775**	**37244**	**156455**
						1469,57	**127,95**	**47585**	**4143**		**11589**	
74.1	062-0137	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
74.2	999-000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
74.3	314-504-0001	Подоконники оконные высотой подъема 50 м	маш-ч	0,034949	1,131197		2402,00		1006			
74.4	343-302-0001	Шуруповерты аккумуляторные	маш-ч	0,129664	4,13212		30,00		90			
74.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,239847	1,594017		4037,00		5227			
74.6	343-302-0101	Перфораторы электрические	маш-ч	0,115264	0,970346		18,00		126			
74.7	261-105-0054	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750	шт	0,69	22,3437	1957,00				43724		
74.8	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	0,96	18,1338	149,00				2702		
74.9	261-107-0489	Лента бутиловая ГСУП	м	0,0198	0,305138	112,00				37		
74.10	261-107-0506	Лента бутиловая	м	2,44	79,0072	67,00				5293		
74	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**88,76**		**3748,69**	**258,07**	**302744**	**20842**	**133146**	**114635**	**450769**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3841,95	129,51	148756	10459		35590	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
22.1	311-304-0021	Подмостки монтажные высотой подъема 50 м	маш-ч	0,07952	2,931964		2495,08		7235		
22.2	347-102-0301	Подкладки деревянные монтажные	м3	0,147952	11,548104		35,00		239		
22.3	511-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,039684	2,321108		4117,00		13016		
22.4	543-102-0101	Компрессоры электрические	маш-ч	0,32192	18,908818		18,00		331		
22.5	263-105-0054	Пена монтажная для герметизации стыков и балконные смесью /750	шт.	0,71	57,3386	1957,00				112214	
22.6	263-107-0488	Лента битумная диффузионная	м	0,59	47,6484	149,00				7100	
22.7	263-107-0489	Лента битумная ПСУЛ	м	0,0159	1,284084	113,00				144	
22.10	263-107-0500	Лента битумная	м	2,53	204,3238	67,00				13690	
77	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам /ОК-3/	м²	80,76	40164,00	–	3243645	–	3243645	–	3503137
					–	–	–	–		259492	
78	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /ОК-4/	м²	0,8	46174,00	–	36939	–	36939	–	39894
					–	–	–	–		2955	
79	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /ОК-5/	м²	8	46174,00	–	369392	–	369392	–	398942
					–	–	–	–		29551	
80	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотно-откидная створки /ОК-6/	м²	6,78	38517,00	–	261145	–	261145	–	282037
					–	–	–	–		20892	
6 7				ФАСАД							
134	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ККХ-150х80/	шт.	456,04	96,00	–	43780	–	43780	–	47282
					–	–	–	–		3502	
135	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм /КПГ 60х44х3000/	м	246,48	551,00	–	135810	–	135810	–	146675
					–	–	–	–		10865	
138	217-103-0301 РСНБ РК 2022	Болт самонарезающийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /анкер фасадный HILTI HRD-H 10х100/	шт.	435,5	29,00	–	12630	–	12630	–	13640
					–	–	–	–		1010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1126-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1.12	Поверхности плоские и криволинейные. Облицовка мозаики минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем плотностью из стеклянного штапельного волокна /П-100/	м² облицовки	19,45	80034,99 29167,18	2313,55 1055,58	155668 567107	44999 20531	944575	423100 158382	2138163
136.2	324-100-0400	Клинкеры для мостовых бордюров, цинкерсы, прожи	маш-ч	0,234	0,1568		39,00	10			
136.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,5711	0,37984		4037,00	44950			
138.5	261-102-0150	Лента стальная упаковочная, оцинкованная, нормальной прочности 0,7х20-50 по ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,141207	175101,00			24725		
138.6	214-209-0100	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 1901-74 диаметром 5,0 мм	кг	0,5	9,725	880,00			8477		
138.7	214-209-0100	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 1901-74 диаметром 7 мм	кг	1,4	27,23	698,00			17917		
138.8	261-103-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Д, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	38,9	210,00			8169		
138.9	261-102-0210	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Д, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 0,8 мм по А 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	58,35	121,00			7060		
138.10	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	1,00	21,000	41869,00			879000		
138.11	214-189-0111	Гвоздь листовой оцинкованный круглый ГОСТ 3402-88 размером от 0,8 мм до 1,2 мм	т	0,00726	0,021267	621781,00			726		
		Усиление фундаментов									
234	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1.12	Слои подстилающие и набетонка. Армированные	т	1,8294415	479181,50 21280,90	2141,60 928,26	876634 38932	3918 1698	835784	29254 72471	978359
235.2	314-102-0101	Клинкер на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,1762	0,322420		5400,00	2009			
235.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,2464	0,450721		4037,00	1820			
235.5	201-107-0220	Проволока из низкоуглеродистой сварной стали общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 7372-79	кг	0,38	0,695044	110,00			77		
235.6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, В-2 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	1,829441	435717,00			832708		
235	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1.12	Детали закладные весом до 4 кг (простые). Установка	т	0,099652	1408265,18 376548,48	2024,70 878,08	140330 37524	201 87	102605	27080 13593	180803
235.2	314-102-0101	Клинкер на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,188	0,018741		5400,00	101			
235.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,2352	0,023438		4037,00	95			
235.5	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой на более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	1	0,099652	1029630,00			102605		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 К=р и К=м=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,4843582	116,58 65,60	3,23 0,39	523 294	15 2	214	213 59	793
231.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
231.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
231.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,000106	5,300470		19,26		1		
231.4	314-501-0501	Автокраны, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,000108	3,000475		6798,00		2		
231.5	311-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,000106	0,000475		4028,00		2		
231.6	312-401-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей [illegible]	маш-ч	0,011892	0,053216		175,50		9		
231.7	261-107-0197	Конёк нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000067	380806,00				26	
231.8	230-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000404	407116,00				165	
237	1113-0501-1421 РСНБ РК 2022 К=р и К=м=1.06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м²	4,4843582	319,39 57,60	8,35 1,18	1432 258	37 5	1137	190 130	1752
232.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
232.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
232.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,000111	0,000551		19,26		1		
232.4	314-501-0501	Автокраны, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,000112	0,000561		6798,00		2		
232.5	311-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,000434	0,002171		4028,00		2		
232.6	312-401-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей [illegible]	маш-ч	0,02969	0,133095		175,50		9		
232.7	261-107-0197	Конёк нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000117	380806,00				44	
232.8	230-301-0103	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,807181	1353,00				1092	
238	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 К=р и К=м=1.12	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	35,181564	117532,18 35472,24	3249,62 1404,22	4127929 1247969	114327 49403	2765633	954107 414963	5486999
233.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
233.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
233.3	314-101-0202	Краны на автомобильном ходу численностью грузоподъемностью до 10 т	маш-ч	0,2595	9,000797		4200,00		38013		
233.4	113-102-0404	Агрегаты электронасосные	маш-ч	2,7192	20,071251		76,50		1535		
233.5	311-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	1,192	12,791171		4028,00		51575		
233.6	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	35,885145	28800,00				1033494	
233.7	261-102-0230	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	3,518150	150,00				528	
233.8	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,29	10,203604	93,00				949	
233.9	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,02	0,703632	141281,00				99410	
233.10	215-304-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,05	1,759078	141281,00				248524	
233.11	215-202-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,18	6,332682	79981,00				506388	
233.12	216-102-0303	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,104	0,149726	45766,00				6851	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234.12	261-102-0136	Лесоматериал хвойных пород для стропильных ножек от 140 мм до 240 мм, ширина от 5 м до 6,5 м (ГОСТ 24454-80)	м³	0,28	3,147207	39196,00				541387		
234.13	212-803-0104	Вода техническая	м³	0,033	1,177091	28,00				38		
234.14	328-101-0101	щиты из досок, толщиной 25 мм	м²	1,39	51,436667	3288,00				169159		
234.15	217-108-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	3,8	204,05263	699,00				134471		
234.16	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0004	0,014303	938240,00				10362		
236	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксл=1.12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания		12,4395264	5814,52	1567,68	72330	19593	37408	16768	96225
						1239,64	632,49	15411	7868		7128	
234.17	230-111-7	Пункты труда рабочих строящихся предприятий, зданий и сооружений на строительстве	чел.-ч	0,8614	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
234.18	009-1130	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1238	[illegible]							
234.19	115-103-0102	Катки дорожные самоходные с двигателем внутреннего сгорания гладкие, массой 8,5 т (ДЗ-39)	маш.-ч	0,3262	0,326399		4000,00		11932			
234.20	343-452-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4304	0,431555		13,00		56			
234.21	314-101-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	0,0998	0,119981		4000,00		1431			
234.22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	13,663479	3700,00				50556		
234.23	217-803-0104	Вода техническая	м³	0,15	1,863664	28,00				52		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22905888	908013	15827887	4895577	25576914
								6577988	221435	–	2224116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22905888				
	Материалы		Тенге					11724581				
	Всего заработная плата		Тенге						6799413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4103341				
		Накладные расходы	Тенге					4895577				
		Сметная прибыль	Тенге					2224116				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					30025581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4092
		Сметная заработная плата	Тенге						6799413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30025581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4092
		Сметная заработная плата	Тенге						6799413			

РАЗДЕЛ 2..ВКЛЮЧИТЬ

Демонтажные работы
Кровли

44	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксл=1.09	Покрытия. Очистка от птичьего помета	т		375,79	3022,99	–	1135976	–	–	817903	2130189
						3022,99	–	1135976	–		156310	
233.1	905-0107	Затраты труда рабочих строящихся предприятий, занятых на монтажных работах	чел.-ч	2,1167	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
233.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	1	375,79	–				–		
45	432-101-0104 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т км		375,79	87,00	–	32694	–		–	35309
						–	–	–	–		2615	
46	1208-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксл=1.09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетки из брусков с прозорами	м² кровли		1615,6	254,78	32,69	411623	52814	–	269127	738212

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						222,09	9,27	398809	14977		54462	
241.1	314-101-0102	Жилы кабельные напряжением [illegible]	км	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
241.4	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,014	22,6184	–				–		
		Водопровод и канализация										
47	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	30		1420,08 1411,39	8,89 5,40	42602 42342	261 162	–	30603 5856	79061
242.1	109-0125	Муфты [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
242.2	109-0101	Муфты [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]							
242.3	314-504-0501	Подъемники [illegible]	маш-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
242.4	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0134	0,402	–				–		
48	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4		872,09 865,03	7,06 4,38	3488 3460	29 18	–	2504 479	6471
243.1	109-0170	Кронштейны [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
243.2	109-0101	Кронштейны [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]							
243.3	314-504-0501	Подъемники [illegible]	маш-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
243.4	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0182	0,0728	–				–		
244	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,09	Унитазы и писуары. Демонтаж	прибор	4		1084,36 1076,48	7,88 4,89	4337 4306	32 20	–	3114 596	8148
244.1	109-0130	Хомуты [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
244.2	109-0100	Хомуты [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]							
244.3	314-504-0501	Подъемники [illegible]	маш-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
244.4	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0366	0,106	–				–		
50	1215-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,09	Смесители без душевой сетки. Смена	шт. арматуры	4		620,91 619,01	1,90 1,18	2484 2476	8 5	–	1786 342	4612
245.1	109-0130	Хомуты [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
245.2	109-0100	Хомуты [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]							
245.3	314-504-0501	Подъемники [illegible]	маш-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
245.4	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0022	0,0088	–				–		
		Электрооборудование										
51	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1500		35,83 35,83	– –	53745 53745	– –	–	38708 7395	99840
246.1	109-0120	Дюбель [illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
246.2	161-307-0831	Мусор строительный	т	0,00004	3,06							
52	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	12		89,95 89,14	0,81 0,51	1079 1070	10 6	—	775 148	2082
53	1217-0101-0704 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Люстры одноярусные. Демонтаж	шт.	50		153,28 152,47	0,81 0,51	7664 7624	41 26	—	5508 1054	14225
54	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	60		82,37 82,37	— —	4942 4942	— —	—	3559 680	9180
55	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Кабель. Демонтаж	м	55		136,24 135,97	0,27 0,17	7493 7478	15 9	—	5391 1031	13919
		Отопление										
56	1118-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Котлы водогрейные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность более 0,08 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26. Демонтаж	комплект	3		96396,07 89994,23	6311,84 2455,42	289918 269983	18939 7366	—	199691 39089	527698
57	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	375		1155,28 1101,13	12,60 —	433223 412916	4725 —	15582	297308 58440	788963
257.2	315-202-0502	Асбест для газовой сварки и пайки	кмасс	0,14024	35,20		85,56		4,75			
257.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0036	1,3125	8955,00				11,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1.09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	80	637,40 637,40	– –	50992 50992	– –	–	36714 7037	94723
59	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1.09	Регистры из стальных труб сварных, диаметр витков 100 мм. Установка	м труб витков регистра	35	227,56 203,82	23,74 10,40	7965 7134	831 364	–	8398 3069	14432
60	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1.09	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	74	2375,34 2271,58	103,76 64,41	175775 168107	7678 4766	–	124461 24019	324255
		Отделочные работы Стены									
62	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1.09	Очистка вручную от краски известковой	м²	1308,67	251,06 251,06	– –	328555 328555	– –	–	236555 45215	613325
63	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1.09	Очистка вручную от краски масляной	м²	940	362,49 362,49	– –	340741 340741	– –	–	245331 46887	632959
64	1146-0203-0802 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1.12	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	3070,73	330,72 330,72	– –	354112 354112	– –	–	254962 48729	657803
		Кровли односкатные									
73	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1.12	Прогоны из брусьев /доски, доски подшивные, доски лобовые, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил /доска/. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	4,49	180976,68 28562,69	2027,37 878,00	812585 128246	9103 3942	675236	95176 72621	980382

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
168.3	343-103-0101	[illegible]	[illegible]	0,1386	0,00403		17,00		12			
168.4	314-101-0101	[illegible]	[illegible]	1,188	2,79102		6400,00		4878			
168.5	331-101-0101	[illegible]	[illegible]	0,2152	1,206044		4537,00		5469			
168.6	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,02	4,1798	141281,00				647038		
168.7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,03	0,1347	120715,00				17478		
168.8	261-107-0006	Пена антисептическая	т	0,0015	0,006735	797818,00				5372		
168.9	217-188-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,7	3,143	659,00				2071		
168.10	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001	0,01449	220240,00				3194		
74	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12**	**Пароизоляция прокладкою. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**179,6**		**167,82** **143,65**	**24,17** **5,99**	**30140** **25801**	**4341** **1076**	**–**	**19350** **3958**	**53448**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
168.3	314-101-0101	[illegible]	[illegible]	0,00112	0,301152		4397,00		1651			
[illegible]	321-301-0101	[illegible]	[illegible]	2,02649	12,33004		444,00		891			
168.5	314-102-0101	[illegible]	[illegible]	0,0003	0,11533		4400,00		435			
[illegible]	331-101-0101	[illegible]	[illegible]	0,00112	0,301152		4537,00		[illegible]			
75	**235-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	**м²**	**197,56**		**195,00**	**–**	**38524**	**–**	**38524**	**–** **3082**	**43608**
76	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12**	**Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**	**179,6**		**1171,88** **1057,94**	**31,36** **12,33**	**113470** **191008**	**5632** **2214**	**14832**	**138398** **27910**	**376778**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
171.1	343-103-0101	[illegible]	[illegible]	2,23969	3,972249		17,00		67			
171.2	343-107-0101	[illegible]	[illegible]	0,0028	11,07198		20,00		221			
171.3	314-101-0101	[illegible]	[illegible]	0,013384	0,04837,7		4400,00		1319			
171.4	331-101-0101	[illegible]	[illegible]	0,001232	0,331152		4537,00		1503			
171.5	236-202-1012	Краска масляная, объемом 400 мл	кг	0,02	2,592	1381,00				4242		
171.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	0,0435	7,63096	1119,00				8541		
171.7	261-107-0006	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,037575	1,36047	1491,00				2028		
171.1	**261-105-0107**	**Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-**	**м²**	**1,13**	**206,54**	**–**				**–**		
77	**224-102-0308 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**206,54**		**3704,00**	**–**	**765024**	**–**	**765024**	**–** **61202**	**826226**
		==Водосточная система==										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1112-0203-0707 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,12	Водосток наружный. Устройства при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	462	2600,23 2356,16	179,24 48,41	1201396 1088546	82855 22365	29905	799856 360092	2161254
271.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
271.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
271.3	114-101-1103	Краны башенные нормальной грузоподъемности [illegible]	маш-ч	0,01528	7,01012		2707,40		0,108		
271.4	114-102-1101	Краны на автомобильном ходу нормальной грузоподъемности [illegible]	маш-ч	0,01984	1,08109		5401,00		0,963		
271.5	111-101-1121	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,05529	3,59149		402,90		0,892		
271.6	201-103-0127	Поковки из квадратных заготовок, одинаковых ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,051744	439799,00				22,761	
271.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, одинаковая ГОСТ 1390-78, диаметром 3 мм	кг	0,039	18,018	483,00				8,702	
79	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Жалоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	300	2557,00 –	–	767100 –	– –	767100	– 61368	828468
80	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	182	3310,00 –	– –	602420 –	– –	602420	– 48194	650614
81	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	3680,00 –	– –	73600 –	– –	73600	– 5888	79488
82	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	1424,00 –	– –	28480 –	– –	28480	– 2278	30758
83	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	1424,00 –	– –	28480 –	– –	28480	– 2278	30758
84	224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	4552,00 –	– –	36416 –	– –	36416	– 2913	39329
85	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	14	5986,00 –	– –	83804 –	– –	83804	– 6704	90508
86	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	40	3330,00 –	– –	133200 –	– –	133200	– 10656	143856
87	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	80	1426,00 –	– –	114080 –	– –	114080	– 9126	123206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	224-3106-0310 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба незамкнутого металлической оцинкованной с полимерным покрытием прямого сечения диаметром 125 мм	шт.	143	2195,00	–	313885	–	313885	–	338998
					–	–	–	–		28111	
		===Проемы									
89	1110-0503-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. в пол. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	138,58	3453,80 1681,05	250,85 126,22	478628 232960	34763 17492	218905	180324 52716	711668
284.1	222-0210	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	222-0210	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
284.2	214-502-0001	Подъемники мачтовые высотой подъема 32 м	маш.-ч	2,310834	4,64733		2492,00	11481			
284.3	343-302-0001	Шурупы-саморезы [illegible]	кг	0,107744	14,9311964		32,50	348			
284.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	5,547047		4027,00	22339			
284.5	343-302-0001	Профилегвоздь [illegible]	кг	0,000369	21,013063		18,00	414			
284.6	261-105-0034	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750	шт.	0,66	91,3618	1967,00			179693		
284.7	261-107-0488	Лента бутилкаучук дифферентная	м	0,5	66,19	149,00			10324		
284.8	261-107-0489	Лента бутилкаучук ГСП	м	0,015	2,0787	112,00			233		
284.9	261-107-0500	Лента бутиловая	м	2,3	216,734	67,00			21265		
284.10	261-104-0110	Блоки оконные	м²	1	128,58	–			–		
94	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый клеевой конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	32,6	26444,00	–	862074	–	862074	–	931048
					–	–	–	–		68966	
95	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый клеевой конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	105,98	26924,00	–	2853408	–	2853408	–	3081678
					–	–	–	–		228272	
		Стены									
96	1115-0204-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стены. Насечка поверхности	м² оштукатуриваемой поверхности	2248,7	686,73 686,73	–	1364354 1364354	–	–	982345 187744	2534443
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
97	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Основания под оштукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям(Карниз 2-го этажа) Устройство	м²	121,46	3164,17 1150,93	5,76 2,62	384320 139792	699 318	243829	100880 38816	524016
[illegible]	009-0170	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	009-0180	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
291.3	314-502-0101	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00159	0,117278		32,00	4			
291.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000417	0,172009		4027,00	693			
291.5	261-102-0348	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из алюминиевой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	1,1	171,606	1777,00			227418		
291.6	216-103-0101	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0025	0,32380	21090,00			2404		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291.7	217-623-0104	Вода технологическая	т	0,0218	0,213629	23,00			5		
97	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1169,41	1647,79 1169,52	104,86 87,24	1926942 1368116	122624 102019	436202	1058503 238840	3224285
292.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
292.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
292.3	117-906-0801	Растворнасосы производительностью 1 м³/ч	маш-ч	0,01982	58,240006		1155,00	0,470			
292.4	114-624-0101	Подъемники мачтовые высотой подъема 10 м	маш-ч	0,006572	7,845363		1192,00	19,132			
292.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28011-88 тяжелый цементно-известковый	$м^3$	0,8751	17,656091	34988,00			434177		
292.6	216-103-0101	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,070165	21096,00			1480		
292.7	217-108-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительный	т	0,0007	0,810537	635,00			538		
292.8	281-103-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	$м^2$	0,0277	32,392657	—			—		
98	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,12 Ивс. и пол. вод. 25	Стены. Глухие. Обшивка по каркасу металлическому каркасу из ПП-профиля одною слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	350	3376,42 1501,44	20,89 8,54	1381747 525504	7312 2989	648531	380517 124982	1687245
293.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
293.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
293.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,1839	[illegible]		144			
293.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,6094	[illegible]		4,00			
293.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,6094	[illegible]		0,00			
293.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,7544	[illegible]		118			
293.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,6848	[illegible]		24			
293.8	232-621-0101	Профиль прямой для ПП профиля размером 60 мм х 27 мм	м	1,1218	417,12	49,00			25937		
293.9	232-621-0101	Стойка прямая для ПП профиля размером 60 мм х [illegible]	м	0,1616	127,26	104,00			1717		
293.10	281-101-0014	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	м	0,010	8,75	104,00			2455		
293.11	232-101-0107	Лист гипсокартонный обычный ГОСТ Р ЕН 520-2012 толщиной 12,5	$м^2$	1,00	267,5	141,00			377119		
293.12	232-509-0101	Скобы стальные для крепления одного гипсокартонного листа СТ РК 1166	шт	8,4679	162,245	112,00			21396		
293.13	281-101-1001	Шурупы типа LN оцинкованные 3,5 мм х 9 мм	$м^2$	7,8583	1010,495	1,00			1050		
293.14	217-623-0101	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0003	0,07	155,00			11		
293.15	216-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2003	кг	0,006	3,1	302,00			150		
293.16	217-106-0102	Шурупы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона к деревянным	кг	0,0208	7,38	1292,00			9533		
293.17	217-105-0102	Дюбель полиэтиленовый универсальный с шурупом	кг	0,011	3,85	626,00			2410		
293.18	232-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 оцинкованный 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45	м	6,7774	272,09	303,00			54980		
293.19	232-529-0101	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 оцинкованный 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1006	735,21	306,00			224674		
293.20	232-131-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,1366	117,81	35,00			6480		
293.21	232-131-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	314,05	46,00			14538		
293.22	232-101-0601	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	371,175	11,00			4083		
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖ									

====Тип пола 1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,00	**Слои подстилающие забивочные. Устройство с уплотнением трамбованием**	м³ подстилающего слоя	27,92		13796,38 4873,43	2682,24 1077,38	384078 136968	74050 38080	173962	119625 40296	544000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
297.2	214-201-0602	Аналогичным, при ширине [illegible]	м²/м	0,2954	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
297.3	215-101-0132	Контрольно [illegible]	м²/м	0,4896	[illegible]		4485,20		[illegible]			
297.4	143-402-0131	Цементно [illegible]	м²/м	0,0938	[illegible]		13,80		258			
297.5	211-201-0655	Щебень из плотных горных пород для строительных работ ГОСТ 25607-2009 фракция 5-10 мм	м³	0,29	0,0968	5095,00				41253		
297.6	211-201-0804	Щебень из плотных горных пород для строительных работ ГОСТ 25607-2009 фракция 10-20 мм	м³	0,09	0,0123	5022,00				12019		
297.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ ГОСТ 25607-2009 фракция 40-80 (70) мм	м³	1	27,92	4297,00				119952		
297.8	217-603-0154	Вода технической	м³	0,15	4,188	38,00				717		
103	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,12	**Стяжка в других конструкциях ЖБ. Армирование полы**	т металлической конструкции	0,2792		562830,75 103469,38	3644,57 1137,67	357142 28889	1018 312	127238	21024 14253	193420
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	214-101-0107	[illegible]	м²/м	0,2228	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	м²/м	0,3432	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
297.9	217-402-0101	Сетка арматурная сварная из [illegible] проволоки [illegible]	т	1	0,2792	495717,00				[illegible]		
104	1113-0101-3503 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,00	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м² покрытия	279,2		2026,42 830,80	30,57 8,40	565774 231959	8535 2345	325286	168698 58758	793230
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
298.2	312-201-0101	Мастика [illegible]	м²/м	0,014734	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
298.3	312-102-0101	Пена [illegible]	м²/м	0,0492	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
298.4	214-904-0507	Рогожка [illegible]	м²/м	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
298.5	411-101-0101	Антисептик [illegible]	м²/м	0,013862	[illegible]		4037,00		327			
298.6	215-202-0101	Плита ДВП сухого способа производства группы А, сверхтвердая марки СТ-500, толщина 5 мм ГОСТ [illegible]	1000 м²	0,00102	0,284794	821038,00				233818		
298.8	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0013	0,36296	191629,00				69594		
298.9	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-30	т	0,00013	0,036296	902354,00				18233		
298.10	261-107-0501	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00013	0,036296	601235,00				3675		
		2 этаж										
				Тип пола 1								
105	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,12	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	319,8		1213,84 310,58	39,40 6,42	388122 99323	12600 2053	276199	72991 36889	498002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
300.3	314-101-0102	Краны [illegible]	маш.-ч	0,101212	0,39391		3187,00	910			
300.4	171-101-0101	[illegible]	маш.-ч	0,101212	0,98386		944,00	929,02			
300.5	314-103-0101	[illegible]	маш.-ч	0,10129+	0,20272		8400,00	1702			
300.6	331-101-0101	Катки [illegible]	маш.-ч	0,00112	0,70126		4032,00	2826			
300.7	216-101-0603	Рубероид [illegible] ГОСТ 10923-93 марки РПП-350	м²	1,1	351,78	267,00			93895		
300.8	215-201-0001	Мастика битумная [illegible] ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	т	1,96	616,805	344,00			152941		
300.9	216-201-0603	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00225	0,07993	191029,00			15321		
300.10	201-107-0104	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,19188	73030,00			14012		
106	**1113-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзат=1,06**	**Покрытия ковровые толщиной 36 мм (37 мм). Устройство**	**м² покрытия**	**319,8**	**9607,10** **985,54**	**68,94** **34,01**	**3072351** **315176**	**22047** **10876**	**2735128**	**234759** **264567**	**3571677**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
301.2	113-101-0101	Пыльник для встряхивания [illegible]	маш.-ч	0,12861	0,12876		97,00	12,5			
301.3	343-107-2.01	[illegible]	маш.-ч	0,00954	1,016847		17,00	17			
301.4	114-204-0101	[illegible]	маш.-ч	0,00856	2,17039		2461,00	5345			
301.5	311-101-0101	[illegible]	маш.-ч	0,01186	1,72884		4121,00	7123			
301.6	233-203-0107	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из [illegible]	м²	0,0171	11,84498	2750,00			32,5967		
301.7	217-108-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	т	0,262	80,7876	638,00			51516		
107	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзат=1,12**	**Покрытия плоские и криволинейные. Изоляция натяжная монтируемая [illegible] на синтетическом связующем, полотна из стеклянного штапельного волокна ППГК-180**	**м² изоляции**	**15,99**	**80134,99** **29157,18**	**2313,55** **1655,58**	**1279759** **466223**	**36994** **14879**	**776542**	**347834** **130207**	**1757800**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
302.1	424-106-0401	Уголь марки [illegible]	маш.-ч	0,729	1,58136		1820	777			
302.2	311-101-0101	Автокраны [illegible]	маш.-ч	0,5712	9,11968		4217,00	3852			
302.5	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, нагар нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,116087	175103,00			20327		
302.6	214-209-0102	Проволока стальная, термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	7,995	666,00			5325		
302.7	214-209-0108	Проволока стальная, термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	22,395	668,00			14960		
302.8	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	31,98	210,00			6716		
302.9	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром от 1,4 мм до 1,7 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	67,97	131,00			5884		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202.1	224-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	1,08	17,2892	41869,00				723044		
203.11	314-100-0102	Прокат листовой толщиной углеродистый ГОСТ 14918-80 толщина до 10 (6,0 до 1,2 мм	т	0,00006	0,000969	621783,00				597		
108	1113-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,06	Покрытие из плит OSB Устройство	м² покрытия	319,8		806,32	50,92	257861	16284	11171	171825	464062
						720,47	25,77	230406	8241		34375	
201.1	101-101-1	Затраты труда рабочих-исполнителей звена работ 1-1	чел.-ч	0,1025	1463,2438	149,99		32126				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	машин-ч	0,2145	[illegible]							
207.1	143-101-0101	Гвозди для сборки деревянных	кг	0,324559	1,457642		17,00		25			
211.1	114-504-0101	Подмостки напольные высотой подъема 10 м	маш.-ч	0,006146	7,70173		3402,00		4900			
207.5	151-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006798	2,4134		4127,00		11339			
201.4	217-100-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,053	16,0494	659,00				11170		
109	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	319,8		2791,00	—	892562	—	892562	—	963967
						—	—	—	—		71405	
						Усиление фундаментов						
119	1201-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,12	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м³ грунта	129,179304		9745,49	4,52	1258916	583	286490	699919	2335543
						7525,21	2,87	971843	267		186707	
2.1	101-101-1	Затраты труда рабочих-исполнителей звена работ 1-1	чел.-ч	0,8139	1463,2438	1191,00		32126				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	машин-ч	0,0011	[illegible]							
2.3	511-101-0101	Автомобили бортовые, на базе грузовых, до 5 т	маш.-ч	0,00117	2,23102		4127,00		184			
2.4.1	11-9-201-0101	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0347	1,190728	78861,00				93114		
2.4.5	401-103-0126	Рекомендации крепежных хвойных пород для строительства толщиной от 145 мм до 240 мм, ширина от 75 мм до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м³	0,0008	0,461545	59186,00				27224		
2.1.4	217-100-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,045	5,81 1669	695,00				4037		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					33381941	712561	19329429	9825517	46664088
								23107263	339266	—	3496621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33085058				
	Материалы		Тенге					7493670				
	Всего заработная плата		Тенге						13361682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11835756				
	Транспортные расходы		Тенге					32694				
		Накладные расходы	Тенге					9620428				
		Сметная прибыль	Тенге					3416462				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					46121948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8725
		Сметная заработная плата	Тенге						13361682			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					296883				
	Всего заработная плата		Тенге						284847			
	Сдача и испытание		Тенге					8647				
		Накладные расходы	Тенге					206089				
		Сметная прибыль	Тенге					40158				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					542130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						284847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					46664078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								8869
		Сметная заработная плата	Тенге					13646529			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82360109
		в ценах 2023 г.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19885251				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1212574			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					360691			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35157318		
		- Перевозка грузов	Тенге				32694				
		- Накладные расходы	Тенге							14721094	
		- Сметная прибыль	Тенге							5680736	

Временные здания и сооружения 1,2%	748 321,31
Всего с временными зданиями и сооружениями	63 108 430,31
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны 1,3 %	820 409,59
Всего с климатическими условиями температурной зоны	63 928 839,90
Непредвиденные работы и затраты 2 %	1 278 576,80
Итого сметная стоимость	65 207 416,70
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	70 358 802,62
Налог на добавленную стоимость 12 %	8 443 056,31
Всего по акту	78 801 858,93
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	74 861 765,97

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по району ...
государственное учреждение ...

И.о.Руководителя ... Сайнин А.А

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ...

Директор ...

Технический надзор:
ТОО "Нура2 ...

Эксперт ... Рахимов А.Н.

Авторский надзор:
... Рахимжанов Р.

Форма 4

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской обл.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Атар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Аршалынский район, станция Атар ул.Астана 36"

АКТ № 2
выполненных работ за август месяц 2023
(Лок.смета 01-01)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.1этаж										
1	12Ф6-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кстр и К=1.09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20		3107,83 2925,18	182,65 79,97	62157 58504	3653 1599	–	43274 8434	113866
2	12Ф6-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кстр и К=1.09	Полотна дверные. Снятие	м²	45,5		531,48 531,48	– –	25777 25777	– –	–	18559 3547	47893
3	12Ф6-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и К=1.09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	40		2076,60 1991,08	85,72 41,01	83072 79643	3428< 1640	–	58524 11328	152924
4	12Ф6-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кстр и К=1.09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	142,1		713,52	25,26	101363	3589	–	72001	187233

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						688,06	15,68	97773	2228		13869	
5.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
5.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
5.3	214-104-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш-ч	0,010127	0,910968		3492,00		3180			
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	179,5		164,19	3,53	29472	634	--	21046	54561
						160,66	2,19	28838	393		4042	
5.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
5.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
5.5	214-104-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш-ч	0,001417	0,254383		3492,00		631			
6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	192		53,17	--	10209	--	--	7350	18964
						53,17	--	10209	--		1405	
6.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	43,88		1217,28	39,11	53414	1716	--	37990	98716
						1178,17	24,28	51698	1065		7312	
7.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
7.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
7.3	[illegible]	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш-ч	0,015066	0,68639		3492,00		2396			
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	279,2		164,19	3,53	45842	985	--	32736	84866
						160,66	2,19	44856	611		6288	
8.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
8.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
8.3	214-104-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш-ч	0,003137	0,219026		3492,00		765			
9	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	299		53,17	--	15898	--	--	11446	29532
						53,17	--	15898	--		2189	
9.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	264,9		497,27	23,36	131727	6188	--	93155	242871
						473,91	14,50	125539	3841		17989	
10.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
10.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
10.3	214-104-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш-ч	0,009374	2,483173		2492,00		6188			
11	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусьев	м²	264,9		108,18	--	28657	--	--	20633	53234

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						108,18	--	28657	--		3944	
12	1207-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Пазы. Разборка оснований покрытий: кирпичных столбиков под лаги	м²	264,9		201,13 201,13	-- --	53279 53279	-- --	--	38360 7332	98972
13	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м²	36,55		1417,15 1417,15	-- --	51797 51797	-- --	--	37294 7127	96218
14	1211-0302-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м²	45,04		7283,02 6200,58	0,47 --	328027 279274	21 --	48732	203077 42329	571433
14.1	124-952-0101	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,014814	0,667613		32,00		21			
14.2	112-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый	м³	0,044	1,991176	24598,00				48778		
14.3	317-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,15704	28,00				4		
15	1207-0301-1501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Решетки вентиляционные. Снятие	шт	8		1169,07 560,63	-- --	9353 4485	-- --	4868	3329 1107	13589
15.1	161-301-0121	Решетки перекрывающие типа РШ-150, размер 200x200 мм	м²	0,04	0,32	4711,00				1508		
15.2	717-106-0115	Шпунт ГОСТ 1147-80 с полукруглым профилем	м³	0,4	3,2	1590,00				5088		
16	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Решетки лестничные металлические (огреждения). Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	35		765,31 692,02	4,35 --	26786 24252	152 --	2882	17462 3540	47787
16.1	115-202-0101	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09113	3,19		35,00		112			
16.2	317-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,006	0,21	8558,00				1797		
16.3	317-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,039	1,365	428,00				584		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1056830 980479	20366 11377	55982 --	714136 141682	1912649
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1056830				
	Материалы		Тенге					55981				
	Всего заработная плата		Тенге						991856			
		Накладные расходы	Тенге					714136				
		Сметная прибыль	Тенге					141682				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1912648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									683
		Сметная заработная плата	Тенге						991856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1912648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									683
		Сметная заработная плата	Тенге						991856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.II этаж									
17	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	13	3107,83 2925,18	182,65 79,97	40402 38027	2375 1040	–	28128 5482	74033
17.1	999-0100	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,2393	0,0799	1196,00	599				
17.2	999-0200	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2393	0,0799						
17.3	515-107-0101	Конструкции покрытий с деревянными внутренними стойками: наклонные на 500 кПа (72 кгс), горизонтальная проекция 5 м²	м2	0,001293	0,362595	4085,00		1568			
17.4	343-401-2001	Мусоры строительные плотностью свыше 1000 кг/м³ при работе от передвижных компрессорных станций	м3	0,006437	1,113681	68,00		76			
18	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	38,01	531,48 531,48	– –	10202 10202	– –	–	14545 2780	37527
18.1	999-0111	Затраты труда рабочих-строителей разряда работы 3,0, занятых на ремонтно-строительных работах	чел.-ч	0,2393	0,2393	1194,00					
19	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	2076,80 1991,08	85,72 41,01	70631 67697	2914 1394	–	49745 9628	129985
19.1	999-0100	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,9031	1,7108	1141,00					
19.2	999-0200	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2194	0,2194						
19.3	314-504-0101	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	мвт.-ч	0,00793	0,33941	2492,00		846			
19.4	515-107-0102	Конструкции покрытий с деревянными внутренними стойками: наклонные на 500 кПа (72 кгс), горизонтальная проекция 5 м²	м2	0,003966	0,37757	4085,00		1542			
19.5	343-401-0101	Мусоры строительные плотностью свыше 1000 кг/м³ при работе от передвижных компрессорных станций	м3	0,021751	1,101654	68,00		75			
20	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,09	Переплеты оконные неподвижные. Снятие	м²	114	713,32 688,00	25,26 15,68	81318 78439	2880 1788	–	57763 11126	150207
20.1	999-0111	Затраты труда рабочих-строителей разряда работы 3,0, занятых на ремонтно-строительных работах	чел.-ч	0,2194	0,2194	1194,00					
20.2	999-0200	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0114	0,0114						
20.3	314-504-0101	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	мвт.-ч	0,000127	0,110658	2492,00		995			
21	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	151,3	164,19 160,66	3,53 2,19	24842 24308	534< 331	–	17740 3407	45589
21.1	999-0120	Затраты труда рабочих-строителей разряда работы 2, занятых на ремонтно-строительных работах	чел.-ч	0,1364	0,1364	1194,00					
21.2	999-0220	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0114	0,0114						
21.3	314-504-0101	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	мвт.-ч	0,001417	0,214332	2492,00		534			
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	162	53,17 53,17	– –	8614 8614	– –	–	6201 1186	16001
22.1	999-0120	Затраты труда рабочих-строителей разряда работы 2, занятых на ремонтно-строительных работах	чел.-ч	0,0411	0,0411	1194,00					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1207-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кот=1.09	Решетки вентиляционные. Смена	шт	8		1169,07 560,63	– –	9353 4485	– –	4868	3229 1007	13580
23.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
23.2	201-302-0171	Решетки нецветнокрашеные марки РШ-150, размер 300x300 мм	м²	0,04	0,32	4711,00				1508		
23.3	117-106-0105	Гвозди ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4	3,2	4500,00				3360		
24	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кот=1.09	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м²	30,2		1417,15 1417,15	– –	42798 42798	– –	–	30815 5889	79502
24.1	[illegible]	[illegible]	чел.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
25	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кгр и Кот=1.09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	13,2		1217,28 1178,17	39,11 24,28	16068 15552	516 320	–	11428 2200	29696
25.1	[illegible]	[illegible]	чел.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
25.2	[illegible]	[illegible]	чел.-ч	[illegible]	[illegible]							
25.3	119-004-0921	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		516			
26	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кот=1.09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	319,8		164,19 160,66	3,53 2,19	52508 51379	1129< 700	–	37497 7202	97204
26.1	[illegible]	[illegible]	чел.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
26.2	[illegible]	[illegible]	чел.-ч	[illegible]	[illegible]							
26.3	119-004-0921	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		1129			
27	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кот=1.09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	342		53,17 53,17	– –	18184 18184	– –	–	13092 2903	33779
27.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
28	1213-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кот=1.09	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м²	40,46		7285,02 6200,58	0,47 –	294671 250875	19 –	43777	180630 38024	513326
28.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
28.2	114-502-1001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,014874	0,601776		12,00		19			
28.3	112-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый	м³	0,044	1,78024	24586,00				43773		
28.4	117-002-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,14161	28,00				–		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					679571 620560	10367 5573	48645 –	450813 90434	1220828
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					679571				
	Материалы		Тенге					48645				
	Всего заработная плата		Тенге						626133			
		Накладные расходы	Тенге					450813				
		Сметная прибыль	Тенге					90434				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					1220818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					626133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1220838				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					626133			

РАЗДЕЛ 3.Наружные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,09	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м² кровли	1516,2	407,49 405,80	1,99 –	617836 614819	3017 –	–	442670 84847	1145352
29.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
29.2	214-1-103-0105	Лебедки электрические [illegible]	маш-ч	0,006867	10,011295	290,00		3070			
30	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Kтр=0,8, Kзт=0,7, Kзп=0,8	Конструкции отгораживающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м [панельные панели]. Монтаж стен отдельными панелями. Разборка [демонтаж] металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,8	м²	1191,46	1473,29 337,59	1135,70 256,80	1755366 402225	1353141 305967	–	509897 181221	2446484
30.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
30.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
30.3	514-104-0101	[illegible]	маш-ч	0,013888	[illegible]	5530,00		[illegible]			
30.4	543-202-0101	Дрели электрические	маш-ч	0,000741	3,0215	13,00		[illegible]			
30.5	711-102-[illegible]	[illegible]	маш-ч	0,019862	[illegible]	14199,00		[illegible]			
30.6	543-202-0101	[illegible]	маш-ч	0,000999	[illegible]	30,00		[illegible]			
30.7	514-109-1101	[illegible]	маш-ч	0,04194	[illegible]	3071,00		[illegible]			
31	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 2 [illegible]	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство [демонтаж]	м планки	133,5	421,78 410,78	13,00 3,67	56308 54839	1469 490	–	39836 7691	103835
31.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
31.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
31.3	543-202-0101	Перфораторы строительные [illegible]	маш-ч	0,026933	[illegible]	30,00		[illegible]			
31.4	711-102-0102	Краны на автомобильном ходу [illegible]	маш-ч	0,001075	[illegible]	6400,00		[illegible]			
31.5	331-101-0101	Автомобили бортовые [illegible]	маш-ч	0,000448	[illegible]	4037,00		[illegible]			
31.6	543-101-0101	[illegible] электрические	маш-ч	0,01344	[illegible]	86,00		[illegible]			
32	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,12 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 2 [illegible]	Перегородки чистые лопатые однослойные. Устройство [демонтаж]	м² перегородки (за вычетом проемов)	104,6	1565,62	79,28	163764	8292	–	114465	300487

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1486,34	33,53	155471	3507		22258	
32.3	143-101-0102	Тип основные электрические	маш-ч	0,009127	0,077009		17,00		13			
32.4	141-201-0102	Тяжелые электровозы	маш-ч	0,002169	0,02041		155,00		3			
32.5	114-101-0101	Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10	маш-ч	0,008581	0,0808		6450,00		521,0			
32.6	121-191-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,206704	0,946816		4017,00		2421			
33	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	1,9		535,24	365,67	1017	695	–	349	1476
						169,57	85,85	322	163		109	
33.1	000-0124	Затраты труда рабочих-строителей средней группы (2)	чел-ч	0,125	0,2375	1356,00		121				
33.2	000-0101	Машинное время	маш-ч		0,0126							
33.3	126-191-0001	Катки дорожные (без трактора)	маш-ч	0,014112	0,026812		223,00		6			
33.4	124-101-0101	Тракторы на пневмоходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	0,014112	0,026812		5130,00		138			
33.5	111-201-0101	Автомобили самосвалы грузоподъемностью от 10,9 до 11,5 т (в т.ч. с прицепом до 20,0 т)	маш-ч	0,21504	0,408456		1395,00		477			
33.6	121-111-0101	Автомобили полуприцепы 0,020 т	маш-ч	0,206704	0,392938		75,00		29			
34	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксм=1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	$м^2$	5,7		163,83	71,34	934	406	–	509	1890
						92,49	31,62	527	180		115	
34.1	000-0124	Затраты труда рабочих-строителей средней группы (2)	чел-ч	0,017	0,2975	1356,00		23				
34.2	014-142-0101	Компрессоры передвижные с двумя отбойными молотками производительность 2,5 м³/мин	маш-ч	0,011112	0,194712		1920,00		374			
34.3	141-101-0102	Тягачи седельные с полуприцепом грузоподъемностью 14,5 т	маш-ч	0,011112	0,1947		1,00		0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2595225	1367020	–	1107726	3999192
								1228203	310307	–	296241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					839859				
	Всего заработная плата		Тенге						830318			
		Накладные расходы	Тенге					917829				
		Сметная прибыль	Тенге					115020				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					1552708				
		Нормативная трудоемость	чел-ч									621
		Сметная заработная плата	Тенге						830318			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					1755366				
	Всего заработная плата		Тенге						708192			
		Накладные расходы	Тенге					509897				
		Сметная прибыль	Тенге					181221				
	ВСЕГО: Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					2446484				
		Нормативная трудоемость	чел-ч									353
		Сметная заработная плата	Тенге						708192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3999192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемость	чел-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					1538530			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
35	414-104-0561 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (незагрязненный). Погрузка	т	87.686848	170,00	–	14907	–		–	18100
					–	–	–	–		1193	
36	412-101-0104 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	1 км	87.686848	87,00	–	7629	–		–	8239
					–	–	–	–		610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				12536	–	–	–	24339
							–	–	–	1803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12536				
	Транспортные расходы		Тенге				12536				
		Сметная прибыль	Тенге				1803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24339				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7156997
		В ЭКВИВАЛЕНТЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2829242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1397753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					327257			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						104626		
		- Перевозка грузов	Тенге				12536				
		- Накладные расходы	Тенге							2272675	
		- Сметная прибыль	Тенге							530160	

Временные здания и сооружения 1,2%	85 883,96
Всего с временными зданиями и сооружениями	7 242 880,96
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны, 1,3 %	94 157,45
Всего с климатическими условиями температурной зоны	7 337 038,42
Непредвиденные работы и затраты 2 %	146 740,77
Итого сметная стоимость	7 483 779,18
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	8 074 997,74
Налог на добавленную стоимость 12 %	968 999,72
Всего по акту	9 043 997,47
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	8 591 797,60

Заказчик

ГУ "Отдел образования [illegible]
управления образования [illegible]

И.о.Руководителя [illegible] Кусаинов А.А

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис [illegible]

Эксперт [illegible] Ибраев А.Н.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

директор [illegible] Мусин Ж.Ж.

Авторский надзор
ТОО "[illegible] Проект"

инженер [illegible] Рамазанкулов Р

ЗАКАЗЧИК "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской об

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыжева ЛТД"

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области. Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Абая№ 36"

АКТ № 3
выполненных работ за август месяц 2023
(Лок.смета 02-01-04)

№ п/п	Шифр норм. кол.ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Низковольтное оборудование						
						Щит распределительный навесной, на 17 модулей с дверцей IP31 ЩРн-17з-1 36						
51	247-2004-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16А 4,5 кА 3,5 /ВА47-29М/	шт.	4		536,00 –	– –	2144 –	– –	2144	– 172	2316
54	243-1005-0201 РСНБ РК 2022	Коробки для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /11-202/	шт.	95		106,00 –	– –	10070 –	– –	10070	– 806	10876
55	247-2102-0600 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные для открытых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /11-307/	шт.	70		35,00 –	– –	2450 –	– –	2450	– 196	2646
56	247-2102-0201 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные с клеммами стеновые размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /11-404/	шт.	129		1590,00 –	– –	190800 –	– –	190800	– 15264	206064
						Кабельные изделия и провода						
59	243-1106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил: 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (мс)-1	км	1,024		382597,00 –	– –	391779 –	– –	391779	– 31343	423121
60	243-1106-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил: 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (мс)-1	км	0,774		604253,00 –	– –	467692 –	– –	467692	– 37415	505107
61	13108-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кпр и К'м=1,09 Пзм, и зим. мест. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1798		454,20 201,43	195,47 69,66	816652 362171	351455 125249	103028	360934 93406	1260992
62	13108-0201-0814 РСНБ РК 2022 Кпр и К'м=1,09 Пзм, и зим. мест. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	50		2272,63	113,76	113632	5688	7228	74277	202941

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2014,52	48,91	101716	2446		19033	
62.5	217-605-0104	Гролки бутан, смесь технические ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	8,5	232,00				1665		
62.6	261-107-0923	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,0005	150269,00				782		
62.7	261-102-0501	Лента монтажная №26 с клеевым	100 м	0,0004	0,12	2311,00				278		
62.8	261-901-0379	Бязьки клеевые ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00334	0,102	901,00				51		
62.9	261-001-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	0,04	93032,00				1703		
62.10	261-107-0901	Бирки маркировочные	100 шт	0,01	0,5	1438,00				718		
		Трубы										
63	11-46-0302-0001 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксп=1,12	Стены, полы бетонные /кирпичные/. Прибивка бруска площадью сечения до 20 см2	м бруска	1798		859,27 484,69	345,58 151,30	1492825 871473	621352 272037	--	960546 196270	2649640
64	11-46-0303-0109 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксп=1,12	Стены и перегородки бетонные /кирпичные/. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м²	м³ заделки	5,908328		178432,68 94925,82	1816,82 827,90	1054162 540843	10734 4893	482585	475217 122350	1851730
64.6	215-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 26633-2018 мз дробина	м³	1,04	6,244867	28600,00				179867		
64.8	241-101-0106	Проволока горячекатаная обычной прочности и низкой по стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	8,5	56,128188	91,00				5232		
64.9	215-201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 50 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,21	1,240756	111211,00				138159		
64.8	215-204-0903	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	1,061880	125755,00				133493		
64.9	216-107-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0049	0,01899	45256,00				1716		
64.10	217-607-0104	Вода техническая	м³	0,0112	0,989043	28,00				27		
64.11	217-108-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,5	24,058545	959,00				22972		
65	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм /гофрированная с протяжкой/	м	1798		31,00 --	-- --	55738 --	-- --	55738	-- 4459	68197
66	11-21-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Ксп=1,12	Трубы полиэтиленовые диаметром до 25 мм /гофрированная ПВХ с протяжкой/. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1798		303,41 294,24	3,76 0,13	545531 529044	6761 234	9726	381086 74132	1080749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86.1	341-[illegible]-0101	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86.4	345-[illegible]-0101	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86.6	341-231-0103	Отводы полиэтиленовые ПЭ-80 одинарные (листовые) диаметром 25 мм	шт.	8,87	465,86	12,00			5932		
86.7	217-105-0102	Диборы полиэтиленовый и неразъемный с закладным	кг	0,020554	2,294031	626,00			1749		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7976379
		- Зарплата рабочих-строителей	Тенге				242427				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					995990			
		- в том числе зарплата механизмов	Тенге					404857			
		- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						5723337		
		- Накладные расходы	Тенге							2242060	
		- Сметная прибыль	Тенге							596844	

Временные здания и сооружения 1,2%	95 716,55
Всего с временными зданиями и сооружениями	8 072 095,55
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны, 1,3 %	104 937,24
Всего с климатическими условиями температурной зоны	8 177 032,79
Непредвиденные работы и затраты 2 %	163 540,66
Итого сметная стоимость	8 340 573,45
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	8 999 438,75
Налог на добавленную стоимость 12 %	1 079 937,45
Всего по смете	10 079 416,20
Итого по смете с коэффициентом скидки К=0,95	9 575 445,39

Заказчик

ГУ "Отдел образования [illegible] по району
управления образования [illegible] области"

И.о. Руководителя _____ Кусайнов А.А.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Сарыарка ЛТД"

Директор _____

Технический надзор
ТОО "Нурай [illegible]

Эксперт _____ Кабанов А.Н.

_____ Рахимкулов Р.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской обл
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование стройки : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области". Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 4

выполненных работ за август месяц 2023

(Лок.смета 02-01-03)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
		П1, П2, П3										
71	1 120-2501-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	3		88508,05 77167,51	4497,90 1324,94	265524 231503	13494 3975	20527	230768 39703	535995
71.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
71.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
71.3	314-900-0809	Гибкие вставки и резиновые тканевые прямые 31,38 кН (3,2 т)	[illegible]	14,19493	42,58479		71,00		3032			
71.4	315-103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	[illegible]	1,60384	4,81152		134,00		1313			
71.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью 10 т	[illegible]	0,24486	0,73458		6400,00		4703			
71.6	331-101-0101	Автокраны бортовые грузоподъемностью до 5 т	[illegible]	0,36729	1,10187		4037,00		4448			
71.7	317-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 4960-2015 строительный	т	0,0042	0,0126	813201,00				10246		
71.8	261-107-0902	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 17519-87	т	0,00096	0,00288	499176,00				1999		
71.9	261-107-0905	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	0,00054	867586,00				522		
71.10	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки А ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00114	579055,00				660		
71.11	261-107-0401	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,45	423,00				190		
71.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00012	222184,00				278		
71.13	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластины технические прессованные)	кг	2,72	8,16	589,00				4806		
71.14	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,19	0,41	579,00				243		
71.15	261-301-0360	Сгустки стальные с нефтью и контрузиной, d 40 мм	шт	3	9	130,00				1170		
71.16	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,87	474,00				413		
72	прайс-лист ТОО "Вертро-Астана"/г.Астана/ 2022г.	Приточная камера VR-23001447-01 VERTRO /установка VL 50-25-5275 + оборудование КПЛвА/	комплект	1		1774506,37 –	– –	1774506 –	– –	1774506	– –	1774506
72.1		Транспортные расходы				1774464,79				1774464,79		
72.2		Заготовительно-складские расходы		1,2%		21041,58				21041,58		
		ЦЕНА:4231,41.Ф6:1,12										
73	прайс-лист ТОО "Вертро-Астана"/г.Астана/ 2022г.	Приточная камера VR-23001447-01 VERTRO /установка VL 50-25-454 + оборудование КПЛвА/	комплект	1		1806202,89	–	1806203	–		–	1806203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–	–	1806203	–	
74.1		Накладные расходы -			174478,46				174478,46		
74.2		Сметная прибыль, расходы -		2,2%	39703,43				39703,43		
		ЦЕНА:4308,01.Ф6:1.12									
74	прайс-лист ТОО "Вертро-Астана"/г.Астана/ 2022г.	**Приточная камера VR-23001447-01 VERTRO /установка VL 50-25-454 + оборудование КИПиА/**	**комплект**	**1**	**1806202,89**	**–**	**1806203**	**–**		**–**	**1806203**
					–	–	–	–	1806203	–	
74.1		Накладные расходы -			174478,46				174478,46		
74.2		Сметная прибыль, расходы -		2,2%	39703,43				39703,43		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5922906**
		В том числе:									
		- Заработная плата рабочих строителей	Тенге				231503				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3975			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10528		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5386911		
		- Накладные расходы	Тенге							230768	
		- Сметная прибыль	Тенге							39703	

Временные здания и сооружения 1,2%	6 431,94
Всего с временными зданиями и сооружениями	5 929 337,94
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны, 1,35	7 051,55
Всего с климатическими условиями температурной зоны	5 936 389,49
Непредвиденные работы и затраты 2 %	10 989,57
Итого сметная стоимость	5 947 379,06
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	6 417 222,01
Налог на добавленную стоимость 12 %	770 066,64
Всего по акту	7 187 288,65
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	6 827 924,21

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалинскому району"
управления образования акимата Акмолинской области

И.о Руководителя _____ Асыбаев А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт _____ Абдиев А.Н.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

директор _____ Мусин

Авторский надзор
ТОО "Казгражданпроект"

инженер _____ Ахмедулов Р.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		221	22.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36										
в том числе за отчетный месяц	**178 869 789,58**	**79 012 856,40**	**70 547 193,21**						**8 465 663,19**	**79 012 856,40**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Акмолинская область, Аршалынский
район, п.Аршалы, Мичченко, 14
БИН 060140009873
БИК KKMFKZZA
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о.Руководителя_____Кусайнов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Абенов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Байкен Ашимова, 101
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор_____Мусин М.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, МИТЧЕНКО, 14** | **060140009873**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД" Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкен Ашимова, 101** | **920840000743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №221 от 22.05.2023

Номер документа	Дата составления
00000000003	11.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар, ул.Астана 36			раб	1	79 012 856,40	79 012 856,40	8 465 663,19
				Итого	1	x	79 012 856,40	8 465 663,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Кусайнов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 11.09.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской облас

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 5
выполненных работ за сентябрь месяц 2023
(Лок.смета 02-01-01)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Всего по смете	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Стропильные элементы										
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Стропила /мауэрлаты, диагональные ноги, стропильные ноги/. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		1,2	221998,76	1191,33	266399	1430	1610742	32410	322713
		ПР - 72%, СП - 8%				37058,58	453,31	44470	544		23905	
13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Элементы каркаса из брусьев /кобылки, нарожники, лежни, стойки, затяжки брус, подкосы, ветровые связки, коньковые брусы, брус упорный, накладки/. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		1,87	201667,05	1693,31	377117	3166	1802086	51660	463078
		ПР - 72%, СП - 8%				37623,60	745,11	70356	1393		34302	
14	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Прогоны из брусьев /доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции		6,57	180976,60	2027,37	1189016	13320	1119628	139266	1434546
		ПР - 72%, СП - 8%				28562,69	878,00	187657	5768		106263	
15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов /стропильные ноги, диагональные ноги/. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		8,766	11866,10	90,10	104018	790	91151	8945	122000
		ПР - 72%, СП - 8%				1377,67	39,62	12077	347		9037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад /обвязки, нарожники, лежни, стойки, затяжки брус, подкосы, ветровые связки, коньковые брусы, брус упорный, накладки, прогоны из брусьев, доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	21,257	18284,17	64,84	388667	1378	315362	52222	476160
		НР - 72%, СП - 8%			3383,70	28,38	71927	603		35271	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1436	9144,78	34,83	13131904	50016	11176015	1804736	16131563
		НР - 72%, СП - 8%			1738,88	6,65	2497032	9549		1194923	
19	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	140	3643,96	8,75	510154	1225	375432	96258	654925
		НР - 72%, СП - 8%			953,55	1,39	133497	195		48513	
20	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /конек фасонный/	м	140	1743,00	--	244020	--	244020	--	263542
		СП - 8%			--	--	--	--		19522	
21	1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	84	996,90	8,75	83740	735	26491	40774	134474
		НР - 72%, СП - 8%			672,78	1,39	56514	117		9961	
22	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /элемент ендовы/	м	84	1761,00	--	147924	--	147924	--	159758
		СП - 8%			--	--	--	--		11834	
23	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	189,6	706,71	5,86	133992	1111	55286	56057	205253
		НР - 72%, СП - 8%			409,25	1,39	77594	264		15204	
24	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	189,6	1177,00	--	223159	--	223159	--	241012
		СП - 8%			--	--	--	--		17853	
25	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Кровля. Ограждение перилами	м ограждения	198,25	154,16	36,72	30562	7280	1823	16859	51216
		НР - 72%, СП - 8%			108,24	9,87	21459	1957		3794	
				Слуховое окно							
31	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	38532,21	1288,88	154129	5156	213671	31931	200945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72%; СП - 85%			10534,45	552,80	42138	2211		14885	
32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3,7	9144,78	34,83	33836	129	54545	4650	41565
		ПР - 72%; СП - 80%			1738,88	6,65	6434	25		3079	
33	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	1,92	3643,96	8,75	6996	17	10298	1320	8982
		ПР - 72%; СП - 80%			953,55	1,39	1831	3		665	
34	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /конек фасонный/	м	1,92	1743,00	--	3347	--	6693	--	3613
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
35	1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	4,515	996,90	8,75	4501	40	2848	2192	7228
		ПР - 72%; СП - 8%			672,78	1,39	3038	6		535	
36	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /элемент ендовы/	м	4,515	1761,00	--	7951	--	15902	--	8587
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
37	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /слив/. Устройство	м планки	1,63	1179,35	13,75	1922	22	2126	608	2733
		ПР - 72%; СП - 8%			513,48	4,58	837	7		202	
38	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /слив/	м	1,63	1177,00	--	1919	--	3837	--	2072
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг /соединительные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00925	1146064,14	10226,28	10601	95	19251	648	12149
		ПР - 72%; СП - 8%			95217,58	2131,85	881	20		900	
40	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петли накладная /разъемная/	шт.	16	389,00	--	6224	--	12448	--	6722
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
41	223-502-0306 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 /задвижка оконная ЖО 125/	шт.	8	2059,00	--	16472	--	32944	--	17790
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания /на лапках 865/	пара	4	4001,00	--	16004	--	32008	--	17284
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
45	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм /жалюзи/	$м^2$	4,9	4661,00	--	22839	--	45678	--	24666
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21014577
				РАЗДЕЛ 2.Проемы							
46	1110-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	4,76	3101,52	42,91	14763	204	3576	8618	25252
		ПР - 72%; СП - 8%			2506,74	7,87	11932	37		1871	
47	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	70,43	2163,30	4,51	152361	318	36945	90374	262154
		ПР - 72%; СП - 8%			1782,19	--	125520	--		19419	
48	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом /ВН-1/	$м^2$	4,76	102432,00	--	487576	--	663759	--	526582
		СП - 8%			--	--	--	--		39006	
49	223-204-0109 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 /ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4, ВВ-5, ВВ-6/	$м^2$	70,43	37008,00	--	2606473	--	3630485	--	2814991
		СП - 8%			--	--	--	--		208518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3628980
				РАЗДЕЛ 4.Окна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /ОК-2/	м²	25,6	38517,00	--	986035	--	986035	--	1064918
		СП - 8%			--	--	--	--		78883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1064918
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
85	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	25,1	5498,88	214,64	138022	5387	78708	39673	191910
		ЗП - 72%; СП - 8%			2148,47	46,78	53927	1174		14216	
86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции /перегородки/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01853	456907,75	3644,57	8467	68	6482	1395	10651
		ЗП - 72%; СП - 8%			103469,18	1117,67	1917	21		789	
87	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	941,71	389,10	942	389	286	251	1288
		ЗП - 72%; СП - 8%			266,01	82,58	266	83		95	
88	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2-п/	м³	0,026	124526,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								207346
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
этаж											
		Тип пола 1									
89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	22,336	35397,37	12,72	790636	284	667389	88533	949503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 85%			5505,15	--	122963	--		70334	
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	279,2	1075,30	35,95	300224	10037	148584	106141	438875
		НР - 72%; СП - 85%			507,17	20,83	141602	5816		32509	
				Тип пола 2							
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	14,36	35397,37	12,72	508306	183	429069	56919	610443
		НР - 72%; СП - 85%			5505,15	--	79054	--		45218	
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	179,5	1075,30	35,95	193016	6453	95526	68239	282156
		НР - 72%; СП - 85%			507,17	20,83	91037	3739		20901	
96	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	179,5	6555,62	197,51	1176734	35453	861284	212964	1500873
		НР - 72%; СП - 85%			1559,87	87,95	279997	15787		111177	
97	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	157,5	2442,21	17,45	384648	2748	317851	46867	466037
		НР - 72%; СП - 85%			406,66	6,63	64049	1044		34522	
		1 Этаж		Тип пола 3							
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6,5408	35397,37	12,72	231527	83	104889	25926	278049
		НР - 72%; СП - 85%			5505,15	--	36008	--		20596	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	37,88	1075,30	35,95	40732	1362	23352	14400	59543
		НР - 72%; СП - 85%			507,17	20,83	19212	789		4411	
100	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	37,88	2357,62	117,75	89307	4460	54710	27573	126229
		НР - 72%; СП - 85%			993,04	17,95	37616	680		9350	
101	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	37,88	1447,56	58,26	54834	2207	34671	16622	77172
		НР - 72%; СП - 85%			599,17	10,24	22697	388		5716	
102	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	37,88	6555,62	197,51	248327	7481	210548	44942	316730
		НР - 72%; СП - 85%			1559,87	87,95	59088	3332		23462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	52,65	2442,21	17,45	128582	919	123507	15667	155789
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	21411	349		11540	
		2 Этаж		Тип пола 2							
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,2	1075,30	35,95	14194	475	7024	5018	20749
		НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	6695	275		1537	
114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 40 мм/	$м^2$ стяжки	13,2	580,91	24,65	7668	325	7011	369	8680
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	331	182		643	
115	1111-0101-6401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	2357,62	117,75	31121	1554	16459	9608	43988
		НР - 72%; СП - 8%			993,04	17,95	13108	237		3258	
116	1111-0101-6402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	1447,56	58,26	19108	769	10430	5792	26892
		НР - 72%; СП - 8%			599,17	10,24	7909	135		1992	
117	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	13,2	6555,62	197,51	86534	2607	63337	15661	110370
		НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	20590	1161		8176	
118	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22	2442,21	17,45	53729	384	44398	6547	65098
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	8947	146		4822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								5537177
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
123	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	34,25	4129,99	58,77	141452	2014	170081	72390	230949
		НР - 72%; СП - 8%			2884,75	50,76	98803	1739		17106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинекс/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2598,7	1795,77	24,62	4666667	63980	3565007	1867790	7057210
		НР - 72%; СП - 8%			989,59	8,66	2571648	22505		522753	
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	123,4	5979,02	24,99	737811	3084	282407	326938	1149928
		НР - 72%; СП - 8%			3665,48	14,26	452320	1760		85180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								8438087
				Усиление фундаментов							
234	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,5327175	479181,50	2141,60	734450	3282	2432277	24509	819676
		НР - 72%; СП - 8%			21280,90	928,26	32618	1423		60717	
235	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /пруток/. Установка	т	0,083489	1408203,18	2024,70	117569	169	299314	22688	151478
		НР - 72%; СП - 8%			376548,48	878,00	31438	73		11221	
236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,7570068	116,58	3,23	438	12	625	179	666
		НР - 72%; СП - 8%			65,60	0,39	246	1		49	
237	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	$м^2$	3,7570068	319,39	8,35	1200	31	3316	159	1468
		НР - 72%; СП - 8%			57,60	1,18	216	4		109	
238	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	29,018436	117332,16	3249,62	3404796	94299	8067776	770470	4509287
		НР - 72%; СП - 8%			35472,24	1404,22	1029349	40748		334021	
239	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10,4219136	5814,52	1567,68	60598	16338	109125	14048	80618
		НР - 72%; СП - 8%			1239,64	632,49	12919	6592		5972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								5563192
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								45 454 277,04

Временные здания и сооружения 1,2%	545 451,32
Всего с временными зданиями и сооружениями	45 999 728,37
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной	597 996,47

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего с климатическими условиями температурной зоны			46 897 724,84							
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			931 954,50							
		Итого сметная стоимость			47 529 679,33							
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079			51 284 524,00							
		Налог на добавленную стоимость 12 %			6 154 142,88							
		Всего по акту			57 438 666,88							
		Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95			54 566 733,54							

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя _____ Кусайнов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт _____ Кабенов А.Н.

Инженер технического надзора
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер _____ Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 6
выполненных работ за сентябрь месяц 2023
(Лок.смета 1-1)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ										
		Монтажные работы										
		Кровли										
65	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1225,7		919,94	39,40	1127570	48293	698899	279754	1519984
						310,58	6,42	380678	7869		112581	
66	235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	м²	1348,27		293,00	–	395043	–	395043	–	426646
						–	–	–	–		31603	
67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Пол. Армирование стяжек	т металлических изделий	1,3257		562838,75	3644,57	689862	4467	558573	92258	844733
						103469,18	1117,67	126822	1370		62573	
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1225,7		1075,30	35,95	1317995	44064	652293	465962	1926678
						507,17	20,83	621638	25531		142721	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1225,7		145,22	6,18	177996	7580	162773	8555	291489
						6,20	3,44	7673	4216		14929	
70	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1436		144,25	19,34	207145	27772	–	134094	368535
						124,91	4,79	179371	6878		27298	
71	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	м²	1579,6		195,00	–	308022	–	308022	–	332664
						–	–	–	–		24642	
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	155,66		5305,37	22,67	825834	3529	560155	189076	1096436
						1684,12	5,99	262150	870		81217	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		====Монтаж пластиковых откосов										
92	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка панелями СЭНДВИЧ	м откоса	428,17		636,72 576,23	8,04 3,42	271768 246724	3442 1464	21602	178697 36039	486504
93	232-101-0501 РСНБ РК 2022	Панели СЭНДВИЧ (шир.500мм)	м²	214,83		3806,00 –	– –	814598 –	– –	814598	– 65168	879766
94	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Наличники. Установка в крепление	м коробок	428,17		484,50 124,29	1,81 0,83	207448 53217	775 355	153456	38574 19683	265705
						ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		====Благоустройство										
127	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м²	227,5		163,83 92,49	71,34 31,62	37271 21041	16230 7194	–	20329 4609	62210
128	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	45,5		1600,50 1173,34	427,16 189,35	72823 53387	19435 8615	–	44642 9397	126862
129	1201-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м² основания	227,5		2622,11 2467,06	155,05 45,95	596530 961256	35274 10454	–	411632 80653	1088815
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	1,35		13756,38 4873,41	2651,24 1077,38	18571 6579	3580 1454	8412	5784 1948	26304
131	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	45		3071,88 1186,71	45,53 18,86	138231 53462	2049 849	81780	39060 14183	191475
132	155-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	4,2525		54895,00 –	– –	233441 –	– –	233441	– 18675	252116
133	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	21,28		9093,49 4497,38	1534,31 587,66	193509 95704	32650 12505	69857	77911 21714	293134
134	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	212,83		1892,21 1676,14	283,63 55,44	402719 356733	43339 11799	3830	265343 53405	721507
134.1	603-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел-ч	1,0049	220,61475	1660,00		381328				
134.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	6,825							
134.3	314-903-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,029998	6,824546		6788,00		46329			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,029998	6,824546		1816,58		53612			
134.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0043	0,97825	2730,00				2671		
134.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,025	5,6875	28,00				159		
134.6	261-101-0345	Брусчатка	м²	1	227,5	–				–		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									11 111 464,24
		Временные здания и сооружения 1,2%					133 337,57					
		Всего с временными зданиями и сооружениями					11 244 801,82					
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны, 1,3 %					146 182,42					
		Всего с климатическими условиями температурной зоны					11 390 984,24					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %					227 819,68					
		Итого сметная стоимость					11 618 803,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079				12 536 689,43					
		Налог на добавленную стоимость 12 %				1 504 402,73					
		Всего по акту				14 041 092,17					
		Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95				13 339 037,56					

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя_____Кусайнов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурой сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центрпроект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 7
выполненных работ за сентябрь месяц 2023
(Лок.смета 02-01-03)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
96	1120-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм /1 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,475		7511,81	77,64	206892	2142	123072	75019	297984
						2754,43	31,73	75678	872		22075	
97	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	42		10097,16	61,13	424081	2568	329866	90827	556100
						2182,08	24,59	91647	1033		41193	
98	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /0,5 мм/. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	36		10097,16	61,13	363498	2200	282743	77851	476658
						2182,08	24,59	78555	885		35308	
99	1120-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,5		9289,88	77,05	51094	424	35521	15015	71398
						2754,43	31,32	15149	172		5289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1 402 140,00

Временные здания и сооружения 1,2%	16 825,68
Всего с временными зданиями и сооружениями	1 418 965,68
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическим условием температурной зоны, 1,3 %	18 446,55
Всего с климатическими условиями температурной зоны	1 437 412,23
Непредвиденные работы и затраты 2 %	28 748,24
Итого сметная стоимость	1 466 160,48
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	1 581 987,16
Налог на добавленную стоимость 12 %	189 838,46
Всего по акту	1 771 825,62
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	1 683 234,33

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя_____ Кусайнов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____ Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт _____ Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центрпроект"

Инженер _____ Рахманкулов Р.А.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области. Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 8

выполненных работ за сентябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Водопровод В1 (школа + столовая)										
11	519-101-1803 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		1837780,00	--	1837780	--		--	1837780
						--	--	--	--	1837780	--	
25	прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис Лтд"/г.Нур-Султан/ 2022г.	Комплектная станция пожаротушения LOWARA 3SV05F005T SA-23 1502	шт	1		6370749,59	--	6370750	--		--	6370750
						--	--	--	--	6370750	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8208529
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8208529		

Итого по акту	8 208 529,00
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	8 857 002,79
Налог на добавленную стоимость 12 %	1 062 840,33
Всего по акту	9 919 843,13
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	9 423 850,97

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя _____ Кусайнов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт _____ Кабиев А.К.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ Кусаин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер _____ Рахимжанова Н.С.

РЕЕСТР

актов выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 г.

№п/п	№ актов	№ смет	Сумма
1	№ 5	02-01-01	54 566 733,54
2	№ 6	1-1	13 339 037,56
3	№ 7	02-01-03	1 683 234,33
4	№ 8	02-01-02	9 423 850,97
ИТОГО			**79 012 856,40**

Протокол технического совещания

«08» сентября 2023г.

с. Аршалы

Присутствовали:

Кусайнов А.А. - ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Мусин М.Ш. - директор ТОО "Сарыарка ЛТД", генподрядчик

Тема: Оборудование на ответственное хранение по объекту «Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36»

Предложение:
ТОО "Сарыарка ЛТД" информирует, что для дальнейшего выполнения работ по объекту и во избежание инфляционных рисков, в целях дальнейшего бесперебойного монтажа, подрядчиком были приобретены в пределах сметного объема следующие материалы без монтажа в проектное положение:

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Количество	Приме-чание
1	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт	1	Общеобразовательная школа станции Анар ул.Астана 36
2	Комплектная станция пожаротушения LOWARA 3SV05F005T SA-23 1502	шт	20	

В связи с чем, генподрядчик ТОО «Сарыарка ЛТД» просит заказчика оплатить закупленный материал и принимать без монтажа в проектное положение с последующим его ответственным хранением.

Решение:
1. Во избежание срыва сроков строительства объекта, оплатить закупленное оборудование, принять без монтажа в проектное положение.
2. - ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области" передать закупленное оборудование на ответственное хранение генподрядчику ТОО «Сарыарка ЛТД».
3. ТОО «Сарыарка ЛТД» обеспечить сохранность заявленного оборудования в указанных объемах акта выполненных работ.
4. ТОО «Нурай-Сервис » принять по акту выполненных работ без монтажа.

И.о. Руководитель ГУ «Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» _____Кусайнов А.А.

Директор ТОО «Сарыарка ЛТД» _____Мусин М.Ш.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образован

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 12

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-03)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Система отопления									
1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	511,38	4674,62	84,96	2390507	43447	1705751	668703	3303947
					1309,37	24,96	669586	12764		244737	
2	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	76	2188,95	28,15	166360	2139	120004	48106	227502
					581,79	10,38	44216	789		16837	
3	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 24	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	511,38	132,21	1,57	67610	803	5370	62223	148219
					124,16	–	63493			10387	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 24	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	127,76	1,57	9710	119	155	9247	20474
					124,16	–	9436			1517	
5	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	51,035	1022,24	21,37	52160	1090	–	50468	110838
					1001,07	8,20	51080	418		8210	
6	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт /Royal Thermo Vittoria 500/	секция	313	3839,00	–	1201607	–	1201607	–	1297736
					–	–	–	–		56129	
10	244-302-0801 РСНБ РК 2022	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, типа Sensus DN 15 /комплектующие к радиаторам/	шт.	140	6104,00	–	854560	–	958328	–	922925
					–	–	–	–		68368	
11	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	57	678,85	0,86	38694	49	1111	36806	81539
					658,49	0,39	37534	22		6040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 16, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 /RTR-N/	шт.	57	7362,00 –	– –	419634 –	– –	419634	– 33571	453205
20	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздухоотводчики /сбросник воздуха автоматический/. Установка	шт.	13	3549,40 3018,69	448,28 198,86	46142 39243	5828 2585	1567	40992 6971	94104
21	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 16, DN 15 /сбросник воздуха автоматический MKV 15 R/	шт.	13	3744,00 –	– –	48672 –	– –	71136	– 3894	52566
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	70	3079,10 2645,82	129,61 19,59	215537 185207	9073 1371	23079	182847 31871	430255
23	242-207-1102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Standart "M" "M"/	шт.	19	1691,00 –	– –	32129 –	– –	32129	– 2578	34699
25	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими /URSA M-25ф/	м² изоляции	9,39	101481,85 32702,21	1742,14 786,51	952915 387074	16359 7385	629483	238989 95352	1287256
26	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	708,00 –	– –	141600 –	– –	141600	– 11328	152928
27	1115-0403-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции /на 2 раза/	м² окрашиваемой поверхности	120,15	1122,32 729,58	3,95 1,90	134823 87659	475 228	46690	70310 16411	221543
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм /краны шаровые/. Установка	шт.	4	5597,62 4679,69	401,98 86,74	22390 18719	1608 347	2063	18684 3286	44061
29	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходный, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 /Naval/	шт.	2	21193,00 –	– –	42386 –	– –	84772	– 3391	45777
30	1118-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм /100 мм/. Установка	шт.	2	97902,22 6875,34	585,57 97,97	195804 13751	1171 196	180882	13668 16758	226230
31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном /ДМ 05100-2,5/. Установка	комплект	8	3350,44 468,94	– –	26804 3688		43343	3614 2433	32851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1128-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	701,15 605,51	– –	1402 1211		383	1187 207	2796
33	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой /ТТЖ-М П4 + БШ-1/	шт.	2	4432,00 –	– –	8864 –	– –	17728	– 709	9573
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	3078,10 2645,82	129,61 19,59	46187 39687	1944 294	4556	39182 6829	92197
39	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	15	1247,00 –	– –	18705 –	– –	18705	– 1496	20201
40	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм /краны шаровые/. Установка	шт.	2	5597,62 4679,69	401,58 86,74	11195 9359	804 173	1033	9342 1643	22180
41	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 /Naval/	шт.	2	13569,00 –	– –	27138 –	– –	27138	– 2171	29309
42	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм /65 мм/. Приварка	фланец	2	1269,78 1137,56	70,76 –	2539 2275	142	122	2252 383	5175
43	241-116-0368 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00 –	– –	6578 –	– –	6578	– 526	7104
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод стальной крутоизогнутый 90 градусов 65х3,2/. Установка	1 фасонных частей	0,016	1962537,49 773294,59	714609,77 232317,12	31397 12373	11434 3717	7590	35929 3786	53112
47	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	708,00 –	– –	9912 –	– –	9912	– 793	10705
48	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /шеллер 8 для крепления теплового узла/	кг	185,2	708,00 –	– –	131122 –	– –	131122	– 10496	141611
49	1115-0403-1005 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 К=2	Трубопроводы. Окраска масляными составами по изоляции /за 2 раза/	м² окрашиваемой поверхности	2,2	1122,12 719,58	3,95 1,90	2469 1605	9 4	888	1287 300	4057
50	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм /65 мм/. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1022,99 884,07	2,99 0,86	1023 884	3 1	272	867 151	2141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1022,99 884,07	2,99 0,86	1023 884	3 1	272	867 151	2041
53	242-312-0906 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 /MSV-F2/	шт.	1	101698,00 –	– –	101698 –	– –	203396	– 8136	109834
54	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм /краны шаровые/. Установка	шт.	2	3121,89 2645,82	172,40 39,18	6244 5292	345 78	1215	5262 921	12427
55	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 /Naval/	шт.	2	8828,00 –	– –	17656 –	– –	17656	– 1411	19068
57	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1022,99 884,07	2,99 0,86	1023 884	3 1	272	867 151	2041
58	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 /MSV-F2/	шт.	1	76733,00 –	– –	76733 –	– –	153466	– 6139	82872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9807102
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		П1, П2, П3									
75	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 24	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытаниям, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	3	4255,98 2091,71	37,70 –	12768 6275	113	6380	4518 1383	18669
		В2									
76	1130-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т /канальные/. Установка	вентилятор	1	11539,01 10330,87	236,37 49,94	11539 10331	236 50	472	10173 1737	22449
77	прайс-лист ТОО "Вертро-Астана"/г.Астана/ 2022г.	Вентилятор канальный VL 50-25 /установка VL 50-25-1738 + оборудование КИПиА/	комплект	1	339505,43 –	– –	339505 –	– –	339505	– 27160	366666
		ЦЕНА:803.41.Ф6:1,12.1,02									
78	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 24	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытаниям, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4255,98 2091,71	37,70 –	4256 2092	38	2126	1500 461	6223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В3							
79	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т /канальные/. Установка	вентилятор	1	11539,02 10330,87	236,37 49,94	11539 10331	236 50	972	10173 1737	23449
80	прайс-лист ТОО "Вертро-Астана"/г.Астана/ 2022г.	Вентилятор канальный VL 60-35 /установка VL 60-35-1370 + оборудование КИПиА/	комплект	1	511322,45 –	– –	511322 –	– –	511322	– 49906	552128
		ЦЕНА:1210,Ф6:1,12.1,02									
81	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4255,98 2091,71	37,70 –	4256 2092	38	2126	1506 461	6223
				В1							
82	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т /канальные/. Установка	вентилятор	1	11539,02 10330,87	236,37 49,94	11539 10331	236 50	972	10173 1737	23449
83	прайс-лист ТОО "ЛЕТЕКС"/г.Караганда/ 2022г.	Вентилятор канальный круглый СК 315 С /ВВК-315/	комплект	1	29143,86 –	– –	29143 –	– –	29143	– 2331	31474
		ЦЕНА:32000:1,12.1,02									
84	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4255,98 2091,71	37,70 –	4256 2092	38	2126	1506 461	6223
				В4, В5							
85	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т /канальные/. Установка	вентилятор	2	11539,02 10330,87	236,37 49,94	23078 20662	473 100	1943	20346 3474	46898
86	прайс-лист ТОО "ЛЕТЕКС"/г.Караганда/ 2022г.	Вентилятор канальный круглый СК 160 С /ВВК-160/	комплект	2	47357,14 –	– –	94714 –	– –	94714	– 7577	102291
		ЦЕНА:52000:1,12.1,02									
87	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4255,98 2091,71	37,70 –	8512 4183	75	4254	3012 922	12446
88	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	5	8451,19 7587,30	125,87 20,57	42256 37987	629 103	3639	37328 6367	85950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilmax 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм /КЛОП-1(60)-НО-ЭМ(220)-150х150/	шт.	5	95277,00	–	476385	–	476385	–	514496
					–	–	–	–		38111	
90	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	60	2266,39	80,69	135983	4841	11956	118032	274015
					1986,44	20,57	119186	1234		20320	
91	246-304-0505 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм /вентиляционная РВ-1-100х150/	шт.	12	5459,00	–	65508	–	65508	–	70749
					–	–	–	–		5241	
92	246-304-0507 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм /вентиляционная РВ-1-100х200/	шт.	22	2950,00	–	64900	–	64900	–	70092
					–	–	–	–		5192	
93	246-304-0534 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 400 мм /вентиляционная РВ-1-150х400/	шт.	2	5030,00	–	10060	–	10060	–	10865
					–	–	–	–		805	
94	246-304-0613 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 500 мм /вентиляционная РВ-1-300х500/	шт.	24	8865,00	–	212760	–	212760	–	229781
					–	–	–	–		17021	
95	1120-0701-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	4	4767,21	65,16	18909	261	15958	2796	23528
					692,78	20,57	2771	82		1743	
100	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /огнестойкое покрытие EI 30/. Предел огнестойкости R-30	м²	91	401,84	30,89	36567	2811	840	22887	64211
					363,91	0,59	33116	54		4756	
101	прайс-лист "ТОО "Торговый Дом "ТИЗОЛ-Казахстан"/г.Алматы/ 2022г.	Огнестойкое покрытие EI 30 /МБОР-5Ф (EI30)/	м²	91	1502,68	–	136744	–	136744	–	147683
					–	–	–	–		10940	
		ЦЕНА:1650:1,12.1,02 ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								12 518 461,07
		в том числе:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3216242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					893304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					358128			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23082446		
		- Накладные расходы	Тенге							3207715	
		- Сметная прибыль	Тенге							2431980	
		Временные здания и сооружения 1,2%		150 221,53							
		Всего с временными зданиями и сооружениями		12 668 682,61							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями			164 692,87						
		Всего с климатическими условиями температурной зоны			12 833 375,48						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			256 667,51						
		Итого сметная стоимость			13 090 042,99						
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079			14 124 156,39						
		Налог на добавленную стоимость 12 %			1 694 898,77						
		Всего по акту			15 819 055,15						
		Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95			15 028 102,40						

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Технический надзор
ТОО "Центр-сервис"

Эксперт_____Кайнов А.В.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 13

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-4. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Система отопления										
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	59,71		2188,95	28,15	130702	1681	94282	34652	278582
						581,79	14,38	34739	620		13228	
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	125,36		1792,35	28,15	225764	3545	148937	73698	322771
						581,79	14,38	73282	1307		23908	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	185,67		127,76	1,57	23721	292	374	22592	50019
						124,16	–	23053	–		3706	
4	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	56,75		1022,24	21,17	57992	1201	–	56113	123231
						1001,07	8,20	56791	465		9128	
5	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт /Royal Thermo Vittoria 500/	секция	333		3839,00	–	1278387	–	1278387	–	1380658
						–	–	–	–		102271	
6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны терморегулирующие проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	13		678,85	0,86	8825	11	254	8394	18897
						458,49	0,39	5960	5		1377	
7	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан терморегулирующий радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 /KTR-N/	шт.	13		7362,00	–	95706	–	95706	–	103362
						–	–	–	–		7656	
8	242-207-1102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Standart "M" "M"/	шт.	51		1691,00	–	86241	–	86241	–	93140
						–	–	–	–		6899	
		Тепловой узел										
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		2079,10	129,61	2079	130	300	3612	6186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2645,82	19,59	2646	20		455	
10	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.	1	1247,00	–	1247	–	1247	–	1347
					–	–	–	–		100	
11	242-312-0908 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	1	204033,00	–	204033	–	204033	–	220356
					–	–	–	–		16323	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 498 207,00

Временные здания и сооружения 1,2%	29 978,48
Всего с временными зданиями и сооружениями	2 528 185,48
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной	32 866,41
Всего с климатическими условиями температурной зоны	2 561 051,90
Непредвиденные работы и затраты 2 %	51 221,04
Итого сметная стоимость	2 612 272,93
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	2 818 642,49
Налог на добавленную стоимость 12 %	338 237,10
Всего по акту	3 156 879,59
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	2 999 035,61

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о Руководителя _____ Кусаинов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай-сервис"

Эксперт _____ Кабонов А.Н.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Астанинский центр сертификации"

Инженер _____ Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образовани

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 14

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Водопровод В1 (школа + столовая)									
1	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кгтр в Кзп=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	6640,21	75,84	66402	758	55471	10249	82783
					1017,18	28,65	10172	287		6132	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр в Кзп=1,06 Изм. в доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	132,21	1,57	1322	16	64	1217	2742
					124,16	–	1242			293	
10	1312-1101-0305 РСНБ РК 2022 Кгтр в Кзп=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	18754,06	6747,85	18754	6748	363	8757	39712
					11642,77	2712,62	11643	2713		2291	
12	241-116-0709 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	6832,00	–	13664	–	13664	–	14757
					–	–	–	–		1093	
15	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344,00	–	13376	–	13376	–	14446
					–	–	–	–		1070	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр в Кзп=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3121,89	172,40	6244	345	4858	5263	12427
					2645,82	39,18	5292	78		921	
17	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /DN 40/	шт.	1	4295,00	–	4295	–	4295	–	4639
					–	–	–	–		344	
18	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /DN 32/	шт.	1	4295,00	–	4295	–	64425	–	4639
					–	–	–	–		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1207-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,89	Агрегат насосный консольный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, ротерный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т /комплектная станция пожаротушения, масса до 0,064 т/. Монтаж оборудования	шт.	1	55893,91 52650,27	1393,24 146,72	55894 52650	1393 147	1850	32206 7048	95148
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3079,10 2645,82	129,61 19,59	6158 5292	259 39	407	5224 931	12293
27	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /PN 16/	шт.	2	1735,00 –	– –	3470 –	– –	3470	– 278	3748
28	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги поливочный/	м	50	594,00 –	– –	29700 –	– –	29700	– 2376	33076
				В2							
29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	3911,64 1185,78	69,67 21,35	215140 60788	3832 1174	150600	60645 22063	297847
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	127,76 124,16	1,57 –	7027 6829	86 –	132	6652 1098	14817
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3121,89 2645,82	171,68 39,18	3122 2646	172 39	304	2631 460	6213
35	242-304-0802 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	52067,00 –	– –	52067 –	– –	52067	– 4165	56232
36	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00 –	– –	4452 –	– –	4452	– 356	4808
37	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	1	44057,33 1762,99	181,06 58,77	44057 1763	181 59	42113	1785 3667	49510
38	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	7	2721,38 2664,32	42,66 17,24	19050 18650	299 121	101	18396 2946	40441
39	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /ШПК-320И/	шт.	7	23463,00 –	– –	164241 –	– –	164241	– 13139	177380
40	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	14	15934,00	–	223076	–	223076	–	240921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		17846	
41	1312-1101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,89	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9425,81 9064,44	176,01 80,57	9426 9064	176 81	186	5578 1200	16205
42	242-101-1402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762 2002 DN 50	шт.	1	88428,00 –	– –	88428 –	– –	88428	– 7074	95502
43	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00 –	– –	4452 –	– –	4452	– 356	4808
44	245-405-2620 РСНБ РК 2022	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 230 В /электропривод МС80/230/	шт.	1	14927,08 –	– –	14927 –	– –	14927	– 1194	16121
				Водопровод Т3, Т4							
45	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3799,44 660,15	32,21 12,14	113983 19805	966 364	93212	19765 10700	144448
46	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	39	3132,44 660,15	31,21 12,14	122165 25746	1256 473	170805	25685 11829	159689
47	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2787,74 660,15	31,21 12,14	153326 36308	1772 668	146676	36236 15165	204727
48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	132,92	127,76 124,16	1,57 –	16982 16503	209 –	345	16173 2652	35808
49	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм /полипропиленовых/. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2080,11 2048,99	19,56 8,14	104006 102450	978 –	579	100401 16352	220758
50	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размером 20х3,4 мм	м	49,5	217,00 –	– –	10742 –	– –	10742	– 859	11601
51	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краны, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3121,89 2645,82	171,40 39,18	3122 2646	171 39	304	2631 460	6213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	242-303-0905 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40 /PN 25/	шт.	1	23947,00 –	– –	23947 –	– –	23947	– 1936	25863
53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	3121,89 2645,82	172,40 39,18	46828 39687	2586 588	4555	39470 6904	93202
54	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /DN 32/	шт.	15	4295,00 –	– –	64425 –	– –	64425	– 5154	69579
55	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	3079,18 2645,82	125,61 39,59	120085< 103187	5055 764	19740	101872 17757	239713
56	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	4295,00 –	– –	21475 –	– –	21475	– 1718	23193
57	242-207-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	2836,00 –	– –	34032 –	– –	56720	– 2723	36755
59	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3549,40 3018,69	448,28 198,86	3549 3019	448 199	82	3153 536	7239
60	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 /автоматический воздухоотводчик типа EOLO (WIND)/	шт.	1	3780,00 –	– –	3780 –	– –	3780	– 302	4082
				Водомерный узел для школы							
61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	839,79 777,60	42,79 19,59	840 778	43 20	19	781 130	1751
62	244-301-0413 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 50° /DN 32/	шт.	1	53670,00 –	– –	53670 –	– –	53670	– 4294	57964
64	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном /ОБМ1-100/. Установка	комплект	1	3350,44 460,94	– –	3350 461		2889	452 384	4108
65	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3121,89 2645,82	172,40 39,18	3122 2646	172 39	304	2631 480	6212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	19888,00 –	– –	19888 –	– –	19888	– 1591	21479
67	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные /краны шаровые/ на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3079,10 2605,82	129,61 15,59	3079 2646	130 20	303	2612 455	6146
68	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1735,00 –	– –	1735 –	– –	1735	– 139	1874
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2712620

РАЗДЕЛ 2.Канализация

Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка	м трубопровода	10	1146,69 1139,12	4,98 1,54	18346 18226	80 25	40	17886 2898	39130
70	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15,968	1784,00 –	– –	28487 –	– –	28487	– 2279	30766
71	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43,59	1192,58 1187,94	2,03 6,67	51985 51782	88 25	183	50775 8221	110981
72	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	43,50282	314,00 –	– –	13660 –	– –	21936	– 1093	14753
73	1122-0801-0266 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	6	1849,49 1574,27	275,22 1,45	11097 9440	1651 9	–	9360 1657	22093
74	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизии канализационные ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм /110 мм/	шт.	2	846,00 –	– –	1692 –	– –	4230	– 135	1827
75	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизии канализационные ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм /прочистка 110 мм/	шт.	1	846,00 –	– –	846 –	– –	846	– 68	914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12 Изм. и доп. выв. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм /полипропиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	7	1606,03 1475,01	131,02 8,41	11242 10325	917 3	–	10225 1717	23184
77	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм	шт.	3	236,00 –	– –	708 –	– –	708	– 57	765
78	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм /прочистка/	шт.	4	236,00 –	– –	944 –	– –	944	– 76	1020
79	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	4576,55 3819,82	128,80 64,41	70035 61117	2061 1031	6847	60905 10474	141404
80	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	16	14550,00 –	– –	232800 –	– –	232800	– 38624	251424
81	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт	16	5326,00 –	– –	85216 –	– –	85216	– 6817	92033
82	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, без СБУ	шт.	16	922,00 –	– –	14752 –	– –	14752	– 1180	15932
83	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукоятечный, с центральной подводкой, набортный, или с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	16	11364,00 –	– –	181824 –	– –	181824	– 14546	196370
84	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06 Изм. и доп. выв. 26	Унитазы напольные /с низкорасположенным бачком/. Установка	комплект	4	3376,37 3088,50	84,69 39,63	13505 12354	339 159	1132	11949 2036	27490
85	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	4	19683,00 –	– –	78732 –	– –	78732	– 6299	85031
86	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14807,00 –	– –	59228 –	– –	59228	– 4738	63966
87	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, без СБУ /унитаз/	шт.	4	922,00 –	– –	3688 –	– –	3688	– 295	3983
88	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783,00	–	7132	–	7132	–	7702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		571	
89	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм /футляр, диаметр 219х4 мм/. Прокладка	м трубопровода	7	12491,47 3200,71	210,31 46,23	87440 22485	1472 324	63562	22276 8777	118491
90	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,27375	Манжеты футляра диаметром 800 мм /219х4 мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12151,39 4086,16	1533,46 28,33	24303 8172	3067 57	13064	8147 2596	35945
				Канализация К3 (столовая)							
91	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка	м трубопровода	5	1146,60 1139,12	6,98 1,54	5733 5696	25 8	12	5589 906	12228
92	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размером 110х4,2 мм	м	4,99	1784,00 –	– –	8902 –	– –	8902	– 712	5614
93	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1192,58 1187,94	2,03 8,67	2385 2376	4 1	5	2330 377	5092
94	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размером 50х3 мм	м	1,996	314,00 –	– –	627 –	– –	627	– 50	677
95	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	1	1849,45 1574,27	275,22 1,45	1849 1574	275 1	–	1590 273	3682
96	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм /110 мм/	шт.	1	846,00 –	– –	846 –	– –	846	– 68	914
97	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	26494,47 1547,52	107,72 53,62	26494 1548	108 54	24838	1549 2245	28309
98	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2067,77 1756,13	26,42 11,96	2068 1756	26 12	286	1733 364	4105
99	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размером 500х600х160 мм	шт.	1	6557,00 –	– –	6557 –	– –	6557	– 525	7082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, без СБУ	шт.	1	922,00 –	– –	922 –	– –	922	– 74	996
101	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4235,00 –	– –	4235 –	– –	4235	– 339	4574
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 676 209,00
		в том числе									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1329213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61444			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3288890		
		- Накладные расходы	Тенге							1289130	
		- Сметная прибыль	Тенге							477497	

Временные здания и сооружения 1,2%	48 914,51
Всего с временными зданиями и сооружениями	4 125 123,51
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями	53 626,61
Всего с климатическими условиями температурной зоны	4 178 750,11
Непредвиденные работы и затраты 2 %	83 575,00
Итого сметная стоимость	4 262 325,12
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	4 599 048,80
Налог на добавленную стоимость 12 %	551 885,86
Всего по акту	5 150 934,66
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95	4 893 387,92

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о Руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Жаңа Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образовании Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 15
выполненных работ за октябрь месяц 2023
(Лок.смета 3-1-3. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Водопровод В1 (школа + столовая)										
1	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2		6640,21	75,84	47810	546	30910	7375	59604
						1017,18	28,65	7324	206		4435	
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,2		131,21	1,57	952	11	47	876	1974
						124,16	–	894	–		146	
3	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	6		44057,33	181,06	264344	1087	252679	10712	297060
						1762,99	58,77	10578	353		22004	
4	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20		1083,00	–	21660	–	21660	–	23393
						–	–	–	–		1733	
		Водопровод Т3 Т4										
5	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,92		3799,44	32,21	33891	287	27715	5877	42949
						668,15	12,34	5889	108		3181	
6	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	47		718,00	–	33746	–	33746	–	36446
						–	–	–	–		2700	
		Водомерный узел В2										
7	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		5597,62	401,98	5598	402	516	4671	11091
						4679,69	86,74	4680	87		822	
8	242-101-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		28854,00	–	28854	–	28854	–	31162
						–	–	–	–		2308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3344,00	–	6688	–	6688	–	7223
					–	–	–	–		535	
10	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	31206,07	574,08	31206	574	27982	2764	36688
					2658,26	170,32	2650	170		2718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								547590
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Канализация К1									
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка	м трубопровода	30,18	1146,60	4,98	34604	150	75	33737	72808
					1139,12	1,54	34379	46		5467	
12	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	30,11961	1784,00	–	53733	–	53733	–	58032
					–	–	–	–		4299	
13	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	2	1849,49	275,22	3699	551	–	3120	7364
					1574,27	1,45	3149	3		546	
14	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4376,55	128,80	8753	258	855	7613	17675
					3819,82	64,41	7640	129		1309	
15	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	2	14550,00	–	29100	–	29100	–	31428
					–	–	–	–		2328	
16	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт	2	5326,00	–	10652	–	10652	–	11504
					–	–	–	–		852	
17	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23285-94 бутылочный унифицированный с выпуском в вертикальном или горизонтальном отводом для умывальников, мойк, раковин, душ СБУ	шт.	2	922,00	–	1844	–	1844	–	1992
					–	–	–	–		148	
18	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный с центральной подводкой, поворотный, полно с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11364,00	–	22728	–	22728	–	24546
					–	–	–	–		1818	
19	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные /с горизонтальным бачком/. Установка	комплект	4	3376,37	84,69	13505	339	1132	11949	27490
					3008,50	39,63	12034	159		2836	
20	244-101-0004 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	4	19683,00	–	78732	–	78732	–	85031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		6299	
21	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14807,00	–	59228	–	59228	–	63966
					–	–	–	–		4738	
22	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников мек, раковин, без СБУ /унитаза/	шт.	4	922,00	–	3688	–	3688	–	3983
					–	–	–	–		295	
23	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783,00	–	7132	–	7132	–	7703
					–	–	–	–		571	
24	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэн=1,12 Изм. в доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	1	1696,03	131,02	1696	131	–	1461	3312
					1475,01	0,41	1475	–		245	
25	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм	шт.	1	236,00	–	236	–	236	–	255
					–	–	–	–		19	
				Канализация К3 (столовая)							
26	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэн=1,06 Изм. в доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка	м трубопровода	5	1146,60	4,58	5733	25	12	5589	11228
					1139,12	1,54	5696	8		906	
27	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	4,99	1784,00	–	8902	–	8902	–	9614
					–	–	–	–		712	
28	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэн=1,06 Изм. в доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1192,58	2,03	2385	4	5	2330	2692
					1187,94	0,67	2376	1		377	
29	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	1,996	314,00	–	627	–	627	–	677
					–	–	–	–		50	
30	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэн=1,12 Изм. в доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении	шт.	1	1849,49	275,22	1849	275	–	1560	3682
					1574,27	1,45	1574	1		275	
31	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм /110 мм/	шт.	1	846,00	–	846	–	846	–	914
					–	–	–	–		68	
32	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэн=1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	26494,47	107,72	26494	108	24838	1569	30308
					1547,52	53,62	1548	54		2245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1117-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	5218,94	336,36	5219	336	456	4516	10514
					4427,07	181,34	4427	181		775	
34	Прайс лист ИП "Жынгызбаев Р.С."	Мойка на два отделения	шт	1	100178,57	–	100179	–	100179	–	108193
					–	–	–	–		8014	
35	244-104-0001 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	922,00	–	1844	–	1844	–	1992
					–	–	–	–		148	
36	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, найертный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4235,00	–	8470	–	8470	–	9148
					–	–	–	–		678	
37	1117-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Фонтанчик питьевых напольный. Установка	комплект	1	4369,61	113,45	4370	113	320	3906	8938
					3937,35	48,60	3937	48		662	
38	Прайс лист ТОО "АКВАФОР КАЗАХСТАН"	Водоочиститель. Фонтанчик питьевой воды Аквафор Кристалл ЭКО-80-2	шт	1	163928,57	–	163929	–	163929	–	177043
					–	–	–	–		13114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1344023
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				110250				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5197			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1019394		
		- Накладные расходы	Тенге							109628	
		- Сметная прибыль	Тенге							99558	

Временные здания и сооружения 1,2%	16 128,28
Всего с временными зданиями и сооружениями	1 360 151,28
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной	17 681,97
Всего с климатическими условиями температурной зоны	1 377 833,24
Непредвиденные работы и затраты 2 %	27 556,66
Итого сметная стоимость	1 405 389,91
В том числе в текущих ценах на 2023 год И=1,078	1 516 415,71
Налог на добавленную стоимость 12 %	181 969,89
Всего по акту	1 698 385,60
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	1 613 466,32

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Автор сметы
ТОО "Казгеопроект"

Инженер-сметчик_____Рахманкулов Р.А.

Страница - 10

Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образован

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образовании Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 16

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-05)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по единицу измерения		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1 /АКБ/. Монтаж оборудования	шт.	2		4373,89 4028,64	– –	8748 8057	– –	691	5801 1164	15713
6	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		81679,59 80976,10	2,62 –	81680 80976	3 –	1402	49395 10486	141561
8	1331-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ /Рубеж ПДУ/. Монтаж оборудования	шт.	1		29153,49 28200,48	– –	29153 28200	– –	983	17202 3711	50096
12	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной /устройство приема сигналов от охранных панелей/. Монтаж оборудования	шт.	1		22748,82 22577,17	2,13 –	22749 22577	2 –	170	13772 2922	39443
18	1310-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство автоматического ввода программ /ВОУ. Монтаж оборудования	устройство	1		74987,25 64458,24	10506,47 2866,33	74987 64458	10506 2869	23	41064 9284	125335
19	1310-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство автоматического ввода программ /ВОУ. Проверка электрическая и настройка	комплект	1		345181,20 345181,20	– –	345181 345181	– –	–	219561 44459	609201
21	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	75		4097,06 4028,64	2,62 –	307280 302148	197 –	5330	184316 35327	550917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	5261,66 5192,76	3,11 –	15785 15578	9 –	198	9503 2023	27311
25	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении /ручной/. Монтаж оборудования	шт.	7	4097,06 4028,64	2,62 –	28679 28200	18 –	461	17202 3671	49552
28	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки на бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	40	1140,98 1126,59	6,25 2,01	45639 45064	250 80	325	27538 5854	79031
29	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	20	33372,00 –	– –	667440 –	– –	667440	– 53395	720835
30	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	9053,87 5850,03	64,42 –	181077 117001	1288 –	62788	84240 21225	286543
				Кабельная продукция							
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	955	454,20 201,43	195,47 65,66	433761 192366	186674 66825	54721	186397 49612	669770
37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	890	514,50 429,00	19,40 5,38	457905 381820	17266 4788	59160	278351 58900	795156
38	243-907-4105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	60	173,00 –	– –	10380 –	– –	10380	– 830	11210
39	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	60	431,32 414,42	5,63 0,41	25879 24865	338 25	676	17921 3504	47304
40	248-401-0606 РСНБ РК 2022	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов /устройство коммутационное УК-20/S/	шт.	1	2935,00 –	– –	2935 –	– –	2935	– 235	3170
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 222 945,17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1794135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					218089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3327808		
		- Накладные расходы	Тенге							1228801	
		- Сметная прибыль	Тенге							525505	

Временные здания и сооружения 1,2%	50 675,34
Всего с временными зданиями и сооружениями	4 273 620,51
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями	55 557,07
Всего с климатическими условиями температурной зоны	4 329 177,58
Непредвиденные работы и затраты 2 %	86 583,55
Итого сметная стоимость	4 415 761,13
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	4 764 606,26
Налог на добавленную стоимость 12 %	571 752,75
Всего по акту	5 336 359,01
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	5 069 541,06

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор

ТОО "Нурай-сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор

ТОО "Казгорпроект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области. Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 17
выполненных работ за октябрь месяц 2023
(Лок.смета 3-1-6. Включить)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	РИП-12 (исп.51) Резервированный источник питания (РИП-12-3/17П1-Р-RS)/	шт	2		44169,64	–	88339	–	88339	–	95406
						–	–	–	–		7067	
2	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	Аккумулятор 12v-17ah STARLIGHT/	шт	2		17189,73	–	34379	–	34379	–	37129
						–	–	–	–		2750	
3	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	Рубеж ИП 212-45 Извещатель пожарный "Марго"/	шт	77		2592,80	–	199646	–	199646	–	215618
						–	–	–	–		15972	
4	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	ИП 101-1А -А3 Извещатель пожарный тепловой максимальный/	шт	4		1978,98	–	7916	–	7916	–	8549
						–	–	–	–		633	
5	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	ИП 101-1А -А3 Извещатель пожарный ручной/	шт	7		1548,21	–	10837	–	10837	–	11704
						–	–	–	–		867	
6	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	МАЯК-12КП Оповещатель комбинированный, 12 В пластиковый корпус/	шт	26		2598,27	–	67555	–	67555	–	72959
						–	–	–	–		5404	
7	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	КРИСТАЛЛ-12 "Шьягу/Выход" Оповещатель световой, 12В, табло плоское/	шт	5		1100,14	–	5501	–	5501	–	10693
						–	–	–	–		792	
8	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	С2000-М Пульт контроля и управления/	шт	1		73094,62	–	73095	–	73095	–	79015
						–	–	–	–		5920	
9	прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"/г.	С2000-PGE исп.01 устройства оконечные объектовые системы передачи извещений/	шт	1		32452,59	–	32452	–	32452	–	35048
						–	–	–	–		2596	
		Кабельная продукция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзер и Кзт=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	550	454,20	195,47	249810	107509	31514	107349	385732
					201,43	69,66	110787	38313		38573	
11	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	1,2	99637,80	–	119552	–	119552	–	120116
					–	–	–	–		9564	
12	243-107-1702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дыми- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,305	848829,96	–	258893	–	258893	–	279604
					–	–	–	–		20711	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 361 473,00
		Временные здания и сооружения 1,2%				16 337,68					
		Всего с временными зданиями и сооружениями				1 377 810,68					
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной				17 911,54					
		Всего с климатическими условиями температурной зоны				1 395 722,21					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %				27 914,44					
		Итого сметная стоимость				1 423 636,66					
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079				1 536 105,96					
		Налог на добавленную стоимость 12 %				184 332,47					
		Всего по акту				1 720 436,43					
		Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95				1 634 414,61					

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаиков А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай-сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Кз Центр Проект"

Инженер_____Радиянкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управлении образован
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 18

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-5. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		===Электрооборудование и электроосвещение===										
1	24Т-200-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 12з-1 36 УХЛ3/	шт.		1	6901,00	–	6901	–	6901	–	7453
						–	–	–	–		551	
		Кабельные изделия и провода										
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзэн=1,09 Нтм. и доп. выт. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		135	454,20	195,47	61317	26388	7736	16349	94680
						201,43	69,66	27193	9404		7013	
3	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ож)-0,66	км		0,065	956170,00	–	62151	–	62151	–	67323
						–	–	–	–		4972	
4	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ож)-0,66	км		0,05	3620918,00	–	181046	–	181046	–	195530
						–	–	–	–		14484	
5	243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ож)-0,66	км		0,02	5840912,00	–	116818	–	116818	–	126163
						–	–	–	–		9345	
6	243-701-0117 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2784-2015, марки СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0	км		0,025	884899,00	–	22120	–	22120	–	23890
						–	–	–	–		1770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	243-701-0118 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х25+1х35-0,6/1,0	км	8,016	1347687,00	–	21563	–	21563	–	23288
					–	–	–	–		1725	
		Светотехническое оборудование									
8	247-101-0107 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /ДВО 6566 6500К/	шт.	66	7555,00	–	498630	–	498630	–	538520
					–	–	–	–		39890	
9	1121-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	10	1017,55	7,01	10176	70	926	6700	18337
					917,96	3,02	9280	30		1358	
10	522-101-024-0002 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5,5Ah, 3+1 розет., AVR /блок аварийного питания ES1/	шт.	6	45110,00	–	270660	–		–	270660
					–	–	–	–	270660	–	
11	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник . Установка вне зданий	шт.	3	13549,58	4477,74	40649	13433	11438	15958	61114
					5259,34	2119,46	15778	6358		4527	
12	247-103-2402 РСНБ РК 2022	Прожектор уличный, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	1	29646,00	–	29646	–	29646	–	32018
					–	–	–	–		2371	
13	247-103-2509 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, , мощность 50 Вт, IP 65	шт.	2	41223,00	–	82446	–	82446	–	89042
					–	–	–	–		6596	
14	ТПРАЙС_ЛИСТ ООО"Технорога"	Коробка ответвительная типа Л251	шт	120	86,00	–	10320	–	10320	–	11146
					–	–	–	–		826	
		Трубы									
15	1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, полы бетонные /кирпичные/. Пробивка борозд вручную сечения до 20 см2	м борозд	135	830,27	345,58	112086	46654	–	72121	198944
					484,69	181,30	65433	24426		14737	
16	1146-0303-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и перегородки бетонные /кирпичные/. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м^2	м^3 заделки	0,27931	178422,65	1816,82	49835	507	22814	22466	78885
					94915,82	827,90	26514	231		5784	
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм /гофрированная ПВХ с протяжкой/. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	135	303,41	3,76	40960	508	730	28613	75159
					294,24	0,13	39722	18		5566	
18	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм /гофрированная с протяжкой/	м	135	31,00	–	4185	–	4185	–	4520
					–	–	–	–		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-227/	шт.	14	691,00	–	9674	–	9674	–	10448
					–	–	–	–		774	
		Низковольтное оборудование									
20	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 17з-1 36 УХЛ3/	шт.	1	8102,00	–	8102	–	8102	–	8750
					–	–	–	–		648	
21	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	2	536,00	–	1072	–	1072	–	1158
					–	–	–	–		86	
22	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	564,00	–	1692	–	1692	–	1827
					–	–	–	–		135	
23	1308-0503-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3826,70	33,81	19134	169	9051	7138	28373
					1982,71	–	9914	–		2102	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1966208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87729			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36467			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1109061		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						278660		
		- Накладные расходы	Тенге							179328	
		- Сметная прибыль	Тенге							125597	

ИТОГО ПО АКТУ

Временные здания и сооружения 1,2%	20 346,58
Всего с временными зданиями и сооружениями	1 986 554,58
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями	22 306,63
Всего с климатическими условиями температурной зоны	2 008 861,21
Непредвиденные работы и затраты 2 %	34 764,02
Итого сметная стоимость	2 043 625,23
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	2 205 071,62
Налог на добавленную стоимость 12 %	264 608,59
Всего по акту	2 469 680,22
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	2 346 196,21

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырдария ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Каз Цен Проект"

Инженер_____Рахимжанова Р.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образова
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройог - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 19

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 02-01-04)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Комплектное оборудование						
1	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
					--	--	--	--	1748084	--	
2	515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А /ВРУ (Индивидуального изготовления)/	шт.	1	1408710,00	--	1408710	--		--	1408710
					--	--	--	--	1408710	--	
3	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	29337,55	988,37	58675	1977	32444	18060	82874
					12126,87	414,60	24254	829		6139	
4	прайс-лист ТОО "УККЗ"/г.Усть-Каменогорск/ 2022г.	Конденсаторная установка КМ58-0,4-23-2,5 У3 /УКМ63-0,4-25-2,5 У3/	шт	1	993928,57	--	993929	--		--	993929
					--	--	--	--	993929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	прайс-лист ТОО "УККЗ"/г.Усть-Каменогорск/ 2022г.	Конденсаторная установка КМ58-0,4-19-2,5 У3 /УКМ63-0,4-20-2,5 У3/	шт	1	948750,00	--	948750	--		--	948750
					--	--	--	--	1897500	--	
6	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	5962,62	1933,98	5963	1934	--	3499	10219
					4028,64	831,44	4029	831		757	
				Низковольтное оборудование							
				Щит распределительный навесной, на 17 модулей с дверцей IP31 ЩРн-17з-							
9	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 17з-1 36 УХЛ3/	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8750
					--	--	--	--		648	
10	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	1	2157,00	--	2157	--	2157	--	2330
					--	--	--	--		173	
12	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	5	4052,00	--	20260	--	20260	--	21881
					--	--	--	--		1621	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7238,92	174,39	7239	174	3100	2890	10940
					3965,42	48,91	3965	49		810	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3826,70	33,81	30614	270	16292	11420	45397
					1982,71	--	15862			3363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20569,87	1334,03	20570	1334	15053	3364	25849
					4183,42	489,08	4183	489		1915	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2107,97	–	21080	–	163	15060	39032
					2091,71	–	20917	–		2891	
				Щит распределительный навесной, на 13 модулей с дверцей IP31 ЩРн-13з-							
17	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 13з-1 36 УХЛ3/	шт.	1	6901,00	–	6901	–	6901	–	7453
					–	–	–	–		552	
18	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	1	2157,00	–	2157	–	2157	–	2330
					–	–	–	–		173	
19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	4	536,00	–	2144	–	2144	–	2316
					–	–	–	–		172	
20	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	5	4052,00	–	20260	–	20260	–	21881
					–	–	–	–		1621	
21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7238,92	174,39	7239	174	3100	2890	10940
					3965,42	48,91	3965	49		810	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3826,70	33,81	30614	270	16292	11420	45397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1982,71	–	15862	–		3363	
23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20569,87	1334,03	20570	1334	15053	3364	25849
					4183,42	489,08	4183	489		1915	
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2107,97	–	21080	–	163	15060	39032
					2091,71	–	20917	–		2891	
				Щит распределительный навесной, на 17 модулей с дверцей IP31 ЩРн-17з-							
25	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 17з-1 36 УХЛ3/	шт.	1	8102,00	–	8102	–	8102	–	8750
					–	–	–	–		648	
26	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	1	2157,00	–	2157	–	2157	–	2330
					–	–	–	–		173	
27	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" /ВА47-29М/	шт.	4	536,00	–	2144	–	2144	–	2316
					–	–	–	–		172	
28	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	1	4052,00	–	4052	–	8104	–	4376
					–	–	–	–		324	
29	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7238,92	174,39	7239	174	3100	2890	10940
					3965,42	48,91	3965	49		810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2107,97	–	14756	–	114	10542	27322
					2091,71	–	14642	–		2024	
		Светотехническое оборудование									
41	247-102-0319 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 /ДПО 2002 4000k/	шт.	15	4796,00	–	71940	–	177452	–	77695
					–	–	–	–		5755	
42	247-102-0198 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20 /ДБО 5004/	шт.	38	4624,00	–	175712	–	332928	–	189769
					–	–	–	–		14057	
43	247-102-0107 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /ДВО 6566 6500k/	шт.	156	7555,00	–	1178580	–	1178580	–	1272866
					–	–	–	–		94286	
44	1121-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	265	1027,55	7,01	272301	1858	24535	177651	485926
					927,96	3,02	245909	800		35995	
45	247-102-0181 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54 /переносной с лампой накаливания на напряжение 36В, 12м/	шт.	2	3970,00	–	7940	–	7940	–	8575
					–	–	–	–		635	
46	261-303-0110 РСНБ РК 2022	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77 /МО-36-60 Вт Е27/	шт.	2	192,00	–	384	–	384	–	415
					–	–	–	–		31	
47	522-101-0244002 СпрСЦ	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR /блок аварийного питания	шт.	54	45110,00	–	2435940	–		–	2435940
					–	–	–	–	2435940	–	
		Электроустановочные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /C16-067/	шт.	7	390,00	–	2730	–	15990	–	2948
					–	–	–	–		218	
49	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /C56-052/	шт.	4	438,00	–	1752	–	1752	–	1892
					–	–	–	–		140	
51	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /PC16-227/	шт.	4	500,00	–	2000	–	11000	–	2160
					–	–	–	–		160	
52	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /PC16-227/	шт.	16	691,00	–	11056	–	11056	–	11940
					–	–	–	–		884	
53	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	45	439,23	0,50	19765	23	4191	12793	35163
					394,61	0,23	17757	10		2605	
56	247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /11-404/	шт.	-120	1590,00	–	-190800	–	190800	–	-206064
					–	–	–	–		-15264	
				Металл							
67	1308-0208-0202 РСНБ	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж	м	10	997,81	33,01	9978	330	6917	2043	12983
					273,00	10,76	2730	108		962	
68	1308-0208-0206 РСНБ	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	8	778,71	30,19	6230	242	3493	1851	8727
					312,00	9,29	2496	74		646	
69	1308-0208-0104 РСНБ	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж	шт.	6	4873,59	224,05	29242	1344	19708	6193	38269
					1365,01	68,47	8190	411		2835	
				Строительные работы							
70	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы /для прокладки шины заземления наружного контура/. Разработка вручную с креплениями в	$м^3$ грунта	1	3896,13	–	3896	–	–	2805	7237
					3896,13	–	3896	–		536	
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с последующим разравниванием на месте вручную/.	$м^3$ грунта	1	1344,47	–	1344	–	–	968	2497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОР - 296, СТР - 86			1344,47	--	1344	--		185	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9946914**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2957206**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1022162**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**415005**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3932365**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8382174**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2633101**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**843590**	

ИТОГО ПО АКТУ

Временные здания и сооружения 1.2%	**18 776.89**
Всего с временными зданиями и сооружениями	**9 965 691,03**
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими	**20 585,73**
Всего с климатическими условиями температурной зоны	**9 986 276,76**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**32 082,06**
Итого сметная стоимость	**10 018 358,82**
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**10 809 809,16**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 297 177,10**
Всего по акту	**12 106 986,26**
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	**11 501 636,95**

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кобенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Кен-Центр-Проект"

Инженер_____Расмакулов Р.А.

Форма 4

Форма 4

ЗАКАЗЧИК "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской обл

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области. Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 20

(не учтенная в итоговой сумме позиция в акте № 1 в разделе "Включить" за август 2023)

(Лок.смета 3-1-1)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2..ВКЛЮЧИТЬ										
76	1112-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	179,6		1171,88	31,36	210470	5632	14832	138398	376778
						1057,94	12,33	190006	2214		27510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									376778

Временные здания и сооружения 1,2%	4 521,34
Всего с временными зданиями и сооружениями	381 299,34
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны, 1,2	4 956,89
Всего с климатическими условиями температурной зоны	386 256,23
Непредвиденные работы и затраты 2 %	7 725,12
Итого сметная стоимость	393 981,35
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	425 105,88
Налог на добавленную стоимость 12 %	51 012,71
Всего по акту	476 118,58
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	452 312,63

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о руководителя _____ Кусаинов А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ Мусин М.В.

Технический надзор
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт _____ Кабенов А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Казгипромунпроект"

Инженер _____ Абдиманкулов Р.А.

РЕЕСТР

актов выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2023 г. По обьекту "Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

№п/п	№ актов	№ смет	Сумма
1	9	3-1-1	268 095,03
2	10	02-01-01	80 009 103,82
3	11	3-1-2	82 260 130,87
4	12	02-01-03	15 028 102,40
5	13	3-1-4	2 999 035,61
6	14	02-01-02	4 893 387,92
7	15	3-1-3	1 613 466,32
8	16	02-01-05	5 069 541,06
9	17	3-1-5	1 634 414,61
10	18	3-1-6	2 346 196,21
11	19	02-01-04	11 501 636,95
12	20	3-1-1	452 312,65
			208 075 423,45

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь месяц 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		321	22.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36							-			
в том числе за отчетный месяц	386 945 213,03	208 075 423,45	185 781 628,08						22 293 795,37	208 075 423,45

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Акмолинская область, Аршалынский
район, п.Аршалы, Мичурина, 14
БИН 060140009873
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

и.о.Руководителя_____Кусаинов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Нурай сервис"

Эксперт_____Кабанов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Байкен Ашимова, 101
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор_____Мусин М.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, МИТЧЕНКО, 14** — **060140009873**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД" Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкен Ашимова, 101** — **920840000743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №221 от 22.05.2023

Номер документа	Дата составления
00000000006	13.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар, ул.Астана 36			раб	1	208 075 423,45	208 075 423,45	22 293 795,37
				Итого	1	x	208 075 423,45	22 293 795,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Кусайнов А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2023

М.П.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской обл

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 9

выполненных работ за октябрь месяц 2023

(Лок.смета 3-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1..ВКЛЮЧИТЬ										
		Демонтажные работы										
		Потолки										
61	1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Очистка вручную от краски известковой	$м^2$	176,33		314,53	–	55461	–	–	39932	103024
						314,53	–	55461	–		7631	
		==Водосточная система==										
83	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	-20		1424,00	–	-28480	–	28480	–	-30758
						–	–	–	–		-2278	
		Стены										
95	1115-0204-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Насечка поверхности	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	79,77		606,73	–	48399	–	–	34847	89906
						606,73	–	48399	–		6660	
97	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простые	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1509,06		1647,79	104,86	2486614	158240	599095	1365934	4160751
						1169,92	87,24	1765479	131650		308204	
		==ПОЛЫ==										
	1 этаж											
		==Тип пола 1										
104	1111-0101-3503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ покрытия	-279,2		2026,41	30,57	-565774	-8535	325280	-168699	-793231
						830,80	8,40	-231959	-2345		-58758	
	2 этаж											
		Тип пола 1										
105	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	-63,98		1213,64	39,40	-77649	-2521	276199	-14603	-95632
						310,58	6,42	-19871	-411		-7580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм /37 мм/. Устройство	м² покрытия	-319,8	9607,10	68,94	-3072351	-22047	2735128	-234758	-3571677
					985,54	34,01	-315176	-10876		-264569	
107	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ПГЖ-180/	м² изоляции	-3,2	80034,99	2313,55	-256112	-7403	776542	-69610	-351780
					29157,18	1055,58	-93303	-3378		-26058	
108	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит OSB Устройство	м² покрытия	-63,98	806,32	50,92	-51588	-3258	11171	-34376	-92841
					720,47	25,77	-46096	-1649		-6877	
109	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	-63,98	2791,00	–	-178568	–	892562	–	-192854
					–	–	–	–		-14285	
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
				БЛАГОУСТРОЙСТВО							
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	0,2769	13756,38	2652,24	3809	734	10136	1186	5395
					4873,41	1077,38	1349	298		400	
131	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9,23	3071,80	45,53	28353	420	99760	8012	39274
					1186,71	18,86	10953	174		2909	
132	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	1,9233751	54895,00	–	105584	–	339025	–	114030
					–	–	–	–		8447	
133	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	0,32	9893,49	1534,31	2910	491	66135	1172	4408
					4497,38	587,66	1439	188		327	
134	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	3,17	1892,21	203,63	5998	646	2687	3952	10747
					1676,14	55,44	5313	176		796	
135	Прайс ТОО "Бес Тас НС"	Брусчатка толщиной 6 см	м²	216	3551,79	–	767187	–	767187	–	828562
					–	–	–	–		61375	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								223324,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5542208				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1349786			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-751229			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-5497260		
		- Перевозка грузов	Тенге				32694				
		- Накладные расходы	Тенге							3449528	
		- Сметная прибыль	Тенге							126215	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,2%				2 679,89					
		Всего с временными зданиями и сооружениями				226 003,98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной				2 938,05					
		Всего с климатическими условиями температурной зоны				**228 942,03**					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %				**4 578,84**					
		Итого сметная стоимость				**233 520,87**					
		В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079				**251 969,02**					
		Налог на добавленную стоимость 12 %				**30 236,28**					
		Всего по акту				**282 205,30**					
		Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,95				**268 095,03**					

Заказчик
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

И.о.Руководителя_____Кусайнов А.А.

Технический заказ
ТОО "Нурей сервис"

Эксперт_____Кабенов А.Н.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной отответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "Кз Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 10
выполненных работ за октябрь месяц 2023
(Лок.смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм. ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Всего по смете	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 Кровля										
		Стропильные элементы										
26	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, передвижные лестницы /ограждение кровли/	т		0,90875	1004968,00	–	911255	–	911255	–	984155
		СП - 8%				–	–	–	–		72900	
		Слуховое окно										
45	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные одностороннее марки СТД 301, размер 150х400 мм /металл/	м²		-4,9	4661,00	–	-22839	–	48678	–	-24000
		СП - 8%				–	–	–	–		-1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									959489
		РАЗДЕЛ 2 Проемы										
47	1110-0001-0501 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзм=1,12 Нзп. и зен. выш. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²		27,67	2163,30	4,51	59859	125	36960	59906	102993
		НР - 72%; СП - 8%				1782,19	–	49313	–		7629	
49	223-204-0199 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная стеклопакетом, поворотным устройством, с ванитом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 /ВП-1, ВП-2, ВП-3, ВП-4, ВП-5, ВП-6/	м²		27,67	37000,00	–	1024011	–	3630485	–	1105932
		СП - 8%				–	–	–	–		81921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1208925
		РАЗДЕЛ 3 Лестницы										
50	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзм=1,09	Участки стен отдельные и простенки простые (дверные). Кладка в здании кирпичная	м³ кладки		0,4	53884,28	2771,65	21554	1109	16781	2865	26372
		НР - 72%; СП - 8%				9162,09	785,58	3665	314		1653	
51	1211-0100-0111 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзм=1,09 Нзп. и зен. выш. 27	Штукатурка откосов и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²		4,5	4129,59	58,77	18585	264	5340	9511	30344
		НР - 72%; СП - 8%				2884,75	50,74	12981	228		2248	
52	1110-0007-0106 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках /кирпич/. Установка блоков из распорных дюбелях	м²		10,5	2516,55	124,83	26428	1311	13906	13675	43311
		НР - 72%; СП - 8%				1755,30	83,46	18432	561		3208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м² на внутренних стенах и перегородках /кирпич/. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м²	53,6	1162,22 1496,19	172,21 77,14	72651 88272	5786 2592	24889	38862 8857	119570
60	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	46	527,80 –	– –	24242 –	– –	27804	– 1939	26181
61	223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выжимом засова ЗВ2 СП - 8%	шт.	17	2242,80 –	– –	38114 –	– –	58192	– 3049	41163
67	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,12	Доводчики дверные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1969,00 1966,65	2,85 –	7878 7867	11 -	–	8664 1083	14625
68	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг СП - 8%	комплект	4	5073,00 –	– –	20292 –	– –	20292	– 1623	21915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								323482
				РАЗДЕЛ 4.Окна							
69	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,12 Изм. в лен. вып. 25	Сетки антимоскитные /заградительная сетка на окна и комнатные приборы в спортивном зале/. Установка НР - 72%; СП - 8%	м²	437,3	1441,54 216,89	7,45 3,24	630385 94496	3258 1417	532631	69687 55855	755398
70	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,12 Изм. в лен. вып. 25	Сетки антимоскитные. Установка НР - 72%; СП - 8%	м²	13,68	5711,54 216,89	7,45 5,24	78134 2956	102 44	729234	2160 6424	86718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								842116
				РАЗДЕЛ 6.Полы							
1 этаж											
				Тип пола 1							
92	1111-0101-3001 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	279,2	4133,97 381,40	61,43 25,42	1154204 106487	17151 7097	1030566	81781 98879	1334984
93	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 72%; СП - 8%	м плинтуса	191,25	388,48 179,44	1,28 0,59	79412 32524	232 107	37850	23494 7513	181428
				Тип пола 2							
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² подстилающего слоя	-1,476	38897,37 5905,18	12,72 –	-52247 -8126	-19 –	429869	-5858 -4648	-62745
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	-18,48	1075,30 507,17	35,98 20,83	-19839 -9557	-663 -384	55526	-7014 -2147	-29000
96	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	-18,45	6550,62 1559,87	197,51 87,95	-120951 -28780	-3644 -1623	861284	-21890 -11426	-154267
97	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзт=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м	-12,13	3443,21 496,66	17,45 6,63	-29624 -4933	-212 -80	317891	-3610 -2658	-35891

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Тип пола 3							
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	-3,5108		35597,27 5606,18	12,72 –	-124259 -19325	-45 –	104889	-13914 -13884	-149227
103	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Плинтусы керамогранитные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м	-82,65		2442,21 406,66	17,45 6,63	-128581 -21411	-919 -349	113687	-15667 -11540	-155789
104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06 Изм. в зон. выс. 26 К=2	Покрытия кабельные с пропиткой битумом (толщина 100 мм). Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	264,9		6489,49 885,11	457,70 149,74	1719066 213274	121841 39464	1373851	182117 152095	3063277
105	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Лаги. Укладка на керамзитовом столбике НР - 72%; СП - 8%	м² пола	264,9		4590,63 735,00	30,69 12,15	1216096 194172	8130 3219	1013597	142121 108642	1466662
107	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	69,8		388,48 179,44	1,28 0,59	27116 12525	89 41	22884	9648 2893	39057
		2 этаж										
					Тип пола 1							
111	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	266,82		4133,97 381,40	61,43 25,42	1097552 97578	16318 6503	1180427	74532 96899	1223085
112	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Плинтусы поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	55,58		388,48 179,44	1,28 0,59	37290 17223	123 57	42695	12441 3978	63706
					Тип пола 3							
119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	65,89		1075,30 507,17	35,95 30,83	70852 33417	2369 1372	80518	38649 7672	103973
120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40 мм) НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	65,89		580,91 25,06	24,65 13,77	38276 1651	1624 907	50371	1542 3209	43328
121	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройства НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	65,89		6555,82 1559,87	197,51 87,55	431950 102780	13014 5795	725974	78174 40809	880933
121.14	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м²	1,02		2913,00				603878		
122	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м	97,12		2442,21 406,66	17,45 6,63	237187 39495	1696 644	338899	28980 21286	287373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									6670353
					РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка							
123	1215-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,09 Изм. в зон. выс. 27	Штукатурка готовых и сборных откосов плоских внутри зданий. Выравнивание основания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м²	78,75		4129,99 2884,75	38,77 50,76	325237 227174	4605 3997	170081	166443 39333	531014
124	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Стены/потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	118		955,72	6,95	107996	785	37158	56368	177515

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 6%				689,55	3,27	77919	370		12149	
115	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,06	Потолок. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинеко/ НР - 72%; СП - 8%	м² отдельаемой поверхности	399,33		1477,34 1030,90	9,82 3,53	817409 361052	3439 1236	467219	260848 62261	840517
116	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,06 К=2	Потолок. Окраска полимерилцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/ НР - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	350,23		2312,87 1733,72	14,75 6,93	810036 606851	5166 2424	605823	438677 99884	1348608
117	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,06	Потолок подвесные из декоративно-акустических плит /подвесной потолок типа "Армстронг"/. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м²	87,4		2160,65 1943,74	216,91 102,18	188841 169883	18958 8931	–	128746 35407	342993
118	232-001-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм /подвесной потолок типа "Армстронг"/ СП - 8%	м²	87,4		4122,00 –	– –	360263 –	– –	360263	– 28821	389084
119	1115-0203-0001 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,06 Нзм. в дох. выч. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинеко/ НР - 72%; СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	79,77		1795,77 989,59	24,62 8,66	143249 78940	1964 691	356907	57334 16445	216625
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,06 К=2	Стены. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/ НР - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	2063,55		2911,43 1379,10	13,89 6,53	4988821 3357206	34216 16086	2353551	2457570 673287	7339378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									11898731
					РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка							
133	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,12	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 30 м /фасады лицевыми панель Primepanel-Y-Г-24x281/30/. Монтаж стен отдельными панелями НР - 72%; СП - 6%	м²	1161,78		22246,16 562,65	1622,43 366,96	25844476 653659	1884888 426200	23901975	777498 3129758	28751732
134	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180x50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ККУ-150x80/ СП - 8%	шт.	2946,72		96,00 –	– –	282885 –	– –	336768	– 22631	305516
135	222-029-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм x 40 мм /КПГ 40x44x3000/ СП - 8%	м	1592,64		551,60 –	– –	877845 –	– –	1044896	– 70284	947748
136	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x32 мм /самонарезающий винт 4,2x28/ СП - 8%	шт.	7768		3,00 –	– –	23280 –	– –	24000	– 1862	25142
137	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм /самонарезающий винт 4,2x16/ СП - 8%	шт.	13095		2,00 –	– –	26190 –	– –	27000	– 2095	28285
138	217-101-4301 РСНБ РК 2022	Болт самонарезающий распорный ГОСТ 28778-90 М10x100 /анкер фасадный HILTI HRD-H 10x100/ СП - 8%	шт.	2514		39,00 –	– –	81606 –	– –	97100	– 6528	88134
140	261-107-0230 РСНБ РК 2022	Заклепки с полукруглой головкой 4x10 /3,2x8/ СП - 8%	т	0,002134		301795,00 –	– –	644 –	– –	664	– 62	696
141	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	75,66		1144,00 –	– –	86606 –	– –	89232	– 6924	93479

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Поимка угля внутреннего для кровли, из нержавеющей стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т		40,74	1144,00 –	– –	46607 –	– –	48048	– 3729	50335
143	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Поклейка матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /П-100/ *НР - 72%; СП - 8%*	м² изоляции		-19,49	80034,99 29157,18	2313,55 1055,58	-1556681 -567107	-44999 -20531	7221505	-423899 -155382	-2138362
144	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Поверхности бетонные. Оклейка пароизоляционной пленкой на бутилкаучуковом клею, первый слой /пленка гидроизоляционная Тучек Пленочар (1,5х50)/ *НР - 72%; СП - 8%*	м²		1540,7092	5940,13 3049,54	1537,49 666,02	9152013 4098454	1368835 1026143	2149210	4121710 1061898	14335621
145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,12	Поверхности плоские и криволинейные (цоколь). Поклейка матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ПЖ-100/ *НР - 72%; СП - 8%*	м² изоляции		4,63	80034,99 29157,18	2313,55 1055,58	370562 134998	10712 4887	224853	100717 37702	908981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									42997509
						РАЗДЕЛ 9 Разные работы						
						Отмостка						
147	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (под отмостку). Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия		19	1382,41 415,13	221,04 65,68	26299 7849	4299 1248	14117	6559 2825	35441
157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м²		1,00485	116,58 65,60	3,23 0,39	117 66	3 0	48	48 13	178
158	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза) *НР - 72%; СП - 8%*	м²		1,00485	319,39 57,60	8,35 1,18	321 58	8 1	255	45 29	383
159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки		6,4	102³,34 587,17	35,55 30,83	6575 3146	230 133	3099	2433 721	9729
160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к марке 1111-0101-1101 (за толщины 30 мм) *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки		6,4	266,47 12,53	12,32 6,39	1709 80	79 44	1546	88 144	1938
161	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки		8,8	1100,05 802,02	34,79 20,83	9799 4468	308 185	6013	3358 1051	14192
162	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,06 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к марке 1111-0101-1103 (за толщины 30 мм) *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки		8,8	305,51 12,06	12,32 6,39	2719 107	110 61	2503	121 227	3068
						Чертежи м/к разработаны на стадии КМ, поэтому учтены коэффициенты 1,01 и 1,03						
164	1309-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзп=1,12	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (кольцо). Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций		0,08019	118068,32 69519,63	39095,06 12911,07	9467 5575	2814 1035	1679	4739 1138	15368

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /кольчрек К-1/ СП - 8%	т		0,08019	965674,00 –	– –	77437 –	– –	120601	– 6195	83632
166	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красной БТ-177 серебристой /за 2 раза/ НР - 72%; СП - 8%	м²		5,6199687	319,39 87,60	8,35 1,18	1795 324	47 7	1434	238 163	2195
		Ограждение радиаторов ОР1 (устройство короба)										
188	1110-8404-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по каркасному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /облицовка СМ,3 панели/ НР - 72%; СП - 8%	м² стен (за вычетом проемов)		39,5	4809,67 1501,44	16,09 8,54	191906 59967	834 341	131365	43379 18823	284107
189	222-529-0107 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СП - 8%	м		23,77	439,00 –	– –	10435 –	– –	10435	835	11270
190	222-529-0112 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СП - 8%	м		23,77	614,00 –	– –	14595 –	– –	14595	1168	15762
191	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СП - 8%	м		41	448,00 –	– –	18368 –	– –	18368	1469	19837
192	222-529-0306 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СП - 8%	м		41	603,00 –	– –	24723 –	– –	24723	1978	26701
193	222-529-0107 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СП - 8%	м		41	439,00 –	– –	17999 –	– –	17999	1440	19439
194	261-201-0616 РСНБ РК 2022	Лента перфорированная оцинкованная для армирования листов /гипсокартонная 35х0,2/ СП - 8%	м		23,77	202,00 –	– –	4802 –	– –	4802	384	5186
195	261-107-0213 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные с гайкой СП - 8%	100 шт.		1,64	1309,00 –	– –	2147 –	– –	2147	– 172	2319
196	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм /TN20/ СП - 8%	шт.		453	1,00 –	– –	453 –	– –	453	– 36	489
197	261-107-0491 РСНБ РК 2022	Лента клейкая 40 мм ГОСТ 4514-78 /армирующая бумажная/ СП - 8%	10 м		2,377	95,00 –	– –	226 –	– –	226	– 18	244
198	261-107-0671 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный /профиль горячий (ПТ) 23х16/ СП - 8%	м		23,77	561,00 –	– –	13339 –	– –	13339	– 1069	14427
199	1120-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м² (радиаторные). Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка		18	3258,31 2586,61	155,26 49,84	58650 46449	2794 899	9442	34891 7419	100259
200	246-304-0769 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 600 мм размерами 600 мм х 1000 мм /радиаторная "Аргумент-пласт"/ СП - 8%	шт.		18	28411,00 –	– –	511398 –	– –	511398	– 40913	552310
		Ограждение радиаторов ОР2 (устройство короба)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,12 Нзп, и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов /облицовка СМЛ панели/ *НР - 72%; СП - 8%*	м² стен (за вычетом проемов)	25,44	4809,67 1501,44	20,89 8,54	141597 44202	615 251	96780	32087 13888	387492
202	222-529-0107 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм *СП - 8%*	м	17,5	439,00 –	– –	7683 –	– –	7683	– 615	8297
203	222-529-0112 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм *СП - 8%*	м	17,5	614,00 –	– –	10745 –	– –	10745	– 860	11605
204	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм *СП - 8%*	м	28	448,00 –	– –	12544 –	– –	12544	– 1004	13548
205	222-529-0306 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм *СП - 8%*	м	28	603,00 –	– –	16884 –	– –	16884	– 1351	18235
206	222-529-0107 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм *СП - 8%*	м	28	439,00 –	– –	12292 –	– –	12292	– 983	13275
207	261-201-0616 РСНБ РК 2022	Лента перфорированная самоклеящаяся для полимербитумных листов (уплотнительная 95х3,2) *СП - 8%*	м	17,5	201,00 –	– –	3535 –	– –	3535	– 283	3818
208	261-107-0223 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные с гайкой *СП - 8%*	100 шт.	5,4	1309,00 –	– –	1833 –	– –	1833	– 147	1979
209	261-107-1003 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм /TN20/ *СП - 8%*	шт.	420	1,00 –	– –	420 –	– –	420	– 34	454
210	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента клеевая 40 мм ГОСТ 4514-78 /армированная бумажная/ *СП - 8%*	10 м	1,75	95,00 –	– –	166 –	– –	166	– 13	180
211	261-107-0671 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный /профиль тяжелый (ПТ) 23х15/ *СП - 8%*	м	17,6	562,00 –	– –	9835 –	– –	9835	– 787	10622
212	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м² (радиаторные). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	14	5258,31 2590,51	155,26 49,54	45816 38127	2146 699	7544	26535 5771	77902
213	246-304-0769 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм /радиаторная "Аргумент-класс"/ *СП - 8%*	шт.	14	28411,00 –	– –	397754 –	– –	397754	– 31820	429574
				Узел 2							
221	1101-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0051	107113,75 103869,18	3644,87 1117,67	546 528	19 6	–	384 74	1000
222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметрами от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0051	370101,00 –	– –	1919 –	– –	1919	– 153	2072

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
223	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Стены кирпичные /участок/. Разборка	$м^3$		0,96	18462,03	5436,65	17724	5219	–	19648	30642
		НР - 72%; СП - 8%				13025,38	3380,22	12944	2285		2270	
228	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Стены кирпичные /участок/. Разборка	$м^3$		9,8	18462,03	5436,65	14770	4349	–	8874	20535
		НР - 72%; СП - 8%				13025,38	3380,22	10420	1984		1891	
229	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00551	187113,75	3644,57	633	22	–	445	1164
		НР - 72%; СП - 8%				183469,38	1137,67	612	7		86	
230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00096	376202,00	–	361	–	722	–	390
		СП - 8%				–	–	–	–		29	
231	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00485	455717,00	–	2256	–	4512	–	2436
		СП - 8%				–	–	–	–		188	
232	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09	Участки стен отдельные и кромы простые (дверные). Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки		0,45	53886,28	2771,65	25864	1330	117461	3438	31647
		НР - 72%; СП - 8%				9161,09	785,58	4398	377		2344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге									2060252
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									66 647 889,15
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									

Временные здания и сооружения 1,2%	799 774,31
Всего с временными зданиями и сооружениями	67 447 663,5
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны,	876 819,25
Всего с климатическими условиями температурной зоны	68 324 482,69
Непредвиденные работы и затраты 2 %	1 366 489,65
Итого сметная стоимость	69 690 941,75
В том числе в текущих ценах на 2025 год К=1,079	75 196 516,14
Налог на добавленную стоимость 12 %	9 023 581,94
Всего по акту	84 210 109,28
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,96	80 809 103,82

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

и.о Руководителя _____ Кусаинов А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурайтсервис"

Эксперт _____ Кабиров А.Н.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ Мусин М.Н.

Авторский надзор
ТОО "Казгражданпроект"

Инженер _____ Рахманкулов Р.А.

ЗАКАЗЧИК Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской о
ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа станции Анар Отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области: Акмолинская область, Аршалынский район, станция Анар ул.Астана 36"

АКТ № 11
выполненных работ за октябрь месяц 2023
(Лок.смета 3-1-2. Включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1..ВКЛЮЧИТЬ										
		Демонтажные работы										
		Полы										
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	877,8		497,27	23,36	436504	20505	–	308687	804893
						473,91	14,50	415998	12728		59611	
2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	877,8		108,18	–	94960	–	–	68372	176402
						108,18	–	94960	–		13070	
		Кровли однускатная										
3	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ПШЖ-180/	$м^3$ изоляции	35,92		80034,99	2313,55	2874857	83102	1744429	781375	3948730
						29157,18	1055,58	1047326	37916		292498	
4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12	Пароизоляция полиэтиленовая. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	179,6		919,94	39,40	165221	7076	102365	40992	222709
						310,58	6,42	55780	1153		16496	
5	235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	$м^2$	197,56		293,00	–	57885	–	57885	–	62516
						–	–	–	–		4631	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12	Вес. Армирование стяжки	т металлических изделий	0,1796		562830,75	3644,57	101084	655	81846	13524	123777
						103469,18	1117,67	18583	201		9169	
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	179,6		1075,50	35,95	193124	6457	95879	68277	282313
						507,17	20,83	91088	3741		20913	
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	179,6		145,22	6,16	26082	1107	23851	1254	29523
						6,26	3,44	1124	618		2188	
		Двери										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверное полотно глухое Лира Софт, 800 мм	шт	15	36428,57	–	546429	–	546429	–	598143
					–	–	–	–		43714	
10	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверное полотно глухое Лира Софт, 900 мм	шт	3	36428,57	–	109286	–	109286	–	118029
					–	–	–	–		8743	
11	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверное полотно глухое Лира Софт, 700 мм	шт	11	33946,88	–	373416	–	373416	–	403289
					–	–	–	–		29873	
12	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Короб МДФ ПВХ Софт тип 26-70-2050	шт	50,5	1912,50	–	96581	–	96581	–	104308
					–	–	–	–		7727	
13	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Наличник ПВХ Софт тип 8-70-2150	шт	50,5	1001,79	–	50590	–	50590	–	54637
					–	–	–	–		4047	
14	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные одинопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,7664	4339,01	69,97	25015	403	3732	15163	43392
					3620,92	31,12	20880	179		3214	
15	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-01 Е160 880-2080 П 7035	шт	1	100178,57	–	100179	–	100179	–	108193
					–	–	–	–		8014	
16	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная Стройгост 5-1 Металл 96/205	шт	2	49178,57	–	98357	–	98357	–	106226
					–	–	–	–		7869	
17	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	13,728	3963,90	73,92	54416	1015	7157	33623	95882
					3368,58	33,15	46244	455		7043	
18	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-02 Е160 1280-2080 П 7035	шт	1	142071,43	–	142071	–	142071	–	153437
					–	–	–	–		11366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-02 Е160 1280-2080 Л 7035	шт	2	142071,43	–	284143	–	284143	–	306874
					–	–	–	–		22731	
20	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-02 Е160 1280-2080 П 7035	шт	1	142982,14	–	142982	–	142982	–	154421
					–	–	–	–		11439	
21	Прайс лист ТОО "КДК-Казахстанская дверная компания"	Дверь стальная ДГМ-02 Е160 1480-2080 Л 7035	шт	2	162107,14	–	324214	–	324214	–	350151
					–	–	–	–		25937	
		====Монтаж пластиковых откосов									
22	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных/ откосы Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м² изоляции	8,627255	49075,07	2003,52	30783	1256	5491	17624	52279
					38319,80	703,72	24036	441		3873	
23	Прайс лист ИП Бисенов Б.Т.	Пена монтажная Титан ПРОФ70 ULTRA FAST (870 мл)	шт	134	2895,16	–	387951	–	387951	–	418987
					–	–	–	–		31036	
24	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	148,62	2185,38	14,61	324791	2172	272122	37107	390850
					339,77	7,01	50497	1042		28951	
25	223-501-0110 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	148,62	3230,00	–	480043	–	480043	–	518446
					–	–	–	–		38403	
		Стены									
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01382	107113,75	3644,57	1480	50	–	1041	2722
					103469,18	1117,67	1430	15		282	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00292	376282,00	–	1099	–	1099	–	1187
					–	–	–	–		88	
28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0109	455717,00	–	4967	–	4967	–	5364
					–	–	–	–		397	
29	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые /дверные/. Кладка и заделка кирпичом	м³ кладки	3,66	53884,28	2771,65	197216	10144	153539	26214	241305
					9162,09	785,58	33533	2875		17874	
30	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем OSB/Сверстал	м² стен (за вычетом проемов)	12,9272	2586,70	20,89	33439	270	15760	14054	51293
					1501,44	8,54	19409	110		3799	
31	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	12,9272	2791,00	–	36080	–	36080	–	38966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		2886	
32	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одном слое гипсокартонных листов/Дверные откосы	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	52	3376,42	20,89	175574	1086	96413	56534	250677
					1501,44	8,54	78075	444		18569	
33	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	91,72	5979,02	24,99	548396	2292	209906	243004	854711
					3665,48	14,26	336198	1308		63312	
34	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м/ Спортзал	$м^2$ горизонтальной проекции	418,92	1748,80	8,14	732607	3410	209778	375105	1196330
					1239,90	3,75	519419	1563		88618	
				Откосы оконные и дверные.Отделочная система							
35	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Откосы оконные и дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	595,38	728,39	5,91	433669	3518	32080	287330	778680
					668,60	1,68	398071	1000		57680	
36	Прайс Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда	Откос окна /фасонные эл-ты/	м	598,38	1220,36	–	730239	–	730239	–	788659
					–	–	–	–		58420	
37	Прайс Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда	Акцилон /фасонные эл-ты/	м	598,38	683,04	–	408717	–	408717	–	441412
					–	–	–	–		32695	
		==ПОТОЛОК==									
38	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Прогоны из брусьев /доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/.Обшивка под USB/ Служебное помещение	$м^3$ древесины в конструкции	0,93125	180976,60	2027,37	168534	1888	140047	19740	203338
					28562,69	878,00	26599	818		15062	
39	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Потолок. Подшивка досками обшивки/ Служебное помещение,спортзал	$м^2$ потолков	42,52	3930,65	34,33	167131	1460	126168	28902	211715
					929,04	15,02	39503	639		15683	
40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад /мбалки, вальмовки, лежни, стойки, затяжки брус, подкосы, ветровые связи, коньковые брусья, брус упорный, накладки, прогоны из брусьев, доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,063	18284,17	64,84	19436	69	15770	2611	23811
					3383,70	28,38	3597	30		1764	
41	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Потолок.Обшивка плитами USB/Служебное помещение/	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	32,52	1405,26	22,30	45699	725	900	31970	83883
					1355,28	16,14	44074	330		6214	
42	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	32,52	2791,00	–	90763	–	90763	–	98024
					–	–	–	–		7261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит /подвесной потолок типа "Армстронг"/. Устройство	$м^2$	841,12	2160,65	216,91	1817366	182448	–	1239020	3300900
					1943,74	102,18	1634919	85946		244514	
44	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм /подвесной потолок типа "Армстронг"/	$м^2$	841,12	4122,00	–	3467097	–	3467097	–	3744465
					–	–	–	–		277368	
45	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	$м^2$ потолка	75,13	4181,77	20,87	314176	1568	165913	106082	453879
					1952,55	8,54	146695	642		33621	
46	1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2/Спертгал	$м^2$ окрашиваемой поверхности	28,57	355,35	1,55	10152	44	4602	3980	15263
					192,73	0,75	5506	21		1131	
		==ПОЛЫ==									
1 этаж											
				===Тип пола 1							
				Кабинеты,гардероб,кабинет директора,приемная							
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,6	35397,37	12,72	56636	20	47808	6342	68016
					5505,15	–	8808	–		5038	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	20	1075,30	35,95	21506	719	10644	7602	31438
					507,17	20,83	10143	417		2329	
49	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2	13756,38	2652,24	27513	5305	12461	8569	38969
					4833,41	1077,38	9747	2155		2887	
50	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,2992	562830,75	3644,57	168399	1090	136351	22531	206204
					103469,18	1117,67	30958	334		15274	
51	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	299,2	1358,55	26,24	406478	7851	214819	134006	583721
					614,33	7,73	183808	2313		43237	
52	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	20	4133,97	61,43	82679	1228	73823	5858	95620
					381,40	25,42	7628	508		7083	
				Тип пола 2							
				Коридор,служебное помещение,тепловой узел,помещение перед спорт.залом,тамбур							
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,16102	562830,75	3644,57	90627	587	73379	12125	110972
					103469,18	1117,67	16661	180		8220	
				Тип пола 3							
				Столовая, кухня, сан.узел							
54	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,03688	562830,75	3644,57	20757	134	16807	2777	25417
					103469,18	1117,67	3816	41		1883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				===Тип пола 4							
				Спортзал, Актовый зал							
55	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Покрытие дощатые толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	264,9	1031,09	53,05	273136	14052	21474	176031	485101
					896,98	25,97	237610	6879		35934	
56	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Покрытие дощатые толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	264,9	1031,09	53,05	273136	14052	21474	176031	485101
					896,98	25,97	237610	6879		35934	
57	215-204-0801 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м³	13,245	141281,00	–	1871267	–	1871267	–	2020968
					–	–	–	–		149701	
58	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Сплошной настил досок/. Огнебиозащита	м³ древесины в конструкции	13,245	18284,17	64,84	242174	859	196498	32539	296690
					3383,70	28,38	44817	376		21977	
59	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Покрытие из плит OSB Устройство	м² покрытия	264,9	806,32	50,92	213594	13488	9253	142528	384396
					720,47	25,77	190853	6826		28474	
60	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	264,9	2791,80	–	739336	–	739336	–	798483
					–	–	–	–		59147	
61	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие монолитное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м²	194,26	12004,00	–	2331897	–	2331897	–	2518449
					–	–	–	–		186552	
62	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Сварочный шнур	м	100	273,21	–	27321	–	27321	–	29507
					–	–	–	–		2186	
63	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Клей для линолеума	кг	70,64	2276,79	–	160832	–	160832	–	173698
					–	–	–	–		12866	
64	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Грунтовка	шт	3	455,36	–	1366	–	1366	–	1475
					–	–	–	–		109	
65	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Скотч	шт	15	910,71	–	13661	–	13661	–	14754
					–	–	–	–		– 1093	
66	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Краска для разметки	шт	2	9107,14	–	18214	–	18214	–	19671
					–	–	–	–		1457	
67	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Монтаж линолеума	услуга	1	601071,43	–	601071	–	601071	–	649157
					–	–	–	–		48086	
68	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Покрытие из линолеума (актовый зал) Устройство насухо со сваркой швов полотнищ в стыках	м² покрытия	88,3	489,68	53,68	43239	4740	–	28672	77664
					436,00	14,98	38499	1323		5753	
69	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м²	97,15	3421,00	–	332282	–	332282	–	358865
					–	–	–	–		26583	
		2 этаж									
				Тип пола 1							
				===Кабинеты===							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м² пола	255,02	2563,06	15,94	655682	4078	516526	98736	814771
					528,02	8,04	135078	2057		60353	
71	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	255,02	1227,14	68,94	313927	17636	44170	187792	541858
					985,54	34,01	252121	8700		40138	
72	215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	4	141281,00	–	565124	–	565124	–	610354
					–	–	–	–		45210	
73	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,12	Настил доска/. Огнебиозащита	м² древесины в конструкции	4	18284,17	64,84	73137	260	59342	9827	89601
					3383,70	28,38	13536	114		6637	
				Тип пола 4							
				===Коридор, мел.кабинет===							
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	109,68	2357,62	117,75	258584	12915	136752	79837	365495
					993,84	17,95	108917	1969		27073	
75	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м² пола	109,68	2563,06	15,94	281116	1748	221455	42332	349324
					528,02	8,04	57913	882		25876	
76	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ПШЖ-180/	м³ изоляции	5,484	80834,99	2313,55	438912	12688	266326	119294	602863
					29157,18	1055,58	159898	5789		44656	
77	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	109,68	1227,14	68,94	134593	7561	18938	88514	232316
					985,54	34,01	108094	3730		17209	
78	215-204-0801 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2,742	141281,00	–	387393	–	387393	–	418384
					–	–	–	–		30991	
79	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,12	Настил доска/. Огнебиозащита	м² древесины в конструкции	2,742	18284,17	64,84	50135	178	40679	6736	61421
					3383,70	28,38	9278	78		4550	
80	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,06	Покрытия из OSB Устройство	м² покрытия	109,68	806,32	50,92	88437	5584	3832	58930	159156
					720,47	25,77	79021	2826		11790	
81	215-304-0109 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м²	109,68	4020,00	–	442010	–	442010	–	477371
					–	–	–	–		35361	
82	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кутр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	109,68	1447,56	58,26	158768	6390	86661	48125	223445
					599,17	10,24	65717	1123		16552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,10968	562830,75	3644,57	61731	400	49983	8259	75589
					103469,18	1117,67	11348	123		5599	
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	109,68	1075,30	35,95	117939	3943	58370	41696	172406
					507,17	20,83	55626	2285		12771	
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 40 мм/	$м^2$ стяжки	109,68	580,91	24,65	63714	2703	58262	3867	72123
					25,06	13,77	2749	1510		5343	
86	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	109,68	6555,62	197,51	719020	21665	526270	130128	917079
					1589,87	87,95	171087	9646		67931	
87	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	66,9	2442,21	17,45	163384	1168	138010	19507	197955
					406,66	6,63	27206	444		14663	
				==Тип пола 5==							
				Библиотека, Архив, кабинет НВП							
88	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции /С1/. Армирование пола	т металлических изделий	0,08776	562830,75	3644,57	49394	320	39994	6609	60483
					103469,18	1117,67	9080	98		4480	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	87,76	1075,30	35,95	94368	3155	46704	33363	137950
					507,17	20,83	44509	1828		10219	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 40 мм/	$м^2$ стяжки	87,76	580,91	24,65	50981	2163	46619	2454	57710
					25,06	13,77	2199	1208		4275	
91	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	87,76	1388,55	26,24	119226	2302	63010	39386	171214
					614,53	7,73	53914	678		12682	
92	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	87,76	4133,97	61,43	362797	5391	323934	25786	419583
					381,40	25,42	33472	2231		31080	
93	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	45,1	388,48	1,28	17520	58	9369	5846	25235
					179,44	0,59	8093	27		1869	
				Перегородки из ПВХ							
94	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	32,31	2163,30	4,51	69896	146	32167	41460	120264
					1782,19	–	57583	–		8969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	223-204-0109 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с монтажом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 /ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4, ВВ-5, ВВ-6/	$м^2$	32,31	37008,00	–	1195728	–	1195728	–	1291386
					–	–	–	–		95658	
96	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	7	1969,50	2,85	13787	20	–	9912	25595
					1966,65	–	13767	–		1896	
97	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	7	5073,00	–	35511	–	35511	–	38352
					–	–	–	–		2841	
				Усиление фундаментов/ Земляные работы							
98	1201-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	$м^3$ грунта	40,5	9745,49	4,52	394692	183	89819	219437	663260
					7523,21	2,07	304690	84		49131	
99	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Траншеи, ямы котлованы и иное. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	130,46	1224,13	–	159700	–	–	114984	296658
					1224,13	–	159700	–		21975	
100	1201-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	$м^3$ грунта	29,52	3199,28	1996,38	94443	58933	–	44043	149565
					1202,90	869,30	35510	25662		11079	
101	1201-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Грунт. Разработка при усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	$м^3$ грунта	211,8775	5216,25	0,45	1105206	95	–	785712	2052991
					5215,80	0,21	1105111	44		152073	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	399	1218,86	29,66	486325	11834	302159	125270	660524
					431,91	4,14	172332	1652		48929	
103	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,06	Гидроизоляция рулонными материалами	$м^2$ изолируемой поверхности	399	1110,79	117,75	443205	46982	–	290436	792334
					993,04	17,95	396223	7162		58693	
104	235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	$м^2$	438,9	293,00	–	128598	–	128598	–	138886
					–	–	–	–		10288	
				Цоколь							
105	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Поверхности плоские и криволинейные /цоколь/. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /ПЕК-100/	$м^3$ изоляции	2,284	80034,99	2313,55	182800	5284	110921	49684	251083
					29157,18	1055,58	66595	2411		18599	
106	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,06	Фасад здания/Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 40 см из Г-образного профиля	$м^2$	69,4	4276,97	18,35	296822	1273	148107	106385	435463
					2124,53	4,53	147442	314		32256	
107	1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,06	Фасад здания/Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 40 см из П-образного профиля	$м^2$	69,4	3859,47	18,35	267847	1273	119132	106385	404170
					2124,53	4,53	147442	314		29938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,06	Устройство керамогранитными плитки	м² поверхности облицовки	69,14	5097,97 5052,15	45,82 15,07	352474 349306	3168 1042	–	252250 48378	653102
109	Прайс лист ТОО"ГАЙНЕШ"	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 40х40х9мм	м²	69,4	6000,00 –	– –	416400 –	– –	416400	– 33312	449712
				Отмостка							
110	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м² конструкции	22,8	535,24 169,57	365,67 85,85	12203 3866	8337 1957	–	4195 1312	17708
111	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м²	190	163,83 92,49	71,34 31,62	31128 17573	13555 6008	–	16978 3849	51956
112	1201-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м² основания	238,95	2622,11 2467,06	155,05 45,95	626547 589498	37049 10980	–	432344 84711	1143681
113	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /под отмостку/. Устройство	м² покрытия	155,27	1382,41 413,13	221,04 65,68	214647 64147	34321 10198	116179	53528 21454	289628
114	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня /под отмостку/. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (по толщине 10 см)	м² покрытия	155,27	-162,49 -18,37	-15,21 -4,14	-25230 -2852	-2362 -643	-28016	-2517 -2220	-29967
115	1106-1501-0108 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление в построечных условиях	м³	17,43	5559,82 3869,58	1730,24 715,38	97605 67447	30158 12469	–	57539 12412	167556
116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,12	Бетонная подготовка. Устройство	м³	17,427	56980,07 15412,32	7533,54 1504,09	992992 268591	131287 26212	593114	212258 96420	1301670
				Ограждение лестниц							
		==Демонтаж==									
117	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзп=1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	31,5	870,34 796,86	5,44 –	27416 25101	171 –	2144	18073 3639	49128
		==Монтаж==									
118	Прайс лист ТОО"КМК панели"	Ограждение с вертикальными ригелями из нержавеющей стали	м	33	27000,00 –	– –	891000 –	– –	891000	– 71280	962280
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
				Ограждение							
119	8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021 ф	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	392415,00 33733,00	5910,00 2433,00	392415 33733	5910 2433	352772	26040 33476	451931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	125793,00	195,00	125793	195	118318	11053	147794
					15280,00	72,00	15280	72		10948	
				Входная группа							
121	1146-0401-0203 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м³, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м³	9,485	131015,26	75120,29	1242680	712516	–	606320	1996920
					55894,97	32888,49	530164	311947		147920	
122	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	4,36847	13756,38	2652,24	60094	11587	27218	18717	85116
					4873,41	1077,38	21289	4707		6305	
123	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	26,21082	37657,97	635,79	987046	16664	836266	100832	1174908
					5116,81	226,17	134116	5928		87030	
124	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Каркас стен/	т конструкций	0,6064314	33804,13	17725,53	20500	10749	3089	7174	29888
					10984,78	5444,91	6662	3302		2214	
125	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6064314	965674,00	–	585615	–	585615	–	632464
					–	–	–	–		46849	
126	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса крыши	т конструкций	0,1778913	133518,24	29878,53	23752	5315	347	14177	40963
					101698,96	8997,00	18090	1600		3034	
127	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1778913	965674,00	–	171785	–	171785	–	185529
					–	–	–	–		13743	
128	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12	Прогоны из брусьев /доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/.	м³ деревянных конструкций	5,184235	180976,60	2027,37	938225	10511	779638	109892	1131986
					28562,69	878,00	148076	4552		83849	
129	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад /обвязки, наровников, лежни, стойки, затяжки брус, подкосы, ветровые связи, коньковые брусы, брус упорный, накладки, прогоны из брусьев, доски, доски подшивные, доска лобовая, обрешетка, контр. обрешетка, сплошной настил доска/. Огнезащита	м³ деревянных конструкций	5,184235	18284,17	64,84	94789	336	70911	12736	116127
					3383,70	28,38	17542	147		8602	
130	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	50,535	9144,78	34,83	462131	1760	372497	63511	567694
					1758,88	6,65	87874	336		42051	
131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзп=1,12	Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	5,615	5305,37	22,67	51011	218	34600	11698	67725
					1684,12	5,59	16193	54		5017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного карниза, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,23	1144,00	–	21999	–	21999	–	23759
					–	–	–	–		1760	
133	224-105-0108 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего карниза, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,23	1144,00	–	21999	–	21999	–	23759
					–	–	–	–		1760	
134	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзп=1,06	Подшивка потолка профлистом оцинкованным	м² поверхности облицовки	37,069	2570,30	11,75	95253	435	23514	51402	158388
					1924,07	2,38	71304	88		11733	
135	214-204-0723 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	40,7649	4857,00	–	197995	–	197995	–	213835
					–	–	–	–		15840	
136	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзп=1,12	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	55,86	13097,75	788,69	721031	42977	447	505485	1324637
					12308,93	444,24	677607	24455		98121	
137	223-204-0109 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 /	м²	55,05	37008,00	–	2037290	–	2037290	–	2200273
					–	–	–	–		162983	
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзп=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	43,6847	1075,30	35,95	46974	1571	23247	16607	68668
					567,17	20,83	22156	910		5087	
139	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзп=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	50,3537	1724,56	129,74	86838	6533	23381	43365	140619
					1130,48	65,65	56924	3306		10416	
140	Прайс ТОО "Бес Тас НС"	Тротуарная плитка, цветная, толщиной 3 см	м²	50,3537	2732,14	–	137573	–	137573	–	148579
					–	–	–	–		11006	
		==Водосточная система.Входная группа==									
141	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзп=1,12	Водостоки наружные. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	26,62	2600,23	179,34	69218	4774	1723	66087	124529
					2356,16	48,41	62721	1289		9224	
142	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	19,5	2557,00	–	49862	–	49862	–	53851
					–	–	–	–		3989	
143	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,12	3310,00	–	23567	–	23567	–	25452
					–	–	–	–		1885	
144	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3680,00	–	14720	–	14720	–	15898
					–	–	–	–		1178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1424,00	–	2848	–	2848	–	3076
					–	–	–	–		228	
146	224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4552,00	–	9104	–	9104	–	9832
					–	–	–	–		728	
147	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	-5986,00	–	-11972	–	-11972	–	-12930
					–	–	–	–		-958	
148	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3330,00	–	6660	–	6660	–	7193
					–	–	–	–		533	
149	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1426,00	–	5704	–	5704	–	6160
					–	–	–	–		456	
150	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	19	2195,00	–	41705	–	41705	–	45041
					–	–	–	–		3336	
				===Канализация. Септик===							
151	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	21,87	216,08	216,08	4726	4726	–	833	6004
					–	52,91	–	1157		445	
152	1101-0205-0188 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 5 м	м³ грунта	1,05	4414,50	–	4635	–	–	3337	8610
					4414,50	–	4635	–		638	
153	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	14,77	38,53	38,53	569	569	–	119	744
					–	11,23	–	166		55	
154	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	14,77	252,63	121,63	3731	1796	–	1971	6158
					131,00	54,33	1935	802		456	
155	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,12	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,6	1224,13	–	4407	–	–	3173	8186
					1224,13	–	4407	–		606	
156	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,99	49666,68	10683,88	98837	21260	41038	32794	142162
					18361,49	4526,85	36539	9008		10530	
157	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43264,00	–	43264	–	43264	–	46725
					–	–	–	–		3461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	33157,00	–	99471	–	99471	–	107429
					–	–	–	–		7958	
159	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	1	40924,00	–	40924	–	40924	–	44198
					–	–	–	–		3274	
160	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	–	54902	–	54902	–	59294
					–	–	–	–		4392	
161	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33	1218,86	29,66	40222	979	24990	10361	54629
					431,91	4,14	14253	137		4047	
				Крыльцо							
162	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	9,9	1817,16	34,83	17990	345	430	12442	32867
					1738,88	6,65	17215	66		2435	
163	1146-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	1,35	131015,26	75128,29	176871	101412	–	86298	284222
					55894,97	32888,49	75458	44399		21053	
164	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,675	13756,38	2652,24	9286	1790	4206	2892	13152
					4873,41	1077,38	3290	727		974	
165	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,375	37657,97	635,79	127096	2145	107682	12983	151286
					5116,81	226,17	17269	763		11206	
166	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плитки бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	8,77	1724,56	129,74	15124	1138	4072	7553	24491
					1130,48	65,65	9914	576		1814	
167	Прайс ТОО "Бес Тас НС"	Тротуарная плитка, цветная, толщиной 3 см	$м^2$	8,77	2732,14	–	23961	–	23961	–	25878
					–	–	–	–		1917	
				Фасад							
168	Прайс ТОО "Кровельный центр"	Фасонное изделие (ПЭ-01-3005-ОН)	$м^2$	6,25	7894,99	–	49344	–	49344	–	53292
					–	–	–	–		3948	
169	Прайс ТОО "Кровельный центр"	Фасонное изделие (ПЭ-01-1015-ОН)	$м^2$	51,3	7894,99	–	405013	–	405013	–	437414
					–	–	–	–		32401	
170	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1467	1296,54	66,92	1903024	98171	676728	843877	2966570
					768,32	30,63	1127125	44934		219669	
				Спортивный инвентарь							
171	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Стойка волейбольная напольно-частичная	шт	1	52821,43	–	52821	–	52821	–	57047
					–	–	–	–		4226	
172	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Сетка волейбольная	шт	1	18214,29	–	18214	–	18214	–	19671
					–	–	–	–		1457	
173	Прайс лист ТОО "Eco-Gazon"	Щит баскетбольный М008	шт	2	54642,86	–	109286	–	109286	–	118029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		8743	
				Гардероб							
174	Прайс лист ИП "Мыратбек"	Вешалка мобильная напольная для раздевалки	шт	10	40344,64	–	403446	–	403446	–	435722
					–	–	–	–		32276	
				===МАФ							
175	Прайс лист ТОО"КМК перила"	Урна металлическая, крытая м/п краш	м	2	8300,00	–	16600	–	16600	–	17928
					–	–	–	–		1328	
176	Прайс лист ТОО"КМК перила"	Скамья уличная без спинки	шт	2	24700,00	–	49400	–	49400	–	53352
					–	–	–	–		3952	
177	Прайс лист ТОО"КМК перила"	Скамья 3-х мест. с 2-мя м.п. гобелен/стам	шт	2	28695,00	–	57390	–	57390	–	61981
					–	–	–	–		4591	
178	Прайс лист ТОО"Аршалы"	Комплект для туалета БЛЕСК угловк	шт	8	705,00	–	5640	–	5640	–	6091
					–	–	–	–		451	
179	Прайс лист ТОО"Аршалы"	Контейнер для мусора овальный	шт	8	1590,00	–	12720	–	12720	–	13738
					–	–	–	–		1018	
				Тактильный указатель							
180	Прайс лист ТОО"STI company"	НП 2257 300 ГОСТ 8617-81 АД31 Т5 профиль	шт	23	3900,00	–	89700	–	89700	–	96876
					–	–	–	–		7176	
181	Прайс лист ТОО"STI company"	Противоскользящая оставка цвет желтый	м	69	700,00	–	48300	–	48300	–	52164
					–	–	–	–		3864	
182	Прайс лист ТОО"STI company"	ТП Полоса ПВХ	шт	115	950,00	–	109250	–	109250	–	117990
					–	–	–	–		8740	
183	Прайс лист ТОО"STI company"	ТП Конус ПВХ	шт	16	950,00	–	15200	–	15200	–	16416
					–	–	–	–		1216	
184	Прайс лист ТОО"STI company"	ТП Диагональ ПВХ	шт	4	950,00	–	3800	–	3800	–	4104
					–	–	–	–		304	
				Видеосистема							
185	Прайс лист ТОО"АК ЦЕНТ Микросистемс Нова"	Проектор ViewSonik PA503S	шт	1	199500,00	–	199500	–	199500	–	215460
					–	–	–	–		15960	
186	Прайс лист ТОО"АК ЦЕНТ Микросистемс Нова"	Кронштейн потолочный. Brateк PRB-2	шт	1	8000,00	–	8000	–	8000	–	8640
					–	–	–	–		640	
187	Прайс лист ТОО"АК ЦЕНТ Микросистемс Нова"	Интерфейсный кабель, пол. пакет, контакты с золотым напылением, 15 м	шт	1	7930,00	–	7930	–	7930	–	8564
					–	–	–	–		634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Инвентарь							
190	Прайс лист ТОО"Арналы KZ"	Стеллаж открытый мод Куэ-122 ясень шимо темн 800-350-2000	шт	1	24295,00	–	24295	–	24295	–	26239
					–	–	–	–		1944	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68522972
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14824066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1958487			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					803889			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35505374		
		- Накладные расходы	Тенге							11252114	
		- Сметная прибыль	Тенге							5083207	

Временные здания и сооружения 1,2%	822 275,67
Всего с временными зданиями и сооружениями	69 345 248,1
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной	901 488,23
Всего с климатическими условиями температурной зоны	70 246 736,33
Непредвиденные работы и затраты 2 %	1 404 934,73
Итого сметная стоимость	71 651 671,06
В том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	77 312 153,07
Налог на добавленную стоимость 12 %	9 277 458,37
Всего по акту	86 589 611,44
Итого по акту с коэффициентом скидки К=0,95	82 260 130,87

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

на Руководителя_____Кусаинов А.А.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Мусин М.Ш.

Технический контр.
ТОО "Нурайсервис"

Эксперт_____Кайсин А.Н.

Авторский надзор
ТОО "Бет Центр Проект"

Инженер_____Рахманкулов Р.А.