Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик:ТОО «Боонис КС»
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "Южэнергопроект"

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улиц Тастак, Новый массив, Жастар, Коксай и установка трансформатора в населенном пункте Каскасу Толебийского района ЮКО".

Приложение 4
Организация деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)
Форма №3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 30 июнь 2017года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507							

Наименование пусковых комплексов боъектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за июль),без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**8 148 990**	**7 275 884**	**3 315 693**	**8 148 990**					**873 106**	**8 148 990**
Затраты инжиниринговых услуг	**119 423**	**106 628**		**119 423**					**12 795**	**119 423**
Авторский надзор	**19 645**	**17 540**		**19 645**					**2 105**	**19 645**
Всего по стройке	**8 288 058**	**7 400 052**	**3 315 693**	**8 288 058**					**888 006**	**8 288 058**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **Кененбаев Д.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____ **Шанкоз С.Б.**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения улиц Тастак,Новый массив,Жастар,Коксай и установка трансформатора в н.с.Каскасу Толебийского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ-0,38КВ.								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П1**	**180**	**1534,11**	**878,23**	**276140**	**158081**	**142255**	**3,06**	**551**
		опора		**506,25**	**246,42**	**91125**	**44356**	**105**	**1,03**	**185**
2	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П2**	**3**	**1534,11**	**878,23**	**4602**	**2635**	**2371**	**3,06**	**9**
		опора		**506,25**	**246,42**	**1519**	**739**	**105**	**1,03**	**3**
3	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УПЗ**	**12**	**3155,76**	**1990,26**	**37869**	**23883**	**19346**	**5,98**	**72**
		опора		**985,5**	**549,9**	**11826**	**6599**	**105**	**2,29**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	187	12100		2262700				
		шт								
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	684,083	245,44	3,82	167901	2613	31312	0,21	145
		м2		37,35	1,44	25551	985	118	0,01	5
		Итого по разделу: СЕТИ-0,38КВ.				2749213				
		Раздел: КТП-160 кВа-3шт								
6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	45,15	0,28	0,28	13	13	4	0	0
		м2		0	0,09	0	4	97	0	0
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11,288	28,89	27,85	326	314	104	0,01	0
		м3		1,04	8,44	12	95	97	0,03	0
8	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,288	123,98	51,24	1399	578	941	0,48	5
		м3		72,23	13,74	815	155	97	0,05	1
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11,288	6,48	6,48	73	73	23	0	0
		м3		0	2,1	0	24	97	0,01	0
10	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	9	725	389,08	6525	3502	3664	0,94	8
		шт		153,9	136,92	1385	1232	140	0,55	5
11	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона (ФБС 24.4.6-Т)	4,887	9640		47111				
		м3								
12	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,15	2696,85	0	8495	0	1848	2,99	9
		м3		477	0	1503	0	123	0	0
13	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	3,15	1524,04	0	4801	0	1839	3,1	10
		м3		474,75	0	1495	0	123	0	0
		Итого по разделу: КТП-160 кВа-3шт				68743				
		ИТОГО:				2817955	191691			810
						135231	54189			227
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				203707				
		Всего накладных расходов:				203707				
		Итого с накладными				3021662				
		- заработная плата				30556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				181300				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3202961				
		Итого с временными, 2,8 %				3292644				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				3315693				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3328863				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3361790				
		ИТОГО:				3361790				
		Сметная заработная плата				219976				
		Нормативная трудоемкость				1139				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				8597506				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				171950				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8769456				
		понижающий коэффициент 0,829684782				7275884				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				873106				
		Итого с НДС				8148990				
		Всего:				8148990				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____Шанкоз С.Б.

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Кененбаев Д.Б.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____Раматуллаев М.И.

Главный специалист ОТН

_____Бакиров Н.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик:ТОО «Боонис КС», согласно договора №156 от 17.06.2017г, сумма 43 008 000,0 тг

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания", согласно договора №129 от 19.06.2017г, сумма 630 282.24 тг

Автор: ТОО "Южэнергопроект", согласно договора №162 от 17.06.2017г, сумма 103 678.40 тг

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улиц Тастак, Новый массив, Жастар, Коксай и установка трансформатора в населенном пункте Каскасу Толебийского района ЮКО".

Приложение 4
Организация деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма №3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 июль 2017года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507	178292	№156	07.06.2017	Бюджет	12	ТОО «Боонис КС»	178292

Наименование пусковых комплексов боъектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за июль),без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	19 358 750	11 160 714	5 086 048	12 500 000					1 339 286	12 500 000
Затраты инжиниринговых услуг	283 690	163 536							19 624	183 160
Авторский надзор	46 666	26 901							3 228	30 129
Всего по стройке	19 689 106	11 351 151	5 086 048	12 713 289					1 362 138	12 713 289

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Кененбаев Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____ Шанкоз С.Б.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения улиц Тастак,Новый массив,Жастар,Коксай и установка трансформатора в н.с.Каскасу Толебийского района, ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ-0,38КВ.								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П1**	**180**	**1534,11**	**878,23**	**276140**	**158081**	**142255**	**3,06**	**551**
		опора		**506,25**	**246,42**	**91125**	**44356**	**105**	**1,03**	**185**
2	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П2**	**3**	**1534,11**	**878,23**	**4602**	**2635**	**2371**	**3,06**	**9**
		опора		**506,25**	**246,42**	**1519**	**739**	**105**	**1,03**	**3**
3	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УПЗ**	**29**	**3155,76**	**1990,26**	**91517**	**57718**	**46753**	**5,98**	**173**
		опора		**985,5**	**549,9**	**28580**	**15947**	**105**	**2,29**	**66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УАЗ	17	3155,76	1990,26	53648	33834	27407	5,98	102
		опора		985,5	549,9	16754	9348	105	2,29	39
5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УА2и	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
6	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ АОЗ	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
		опора		985,5	549,9	8870	4949	105	2,29	21
7	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ КЗ	31	3155,76	1990,26	97829	61698	49977	5,98	185
		опора		985,5	549,9	30551	17047	105	2,29	71
8	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	164	12100		1984400				
		шт								
9	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	17700		106200				
		шт								
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,637	245,44	3,82	3838	60	716	0,21	3
		м2		37,35	1,44	584	23	118	0,01	0
11	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	339	28,89	27,85	9792	9440	3116	0,01	2
		м3		1,04	8,44	353	2860	97	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	339	6,48	6,48	2197	2197	692	0	0
		м3		0	2,1	0	713	97	0,01	3
13	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	2260	19,53	3,19	44138	7210	38348	0,1	217
		1м		15,17	0,99	34284	2237	105	0	11
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,392	50642		70514				
		т								
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.333 стр.	Крюк SOT 21.01	89	949,62		84516				
		шт								
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.337 стр.	Крюк SOT 21.16	187	986,62		184499				
		шт								
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.78 стр.	Крюк накручивающийся PD 2.2	29	1031,66		29918				
		шт								
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.79 стр.	Крюк накручивающийся PD 2.3	3	1122,78		3368				
		шт								
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.	Крюк SOT 29	20	530,32		10606				
		шт								
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.345 стр.	Крюк SOT 39	4	580,94		2324				
		шт								
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.	Бандажная лента СОТ 37	57	177,7		10129				
		м								
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.	Скрепа СОТ 36	43	39,45		1696				
		шт								
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.266 стр.	Поддерживающий зажим SO 130	249	1050,17		261491				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.259 стр.	Зажим натяжной SO 118.1202	80	3508,35		280668				
		шт								
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.	Зажим соеденительный SLIP 22.1	130	601,54		78200				
		шт								
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.234 стр.	Зажим ответвительный SLIP 22.127	278	591,07		164317				
		шт								
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.	Плашечный соеденительный зажим SL 37.2	80	320,85		25668				
		шт								
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.105 стр.	Концевой колпачек PK 99.25985	78	129,53		10103				
		шт								
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИЗАРТ-НТ"стр.	Кронштейн У3	23	2133,5		49070				
		шт								
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.	Бандажная лента СОТ 37	15	177,7		2666				
		м								
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.	Скрепа СОТ 36	10	39,45		395				
		шт								
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.343 стр.	Крюк SOT 28.2	157	1040,04		163286				
		шт								
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.	Скрепа СОТ 36	313	39,45		12348				
		шт								
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.	Крюк SOT 29	157	530,32		83260				
		шт								
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.	Бандажная лента СОТ 37	407	177,7		72326				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СЕТИ-0,38КВ.				4307227				
		ИТОГО:				4307227	352772			1303
						213605	98769			412
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				327797				
		Всего накладных расходов:				327797				
		Итого с накладными				4635024				
		- заработная плата				49163				
		- трудоемкость				164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				278101				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4913126				
		Итого с временными, 2,8 %				5050693				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				5086048				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5106251				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5156758				
		ИТОГО:				5156758				
		Сметная заработная плата				361537				
		Нормативная трудоемкость				1879				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13187992				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				263760				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13451752				
		С понижающим коэффициентом 0,829684782				11160714				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1339286				
		Итого с НДС				12500000				
		Всего:				12500000				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____Шанкоз С.Б.

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Кененбаев Д.Б.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____Раматуллаев М.И.

Главный специалист ОТН

_____Бакиров Н.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Приложение 4
Организация деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)
Форма №3-КС

Подрядчик:ТОО «Боонис КС»
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "Южэнергопроект"

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улиц Тастак, Новый массив, Жастар, Коксай и установка трансформатора в населенном пункте Каскасу Толебийского района ЮКО".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 август 2017года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507							

Наименование пусковых комплексов боъектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за июль),без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**33 148 990**	**11 160 714**	**5 106 342**	**12 500 000**					**1 339 286**	**12 500 000**
Затраты инжиниринговых услуг	**485 798**	**163 560**		**183 188**					**19 627**	**183 188**
Авторский надзор	**79 912**	**26 905**		**30 133**					**3 229**	**30 133**
Всего по стройке	**33 714 700**	**11 351 179**	**5 106 342**	**12 713 321**					**1 362 142**	**12 713 321**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Кененбаев Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

Шанкоз С.Б.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения улиц Тастак,Новый массив,Жастар,Коксай и установка трансформатора в н.с.Каскасу Толебийского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	5,192	5096,44	752,81	26460	3908	24078	24,4	127
		1км		4140	276,75	21494	1437	105	1,35	7
2	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,631	256482		674926				
		км								
3	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,56	176838		452768				
		км								
4	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.314 стр.	Дистанционный бандаж SO 79.1	40	807,18		32287				
		шт								
5	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.243 стр.	Зажим заземляющий SM 2.21	269	542,54		145943				
		шт								
6	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0223	493900		11024				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗМИ АО"ЭЛМО" п.22 стр.	Заземляющий проводник ЗП6	80	125,52		10041				
		шт								
8	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИЗАРТ-НТ"стр.	Кронштейн У3	55	2133,5		117342				
		шт								
9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИЗАРТ-НТ"стр.	Кронштейн У4	2	1661,83		3324				
		шт								
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая А-I,д-6мм/1м-0,222кг/	0,0229	55620		1272				
		т								
11	Ц0108-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	5	890,6	29,6	4453	148	2211	2	10
		шт		461	4,5	2305	23	95	0,03	0
12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.451 стр.	Мачтовый рубильник SZ 56	5	27802,15		139011				
		шт								
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.453 стр.	Плавкя вставка ППН-33, 63 А	15	307,23		4608				
		шт								
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.314 стр.	Дистанционный бандаж SO 79.1	40	807,18		32287				
		шт								
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.84 стр.	Монтажная рейка РЕК49	5	3681,86		18409				
		шт								
16	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	157	392,74	154,24	61660	24216	40533	1,27	199
		шт		213,75	32,13	33559	5044	105	0,13	20
17	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,9	34872		136001				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.	Зажим соеденительный SLIP 22.1	626	601,54		376565				
		шт								
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.272 стр.	Зажим натяжной SO 157.1шт	313	299,55		93759				
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.433 стр.	Корпус для предохранителей SV29.25	157	1360,19		213549				
		шт								
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.439 стр.	Корпус для предохранителей SVV10.25	157	151,17		23734				
		шт								
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.307 стр.	Фиксатор дистанционный SO 70.13	157	274,76		43137				
		шт								
23	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	157	62,9	5,4	9875	848	8397	0	0
		шт		54	2,3	8478	361	95	0,01	2
24	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект.стр.	Счетчик однофазный CE102S6145 OKV5-60A	157	2496,24		391909				
		шт								
		Отпускная цена		2496		391909				
		Сметная стоимость оборудования				*391909*				
25	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	157	514	105	80698	16485	40912	2	314
		шт		254	20,3	39878	3187	95	0,12	18
26	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект.стр.	Шкаф для установки счетчиков ЩУРв1-9/490x330x145/	157	1943,23		305086				
		шт								
		Отпускная цена		1943		305086				
		Сметная стоимость оборудования				*305086*				
27	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	21,42	294,75	0	6314	0	7134	1,89	40
		м3		294,75	0	6314	0	113	0	0
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,28	134,1	0	1915	0	2164	0,97	14
		м3		134,1	0	1915	0	113	0	0
29	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	119	36,7	27,8	4367	3308	1775	0,06	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,8	6,9	1047	821	95	0,04	5
30	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	119	31,5	7,5	3749	893	2419	0,12	14
		м		19,8	1,6	2356	190	95	0,01	1
31	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	119	32,4	23,7	3856	2820	1639	0,06	7
		м		8,6	5,9	1023	702	95	0,03	4
32	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,476	9010		4289				
		1000шт								
33	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	80	93,4	32,3	7472	2584	2911	0,2	16
		м		31,3	7	2504	560	95	0,04	3
34	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	20	222,7	103	4454	2060	2288	0,57	11
		м		93,2	27,2	1864	544	95	0,16	3
35	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	20	45	6,7	900	134	642	0,19	4
		м		32,2	1,6	644	32	95	0,01	0
36	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	20	400		8000				
		м								
37	С151601-3288 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвБбШв 4х95-1 ГОСТ 16442-80	0,11	356277		39190				
		км								
38	С151601-3287 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвБбШв 4х70-1 ГОСТ 16442-80	0,124	293592		36405				
		км								
39	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	10	2908,4	1773,01	29084	17730	14230	6	60
		шт		1103,82	394,11	11038	3941	95	2,29	23
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан стр.	Муфта термоусаживаемая STKR3.27	10	11326,29		113263				
		шт								
41	Е0133-116-2прим.	Установка линейного электрооборудования ОПН	31	957,56	134,06	29684	4156	25047	4,38	136
		шт		720	49,5	22320	1535	105	0,24	7
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстанп.160 стр.	ОПН с прокал.зажимом SE 46.328-10	31	3399,42		105382				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:				3808454				
		Раздел: КТПГ-160 кВа-2шт								
43	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	3	2238,1	1743,1	6714	5229	2991	3	9
		шт		495	454,41	1485	1363	105	1,81	5
44	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	3	261000		783000				
		шт								
45	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	15	28,89	27,85	433	418	138	0,01	0
		м3		1,04	8,44	16	127	97	0,03	0
46	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	97,6	19,53	3,19	1906	311	1656	0,1	9
		1м		15,17	0,99	1481	97	105	0	0
47	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,061	50642		3089				
		т								
		Итого по разделу: КТПГ-160 кВа-2шт				795142				
		ИТОГО:				4603593	85248			978
						159721	19964			101
		Всего прямые затраты:				4603593				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2878629				
		- оборудования				1479995				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				129544,3				
		На общестроительные работы				51625				
		Всего накладных расходов:				181169				
		Итого с накладными				4784762				
		- заработная плата				27175				
		- трудоемкость				117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				198286				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4983048				
		Итого с временными, 2,8 %				5081134				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				5106342				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5120746				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5156758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**5156758**				
		Сметная заработная плата				**206860**				
		Нормативная трудоемкость				**1196**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**13187992**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**263760**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13451752**				
		понижающий коэффициент 0,829684782				**11160714**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1339286**				
		Итого с НДС				**12500000**				
		Всего:				**12500000**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____Шанкоз С.Б.

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Кененбаев Д.Б.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____Раматуллаев М.И.

Главный специалист ОТН

_____Бакиров Н.Т.

Приложение 4
Организация деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)
Форма №3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик:ТОО «Боонис КС», согласно договора №156 от 17.06.2017г, сумма 43 008 000,0 тг
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания", согласно договора №129 от 19.06.2017г, сумма 630 282.24 тг
Автор: ТОО "Южэнергопроект", согласно договора №162 от 17.06.2017г, сумма 103 678.40 тг

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улиц Тастак, Новый массив, Жастар, Коксай и установка трансформатора в населенном пункте Каскасу Толебийского района ЮКО".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 сентябрь 2017года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507							

Наименование пусковых комплексов боъектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за июль),без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**43 008 000**	**8 802 688**	**1 836 411**	**9 859 010**	**2 205 300**	**25 751**			**1 056 322**	**9 859 010**
Затраты инжиниринговых услуг	**630 282**	**129 003**		**144 484**					**15 480**	**144 484**
Авторский надзор	**103 678**	**21 220**		**23 767**					**2 546**	**23 767**
Всего по стройке	**43 741 961**	**8 952 911**	**1 836 411**	**10 027 261**	**2 205 300**	**25 751**			**1 074 348**	**10 027 261**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

М.Кунтуов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

С.Б. Шанкоз

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения улиц Тастак,Новый массив,Жастар,Коксай и установка трансформатора в н.с.Каскасу Толебийского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КТПГ-160 кВа-2шт								
1	**Е0133-117-2**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**3**	**4098,19**	**1460,06**	**12295**	**4380**	**8295**	**12,1**	**36**
		шт		**2191,5**	**441,68**	**6575**	**1325**	**105**	**1,9**	**6**
2	**75-4-4**	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный**	**3**	**735100**		**2205300**				
		шт								
3	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**15**	**6,48**	**6,48**	**97**	**97**	**31**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**32**	**97**	**0,01**	**0**
4	**Е0133-25-4**	**Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп**	**1,4**	**19,53**	**3,19**	**27**	**4**	**24**	**0,1**	**0**
		1м		**15,17**	**0,99**	**21**	**1**	**105**	**0**	**0**
		Итого по разделу: КТПГ-160 кВа-2шт				**2217719**				
		Раздел: СЕТИ-10КВ.								
5	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/К10-3.2с**	**3**	**3155,76**	**1990,26**	**9467**	**5971**	**4837**	**5,98**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
6	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/АС10-3.2с	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
7	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П10-3.2с	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
8	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/УА10-3.2с	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
9	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	20	18000		360000				
		шт								
10	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.9 стр.19	Оголовок ОГs54	2	3367,07		6734				
		шт								
11	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.10 стр.19	Оголовок ОГs14	3	1660,27		4981				
		шт								
12	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.16 стр.19	Хомут Х51	10	279,19		2792				
		шт								
13	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.17 стр.19	Хомут Х62	3	477,83		1433				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.15 стр.19	Хомут Х1 шт	6	267,46		1605				
15	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.20 стр.19	Заземляющий проводник ЗП21 шт	21	264,33		5551				
16	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.21 стр.19	Заземляющий проводник ЗП22 шт	6	132,95		798				
17	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.6 стр.19	Траверса ТМ6 шт	3	3502,36		10507				
18	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.2 стр.19	Траверса ТМs73Ш шт	5	3495,32		17477				
19	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.7 стр.19	Траверса ТМ80 шт	3	423,47		1270				
20	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.8 стр.19	Траверса ТМ96И шт	3	979,89		2940				
21	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.4 стр.19	Траверса ТМс60 шт	2	721,82		1444				
22	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.24 стр.19	Наладка ОГ52 шт	2	369,12		738				
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИЗАРТ НТ" стр.22	Крепление подкоса У1 шт	3	2225,67		6677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.11 стр.23	Крепление подкоса У52	7	2164,57		15152				
		шт								
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами(Гайка М20 10шт.,Шина Ши2-9шт.,Болт М12-19шт.,Шайда д12-37шт.,Гайка М12-19шт)	0,0161	149300		2409				
		т								
26	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.23 стр.19	Упор УП50	3	235,78		707				
		шт								
27	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.19 стр.19	Крепление изолятора КИs1	2	1088,99		2178				
		шт								
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.225 стр.7	Зажим прокалывающий SL4.25	28	416,16		11652				
		шт								
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.7	Зажим прокалывающий SL37.2	27	320,85		8663				
		шт								
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.367 стр.10	Защитный кожух для зажима SP16	9	276,51		2489				
		шт								
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.366 стр.10	Защитный кожух для зажима SP15	55	139,3		7662				
		шт								
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.138 стр.6	Натяжной штырьевой SDI37	27	3108,95		83942				
		шт								
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.254 стр.8	Вязка спиральная SO115.5085/1кт-6шт/	33	839		27687				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	31	145		4495				
		шт.								
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.144 стр.6	Натяжной изолятор SDI190.150	31	3684,31		114214				
		шт								
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.279 стр.8	Зажим натяжной SO 255	31	3486,7		108088				
		шт								
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.271 стр.8	Зажим натяжной SO 146	9	3170,05		28530				
		шт								
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.148 стр.6	Зажим прокалывающий SEW20	9	1072,86		9656				
		шт								
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.213 стр.7	Зажим прокалывающий SLW25.2	6	1163,63		6982				
		шт								
40	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	9	568,5	25,5	5117	230	3923	2	18
		шт		452	6,8	4068	61	95	0,04	0
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.445 стр.77	Разъединитель SZ24	3	56661,11		169983				
		к-т								
42	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования SGA	9	957,56	134,06	8618	1207	7272	4,38	39
		шт		720	49,5	6480	446	105	0,24	2
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.161 стр.6	Ограничитель напряжения SGA 1012.10	9	9502,11		85519				
		к-т								
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.127 стр.6	Кабельный наконечник SAL.27	9	1040,04		9360				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	3	2908,4	1764	8725	5292	4284	6	18
		шт		1116	387	3348	1161	95	2,24	7
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан стр.14	Концевая муфта HJ33.1202C	3	33543,15		100629				
		к-т								
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.314 стр.9	Дистанционный бандаж SO 75.1	9	807,18		7265				
		шт								
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.4	Бандажная лента СОТ 37	16	177,7		2843				
		м								
49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.4	Скрепа СОТ 36	9	39,45		355				
		шт								
50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.133 стр.6	Искровой разрядник SDI20.3	6	4704,45		28227				
		шт								
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.135 стр.6	Устройство защиты от дуги SDI27	31	4677,57		145005				
		шт								
52	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,2857	16247,86	2248,36	4641	642	4075	72,5	21
		1км		12757,5	828	3644	237	105	4,04	1
53	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,807	55345		44663				
		км								
54	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0098	165875		1617				
		т								
55	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	33,9	28,89	27,85	979	944	312	0,01	0
		м3		1,04	8,44	35	286	97	0,03	1
56	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,9	6,48	6,48	220	220	69	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	2,1	0	71	97	0,01	0
57	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	226	19,53	3,19	4414	721	3835	0,1	22
		1м		15,17	0,99	3428	224	105	0	1
58	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,2042	50642		10341				
		т								
59	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,88	294,75	0	849	0	959	1,89	5
		м3		294,75	0	849	0	113	0	0
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,92	134,1	0	257	0	291	0,97	2
		м3		134,1	0	257	0	113	0	0
61	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	16	36,7	27,8	587	445	239	0,06	1
		м		8,8	6,9	141	110	95	0,04	1
62	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	16	44	10,6	704	170	476	0,18	3
		м		29	2,3	464	37	95	0,01	0
63	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	16	32,4	23,7	518	379	220	0,06	1
		м		8,6	5,9	138	94	95	0,03	1
64	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,064	12100		774				
		1000шт								
65	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	27	93,4	32,3	2522	872	982	0,2	5
		м		31,3	7	845	189	95	0,04	1
66	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
		м		93,2	27,2	559	163	95	0,16	1
67	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	6	45	6,7	270	40	193	0,19	1
		м		32,2	1,6	193	10	95	0,01	0
68	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	6	400		2400				
		м								
69	С151601-6542 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвВБбШв 3х50/35-10 ГОСТ 16442-80	0,052	1101078		57256				
		км								
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40	245,44	3,82	9818	153	1831	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1494	58	118	0,01	0
		Итого по разделу: СЕТИ-10КВ.				1606941				
		ИТОГО:				3824658	36488			245
						42414	10055			46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты:				3824658				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1540456				
		- оборудования				2205300				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				30654				
		На общестроительные работы				23549				
		Всего накладных расходов:				54203				
		Итого с накладными				3878861				
		- заработная плата				8129				
		- трудоемкость				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				100414				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3979274				
		Итого с временными, 2,8 %				4028946				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				4041711				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4049006				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4067242				
		ИТОГО:				4067242				
		Сметная заработная плата				60598				
		Нормативная трудоемкость				322				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				10401644				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				208033				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10609677				
		понижающий коэффициент 0,829684782				8802687				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1056322				
		Итого с НДС				9859010				
		Всего:				9859010				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____ Шанкоз С.Б.

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Кененбаев Д.Б.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____Раматуллаев М.И.

Главный специалист ОТН

_____Бакиров Н.Т.