Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 10 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Отес Актобе» Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Смагулова, 1 Е

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области», п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Биалиев Амантай Тлекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «MirStroyProect», № 01-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №58 от 24.05.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вмèстимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	9 786		10 688,8	
ГРПШ-13-2НУ1	Ед.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение. Проектом предусмотрена газификация микрорайона Кызылжар. Точка подключения существующий газопровод высокого давления в подземном исполнении в точке врезки. Для понижения давления от высокого до низкого давления предусмотрена установка ГРПТТТ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования. Газопровод высокого давления от точки подключения до ГРПШ-13-2НУ1 запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-11 110х10,0мм. На входе и выходе в ГРПШ предусматривается отключающее устройство задвижка диаметром 100 мм. Внутриквартальный газопровод низкого давления для жилых домов запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-11 225х13,4мм, диаметром 110х6,6мм, диаметром 63х3,8мм. На границе участков предусмотрен выход из земли, с установкой шаровых кранов ГШК-50 диаметром 50мм. Направление использования газа: населению для приготовления пищи, горячей воды, на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды, на коммунально-бытовые учреждения (школы, детсады, мелкие коммунально-бытовые объекты). Протяженность подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб

ПЭ100SDR-11 диаметром 110,10,0мм составляет 1765 м, протяженность подземного газопровода высокого давления из стальных труб составляет 0,0015 м, протяженность подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR-11 составляет 6653 м диаметром 225х13,4мм-517 м, диаметром 110х6,6мм-4900 м, диаметром 63х3,8 мм-1236 м. Протяженность подземного газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 1366,5м диаметром 219х5,0мм,57х3,0 мм. Глубина прокладки газопровода до верха трубы принята не менее 1,2м.

Газопровод укладывается в траншею на песчаное основание толщиной 10 см. Переходычерез автодороги выполнены подземно в полиэтиленовых футлярах.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05.2020г.;
месяц, год
окончание работ 10.2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата МП

(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Отес Актобе» в лице директора Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата МП

(при наличии)

Отес Актобе

090140007899