форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Курылыс Сапа 2014"
Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО
Договор №83 2019-05-24

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	48 000 000.00	48 000 000.00	13 392 857.14	-	-	-	-	-	-	1 607 142.86	15 000 000.00

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных
Полатов Т.Ж

Технадзор:
Директор ТОО " Курылыс Сапа 2014 "
Маликов Б.А

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Каримбаев О.К.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: **ТОО " Курылыс Сапа 2014 "**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО**
наименование, адрес

Договор о государственных закупках работ №83 2019-05-24

А К Т №2

о приемке выполненных работ за Июль месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3362,67452	215,29	215,29	723963	723963	--	117145	908398
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,38	--	162702		67289	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	104,0002429	1681,68	--	174895	--	--	125924	324885
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	174895	--		24066	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	1022,0325	135,12	63,84	138097	65247	--	74203	229284
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	72850	30209		16984	
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м	м3 мокрого грунта	898,767531	1161,16	1161,16	1043613	1043613	--	436775	1598819
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	606632		118431	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1439,669379	665,52	--	958129	--	--	689853	1779820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	958129	--		131839	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	7331,519296	30,99	30,99	227209	227209	--	57225	307188
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	79479		22755	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7331,519296	135,12	63,84	990635	468044	--	532290	1644759
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	522591	216701		121834	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**									
			м3	349,3862283	44,22	44,22	15449	15449	--	3891	20887
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	5404		1547	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			м3 грунта	349,3862283	37,83	37,83	13219	13219	--	3329	17872
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	4624		1324	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
			м3 основания	731,48517	5046,33	150,05	3691312	109756	2936913	666736	4706692
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	644643	28828		348644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7976521	2666500	2936913	2707371	11538604
							2373108	1134579	--	854713	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7976521				
	Материалы		Тенге				2936913				
	Всего заработная плата		Тенге					3507687			
		Накладные расходы	Тенге				2707372				
		Сметная прибыль	Тенге				854711				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11538605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4298
		Сметная заработная плата	Тенге					3507687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11538604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4298
		Сметная заработная плата	Тенге					3507687			

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА

		Трубопровод и арматура									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,448	306773,03	93610,71	137434	41938	2326	103660	260382
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	93170	11538		19288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,310832	252245,33	65337,85	330651	85647	1903	263775	641981
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	243102	23338		47554	
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	505	1373,00	--	693365	--	693365	--	748834
					--	--	--	--		55469	
14	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1515	79,00	--	119685	--	119685	--	129260
					--	--	--	--		9575	
		Колодец водопроводный D-1500мм -43шт									
16	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПН15	шт.	3	14781,00	--	44343	--	44343	--	47890
					--	--	--	--		3547	
17	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	46	13752,00	--	632592	--	632592	--	683199
					--	--	--	--		50607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2160329	199983	1469039	546335	2923197
							491304	61190	--	216534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1245649				
	Материалы		Тенге				250361				
	Всего заработная плата		Тенге					552494			
	Местные материалы		Тенге				304000				
		Накладные расходы	Тенге				546336				
		Сметная прибыль	Тенге				143359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1935343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					552494			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				914680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				914680				
		Сметная прибыль	Тенге				73174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				987854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2511546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					552494			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				10136850	2866483	4405952	3253706	14461801
							2864413	1195769	--	1071247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9222170				
	Материалы		Тенге				3187274				
	Всего заработная плата		Тенге					4060181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				304000				
		Накладные расходы	Тенге				3253708				
		Сметная прибыль	Тенге				998070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13473948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4816
		Сметная заработная плата	Тенге					4060181			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				914680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				914680				
		Сметная прибыль	Тенге				73174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				987854				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14050150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4816
		Сметная заработная плата	Тенге					4060181			
		Итого по смете					14 050 150				
		Временные здания и сооружения		2,9%			407 454				
		ИТОГО					14 457 605				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3х0,7%					131 564				
		Итого					14 589 169				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					291 783				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					14 880 952				
		Итого по договору К=0,899999991					13 392 857				
		Итого без НДС					13 392 857				
		Налог на добавленную стоимость, 12%		12%			1 607 143				
		Итого с НДС					15 000 000				

Технадзор:
ТОО " Құрылыс Сапа 2014 "

_____ А. Байдеуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ Каримбаев О.К.