форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Курылыс Сана 2014"
Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Пиржар Мактааральского района ЮКО
Договор №83 2019-05-24

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ за Август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Пиржар Мактааральского района ЮКО	50 000 000,00	50 000 000,00	1 785 714,29			-	-	-	-	214 285,71	2 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Полатов Г.Ж

Технадзор:
Директор ТОО " Курылыс Сана 2014 "
Маликан Б.А

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Каримбаев О.К.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: **ТОО " Курылыс Сапа 2014 "**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО**
наименование, адрес

Договор о государственных закупках работ №83 2019-05-24

А К Т №3

о приемке выполненных работ за Август месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1414,613552	215,29	215,29	304558	304558	--	49281	382146
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,38	--	68446		28307	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	43,7509346	1681,68	--	73575	--	--	52974	136673
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	73575	--		10124	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	м3	429,949737	135,12	63,84	58095	27448	--	31216	96455
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	30647	12708		7145	
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м**	м3 мокрого грунта	138,094	1161,16	1161,16	160349	160349	--	67110	245656
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	93208		18197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				596581	492360	--	200583	860930
							104222	174365	--	63773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				596581				
	Всего заработная плата		Тенге					278586			
		Накладные расходы	Тенге				200582				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				63773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				860937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					278586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				860930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					278586			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		Трубопровод и арматура									
18	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	682,76	1373,00	--	937429	--	937429	--	1012424
					--	--	--	--		74994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				937429	--	937429	--	1012424
							--	--	--	74994	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				937429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				937429				
		Сметная прибыль	Тенге				74994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1012424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1012424				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1534011	492360	937429	200583	1873361
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104222	174365	--	138767	
	Всего заработная плата		Тенге				596581				
		Накладные расходы	Тенге					278586			
		Сметная прибыль	Тенге				200582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				860937				
		Сметная заработная плата	Тенге								300
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					278586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				937429				
		Сметная прибыль	Тенге				937429				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74994				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1012424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1873353				
		Сметная заработная плата	Тенге								300
		Итого по смете						278586			
		Временные здания и сооружения		2,9%			1 873 353				
		ИТОГО					54 327				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3x0,7%					1 927 681				
		Итого					17 542				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					1 945 223				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					38 904				
		Итого по договору К=0,899999991					1 984 127				
		Итого без НДС					1 785 714				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость, 12%		12%		214 286				
		Итого с НДС				2 000 000				

Технадзор:
ТОО " Курылыс Сапа 2014 "

Б.Байдеуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Каримбаев О.К.