форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Құрылыс Сапа 2014"
Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО
Договор №83 2019-05-24

СПРАВКА 4

о стоимости выполненных работ за Август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	на монтажное оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	53 938 503.20	53 938 503.20	3 516 520.71				-	-	-	421 982.49	3 938 503.20

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Полатов Т.Ж

Технадзор:
Директор ТОО " Құрылыс Сапа 2014 "
Маликов Б.А

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Каримбаев О.К.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "**
организация, адрес, телефон факс

Инженер: **ТОО " Курылыс Сапа 2014 "**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО**
наименование, адрес

Договор о государственных закупках работ №83 2019-05-24

А К Т №4

о приемке выполненных работ за Август месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ пп.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	943,0757015	215,29 --	215,29 48,38	203035 --	203035 45626	--	32851 18871	254756
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,16728973	1681,68 1681,68	-- --	49050 49050	-- --	--	35316 6749	91115
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ,ДНА ТРАНШЕИ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	286,633158	135,12 71,28	63,84 29,56	38730 20431	18299 8473	--	20811 4763	64304
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	292,0630805	1161,16 --	1161,16 674,96	339132 --	339132 197131	--	141934 38485	519552
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	216,3368775	665,52 665,52	-- --	143977 143977	-- --	--	103663 19811	267451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1101,695997	30,99 --	30,99 10,84	34142 --	34142 11942	--	8599 3419	46159
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1101,695997	135,12 71,28	63,84 29,56	148861 78529	70332 32566	--	79988 18308	247158
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3	52,50172488	44,22 --	44,22 15,47	2322 --	2322 812	--	585 233	3139
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52,50172488	37,83 --	37,83 13,23	1986 --	1986 695	--	500 199	2685
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	109,91939	5046,33 881,28	150,05 39,41	554690 96870	16493 4332	441326	100190 52390	707270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			2 203 588					
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	92032 62390	28083 7726	1558	69416 12916	174363
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	122709 83187	37444 10302	2078	92554 17221	232484
19	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	787,8	924,00 --	-- --	727927 --	-- --	727927	-- 58234	786161
21	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3428,35	79,00 --	-- --	270840 --	-- --	270840	-- 21667	292507
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			1 485 516					
в том числе оборудование			Тенге								
		Итого по смете				3 689 104					
		Временные здания и сооружения		2,9%		106 984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО				3 796 088					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3х0,7%				34 544					
		Итого				3 830 633					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				76 613					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3 907 245					
		Итого по договору К=0,899999991				3 516 521					
		Итого без НДС				3 516 521					
		Налог на добавленную стоимость, 12%		12%		421 982					
		Итого с НДС				3 938 503,2					

Технадзор:
ТОО " Курылыс Сапа 2014 "

_____ А.Байдеуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ Каримбаев О.К.