форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Курылыс Сана 2014"
Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО
Договор №83 2019-05-24

СПРАВКА 5

о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2019 года

Наименование договоров, контрактов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (в ценах) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	в том числе		Стоимость прочих затрат, не включенных в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие остальные прямые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	60 321 903,26	60 321 903,26	5 699 463,29	-				-	-	683 935,75	6 383 400,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района"
Ноцаев Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "Курылыс Сана 2014"
Малиев Б.А

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Каримбаев О.К.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: ТОО " Курылыс Сапа 2014 "
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО
наименование, адрес

Договор о государственных закупках работ №83 2019-05-24

А К Т №5

о приемке выполненных работ за Сентябрь месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1414,613552	215,29 --	215,29 48,38	304552 --	304552 68439	--	49276 28306	382134
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	43,7509346	1681,68 1681,68	-- --	73575 73575	-- --	--	52974 10124	136673
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ *НР - 72%, СП - 8%*	м3	429,949737	135,12 71,28	63,84 29,56	58095 30647	27448 12709	--	31216 7145	96456
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 мокрого грунта	438,0946208	1161,16 --	1161,16 674,96	508698 --	508698 295696	--	212901 57728	779327
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	324,5053163	665,52 665,52	-- --	215965 215965	-- --	--	155495 29717	401176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1652,543996	30,99 --	30,99 10,84	51212 --	51212 17914	--	12898 5129	69239
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1652,543996	135,12 71,28	63,84 29,56	223292 117793	105498 48849	--	119983 27462	370736
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	78,75258733	44,22 --	44,22 15,47	3482 --	3482 1218	--	877 349	4708
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	78,75258733	37,83 --	37,83 13,23	2979 --	2979 1042	--	750 298	4028
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	164,878632	5046,33 881,28	150,05 39,41	832032 145304	24740 6498	661988	150284 78585	1060901
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			3 305 380					
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	61355 41594	18722 5151	1039	46277 8611	116242
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,5	252245,33 185456,00	65337,85 17803,99	378368 278184	98007 26706	2177	301841 54417	734626
85	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	34,46365	11411,00 --	-- --	393265 --	-- --	393265	-- 31461	424726
104	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010									
			м3	0,75	14422,00 --	-- --	10817 --	-- --	10817	-- 865	11682
105	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15									
			шт.	20	14781,00 --	-- --	295620 --	-- --	295620	-- 23650	319270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	23	16398,00	--	377154	--	377154	--	407326
					--	--	--	--		30172	
108	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	43	2206,00	--	94858	--	94858	--	102447
					--	--	--	--		7589	
109	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	2117,00	--	48691	--	48691	--	52586
					--	--	--	--		3895	
110	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	23	20326,00	--	467498	--	467498	--	504898
					--	--	--	--		37400	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2 673 802					
в том числе оборудование			Тенге								

		Итого по смете				5 979 182					
		Временные здания и сооружения		2,9%		173 396					
		ИТОГО				6 152 578					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3х0,7%				55 988					
		Итого				6 208 567					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				124 171					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6 332 738					
		Итого по договору К=0,899999991				5 699 464					
		Итого без НДС				5 699 464					
		Налог на добавленную стоимость, 12%		12%		683 936					
		Итого с НДС				6 383 400					

Технадзор:
ТОО "Курылыс Сапа 2014"

А. Байдеуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Колл сервис KZ"

Керимбаев О.К.