форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Құрылыс Сапа 2014"
Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО
Договор №83 2019-05-24, доп. соглашение №1 2020-03-10

СПРАВКА 6
о стоимости выполненных работ за Апрель месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	66 808 400,00	6 487 000,00	5 791 964,29	-	-	-	-	-	-	695 035,71	6 487 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "
Полатов Т.Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "Құрылыс Сапа 2014 "
Маликов Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Каримбаев О.К.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: **ТОО " Курылыс Сапа 2014 "**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО**
наименование, адрес

Договор №83 2019-05-24, доп. соглашение №1 2020-03-10

А К Т №6

о приемке выполненных работ за Апрель месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	990,2294866	215,29	215,29	213187	213187	--	34493	267494
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,38	--	47907		19814	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	30,62565422	1681,68	--	51503	--	--	37082	95671
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	51503	--		7087	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	м3	300,9648159	135,12	63,84	40666	19214	--	21851	67519
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	21453	8897		5001	
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м**	м3 мокрого грунта	306,6662345	1161,16	1161,16	356089	356089	--	149031	545529
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	206987		40410	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	227,1537214	665,52	--	151175	--	--	108846	280823
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	151175	--		20802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1156,780797	30,99	30,99	35849	35849	--	9028	48467
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	12540		3590	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1156,780797	135,12	63,84	156304	73849	--	83988	259515
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	82455	34194		19223	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	55,12681113	44,22	44,22	2438	2438	--	614	3296
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	853		244	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	55,12681113	37,83	37,83	2085	2085	--	525	2819
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	729		209	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	115,4150424	5046,33	150,05	582422	17318	463391	105199	742631
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	101713	4549		55010	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			2 313 766					
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	306773,03	93610,71	61355	18722	1039	46277	116242
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	41594	5151		8611	
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,1	252245,33	65337,85	277470	71872	1597	221350	538726
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	204002	19584		39906	
82	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,2	11411,00	--	390256	--	390256	--	421477
					--	--	--	--		31220	
85	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,88395	11411,00	--	911556	--	911556	--	984480
					--	--	--	--		72924	
		Колодец водопроводный D-2000мм -6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устро[illegible]во в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,44	47695,46	8334,20	641027	112012	328748	240668	952230
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	200267	42832		70536	
93	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	14422,00	--	3606	--	3606	--	3894
					--	--	--	--		288	
94	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	6	25785,00	--	154710	--	154710	--	167087
					--	--	--	--		12377	
95	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9б	шт.	12	19654,00	--	235848	--	235848	--	254716
					--	--	--	--		18868	
96	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	6	25290,00	--	151740	--	151740	--	163879
					--	--	--	--		12139	
97	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2206,00	--	13236	--	13236	--	14295
					--	--	--	--		1059	
98	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2117,00	--	12702	--	12702	--	13718
					--	--	--	--		1016	
99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20326,00	--	121956	--	121956	--	131712
					--	--	--	--		9756	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			3 762 456					
в том числе оборудование			Тенге								
		Итого по смете				6 076 222					
		Временные здания и сооружения		2,9%		176 210					
		ИТОГО				6 252 432					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3х0,7%				56 897					
		Итого				6 309 329					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				126 187					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6 435 516					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по договору К=0,899999991				**5 791 964**					
		Итого без НДС				**5 791 964**					
		Налог на добавленную стоимость, 12%		12%		**695 036**					
		Итого с НДС				**6 487 000**					

Технадзор:
ТОО " Курылыс Сапа 2014 ";
_____ А. Байдеуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
_____ Каримбаев О.К.