Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы в сфере строительной деятельности»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» июля 2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 060140005014, тел.87133659158. 031100, Республика Казахстан, город Хромтау, Актюбинская область, Хромтауский район, улица Республики, 784. Руководитель Аманшиев Альби Жаекпаевич.**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« 20 » июля 2024 года, ТОО «BN-Project» Республика Казахстан, г.Актобе, Актюбинская область, район Астана, микрорайон Алтын орда, дом № 339, кв. 37, РНН 061800289580 Директор Сакенова Гулим Талгатовна, БИН 091040013644, тел. 87071240114**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
« 20 » июля 2024 года, ТОО «ALEM 11», Республика Казахстан, г. Астана, Манатау, 21,3. Эксперт Тулаев Әбдіманап Сағынбайұлы, KZ96VJE00023204 от 23.02.2017 в соответствии с договором от 11.12.2023г. № 69.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« 20 » июля 2024 года ТОО «Актам-инжиниринг» 18017223, 17.09.2018. Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, пр.Алии Молдагуловой, 56Е, 5, Ешимкулов Нургали Таттигалиевич, специалист, в соответствии с приказом от 12.06.2024г. № 24-А. Моб. 8 7132414420.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газификации вечного огня (для отопления) в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Хромтау, Хромтауский район Актюбинской области**.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 2024 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

Наименование органа документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том, числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство , передаточный акт или разделительный баланс при

реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__года

№_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», от 04.07.2024г, № KZ63REA00401994

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам-инжиниринг» № 189/2023-ГСН**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Акимом города Хромтау Хромтауского района № 56 от 31.08.2023г.**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: __04 июля 2024 года;

месяц, год

окончание работ: __20 июля 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _1_;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1_;

фактически, месяц: _0,6_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода низкого давления	м.пог	188	188	188	188

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические решения:

Цель объекта – строительство подводящего газопровода к монументу «Вечный огонь».

Точка врезки – существующий надземный газопровод низкого давления Ду 89 мм Р(проект) = 150 мм.вод.ст.

Проектом предусмотрена надземная прокладка газопровода низкого давления от точки подключения до ввода в землю из стальных труб Ø57х3,5. Данный газопровод прокладывается вдоль фасада жилого здания на отметке +1,0 м. Перед ввода в землю до подключаемого объекта газопровод выполнен методом ГНБ (горизонтально-наклонного бурения) из полиэтиленовых

труб SDR 17 ПЭ100 Ø63х3,8 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 в футляре. Футляр предусмотрен из полиэтиленовых труб SDR 11 ПЭ100 Ø90х8,2 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.
Для учета расхода газа проектом предусмотрена установка ШУУРГ со счетчиком G4, установленный на стене жилого дома перед входом газопровода в землю.
Вес надземный газопровод необходимо огрунтовать и окрасить масляной краской за два раза.
По окончании строительно-монтажных работ производиться испытания газопровода на герметичность подачей в газопровод сжатого воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением согласно табл.24 СП РК 4.03-101-2013.
Надземный газопровод низкого давления подвергается испытанию: сжатым воздухом, давления 0,3 МПа в течении 1 часа.
Контроль качества сварных стыков для газопровода низкого давления составляет:
Надземного стального газопровода – 5%, но не менее одного стыка.
Строительство и монтаж газопровода вести согласно МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-103-2013.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **5 288,222 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **4 099,061 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **1 189,161 тыс. тенге**;
6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **5 023,811 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **3 834,650 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **1 189,161 тыс. тенге.**
7. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
8.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительств.

РЕШИЛ: «Строительство газификации вечного огня (для отопления) в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Аманшиев Альби Жаекпаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Тулаев Әбдіманап Сағынбайұлы _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Ешимкулов Нургали Таттигалиевич _____
(наименование организации, фамилия, имя отчество (при его наличии), должность, подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сакенова Гулим Талгатовна _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод)

1	**Протяженность трубопровода надземный низкого давления**	**м**	**108**
2	Протяженность воздушной прокладки:	м	108
	- безопорная прокладка (на кронштейнах)	м	108
	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57х3,5 мм	м	108
3	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, T от -30°C до 200°C, PN 50	шт	2
4	Отвод стальной 90°Ø57мм	шт	21
5	Кронштейн стальной	шт	20
6	Горелки для Вечного огня	шт	1
7	**Протяженность подземной прокладки низкого давления:**	**м**	**80**
	- бесканальная прокладка	м	80
	-Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 – 63х3,8	м	80
	- Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 – 90х8,2 (футляр)метод ГНБ	м	70
8	Переход ПЭ-ВП/сталь Ø63/57	шт	2
9	Муфта ПЭ100 электросварные Ø63	шт	1
10	Контрольная трубка ПЭ Ø32х3,0 SDR 11, L=1,6 м	шт	1
11	Ковер Ø159 (для контрольной трубки)	шт	1
12	Седелочный отвод Ø63-32 с З.Н. (для контрольной трубки)	шт	1
13	Муфта ПЭ100 Ø32 (для контрольной трубки)	шт	1
14	Переходник ПЭ-ВП/сталь Ø32/25 (для контрольной трубки)	шт	1
15	Кран шаровый приварной Ø25 (для контрольной трубки)	шт	1
16	ШУУРГ со счетчиком G4	шт	1

Заказчик Аманшиев Альби Жаекпаевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ешимкулов Н.Т._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта Место печати (при наличии)