Форма по приложению 3-0
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Бердалы Акылдаулет Абдикадирулы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlmatyStr"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство торговой точки по Кызылординской трассе, участок №65 вгороде Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торговой точки по Кызылординской трассе, участок №65 вгороде Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	312	240,7	240,7	75099	75100	0	12198	94281
						0	54,3	0	16942		6984	
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	312	234,96	223,57	73308	69755	0	13893	94177
						11,39	50,46	3553	15744		6976	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	251	58,26	58,26	14622	14623	0	3894	19997
						0	21,55	0	5409		1481	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	251	267,73	126,16	67200	31666	0	36190	111661
						141,57	58,69	35534	14730		8271	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									320116
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	64,272	26678,6	1839,58	1714687	118233	1460464	147459	2011118
						2115,83	405,38	135989	26054		148972	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	72,4	38717,02	3031,25	2803112	219462	2210428	380175	3437950
						5154,99	615,38	373222	44553		254663	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,154	228894		1408614		1408614		1521303
											112689	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	321,36	1449,04	32,69	465662	10504	305086	140903	655090
						466,99	4,47	150072	1436		48525	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	54,3	19373,61	2639,28	1051987	143313	322928	576009	1758236
						10787,22	619,12	585746	33618		130240	
10	10	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	128,544	79515,6	3063,5	10221253	393795	6000941	3564708	14888838
						29768,15	705,94	3826518	90744		1102877	
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,92624	228894		2500951		2500951		2701027
											200076	
12	12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	17,28	52546,33	7846,5	908001	135587	602573	181156	1176290
						9828,71	1691,69	169840	29232		87133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4688	228894		336200		336200		363096
											26896	
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	23,168	64531,45	9516,96	1495065	220489	699010	569329	2229545
						24843,11	2161,23	575565	50071		165151	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96928	228894		450756		450756		486817
											36061	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									31229310
			ИТОГО:									31549426
			НДС			12 %		3785931				
			Итого с НДС									35335357

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "AlmatyStr" Әбілқайыр Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Бердалы А.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Қазыбек Қ.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)