Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **«Бердалы Акылдаулет Абдикадирулы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlmatyStr"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство торговой точки по Кызылординской трассе, участок №65 вгороде Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торговой точки по Кызылординской трассе, участок №65 вгороде Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	37	1893,49	27,39	70059	1013	26747	41791	120798
						1143,19	9,36	42298	346		8948	
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	264	1902		502128		502128		542298
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	22	478,17	0	10520	0	3967	40170	
						297,84	0	6552	0		6421	18296
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	3678,83	164,24	206015	9197	27608	1355	
						3021,6	22,36	169210	1252		167052	402912
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	28	10002		280056		280056	29845	
												302460
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	28	11211		313908		313908	22404	
												339021
47	47	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	44	3678,83	164,24	161869	7227	21692	25113	
						3021,6	22,36	132950	984		131256	316575
48	48	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	185	1682,21	3,43	311209	634	3362	23450	
						1660,61	0,5	307213	92		301159	661357
49	49	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	68	1647,49	6,65	112029	453	1924	48989	
						1612,53	0,76	109652	52		107510	237102
50	50	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43	2470,96	37,49	106251	1612	1122	17563	
						2407,4	0,65	103518	28		101475	224344
51	51	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	296	1044,27	113,73	309104	33664	130318	16618	
						490,28	55,91	145122	16548		122869	466531
			Итого по разделу: 10. Система отопления								34558	
												3631694

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 11. Вентиляция									
52	52	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	18155,94	701,43	54468	2104	3661	48369	111064
						16234,16	218	48702	654		8227	
53	53	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	192646		577938		577938		624173
											46235	
54	54	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75	9094,15	89,32	682061	6699	439327	233942	989283
						3147,13	35,75	236035	2681		73280	
55	55	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	62	8810,05	71,02	546223	4403	363169	176783	780846
						2881,47	28,06	178651	1740		57840	
56	56	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	137	3184,34	195,64	436254	26802	218450	155171	638739
						1394,17	96,14	191002	13171		47314	
57	57	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	17	2844,48	54,81	48356	932	8861	38184	93463
						2268,46	23,48	38564	399		6923	
58	58	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	17	2460		41820		41820		45166
											3346	
59	59	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	4599,02	97,56	41391	878	20097	20215	66534
						2268,46	23,48	20416	211		4928	
60	60	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	9	2870		25830		25830		27896
											2066	
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									3377164
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
61	61	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	67	1674,51	2,3	112192	154	21119	89151	217450
						1357	0,76	90919	51		16107	
62	62	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48	2693,15	5,59	129271	268	66544	61292	205808
						1301,23	1,75	62459	84		15245	
63	63	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	326	4421,12	34,54	1441284	11260	1184382	245161	1821361
						753,5	13,87	245643	4521		134916	
64	64	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	47	2937,79	33,13	138076	1557	17865	116293	274719
						2524,55	0,26	118654	12		20350	
65	65	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	2618,36	27,54	301111	3167	28986	263597	609885
						2338,76	0,17	268958	19		45177	
66	66	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	162	1044,27	113,73	169172	18425	71323	67246	255331
						490,28	55,91	79425	9057		18913	
67	67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	76	3678,83	164,24	279591	12482	37467	226714	546809
						3021,6	22,36	229642	1699		40504	
68	68	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	76	1822		138472		138472		149550
											11078	
69	69	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	43163,34	231,62	345307	1853	308561	35102	410842
						4361,55	115,8	34892	926		30433	
70	70	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		8	20731		165848		165848		179116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	комплект	8	1770		14160		14160	13268	15293
72	72	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	шт.	8	2492,4 1811,08	89,92 44,4	19939 14489	719 355	4731	1133 14547 2759	37245
73	73	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	комплект	8	7142		57136		57136	4571	61707
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение	шт.								4785116
			Раздел: 13. Электрооборудование									
74	74	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8823,07 5661,66	187,61 73,85	8823 5662	188 74	2974	4130 1036	13989
75	75	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	321	4337
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85 1331	27,25 0	32422 15972	327 0	16123	11500 3514	47436
77	77	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	1498		17976		17976	1438	19414
78	78	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7759,04 5014,55	187,61 73,85	7759 5015	188 74	2557	3664 914	12337
79	79	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	321	4337
80	80	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2701,85 1331	27,25 0	40528 19965	409 0	20154	14375 4392	59295
81	81	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	1498		22470		22470	1798	24268
82	82	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	45	927,78 808,1	6,42 2,71	41750 36365	289 122	5096	26270 5442	73462
83	83	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	45	8856		398520		398520	31882	430402
84	84	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	117	377,87 321,58	0,31 0,15	44211 37625	36 17	6549	27103 5705	77019
85	85	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	330		9900		9900	792	10692
86	86	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	87	311		27057		27057	2165	29222
87	87	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4400	377,36 292,29	3,56 0,1	1660369 1286074	15656 437	358638	926288 206933	2793590
88	88	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,6	177812		462311		462311	36985	499296
89	89	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,8	276394		497509		497509		537310

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование	км							39801	4636406
			Раздел: 14. Покрытия									
90	90	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	31,25	103,64 0	103,64 41,21	3239 0	3239 1288	0	927 333	4499
91	91	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	31,25	55,84 0	55,84 22,36	1745 0	1745 699	0	503 180	2428
92	92	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	125	445,63 68,37	369,96 99,27	55703 8546	46244 12408	912	22631 6267	84601
93	93	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	125	180,05 8,47	171,57 48,84	22506 1059	21447 6105	0	7737 2419	32662
94	94	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	10	9228,23 238,55	1724,64 386,11	92282 2386	17246 3861	72650	6746 7922	106950
95	95	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	125	3693,3 654,52	63,11 25,83	461662 81815	7888 3229	224912	91848 44281	597791
96	96	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	58	2487,12 1283,42	52,38 20,37	144253 74438	3038 1182	66776	81670 18074	243997
97	97	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,928	41347		38370		38370	3070	41440
			Итого по разделу: 14. Покрытия									1114364
			ИТОГО:									17544744
			НДС			12 %		2105369				
			Итого с НДС									19650113

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "AlmatyStr" Әбілқайыр Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Бердалы А.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Казыбек К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № доверенности, подпись)