Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Приложение 4
Организация деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)
Форма №3-КС

Подрядчик:ТОО «Боонис КС» согласно договора №154 от 17.06.2017г, сумма 34 720 000.00 тг

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг" согласно договора №133 от 19.06.2017г, сумма 300 000.00 тг

Автор: ТОО "Южэнергопроект" согласно договора №160 от 17.06.2017г, сумма 84 582.40 тг

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улиц К. Жарасова, О. Мамутова, Р. Нурмаганбетова и Жамбыла и установка трансформатора в населенном пункте Зертас Толебийского района ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507							

Наименование пусковых комплексов боъектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за август),без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**1 041 600**	**930 000**	**428 323**	**1 041 600**					**111 600**	**1 041 600**
Затраты инжиниринговых услуг	**9 000**	**8 036**		**9 000**					**964**	**9 000**
Авторский надзор	**2 537**	**2 266**		**2 537**					**272**	**2 537**
Всего по стройке	**1 053 137**	**940 301**	**428 323**	**1 053 137**					**112 836**	**1 053 137**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Кененбаев Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

Шанкоз С.Б.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения улиц К.Жарасова,О.Мамутова,Р.Нурмаганбетова и Жамбыла и установка трансформатора в н.с.Зертас Толебийского района, ЮКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ-0,38КВ.								
1	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А**	7	12100		84700				
		шт								
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	8	17700		141600				
		шт								
3	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	386,644	245,44	3,82	94898	1477	17698	0,21	82
		м2		37,35	1,44	14441	557	118	0,01	3
		Итого по разделу: СЕТИ-0,38КВ.				321198				
		Раздел: КТП-160 кВа-2шт								
4	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	30,1	0,28	0,28	8	8	3	0	0
		м2		0	0,09	0	3	97	0	0
5	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	7,525	28,89	27,85	217	210	69	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,04	8,44	8	63	97	0,03	0
6	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	7,525	123,98	51,24	933	386	628	0,48	4
		м3		72,23	13,74	544	103	97	0,05	0
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,525	6,48	6,48	49	49	15	0	0
		м3		0	2,1	0	16	97	0,01	0
8	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	725	389,08	4350	2334	2443	0,94	6
		шт		153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
9	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона (ФБС 24.4.6-Т)	3,258	9640		31407				
		м3								
10	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,1	2696,85	0	5663	0	1232	2,99	6
		м3		477	0	1002	0	123	0	0
11	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,1	1524,04	0	3200	0	1226	3,1	7
		м3		474,75	0	997	0	123	0	0
		Итого по разделу: КТП-160 кВа-2шт				45829				
		ИТОГО:				367025	4464			104
						17915	1564			7
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				23315				
		Всего накладных расходов:				23315				
		Итого с накладными				390339,5				
		- заработная плата				3497				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23420				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				413760				
		Итого с временными, 2,8 %				425345				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				428323				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				430024				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				434277				
		ИТОГО:				434277				
		Сметная заработная плата				22976				
		Нормативная трудоемкость				123				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1110629				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22213				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1132842				
		понижающий коэффициент 0,82094429401				930000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				111600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**1041600**				
		Всего:				**1041600**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____ Шанкоз С.Б.

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Кененбаев Д.Б.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»
Главный специалист ОТН

_____ Карабаев Ю.И.

Приложение 4
Организация деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)
Форма №3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик:ТОО «Боонис КС» согласно договора №154 от 17.06.2017г, сумма 34 720 000.00 тг

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг" согласно договора №133 от 19.06.2017г, сумма 300 000.00 тг

Автор: ТОО "Южэнергопроект" согласно договора №160 от 17.06.2017г, сумма 84 582.40 тг

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улиц К. Жарасова, О. Мамутова, Р. Нурмаганбетова и Жамбыла и установка трансформатора в населенном пункте Зертас Толебийского района ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 июль 2017года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507	**178292**	**№154**	**08.06.2017**	**Бюджет**	**12**	**ТОО «Боонис КС»**	**178292**

Наименование пусковых комплексов боъектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за июль),без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**11 574 000**	**10 333 929**	**4 759 413**	**11 574 000**					**1 240 071**	**11 574 000**
Затраты инжиниринговых услуг	**100 000**	**100 000**								**100 000**
Авторский надзор	**28 200**	**25 178**							**3 021**	**28 200**
Всего по стройке	**11 702 200**	**10 459 107**	**4 759 413**	**11 574 000**					**1 243 093**	**11 702 200**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Кененбаев Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

Шанкоз С.Б.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения улиц К.Жарасова,О.Мамутова,Р.Нурмаганбетова и Жамбыла и установка трансформатора в н.с.Зертас Толебийского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ-0,38КВ.								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П1**	**92**	**1534,11**	**878,23**	**141138**	**80797**	**72708**	**3,06**	**282**
		опора		**506,25**	**246,42**	**46575**	**22671**	**105**	**1,03**	**95**
2	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П2**	**33**	**1534,11**	**878,23**	**50626**	**28982**	**26080**	**3,06**	**101**
		опора		**506,25**	**246,42**	**16706**	**8132**	**105**	**1,03**	**34**
3	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УПЗ**	**9**	**3155,76**	**1990,26**	**28402**	**17912**	**14510**	**5,98**	**54**
		опора		**985,5**	**549,9**	**8870**	**4949**	**105**	**2,29**	**21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УП2и	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УАЗ	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
6	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/ УА2 и	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
7	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ К3	18	3155,76	1990,26	56804	35825	29019	5,98	108
		опора		985,5	549,9	17739	9898	105	2,29	41
8	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ К2	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
9	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	158	12100		1911800				
		шт								
10	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	52	17700		920400				
		шт								
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	420	245,44	3,82	103085	1604	19224	0,21	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	15687	605	118	0,01	3
12	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	186	28,89	27,85	5373	5179	1710	0,01	1
		м3		1,04	8,44	193	1569	97	0,03	6
13	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1155,99	19,53	3,19	22577	3688	19615	0,1	111
		1м		15,17	0,99	17536	1144	105	0	6
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,7641	50642		38696				
		т								
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.333 стр.	Крюк SOT 21.01	42	949,62		39884				
		шт								
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.337 стр.	Крюк SOT 21.16	183	986,62		180552				
		шт								
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.78 стр.	Крюк накручивающийся PD 2.2	23	1031,66		23728				
		шт								
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.79 стр.	Крюк накручивающийся PD 2.3	34	1122,78		38175				
		шт								
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.	Крюк SOT 29	27	530,32		14319				
		шт								
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.345 стр.	Крюк SOT 39	16	580,94		9295				
		шт								
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.80 стр.	Крюк дистанционный PD 3.2	2	3032,84		6066				
		шт								
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.	Бандажная лента СОТ 37	78	177,7		13861				
		м								
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.	Скрепа СОТ 36	58	39,45		2288				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.266 стр.	Поддерживающий зажим SO 130	205	1050,17		215284				
		шт								
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.259 стр.	Зажим натяжной SO 118.1202	54	3508,35		189451				
		шт								
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ШЗМИ АО"ЭЛМО"п.22 стр.	Заземляющий проводник ЗП6	42	125,41		5267				
		шт								
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.105 стр.	Концевой колпачек РК 99.25985	92	129,53		11916				
		шт								
		Итого по разделу: СЕТИ-0,38КВ.				4078002				
		Раздел: КТП-160 кВа-2шт								
28	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	30,1	0,28	0,28	8	8	3	0	0
		м2		0	0,09	0	3	97	0	0
29	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,525	28,89	27,85	217	210	69	0,01	0
		м3		1,04	8,44	8	63	97	0,03	0
30	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	7,525	123,98	51,24	933	386	628	0,48	4
		м3		72,23	13,74	544	103	97	0,05	0
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,525	6,48	6,48	49	49	15	0	0
		м3		0	2,1	0	16	97	0,01	0
32	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	725	389,08	4350	2334	2443	0,94	6
		шт		153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
33	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона (ФБС 24.4.6-Т)	3,258	9640		31407				
		м3								
34	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,1	2696,85	0	5663	0	1232	2,99	6
		м3		477	0	1002	0	123	0	0
35	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,1	1524,04	0	3200	0	1226	3,1	7
		м3		474,75	0	997	0	123	0	0
		Итого по разделу: КТП-160 кВа-2шт				45829				
		ИТОГО:				4123833	208024			860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :				142053	58551			245
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				213522				
		Итого с накладными				213522				
		- заработная плата				4337355				
		- трудоемкость				32029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				107				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				260241				
		Итого с временными, 2,8 %				4597596				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				4726329				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4759413				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4778318				
		ИТОГО:				4825582				
		Сметная заработная плата				4825582				
		Нормативная трудоемкость				232633				
						1212				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12341036				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				246821				
		С понижающим коэффициентом 0,82094429401				12587856				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10333929				
		Итого с НДС				1240071				
						11574000				
		Всего:				11574000				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

Шанкоз С.Б.

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Кененбаев Д.Б.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Главный специалист ОТН

Карабаев Ю.И.

Приложение 4
Организация деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)
Форма №3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик:ТОО «Боонис КС» согласно договора №154 от 17.06.2017г, сумма 34 720 000.00 тг

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг" согласно договора №133 от 19.06.2017г, сумма 300 000.00 тг

Автор: ТОО "Южэнергопроект" согласно договора №160 от 17.06.2017г, сумма 84 582.40 тг

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улиц К. Жарасова, О. Мамутова, Р. Нурмаганбетова и Жамбыла и установка трансформатора в населенном пункте Зертас Толебийского района ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 август 2017года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507							

Наименование пусковых комплексов боъектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за август),без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**24 189 600**	**10 333 929**	**4 765 726**	**11 574 000**					**1 240 071**	**11 574 000**
Затраты инжиниринговых услуг	**209 012**	**89 291**		**100 006**					**10 715**	**100 006**
Авторский надзор	**58 929**	**25 175**		**28 196**					**3 021**	**28 196**
Всего по стройке	**24 457 541**	**10 448 394**	**4 765 726**	**11 702 202**					**1 253 807**	**11 702 202**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Кененбаев Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

Шанкоз С.Б.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения улиц К.Жарасова,О.Мамутова,Р.Нурмаганбетова и Жамбыла и установка трансформатора в н.с.Зертас Толебийского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-108-2	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную** 1км	4,661	5096,44	752,81	23754	3509	21615	24,4	114
				4140	276,75	19296	1290	105	1,35	6
2	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** км	3,792	334713		1269200				
3	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** км	0,869	176838		153668				
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	186	6,48	6,48	1205	1205	380	0	0
				0	2,1	0	391	97	0,01	1
5	Е0133-25-4	**Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп** 1м	84,01	19,53	3,19	1641	268	1425	0,1	8
				15,17	0,99	1274	83	105	0	0
6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.347 стр.	**Двухсторонний болт SOT 4.5** шт	2	812,76		1626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.314 стр.	Дистанционный бандаж SO 79.1	10	807,18		8072				
		шт								
8	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.	Зажим соеденительный SLIP 22.1	198	601,54		119105				
		шт								
9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.234 стр.	Зажим ответвительный SLIP 22.127	179	591,07		105801				
		шт								
10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.	Плашечный соеденительный зажим SL 37.2	44	320,85		14117				
		шт								
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.243 стр.	Зажим заземляющий SM 2.21	181	542,54		98200				
		шт								
12	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,013	493900		6401				
		т								
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.105 стр.	Концевой колпачек РК 99.25985	18	129,53		-2331				
		шт								
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИЗАРТ-НТ"стр.	Кронштейн У3	28	2133,5		59738				
		шт								
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИЗАРТ-НТ"стр.	Кронштейн У4	10	1661,83		16618				
		шт								
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм /1м-0,222кг/	0,0182	55620		1013				
		т								
17	Ц0108-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	5	890,6	29,6	4453	148	2211	2	10
		шт		461	4,5	2305	23	95	0,03	0
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.451 стр.	Мачтовый рубильник SZ 56	5	27802,15		139011				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.453 стр.	Плавкя вставка ППН-33, 63 А	15	307,23		4608				
		шт								
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.	Бандажная лента СОТ 37	15	177,7		2666				
		м								
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.	Скрепа СОТ 36	10	39,45		395				
		шт								
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.314 стр.	Дистанционный бандаж SO 79.1	40	807,18		32287				
		шт								
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.84 стр.	Монтажная рейка РЕК49	5	3681,86		18409				
		шт								
24	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	220	392,74	154,24	86403	33933	56798	1,27	279
		шт		213,75	32,13	47025	7069	105	0,13	29
25	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,3	34872		149950				
		км								
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.343 стр.	Крюк SOT 28.2	220	1040,04		228809				
		шт								
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.232 стр.	Зажим соеденительный SLIP 22.1	889	601,54		534770				
		шт								
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.272 стр.	Зажим натяжной SO 157.1шт	440	299,55		131801				
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.	Скрепа СОТ 36-2	438	39,45		17280				
		шт								
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.344 стр.	Крюк SOT 29	220	530,32		116670				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.	Бандажная лента СОТ 37	572	177,7		101647				
		м								
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.453 стр.	Плавкя вставка SVV10.25	220	151,17		33258				
		шт								
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.307 стр.	Фиксатор дистанционный SO 70.13	78	274,76		21431				
		шт								
34	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	16,2	294,75	0	4775	0	5396	1,89	31
		м3		294,75	0	4775	0	113	0	0
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,8	134,1	0	1448	0	1637	0,97	10
		м3		134,1	0	1448	0	113	0	0
36	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	90	36,7	27,8	3303	2502	1342	0,06	5
		м		8,8	6,9	792	621	95	0,04	4
37	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	90	31,5	7,5	2835	675	1830	0,12	11
		м		19,8	1,6	1782	144	95	0,01	1
38	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	90	32,4	23,7	2916	2133	1240	0,06	5
		м		8,6	5,9	774	531	95	0,03	3
39	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,36	9010		3244				
		1000шт								
40	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	56	93,4	32,3	5230	1809	2038	0,2	11
		м		31,3	7	1753	392	95	0,04	2
41	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	14	222,7	103	3118	1442	1601	0,57	8
		м		93,2	27,2	1305	381	95	0,16	2
42	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	14	400		5600				
		м								
43	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	14	45	6,7	630	94	450	0,19	3
		м		32,2	1,6	451	22	95	0,01	0
44	С151601-3289 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвБбШв 4х95-1 ГОСТ 16442-80	0,171	425180		72706				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	7	2908,4	1764	20359	12348	9995	6	42
		шт		1116	387	7812	2709	95	2,24	16
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан стр.	Муфта термоусаживаемая STKR3.27	7	11326,29		79284				
		шт								
47	Е0133-116-2прим.	Установка линейного электрооборудования ОПН	21	957,56	134,06	20109	2815	16967	4,38	92
		шт		720	49,5	15120	1040	105	0,24	5
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстанп.160 стр.	ОПН с прокал.зажимом SE 46.328-10	21	3399,42		71388				
		шт								
		Итого по разделу:				3798617				
		Раздел: КТПГ-160 кВа-2шт								
49	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	261000		261000				
		шт								
50	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	199400		199400				
		шт								
		Итого по разделу: КТПГ-160 кВа-2шт				460400				
		ИТОГО:				4259021	62881			630
						105912	14696			70
		Всего прямые затраты:				4259021				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				3629828				
		- оборудования				460400				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				59289				
		На общестроительные работы				65626				
		Всего накладных расходов:				124915				
		Итого с накладными				4383936				
		- заработная плата				18739				
		- трудоемкость				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				235412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4619348**				
		Итого с временными, 2,8 %				**4735798**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**4765726**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4782828**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4825582**				
		ИТОГО:				**4825582**				
		Сметная заработная плата				**139347**				
		Нормативная трудоемкость				**762**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**12341036**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**246821**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12587856**				
		понижающий коэффициент 0,82094429401				**10333929**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1240071**				
		Итого с НДС				**11574000**				
		Всего:				**11574000**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____ Шанкоз С.Б.

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Кененбаев Д.Б.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Главный специалист ОТН

_____ Карабаев Ю.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Приложение 4
Организация деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма №3-КС

Подрядчик:ТОО «Боонис КС» согласно договора №154 от 17.06.2017г, сумма 34 720 000.00 тг

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг" согласно договора №133 от 19.06.2017г, сумма 300 000.00 тг

Автор: ТОО "Южэнергопроект" согласно договора №160 от 17.06.2017г, сумма 84 582.40 тг

Наименование строительства: "Строительство электроснабжения улиц К. Жарасова, О. Мамутова, Р. Нурмаганбетова и Жамбыла и установка трансформатора в населенном пункте Зертас Толебийского района ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 сентябрь 2017года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507							

Наименование пусковых комплексов боъектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за август),без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**34 720 000**	**9 402 143**	**1 939 524**	**10 530 400**	**2 423 982**	**26 964**			**1 128 258**	**10 530 400**
Затраты инжиниринговых услуг	**300 000**	**81 240**		**90 988**					**9 749**	**90 988**
Авторский надзор	**84 582**	**22 905**		**25 653**					**2 749**	**25 653**
Всего по стройке	**35 104 582**	**9 506 287**	**1 939 524**	**10 647 042**	**2 423 982**	**26 964**			**1 140 755**	**10 647 042**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ М.Кунтуов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____С.Б. Шанкоз

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения улиц К.Жарасова,О.Мамутова,Р.Нурмаганбетова и Жамбыла и установка трансформатора в н.с.Зертас Толебийского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети 0,38 КВ								
1	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.	Скрепа СОТ 36-2	2	39,45		79				
		шт								
2	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.433 стр.	Корпус для предохранителей SV29.25	220	1360,19		299241				
		шт								
3	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.307 стр.	Фиксатор дистанционный SO 70.13	142	274,76		39016				
		шт								
4	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	220	62,9	5,4	13838	1188	11767	0	0
		шт		54	2,3	11880	506	95	0,01	3
5	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект.стр.	Счетчик однофазный CE102S6145 OKV5-60A	220	2496,24		549172				
		шт								
6	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	220	514	105	113080	23100	57329	2	440
		шт		254	20,3	55880	4466	95	0,12	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект.стр.	Шкаф для установки счетчиков ЩУРв1-9/490х330х145/	220	1943,23		427510				
		шт								
		Итого по разделу:				1441936				
		Раздел: КТПГ-160 кВа-2шт								
8	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	2	2238,1	1743,1	4476	3486	1994	3	6
		шт		495	454,41	990	909	105	1,81	4
9	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	2	4098,19	1460,06	8196	2920	5530	12,1	24
		шт		2191,5	441,68	4383	883	105	1,9	4
10	75-4-4	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	735100		735100				
		шт								
11	75-4-2	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	712200		712200				
		шт								
12	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	55	28,89	27,85	1589	1532	506	0,01	0
		м3		1,04	8,44	57	464	97	0,03	2
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	112	0	0
		м3		0	2,1	0	116	97	0,01	0
14	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	365	19,53	3,19	7129	1164	6193	0,1	35
		1м		15,17	0,99	5537	361	105	0	2
15	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,2249	50642		11387				
		т								
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	55	131,7	20,7	7244	1139	5883	0,7	39
		шт		111	1,6	6105	88	95	0,01	1
17	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,222	49502		10989				
		т								
		Итого по разделу: КТПГ-160 кВа-2шт				1498666				
		Раздел: СЕТИ-10 КВ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/К10-3.2с	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
19	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/АС10-3.2с	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
20	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П10-3.2с	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
21	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	13	18000		234000				
		шт								
22	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.9 стр.19	Оголовок ОГs54	5	3367,07		16835				
		шт								
23	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.10 стр.19	Оголовок ОГs14	2	1660,27		3321				
		шт								
24	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.16 стр.19	Хомут Х51	8	279,19		2234				
		шт								
25	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.17 стр.19	Хомут Х62	2	477,83		956				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.20 стр.19	Заземляющий проводник ЗП21 шт	8	264,33		2115				
27	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.21 стр.19	Заземляющий проводник ЗП22 шт	4	132,95		532				
28	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.6 стр.19	Траверса ТМ6 шт	2	3502,36		7005				
29	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.2 стр.19	Траверса ТМs73Ш шт	2	3495,32		6991				
30	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.7 стр.19	Траверса ТМ80 шт	2	423,47		847				
31	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.8 стр.19	Траверса ТМ96И шт	2	979,89		1960				
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИЗАРТ НТ" стр.22	Крепление подкоса У1 шт	2	2225,67		4451				
33	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.11 стр.23	Крепление подкоса У52 шт	2	2164,57		4329				
34	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами(Гайка М20 10шт.,Шина Ши2-9шт.,Болт М12-19шт.,Шайда д12-37шт.,Гайка М12-19шт) т	0,0105	149300		1566				
35	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО"ЭЛМО"п.23 стр.19	Упор УП50 шт	2	235,78		472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.225 стр.7	Зажим прокалывающий SL4.25 шт	19	416,16		7907				
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.221 стр.7	Зажим прокалывающий SL37.2 шт	13	320,85		4171				
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.367 стр.10	Защитный кожух для зажима SP16 шт	6	276,51		1659				
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.366 стр.10	Защитный кожух для зажима SP15 шт	32	139,3		4458				
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.138 стр.6	Натяжной штырьевой SDI37 шт	22	3108,95		68397				
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.254 стр.8	Вязка спиральная SO115.5085/1кт-6шт/ шт	43	895,04		38487				
42	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	145		1740				
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.144 стр.6	Натяжной изолятор SDI190.150 шт	19	3684,31		70002				
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.279 стр.8	Зажим натяжной SO 255 шт	12	3486,7		41840				
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.271 стр.8	Зажим натяжной SO 146	6	3170,05		19020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.148 стр.6	Зажим прокалывающий SEW20	6	1072,86		6437				
		шт								
47	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	6	568,5	25,5	3411	153	2615	2	12
		шт		452	6,8	2712	41	95	0,04	0
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.445 стр.77	Разъединитель SZ24	2	56661,11		113322				
		к-т								
49	Е0133-116-2прим.	Установка линейного электрооборудования SGA	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
		шт		720	49,5	4320	297	105	0,24	1
50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.161 стр.6	Ограничитель напряжения SGA 1012.10	6	9502,11		57013				
		к-т								
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.127 стр.6	Кабельный наконечник SAL.27	6	1040,04		6240				
		шт								
52	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,4	1764	5817	3528	2856	6	12
		шт		1116	387	2232	774	95	2,24	4
53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан стр.14	Концевая муфта HJ33.1202C	2	33543,15		67086				
		к-т								
54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.314 стр.9	Дистанционный бандаж SO 75.1	6	807,18		4843				
		шт								
55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.26 стр.4	Бандажная лента СОТ 37	11	177,7		1955				
		м								
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.25 стр.4	Скрепа СОТ 36	6	39,45		237				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.133 стр.6	Искровой разрядник SDI20.3	22	4704,45		103498				
		шт								
58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахстан п.135 стр.6	Устройство защиты от дуги SDI27	12	4677,57		56131				
		шт								
59	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,2467	16247,86	2248,36	4008	555	3519	72,5	18
		1км		12757,5	828	3147	204	105	4,04	1
60	С151607-917 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	0,7	87358		61151				
		км								
61	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0078	165875		1294				
		т								
62	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	27,84	28,89	27,85	804	775	256	0,01	0
		м3		1,04	8,44	29	235	97	0,03	1
63	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27,84	6,48	6,48	180	180	57	0	0
		м3		0	2,1	0	59	97	0,01	0
64	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	185,6	19,53	3,19	3625	592	3149	0,1	18
		1м		15,17	0,99	2816	184	105	0	1
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1793	50642		9080				
		т								
66	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,8	294,75	0	531	0	600	1,89	3
		м3		294,75	0	531	0	113	0	0
67	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,1	0	161	0	182	0,97	1
		м3		134,1	0	161	0	113	0	0
68	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,7	27,8	367	278	149	0,06	1
		м		8,8	6,9	88	69	95	0,04	0
69	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	10	44	10,6	440	106	297	0,18	2
		м		29	2,3	290	23	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	10	32,4	23,7	324	237	138	0,06	1
		м		8,6	5,9	86	59	95	0,03	0
71	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,04	12100		484				
		1000шт								
72	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	18	93,4	32,3	1681	581	655	0,2	4
		м		31,3	7	563	126	95	0,04	1
73	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	4	222,7	103	891	412	458	0,57	2
		м		93,2	27,2	373	109	95	0,16	1
74	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	4	400		1600				
		м								
75	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	4	45	6,7	180	27	128	0,19	1
		м		32,2	1,6	129	6	95	0,01	0
76	С151601-6545 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвВБбШв 3х50/35-10 ГОСТ 16442-80	0,034	1232857		41917				
		км								
77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
		м2		37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
		Итого по разделу: СЕТИ-10 КВ.				1130456				
		ИТОГО:				4071062	55535			688
						109454	13437			67
		Всего прямые затраты:				4071062				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1482091				
		- оборудования				2423982				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				98165				
		На общестроительные работы				22284				
		Всего накладных расходов:				120449				
		Итого с накладными				4191511				
		- заработная плата				18066				
		- трудоемкость				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				106052				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4297563				
		Итого с временными, 2,8 %				4350023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**4363506**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4371210**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4390470**				
		ИТОГО:				**4390470**				
		Сметная заработная плата				**140957**				
		Нормативная трудоемкость				**853**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**11228273**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**224565**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11452839**				
		понижающий коэффициент 0,82094429401				**9402143**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1128258**				
		Итого с НДС				**10530400**				
		Всего:				**10530400**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Боонис КС"

_____Шанкоз С.Б.

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Рководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ Кененбаев Д.Б.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»
Главный специалист ОТН

_____Карабаев Ю.И.