Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"20" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Декор», РК, Атырауская область, г.Атырау, пр.Азаттык, 17, каб.17,**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора Аскарова Пангерей Асқарұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство морга для районной поликлиники Курмангазинского района Атырауской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области, Руководитель Кусайнов Н.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Атырау Эксперт Проект», БИН 150740008337, лицензия СМР II категория, №21018840 от 26.05.2021 года.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» №55-22**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Атырауской области» приказ № 154 от 19.12.2022 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	42,56		42,56	
Площадь застройки, в том числе крылец и пандуса	м2 м2	72,21 12,84		72,21 12,84	
Полезная площадь	м2	40,32		40,32	
Расчетная площадь	м2	28,31		28,31	
Строительный объем, в том числе чердак	м3 м3	255,2 56,68		255,2 56,68	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание морга решено одноэтажным, без подвала, высота помещений принята 3,0м.
Здание принято прямоугольным в плане, с размерами в осях: 8,0х6,0м.
Здание морга разделено на секционное и административно-хозяйственное.
В составе секционного помещения: секционный зал,
административно-хозяйственного: кабинет врача, санузел, душевая.
В состав операционной входят-хранение и разделка трупов.

1. Секционный зал оснащен медицинским оборудованием:

Камера холодильная специальная двухкамерная для хранения трупов,
Стол для вскрытия с измельчителем,
Тележка с электроподъемником для загрузки трупов в камеры,
Подкатной препаровочный столик,
Светильник хирургический,
Комплект инструментов секционный для вскрытия и исследования трупов, тележка транспортная для трупов.

2. Административно-хозяйственное помещение:
   1) Кабинет врача оснащены мебелью (стол компьютерный, кресло врача поворотно-подъемное, компьютер, принтер, стол лаборанта, стул-кресло для медсестры, шкаф для хранения инструментов, костюмов).
   2) Тепловой узел
   3) Душевая
   4) Санузел

Оконные блоки - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с форточками.
Дверные блоки – наружные, металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003, внутренние – по серия 1.136-10;
Крыша: чердачная четырехскатная, вентилируемая, с кровлей из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропилам;
утеплитель – минплита (Y=125кг/м3) - 80мм.
Наружная отделка.

Стены - облицовка лицевым керамическим кирпичом.
Цоколь – керамогранит.
Крыльцо и пандус облицовываются керамогранитными плитками по СТ РК1954-2010 - 10 мм.
Внутренняя отделка:
Стены – водоэмульсионная окраска, по улучшенной штукатурке.
Потолок - окраска водоэмульсионной краской.
В помещениях: санузел, душевая, секционный зал глазурованная плитка.
Тепловой пункт: потолок затирка поверхности, стены улучшенная штукатурка, известковая побелка.
Полы –керамические плитки, бетонные.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *09.2023г.*
месяц, год
окончание работ *12.2023г.*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) ;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Курмангазы РЭС

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство морга для районной поликлиники Курмангазинского района Атырауской области»** готовым к приёмке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Декор» Аскаров П.А. _____
(фамилия, имя, отчество, руководителя, подпись, дата)

М.П.