Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района,РК, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, ул,Б МОМЫШУЛЫ, 19** — **180540005053**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР",040002, Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, Отенайский сельский округ, село Ынтымак, улица Жумбактас, дом 23, тел.: +77007999469** — **041140006299**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №25 от 27.04.2023 Дополнительное соглашение №25/1 от 15.11.2023 год

Номер документа	Дата составления
43	05.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Новое строительство центра обслуживания молодежи в селе Кеген Кегенского района			Работа	1	199 092 112,00	199 092 112,00	21 331 297,71
				Итого	1	x	199 092 112,00	21 331 297,71

(Сто девяносто девять миллионов девяносто две тысячи сто двенадцать тенге 00 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Наименование строительства и его адрес:
Строительство центра обслуживания молодежи в с.Кеген, Кегенского района Алматинской области

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 25	27.04.2023				
		Доп. согл. № 25/1	15.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительство центра обслуживания молодежи в с.Кеген, Кегенского района Алматинской области	**247 092 112,00**	**177 760 814,29**								**21 331 297,71**	**199 092 112,00**
Итого к оплате	**199 092 112,00**										**199 092 112,00**

(Сто девяносто девять миллионов девяносто две тысячи сто двенадцать тенге, 00 тиын)

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
МаусымбаевЛ. _____
БИН: 180540005053

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Алтынбеков Ж.Д. _____
БИН: 041140006299

М.П. (при наличии)
Технический надзор:
Директор
ТОО «Зере-сервис»
Киясов Б.А. _____
БИН: 140740014364

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Наименование стройки: Строительство центра обслуживания молодежи в с.Кеген, Кегенского района Алматинской области

Наименование объекта: Центр обслуживания молодежи

Договор подряда: №25 от 27.04.2023г.

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за декабрь 2023г.

№6-2-2. Оборудование котельной

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-180101-0208 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел		2	112351,22	20651,96	224702	41304	32670	165006	420885
							75363,86	8822,90	150728	17646		31177	
2	2	ТОО "Теплоресурс Азия"	Котел водогрейный стальной однокамерный для работы на жидком топливе TURBO-30R в комплекте с горелкой, щитом и автоматикой	компл		2	374370,26	--	748741	--	748741	--	808640
							--	--	--	--		59899	
3	3	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.		6	32651,97	3210,97	195912	19266	60	111492	331996
							29431,00	1031,24	176586	6187		24592	
4	4	ТОО "Прогресс ИНЖИНИРИНГ"	Насос рециркуляции TOP-STG 25/7	компл		2	104027,99	--	208056	--	208056	--	224700
							--	--	--	--		16644	
5	5	ТОО "Прогресс ИНЖИНИРИНГ"	Насос сетевой воды TOP-S 40/15	компл		2	312004,18	--	624008	--	624008	--	673929
							--	--	--	--		49921	
6	6	ТОО "Прогресс ИНЖИНИРИНГ"	Насос сетевой воды TOP-S 30/10	компл		2	123176,98	--	246354	--	246354	--	266062
							--	--	--	--		19708	
7	7	Е11-180401-0105 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка	бак		3	5595,90	666,01	16788	1998	231	14996	34327
							4853,09	247,74	14559	743		2543	
8	8	С123-051203-0105	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3	шт.		3	22259,00	--	66777	--	66777	--	72119
							--	--	--	--		5342	
9	9	ТОО "Прогресс ИНЖИНИРИНГ"	Дозатор Ду15 D1	компл		1	6264,06	--	6264	--	6264	--	6765

								--	--	--	--		501	
10	10	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.2 Кзтр=1,2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м трубопровода		10	7487,52	79,17	74875	792	62739	11436	93216
							1134,36	32,61	11344	326		6905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	11	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 16 п.3.2 Кзтр=1,2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м трубопровода		4	5240,69	50,04	20963	200	17113	3661	26593
							912,42	21,42	3650	86		1970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	Е11-250107-0101 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов. Установка	т фасонных частей		0,0024	1588717,46	828603,01	3813	1989	891	1387	5615
							388892,00	245978,48	933	590		416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	4311,22	289,94	8622	580	1043	6986	16857
							3499,60	64,84	6999	130		1249	
14	14	С123-050305-0301	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт.		2	3424,00	--	6848	--	6848	--	7396
							--	--	--	--		548	
15	15	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		2	6417,79	89,44	12836	179	1294	11166	25921
							5681,47	15,37	11363	31		1920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	16	С123-050308-0771	Клапан противопожарный огнезадерживающий взрывозащещенный прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 300 мм ЕХ, предел огнестойкости EI 60	шт.		2	25692,00	--	51384	--	51384	--	55495
							--	--	--	--		4111	
17	17	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00308	775633,77	6964,11	2389	21	2160	250	2850
							67380,60	1507,92	208	5		211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Антикоррозионная защита котельной										
18	18	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		1,15	416,84	--	479	--	--	331	875
							416,84	--	479	--		65	
19	19	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,15	5385,81	4,90	6194	6	6075	78	6774
							98,12	0,59	113	1		502	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	20	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2		1,15	663,19	3,48	763	4	717	29	855
							36,34	0,59	42	1		63	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тепловая изоляция газоходов котельной и дымовой трубы										
21	21	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции		0,4	74308,47	1853,10	29723	741	17725	8840	41649
							28143,05	936,96	11257	375		3085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	22	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции		12	2567,42	166,06	30809	1993	2207	20367	55270
							2217,40	15,81	26609	190		4094	
23	23	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,04956	348619,68	--	17278	--	17278	--	18660
							--	--	--	--		1382	
24	24	Е11-260301-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности		13,3333333	1694,39	16,03	22592	214	19419	2332	26917
							221,91	8,20	2959	109		1994	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Материалы дымовой трубы										
25	25	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	2623,47	45,27	2623	45	2060	523	3398
							517,86	15,37	518	15		252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	26	Е11-201101-0107	Люки герметические. Установка	люк		1	3626,44	233,32	3626	233	1305	2106	6191
							2087,69	61,49	2088	61		459	
27	27	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.		1	612,00	--	612	--	612	--	661
							--	--	--	--		49	
			Арматура										
28	28	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		25	2371,32	94,77	59283	2369	7448	48835	116767
							1978,62	14,64	49466	366		8649	
29	29	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		10	3176,00	--	31760	--	31760	--	34301
							--	--	--	--		2541	
30	30	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		10	2135,00	--	21350	--	21350	--	23058
							--	--	--	--		1708	
31	31	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.		1	1406,00	--	1406	--	1406	--	1518

32	32	С123-041001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015				--	--	--	--		112	
				шт.		3	2976,00	--	8928	--	8928	--	9642
33	33	С123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015				--	--	--	--		714	
				шт.		1	2275,00	--	2275	--	2275	--	2457
34	34	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				--	--	--	--		182	
				шт.		13	2399,94	123,39	31199	1604	3873	25581	61322
35	35	С123-040902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005				1978,62	29,28	25722	381		4542	
				шт.		7	7623,00	--	53361	--	53361	--	57630
36	36	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005				--	--	--	--		4269	
				шт.		4	5116,00	--	20464	--	20464	--	22101
37	37	С123-041001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015				--	--	--	--		1637	
				шт.		2	3679,00	--	7358	--	7358	--	7947
38	38	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка				--	--	--	--		589	
				шт.		4	303,07	--	1212	--	432	765	2135
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				195,04	--	780	--		158	
39	39	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка										
				фильтр		1	13845,45	162,62	13845	163	12587	1127	16171
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1095,41	54,93	1095	55		1198	
40	40	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка										
				фильтр		1	17322,85	229,70	17323	230	15786	1358	20175
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1306,60	78,84	1307	79		1494	
			Фланцы										
41	41	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений										
				соединение		8	1749,39	111,78	13995	894	1420	11562	27602
42	42	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015				1460,16	14,64	11681	117		2045	
				шт.		4	1465,00	--	5860	--	5860	--	6329
43	43	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015				--	--	--	--		469	
				шт.		4	857,00	--	3428	--	3428	--	3702
							--	--	--	--		274	

			Трубопроводы										
44	44	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		31	891,65	40,93	27641	1269	778	25567	57465
							825,63	15,96	25594	495		4257	
45	45	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		9,036	607,17	--	5486	--	5486	--	5925
							--	--	--	--		439	
46	46	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,02	396,76	--	1992	--	1992	--	2151
							--	--	--	--		159	
47	47	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		9,036	300,81	--	2718	--	2718	--	2936
							--	--	--	--		217	
48	48	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,024	237,45	--	1430	--	1430	--	1545
							--	--	--	--		114	
49	49	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	332,21	--	667	--	667	--	720
							--	--	--	--		53	
			Детали трубопроводов										
50	50	С123-020101-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		8	386,00	--	3088	--	3088	--	3335
							--	--	--	--		247	
51	51	С123-020101-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		9	136,00	--	1224	--	1224	--	1322
							--	--	--	--		98	
52	52	С123-020101-0105	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		9	105,00	--	945	--	945	--	1021
							--	--	--	--		76	
53	53	С123-020101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	230,00	--	230	--	230	--	248
							--	--	--	--		18	

54	54	С123-020103-3405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		1	297,00	--	297	--	297	--	321
							--	--	--	--		24	
			Изделия и материалы для крепления оборудования и трубопроводов										
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,08964	775633,77	6964,11	69528	624	62864	7287	82960
							67380,60	1507,92	6040	135		6145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Антикоррозийное покрытие трубопроводов наружнее										
56	56	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		12	416,84	--	5002	--	--	3451	9130
							416,84	--	5002	--		676	
57	57	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		12	5385,81	4,90	64630	59	63394	817	70683
							98,12	0,59	1177	7		5236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	58	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2		12	663,19	3,48	7958	42	7480	306	8925
							36,34	0,59	436	7		661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Теплоизоляционные материалы для трубопроводов										
59	59	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции		0,42	74308,47	1853,10	31210	778	18612	9282	43731
							28143,05	936,96	11820	394		3239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	60	Е11-260301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции		0,1220235	3516,70	9,50	429	1	121	234	716
							2516,12	3,66	307	--		53	
61	61	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		7	521,68	--	3652	--	483	3106	7298
							452,77	--	3169	--		541	
62	62	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.		7	1715,00	--	12005	--	12005	--	12965
							--	--	--	--		960	
63	63	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		8	2540,69	--	20326	--	17569	2702	24870
							344,66	--	2757	--		1842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3985740
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					566788				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						77597			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						28531			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2543150		
			- Накладные расходы	Тенге								502966	
			- Сметная прибыль	Тенге								295238	

		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								4 045 526	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге								4 100 141	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								4 182 144	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698	Тенге								4 391 961	
		НДС на 2021год, - 12 %	Тенге								527 035	
		Итого с НДС	Тенге								4 918 996	
		Итого с учетом тендерной скидки, 5%	Тенге								4 673 046	
		в т.ч. НДС									*500 684*	

(Четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи сорок шесть тенге, 00 тиын)

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ Алтынбеков Ж.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района

Руководитель _____ МаусымбаевД.

Технадзор: ТОО "Зере-сервис"

Эксперт _____ Айдарханов А.Б.

Авторский надзор: ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ Тажибаев Т.А.