Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОРАШОВ РАИМЖАН КАРИМЖАНОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlmatyStr"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магазина по ул.Аз-Жанибека, участок №15В в с.Карнак, г.Кентау"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство магазина по ул.Аз-Жанибека, участок №15В в с.Карнак, г.Кентау"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **май 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		107	319,97	319,97	34237	34236	0	5561	42982
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	72,18	0	7723		3184	
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		107	312,33	297,2	33420	31800	0	6334	42934
				м3 грунта		15,14	67,08	1620	7177		3180	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		98	77,44	77,44	7589	7589	0	2021	10379
				м3		0	28,64	0	2807		769	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		98	355,89	167,71	34878	16435	0	18783	57954
				м3		188,19	78,01	18442	7645		4293	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									154249
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,04	35464	2445,37	143275	9879	122032	12321	168044
				м3		2812,59	538,87	11363	2177		12448	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		20,2	51466,73	4029,45	1039628	81395	819811	141001	1275079
				м3		6852,56	818,03	138422	16524		94450	
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,717	228894		393011		393011		424452
				т							31441	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		95,76	1926,21	43,45	184454	4161	120848	55813	259488
				м2 поверхности		620,77	5,94	59445	569		19221	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		30,3	25753,44	3508,41	780329	106305	239537	427264	1304200
				м3 кладки		14339,51	823	434487	24937		96607	
10	10	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		4,04	105700,5	4072,33	427030	16452	250711	148929	622036
				м3		39570,96	938,41	159867	3791		46077	
11	11	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3434	228894		78602		78602		84890
				т							6288	
12	12	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		7,68	69850,11	10430,4	536449	80106	356001	107027	694954

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		13065,36	2248,77	100342	17271		51478	
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6528	228894		149422		149422	11954	161376
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,464	85781,98 33024,07	12650,95 2872,94	554495 213468	81776 18571	259251	211155 61252	826902
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54944	228894		125764		125764	10061	135825
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									5957246
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	95,76	3267,68 2951,78	315,9 155,03	312913 282663	30250 14846	0	238007 44074	594994
17	17	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	95,76	5150		493164		493164	39453	532617
18	18	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	355	3196,86 2131,05	178,88 137,85	1134887 756523	63503 48937	314860	644369 142340	1921596
19	19	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	355	2170,67 1008,33	20,99 6,58	770589 357956	7451 2335	405183	288233 84706	1143528
20	20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	355	1353,68 1046,76	10,05 4,95	480557 371600	3569 1757	105388	298686 62339	841582
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									5034317
			Раздел: 4. Полы									
21	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	95,76	1567,87 769,89	65,45 31,59	150140 73725	6267 3025	70147	72145 17783	240068
22	22	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	95,76	1628,15 76,21	89,03 41,8	155912 7298	8526 4003	140088	10622 13323	179857
23	23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	95,76	1583,43 902,59	47,34 23,56	151629 86432	4533 2256	60663	83367 18800	253796
24	24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	95,76	11139,61		1066729		1066729		1066729
			Отпускная цена			11140		1066729				
			Сметная стоимость оборудования					*1066729*				
25	25	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	120	852,83 190,34	4,84 2,38	102340 22841	581 285	78918	21739 9926	134005
			Итого по разделу: 4. Полы									1874455
			Раздел: 5. Окна									
26	26	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,96	5579,71 2647,74	385,9 185,99	49994 23724	3457 1666	22813	22851 5828	78673
27	27	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,96	22668		203105		203105	16248	219353

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 5. Окна									**298026**
			Раздел: 6. Двери									
28	28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		5,04	3721,96	171,82	18759	866	5175	11794	32997
				м2		2523,29	76,78	12717	387		2444	
29	29	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		5,04	15239		76805		76805		82949
				м2							6144	
30	30	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		2,94	3157,77	237,86	9284	700	2267	5979	16484
				м2		2148,76	110,77	6317	326		1221	
31	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,94	5894,7	113,3	17330	333	2761	9919	29429
				м2		4842,2	47,61	14236	140		2180	
32	32	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015		2,94	52160		153350		153350		165618
				м2							12268	
			Итого по разделу: 6. Двери									**327477**
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
33	33	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		242,4	5949,61	259,49	1442186	62901	298439	1019193	2658289
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		4458,94	62,13	1080847	15060		196910	
34	34	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		4	4776,93	1984	19108	7936	0	12437	34069
				отверстие		2792,92	908,6	11172	3634		2524	
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									**2692358**
			ИТОГО:									**16338128**
			НДС			12 %		1960575				
			Итого с НДС									**18298703**

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "AlmatyStr" Әбілқайыр Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Торашов Р.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)