Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОРАШОВ РАИМЖАН КАРИМЖАНОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlmatyStr"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магазина по ул.Аз-Жанибека, участок №15В в с.Карнак, г.Кентау"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство магазина по ул.Аз-Жанибека, участок №15В в с.Карнак, г.Кентау"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **август 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Кровля									
35	35	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	95,76	147,99	4,62	14172	442	3746	9162	25201
						104,26	2,05	9984	196		1867	
36	36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	95,76	6554,13	221,83	627623	21242	191014	387569	1096407
						4337,59	61,64	415367	5903		81215	
37	37	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	95,76	5728		548513		548513		592394
											43881	
38	38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95,76	356,84	27,7	34171	2652	14326	16424	54643
						179,54	6,89	17193	659		4048	
			Итого по разделу: 8. Кровля									1768645
			Раздел: 9. Фасад									
39	39	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	101	1668,15	89,52	168483	9042	48253	107537	298102
						1100,88	43,98	111189	4442		22082	
40	40	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	101	4706,86	77,57	475392	7834	144568	261341	795672
						3197,92	36,5	322990	3686		58939	
41	41	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	101	467,48	3,15	47215	318	21751	20238	72849
						248,97	1,5	25146	151		5396	
			Итого по разделу: 9. Фасад									1166623
			Раздел: 10. Система отопления									
42	42	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	11,52	2517,02	36,41	28996	419	11070	17297	49996
						1519,65	12,44	17506	143		3703	
43	43	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	72	1902		136944		136944		147900
											10956	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	6	635,63 395,92	0 0	3814 2375	0 0	1438	2328 491	6633
45	45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	4890,29 4016,63	218,33 29,72	29342 24100	1310 178	3932	23793 4251	57386
46	46	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	4	10002		40008		40008	3201	43209
47	47	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11211		44844		44844	3588	48432
48	48	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	2236,17 2207,46	4,55 0,66	55904 55186	113 16	604	54099 8800	118803
49	49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	25	1388,16 651,73	151,18 74,32	34704 16293	3780 1858	14631	13795 3880	52379
			Итого по разделу: 10. Система отопления									524738
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
50	50	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	47	2225,94 1803,87	3,06 1,01	104619 84782	144 48	19694	83133 15020	202772
51	51	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	28	3580,02 1729,73	7,44 2,33	100240 48432	208 65	51600	47528 11821	159589
52	52	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	56	5877,01 1001,64	45,91 18,44	329113 56092	2571 1032	270450	55982 30808	415903
53	53	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	1388,16 651,73	151,18 74,32	77737 36497	8467 4162	32774	30900 8691	117328
54	54	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	1	57377,25 5797,84	307,89 153,93	57377 5798	308 154	51272	5833 5057	68267
55	55	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20731		20731		20731	1658	22389
56	56	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	1	1770		1770		1770	142	1912
57	57	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	1	3313,16 2407,48	119,53 59,03	3313 2407	119 59	786	2417 458	6188
58	58	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	7142		7142		7142	571	7713
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение									1002061
			Раздел: 12. Электрооборудование									
59	59	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6 4212	90,94 32,81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
60	60	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
61	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		8	2701,85	27,25	21615	218	10749	7667	31625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1331 3640	0	10648 29120	0	29120	2343 2330	31450
63	63	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	2170,87 575,64	667,09 482,17	8683 2303	2669 1929	3713	3046 938	12667
64	64	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	18435		73740		73740	5899	79639
65	65	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	423,37 407,16	3,25 1,31	2117 2036	17 7	65	1470 287	3874
66	66	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	505,82 477,36	3,25 1,31	7587 7160	49 20	378	5170 1021	13778
67	67	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	330		1650		1650	132	1782
68	68	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	15	560		8400		8400	672	9072
69	69	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	400	740,64 189,14	423,75 142,31	296256 75656	169500 56924	51100	95458 31337	423051
70	70	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	177812		35562		35562	2845	38407
71	71	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	276394		55279		55279	4422	59701
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование									722564
			Раздел: 13. Покрытия									
72	72	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,75	137,76 0	137,76 54,78	1481 0	1481 589	0	424 152	2057
73	73	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,44	12267,13 317,11	2292,58 513,26	42199 1091	7887 1766	33222	3085 3623	48907
74	74	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	43	4909,52 870,06	83,89 34,34	211109 37412	3607 1477	77416	42000 20249	273358
75	75	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	20	3306,14 1706,06	69,63 27,08	66123 34121	1393 542	30609	37436 8285	111844
76	76	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	41347		13231		13231	1058	14289
			Итого по разделу: 13. Покрытия									450455
			ИТОГО:									5635086
			НДС			12 %		676210				
			Итого с НДС									6311296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

директор ТОО "AlmatyStr" Әбілқайыр Е.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Торашов Р.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестат, подпись)