Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»
ДОГОВОР № 34 от 09.03.2022г. доп.согл. №1 от 22.06.2022 г.
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		34	09.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	34 116 849,78			-	-	-	-	-		
в том числе в отчетном месяце:		30 461 473,02		-	-	-	-	-	3 655 376,76	34 116 849,78

Заказчик:
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 050240007076
Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958
Директор _____ **Уразбаев А.М.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
№ KZ16VJE00064996 от 28.04.2021
Эксперт _____ **Досов Р.И.**

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»

ДОГОВОР № 34 от 09.03.2022г. доп.согл. №1 от 22.06.2022 г.

Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)»

Акт выполненных работ №1
за июнь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		Земляные работы НВ лист 4										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**20400**		**208,90** **11,60**	**197,30** **51,48**	**4261631,40** **236711,40**	**4024920,00** **1050090,00**	**--**	**926497,01** **415050,27**	**5603178,68**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**399**		**2152,92** **2152,92**	**--** **--**	**859015,08** **859015,08**	**--** **--**	**--**	**618490,86** **118200,48**	**1595706,41**
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**798**		**936,04** **936,04**	**--** **--**	**746956,73** **746956,73**	**--** **--**	**--**	**537808,84** **102781,25**	**1387546,82**
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20001**		**18,89**	**18,89**	**377814,89**	**377814,89**	**--**	**112674,11**	**529728,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			–	7,82	–	156491,82		39239,12	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы**	**м3 уплотненного грунта**	**23**	**169,56**	**78,30**	**3899,97**	**1800,99**	–	**2137,67**	**6520,65**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			**91,26**	**37,83**	**2098,98**	**870,00**		**483,01**	
		Монтажные работы									
6	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,85**	**380298,14**	**108324,70**	**1083849,70**	**308725,40**	**16545,50**	**844020,55**	**2082099,87**
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			**266168,00**	**32970,95**	**758578,80**	**93967,21**		**154229,62**	
7	**С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2878,5**	**1359,00**	–	**3911881,50**	–	**3911881,50**	–	**4224832,00**
		СП - 8%			–	–	–	–		**312950,52**	
8	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1**	**333705,24**	**85531,52**	**33370,52**	**8553,15**	**258,57**	**26859,71**	**65048,65**
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			**245588,00**	**25722,20**	**24558,80**	**2572,22**		**4818,42**	
9	**С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**101**	**453,00**	–	**45753,00**	–	**45753,00**	–	**49413,24**
		СП - 8%			–	–	–	–		**3660,24**	
10	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,5**	**314617,64**	**75640,48**	**786544,10**	**189101,20**	**4052,90**	**643868,92**	**1544846,07**
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею			**237356,00**	**22793,06**	**593390,00**	**56982,65**		**114433,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
11	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2525	158,00	--	398950,00	--	398950,00	--	430866,00
		СП - 8%			--	--	--	--		31916,00	
		Футляр									
14	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,154	435292,74	22029,56	67035,08	3392,55	119,38	64869,77	142457,24
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			412488,00	12999,12	63523,15	2001,86		10552,39	
15	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	155,54	10962,00	--	1705029,48	--	1705029,48	--	1841431,84
		СП - 8%			--	--	--	--		136402,36	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	44	1484,88	936,33	65334,81	41198,61	--	35800,09	109225,69
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой			548,55	273,31	24136,20	12025,51		8090,79	
17	С123-021103-1105 2302-1103-1105 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 114**	шт.	44	3832,00	--	168608,00	--	168608,00	--	182096,64
		СП - 8%			--	--	--	--		13488,64	
18	С123-020601-1205 2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 315**	шт.	22	1022,00	--	22484,00	--	22484,00	--	24282,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1798,72	
19	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 110**	шт.	22	122,00	--	2684,00	--	2684,00	--	2898,72
		СП - 8%			--	--	--	--		214,72	
20	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,072	416681,89	16898,71	30001,10	1216,71	55,81	29189,02	63925,33
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ:			399008,00	10490,05	28728,58	755,28		4735,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
21	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	72,72	6876,00	--	500022,72	--	500022,72	--	540024,54
		СП - 8%			--	--	--	--		40001,82	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	24	1484,88	936,33	35637,17	22471,97	--	19527,32	59577,65
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой			548,55	273,31	13165,20	6559,37		4413,16	
23	С123-021103-1102 2302-1103-1102 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 76**	шт.	24	3551,00	--	85224,00	--	85224,00	--	92041,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6817,92	
24	С123-020601-1205 2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 250**	шт.	12	1022,00	--	12264,00	--	12264,00	--	13245,12
		СП - 8%			--	--	--	--		981,12	
25	С123-020601-1202 2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75**	шт.	12	99,00	--	1188,00	--	1188,00	--	1283,04
		СП - 8%			--	--	--	--		95,04	
26	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	15	2200,35	85,17	33005,25	1277,55	4910,70	27190,80	65011,73
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке			1787,80	43,23	26817,00	648,45		4815,68	
27	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	15	26236,00	--	393540,00	--	393540,00	--	425023,20
		СП - 8%			--	--	--	--		31483,20	
28	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм (тройник ППТФ 100x100). Установка**	т фасонных частей	0,3241	335342,99	2980,95	108684,66	966,13	91263,14	16776,32	135497,86
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание			50772,60	1513,05	16455,40	490,38		10036,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
29	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	7	2937,21	187,67	20560,44	1313,69	3882,31	15795,76	39264,69
		НР - 99%; СП - 8%			2194,92	84,41	15364,44	590,87		2908,50	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
30	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	7	44329,00	--	310303,00	--	310303,00	--	335127,24
		СП - 8%			--	--	--	--		24824,24	
31	С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	7	828,00	--	5796,00	--	5796,00	--	6259,68
		СП - 8%			--	--	--	--		463,68	
32	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	38	1444,00	--	54872,00	--	54872,00	--	59261,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4389,76	
33	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	38	2490,00	--	94620,00	--	94620,00	--	102189,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7569,60	
34	С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	80	1915,00	--	153200,00	--	153200,00	--	165456,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12256,00	
35	С123-020302-8004 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10**	шт.	160	561,00	--	89760,00	--	89760,00	--	96940,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7180,80	
36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	12	1484,88	936,33	17818,58	11235,98	--	9763,66	29788,82
		НР - 99%; СП - 8%			548,55	273,31	6582,60	3279,68		2206,58	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
37	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32, PN 10**	шт.	12	717,00	--	8604,00	--	8604,00	--	9292,32
		СП - 8%			--	--	--	--		688,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	E11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	98	2188,33	1378,75	214456,14	135117,79	--	117603,67	358624,59
		НР - 99%; СП - 8%			809,58	402,58	79338,35	39453,23		26564,78	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
39	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10**	шт.	6	2416,00	--	14496,00	--	14496,00	--	15655,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1159,68	
40	С123-020302-3109 2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100x63, PN 10**	шт.	20	2110,00	--	42200,00	--	42200,00	--	45576,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3376,00	
41	С123-020302-3104 2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100x32, PN 10**	шт.	72	858,00	--	61776,00	--	61776,00	--	66718,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4942,08	
42	E11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	103	1484,88	936,33	152942,85	96442,20	--	83804,76	255687,41
		НР - 99%; СП - 8%			548,55	273,31	56500,65	28150,62		18939,81	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
43	С123-020302-8707 2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	шт.	9	889,00	--	8001,00	--	8001,00	--	8641,08
		СП - 8%			--	--	--	--		640,08	
44	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10**	шт.	80	646,00	--	51680,00	--	51680,00	--	55814,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4134,40	
45	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	8	1873,00	--	14984,00	--	14984,00	--	16182,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1198,72	
46	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	2	1776,00	--	3552,00	--	3552,00	--	3836,16
		СП - 8%			--	--	--	--		284,16	
47	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	4	1873,00	--	7492,00	--	7492,00	--	8091,36
		СП - 8%			--	--	--	--		599,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Спускник для колодцев									
48	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	8403,00	–	50418,00	–	50418,00	–	54451,44
		СП - 8%			–	–	–	–		4033,44	
49	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	1561,00	–	18732,00	–	18732,00	–	20230,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1498,56	
50	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	3235,43	37,41	22648,00	261,88	18018,44	4390,05	29201,09
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			623,95	16,00	4367,67	111,97		2163,04	
51	С123-020101-2006 2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	**Полугайка РОТ, d 50 мм**	шт.	3	2713,00	–	8139,00	–	8139,00	–	8790,12
		СП - 8%			–	–	–	–		651,12	
52	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	804,00	–	2412,00	–	2412,00	–	2604,96
		СП - 8%			–	–	–	–		192,96	
53	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Адаптер диаметром 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	12	364,00	–	4368,00	–	4368,00	–	4717,44
		СП - 8%			–	–	–	–		349,44	
54	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	7930,13	4301,78	15860,26	8603,56	679,98	9383,40	27263,15
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера			3288,36	1450,73	6576,72	2901,46		2019,49	
55	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10**	шт.	2	2416,00	–	4832,00	–	4832,00	–	5218,56
		СП - 8%			–	–	–	–		386,56	
		Колодцы водопроводные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3	34,47	24869,48 11110,44	9532,68 4061,34	857250,83 382976,87	328591,38 139994,32	145682,58	517741,48 109999,38	1484991,69
65	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	21	21833,00 –	– –	458493,00 –	– –	458493,00	– 36679,44	495172,44
66	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	14	21553,00 –	– –	301742,00 –	– –	301742,00	– 24139,36	325881,36
67	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	7	22682,00 –	– –	158774,00 –	– –	158774,00	– 12701,92	171475,92
68	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	42	23192,00 –	– –	974064,00 –	– –	974064,00	– 77925,12	1051989,12
69	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	2	38309,00 –	– –	76618,00 –	– –	76618,00	– 6129,44	82747,44
70	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	2	33797,00 –	– –	67594,00 –	– –	67594,00	– 5407,52	73001,52
71	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	4	36737,00 –	– –	146948,00 –	– –	146948,00	– 11755,84	158703,84
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** *СП - 8%*	шт.	23	3018,00 –	– –	69414,00 –	– –	69414,00	– 5553,12	74967,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	23	5504,00	–	126592,00	–	126592,00	–	136719,36
		СП - 8%			–	–	–	–		10127,36	
74	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	23	21723,00	–	499629,00	–	499629,00	–	539599,32
		СП - 8%			–	–	–	–		39970,32	
75	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные С1-06**	т	0,5957	615088,00	–	366407,92	–	366407,92	–	395720,56
		СП - 8%			–	–	–	–		29312,63	
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	17,2753	83,22	1,73	1437,62	29,83	920,23	339,85	1919,66
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			28,22	0,29	487,55	4,98		142,20	
77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетону**	м2 поверхности	490	896,87	19,84	439464,12	9719,15	282339,25	138400,65	624093,95
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			300,83	2,88	147405,72	1412,18		46229,18	
		Защитные гильзы при пересечении стенок колодцев									
80	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8	6830,00	–	54640,00	–	54640,00	–	59011,20
		СП - 8%			–	–	–	–		4371,20	
81	С123-010501-1317 2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	7,8	4286,00	–	33430,80	–	33430,80	–	36105,26
		СП - 8%			–	–	–	–		2674,46	
		Внутренний водопровод									
82	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15(Выдается на руки потребителю)**	шт.	80	3194,00	–	255520,00	–	255520,00	–	275961,60
		СП - 8%			–	–	–	–		20441,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29036756,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4093735,89				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5572754,60			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1599354,07			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12416461,23		
		- Накладные расходы	Тенге							4802934,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							2150870,88	

		ИТОГО ПО АКТУ:									29 036 756,84
		Временные здания и сооружения 1%									290 367,57
		Итого:									29 327 124,41
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									607 071,48
		Итого:									29 934 195,88
		Непредвиденные работы и затраты 2%									598 683,92
		ИТОГО									30 532 879,80
		в том числе в текущих ценах на 2021 год к=1,0501698									32 064 708,27
		Итого с понижающим коэффициентом									30 461 473,02
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									3 655 376,76
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									34 116 849,78

Заказчик:
ГУ"Шу Кенталкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 050340007076

Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Арабаев А.М.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
№ KZ16VJE00064996 от 28.04.2021

Эксперт _____ **Досов Р.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Атырау Стройпроект"
БИН 020640000708

Эксперт _____ **Горбунова Т.И.**