Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» августа 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Мукаева Бахтияра Капановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара», расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. М.Горького, 33»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара», отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области» в лице и.о. руководителя Кожбаева Кымбат Кабиевна***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «QK SUNQAR» БИН 040140008686, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 39/2, 4 эт, каб 404 ГСЛ № 22006812 от 11.04.2022 г. директор Шотабаев Д.С. ;***

наименование организации

б) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build» БИН 990940001034 город Пур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Умай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2, ГСЛ № 20010313 от 17.07.2020 г. директор Нургалиев Б.Т.;***

наименование организации

в) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;

наименование организации

г) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д.67/2, кв.12,., ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г. директор Истамбеков А.Б***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц», № проекта 63-1004/20;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара» 24.11.2020 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Отопление	М.п.	5161,0		5161,0	
Тепловой узел	шт	3		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Отопление

В рамках проекта предусмотрена полная замена системы отопления с сохранением существующей схемы. Существующая система в здании школы выполнена с нижней разводкой однотрубная П-образная тупиковая и частично двухтрубная поэтажная с попутным движением теплоносителя.

Также проектом предусмотрена замена 3-х существующих тепловых узлов, из которых главный узел заменяется на автоматический блочный. Магистральные трубопроводы проложены по подвалу и по этажам с уклоном в сторону движения среды. Параметры теплоносителя в системе отопления 90-70°С. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы биметаллические секционные ALTERMO LRB, мощность одной секции 110 Вт. Для воздухоудаления на радиаторах предусмотрены воздушные краны типа Маевского Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется терморегулирующими клапанами с повышенной пропускной способностью типа RTR-N-П клапанами двухтрубной системы отопления. Для каждого терморегулирующего предусмотрен свой термостатический элемент RTR-7090 «Danfoss». Каждый

контур отопления оборудован запорно-спускной арматурой:
двухтрубной системы отопления - автоматическими балансировочными клапанами АРТ-5- 25, АРТ-20-60 и настраиваемыми запорно-измерительными клапанами CNT «Danfoss». Система отопления выполнена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262- 75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы, в местах пересечения с дверными проемами, прокладываются в подпольных каналах в изоляции.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов: края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Трубопроводы и отопительные приборы окрасить краской ПФ-115 за два раза по грунтовке ГФ-021 за один раз.
Все трубопроводы, после окончания монтажа, должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления
Система горячего водоснабжения через пластинчатый теплообменник.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2022 года***;
месяц, год
окончание работ ***август 2022 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 4 *месяца***;
фактически, месяц: **4 *месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***99*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и

связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул.М.Горького, 33»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», директор Мукаев Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____