Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области".
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№90	от 15.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО	900 000	803 571							96 429	900 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области"
_____ **Абишев М.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Даут-Инжиниринг"
_____ **Баидрахманов А.П.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МБК Курылыс"
_____ **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области". **Ф-2**
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**428,1134**		**73,06**	**31277**
		Итого оплата труда:				**28,79**	**12324**
		Итого эксплуатация машин:				**66,80**	**28596**
		Накладные расходы	%	--		20,44	8749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,48	3202
		Сметная стоимость:				**100,97**	**43228**
2	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**13,2406**		**1045,83**	**13847**
		Итого оплата труда:				**1045,83**	**13847**
		Накладные расходы	%	--		681,31	9021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,17	1829
		Сметная стоимость:				**1865,31**	**24698**
		ТРУБОПРОВОД					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С123-010502-0815 23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**258,7620**		**2548,02**	**659331**
		Накладные расходы	%	--		96,82	25055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,59	54751
		Сметная стоимость:				**2856,43**	**739136**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**704455**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**704455**
Всего заработная плата -			Тенге				**26171**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**659331**
		Накладные расходы -	Тенге				**42824**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59782**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**807062**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26171**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**807062**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26171**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**704455**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**16528**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**28596**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**9643**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**659331**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**15467**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**719922**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**27357**
ИТОГО:			Тенге				**747279**
Сметная прибыль			Тенге				**59782**
ИТОГО по смете:			Тенге				**807062**
ИТОГО по акту:			**Тенге**				**807062**
в т.ч. оборудование							**0**
Итого без оборудования							**807062**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8
							10 492
		Временные здания и сооружения 1,3%					817 554
		Итого в текущих ценах с временными					7 440
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%					824 994
		Итого в текущих ценах с зимними					824 994
		Итого с оборудованием					874 443
		В текущих ценах на 2018 год,К=1,0599383					104 933
		НДС 12%					979 376
		Всего					**900 000,00**
		Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9189527					**96 429**
		В том числе НДС 12%					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области"

Кошев М.А.

Технадзор:
ТОО "Даут-Инжиниринг"

Тилеубаев К.Т.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МПК Курылыс"

Манапов М.К.