Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№90	от 15.09.2020г.				
			№2 доп.согл.	19.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО	40 000 000	35 714 286							4 285 714	40 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области"
_____ Абишев М.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Даут-Инжиниринг"
_____ Баидрахманов А.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "МБК Курылыс"
_____ Манапов М.К.

Автор:
Директор ТОО "IMPULS"
_____ Кемалов А.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО

Ф-2

Акт приемки выполненных работ №3 за февраль месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**6242,8200**		**73,06**	**456085**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00911	56,872	687,27	39086
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	123,608	1137,64	140621
		Итого оплата труда:				**28,79**	**179708**
1.3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	123,608	3373,56	416998
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	123,608	1137,64	140621
		Итого эксплуатация машин:				**66,80**	**416998**
		НР первого уровня	%	59,1		17,01	106207
		НР второго уровня	%	3,8		3,42	21367
		Накладные расходы	%	–		20,44	127574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,48	46693
		Сметная стоимость:				**100,97**	**630352**
2	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**187,2800**		**1045,83**	**195863**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,416	265,188	738,58	195863
		Итого оплата труда:				**1045,83**	**195863**
		НР первого уровня	%	59,1		618,09	115755
		НР второго уровня	%	3,8		63,23	11841

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		681,31	127596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,17	25877
		Сметная стоимость:				**1865,31**	**349336**
3	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**83,7160**		**871,52**	**72961**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,18	98,785	738,58	72961
		Итого оплата труда:				**871,52**	**72961**
		НР первого уровня	%	59,1		515,07	43120
		НР второго уровня	%	3,8		52,69	4411
		Накладные расходы	%	--		567,76	47531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	9639
		Сметная стоимость:				**1554,43**	**130131**
4	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5360,5800**		**18,95**	**101572**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	37,042	976,75	36180
		Итого оплата труда:				**6,75**	**36180**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	37,042	2742,10	101572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	37,042	976,75	36181
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**101572**
		НР первого уровня	%	59,1		3,99	21383
		НР второго уровня	%	3,8		0,87	4672
		Накладные расходы	%	--		4,86	26055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	10210
		Сметная стоимость:				**25,71**	**137837**
5	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**881,9800**		**594,22**	**524094**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	780,552	671,44	524094
		Итого оплата труда:				**594,22**	**524094**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	309740
		НР второго уровня	%	3,8		35,93	31686
		Накладные расходы	%	--		387,11	341425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	69242
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**934761**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5360,5800**		**119,35**	**639773**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	578,943	633,43	366720
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	140,715	848,17	119350
		Итого оплата труда:				**90,67**	**486070**
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	140,715	1894,55	266592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	140,715	848,17	119350
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	562,861	11,48	6462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**273054**
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	287267
		НР второго уровня	%	3,8		6,57	35228
		Накладные расходы	%	--		60,16	322495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,36	76981
		Сметная стоимость:				**193,87**	**1039250**
7	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**435,5400**		**18,95**	**8253**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	3,01	976,75	2940
		Итого оплата труда:				**6,75**	**2940**
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	3,01	2742,10	8253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	3,01	976,75	2940
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**8253**
		НР первого уровня	%	59,1		3,99	1737
		НР второго уровня	%	3,8		0,87	380
		Накладные расходы	%	--		4,86	2117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	830
		Сметная стоимость:				**25,71**	**11199**
8	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**446,7200**		**4480,59**	**2001570**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	455,654	719,58	327880
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	15,635	848,17	13261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**763,66**	**341141**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	15,635	3393,60	53060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	15,635	848,17	13261
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**53060**
8. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	491,392	3298,04	1620630
		Итого материалов:				**3627,84**	**1620630**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	211849
		НР второго уровня	%	3,8		188,28	84110
		Накладные расходы	%	--		662,51	295959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	183802
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**2481331**
		ТРУБОПРОВОД					
9	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,3000**		**194081,94**	**640470**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	179	590,7	819,03	483801
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	69,465	757,92	52649
		Итого оплата труда:				**162560,62**	**536450**
9. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	65,34	2302,24	150428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	65,34	751,25	49097
9. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,495	2881,25	1426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,495	976,75	483
9. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,069	1190,93	3655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	3,069	848,17	2603
9. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,561	1788,94	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,561	848,17	476
		Итого эксплуатация машин:				**47428,22**	**156513**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,726	215,22	156
		Итого материалов:				**47,35**	**156**
		НР первого уровня	%	62,1		100950,14	333135
		НР второго уровня	%	3,8		11211,22	36997
		Накладные расходы	%	--		112161,36	370133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24499,46	80848
		Сметная стоимость:				**330742,77**	**1091451**
10	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**3333,0000**		**646,93**	**2156218**
		НР второго уровня	%	3,8		24,58	81936
		Накладные расходы	%	--		24,58	81936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,72	179052
		Сметная стоимость:				**725,23**	**2417206**
11	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2000**		**219129,26**	**43826**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	194	38,8	819,03	31778
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	5,366	760,84	4083
		Итого оплата труда:				**179305,13**	**35861**
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	4,92	2302,24	11327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	4,92	751,25	3696
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,064	2881,25	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,064	976,75	63
11. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,278	1190,93	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,278	848,17	236

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,104	1788,94	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,104	848,17	88
		Итого эксплуатация машин:				**60142,75**	**12029**
11. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,088	215,22	19
		Итого материалов:				**94,70**	**19**
		НР первого уровня	%	62,1		111348,49	22270
		НР второго уровня	%	3,8		12558,15	2512
		Накладные расходы	%	--		123906,64	24781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27442,87	5489
		Сметная стоимость:				**370478,78**	**74096**
12	**С123-010502-0812 23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**202,0000**		**1307,06**	**264026**
		НР второго уровня	%	3,8		49,67	10033
		Накладные расходы	%	--		49,67	10033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,54	21925
		Сметная стоимость:				**1465,27**	**295984**
13	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2115**		**219129,26**	**46346**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	194	41,031	819,03	33606
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	5,675	760,84	4317
		Итого оплата труда:				**179305,13**	**37923**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	5,203	2302,24	11978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	5,203	751,25	3909
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,06768	2881,25	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,06768	976,75	66

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,293985	1190,93	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,293985	848,17	249
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,10998	1788,94	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,10998	848,17	93
		Итого эксплуатация машин:				**60142,75**	**12720**
13. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,09306	215,22	20
		Итого материалов:				**94,70**	**20**
		НР первого уровня	%	62,1		111348,49	23550
		НР второго уровня	%	3,8		12558,15	2656
		Накладные расходы	%	--		123906,64	26206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27442,87	5804
		Сметная стоимость:				**370478,78**	**78356**
14	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**222,2000**		**1968,00**	**437290**
		НР второго уровня	%	3,8		74,78	16617
		Накладные расходы	%	--		74,78	16617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,42	36313
		Сметная стоимость:				**2206,21**	**490219**
15	**Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**4,0011**		**263506,28**	**1054315**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	236	944,26	819,03	773377
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	124,714	760,66	94866
		Итого оплата труда:				**217000,94**	**868242**
15. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	114,832	2302,24	264370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	114,832	751,25	86268

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	1,68	2881,25	4842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	1,68	976,75	1641
15. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	5,562	1190,93	6623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,562	848,17	4718
15. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	2,641	1788,94	4724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	2,641	848,17	2240
		Итого эксплуатация машин:				**70120,51**	**280559**
15. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,76	215,22	379
		Итого материалов:				**94,70**	**379**
		НР первого уровня	%	62,1		134757,58	539179
		НР второго уровня	%	3,8		15134,03	60553
		Накладные расходы	%	–		149891,61	599731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33071,83	132324
		Сметная стоимость:				**446469,72**	**1786370**
16	**С123-010502-0815 23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4084,7430**		**2548,02**	**10408007**
		НР второго уровня	%	3,8		96,82	395504
		Накладные расходы	%	–		96,82	395504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,59	864281
		Сметная стоимость:				**2856,43**	**11667792**
		ФУТЛЯРЫ					
17	**Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0985**		**263506,28**	**25955**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	236	23,246	819,03	19039
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	3,07	760,66	2335
		Итого оплата труда:				**217000,94**	**21375**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	2,827	2302,24	6508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	2,827	751,25	2124
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,04137	2881,25	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,04137	976,75	40
17. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,136915	1190,93	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,136915	848,17	116
17. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,06501	1788,94	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,06501	848,17	55
		Итого эксплуатация машин:				**70120,51**	**6907**
17. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,04334	215,22	9
		Итого материалов:				**94,70**	**9**
		НР первого уровня	%	62,1		134757,58	13274
		НР второго уровня	%	3,8		15134,03	1491
		Накладные расходы	%	--		149891,61	14764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33071,83	3258
		Сметная стоимость:				**446469,72**	**43977**
18	**С123-010501-1517 23-010501-1517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**98,5000**		**5083,95**	**500769**
		НР второго уровня	%	3,8		193,19	19029
		Накладные расходы	%	--		193,19	19029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,17	41584
		Сметная стоимость:				**5699,31**	**561382**
19	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПЭ диаметром 125х11,4 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**98,5000**		**968,52**	**95400**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,897	88,355	848,17	74940
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,18715	848,17	159

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**762,42**	**75098**
19. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	25,689	38,81	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,18715	1788,94	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,18715	848,17	159
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**1332**
19. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,063139	228,09	14
19. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,004728	228511,38	1080
19. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	30,535	590,58	18033
		Итого материалов:				**194,19**	**19128**
		НР первого уровня	%	62,1		473,46	46636
		НР второго уровня	%	3,8		54,80	5397
		Накладные расходы	%	--		528,26	52033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,74	11795
		Сметная стоимость:				**1616,52**	**159228**
20	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184**	**Заделка концов футляра диам. 800/180х16,4 мм/**	**футляр**	**12,0000**		**4266,96**	**51203**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	1,47	17,642	789,89	13935
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	0,1104	848,17	94
		Итого оплата труда:				**1169,07**	**14029**
20. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,44896	5,388	446,13	2404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39192	4,703	558,38	2626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,1104	1788,94	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,1104	848,17	94
		Итого эксплуатация машин:				**435,59**	**5227**
20. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000092	0,001104	18564,42	20
20. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0046	0,0552	117198,62	6469
20. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001803	0,021638	1083775,85	23451
20. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000874	0,010488	200244,36	2100
		Итого материалов:				**2670,10**	**32041**
		НР первого уровня	%	62,1		725,99	8712
		НР второго уровня	%	3,8		189,73	2277
		Накладные расходы	%	--		915,72	10989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,61	4975
		Сметная стоимость:				**5597,30**	**67168**
21	**Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0085**		**263506,28**	**2240**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	236	2,006	819,03	1643
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	0,264945	760,66	202
		Итого оплата труда:				**217000,94**	**1845**
21. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	0,24395	2302,24	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	0,24395	751,25	183
21. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,00357	2881,25	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,00357	976,75	3
21. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,011815	1190,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,011815	848,17	10

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,00561	1788,94	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,00561	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**70120,51**	**596**
21. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00374	215,22	1
		Итого материалов:				**94,70**	**1**
		НР первого уровня	%	62,1		134757,58	1145
		НР второго уровня	%	3,8		15134,03	129
		Накладные расходы	%	--		149891,61	1274
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33071,83	281
		Сметная стоимость:				**446469,72**	**3795**
22	**С123-010501-1517 23-010501-1517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,5000**		**5083,95**	**43214**
		НР второго уровня	%	3,8		193,19	1642
		Накладные расходы	%	--		193,19	1642
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		422,17	3588
		Сметная стоимость:				**5699,31**	**48444**
23	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПЭ диаметром 110х10 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**8,5000**		**871,07**	**7404**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,844	7,174	848,17	6085
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,01445	848,17	12
		Итого оплата труда:				**717,30**	**6097**
23. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	2,217	38,81	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,01445	1788,94	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,01445	848,17	13
		Итого эксплуатация машин:				**13,16**	**112**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,004573	228,09	1
23. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000315	228511,38	72
23. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	1,921	590,58	1135
		Итого материалов:				**142,05**	**1207**
		НР первого уровня	%	62,1		445,44	3786
		НР второго уровня	%	3,8		50,03	425
		Накладные расходы	%	–		495,47	4211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,32	929
		Сметная стоимость:				**1475,86**	**12545**
24	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184**	**Заделка концов футляра диам. 800/180х16,4 мм/**	**футляр**	**1,0000**		**4266,96**	**4267**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	1,47	1,47	789,89	1161
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	0,0092	848,17	8
		Итого оплата труда:				**1169,07**	**1169**
24. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,44896	0,44896	446,13	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39192	0,39192	558,38	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,0092	1788,94	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,0092	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**435,59**	**436**
24. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000092	0,000092	18564,42	2
24. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0046	0,0046	117198,62	539

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001803	0,001803	1083775,85	1954
24. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000874	0,000874	200244,36	175
		Итого материалов:				**2670,10**	**2670**
		НР первого уровня	%	62,1		725,99	726
		НР второго уровня	%	3,8		189,73	190
		Накладные расходы	%	--		915,72	916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,61	415
		Сметная стоимость:				**5597,30**	**5597**
25	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5760**		**219129,26**	**126218**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	194	111,744	819,03	91522
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	15,454	760,84	11758
		Итого оплата труда:				**179305,13**	**103280**
25. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	14,17	2302,24	32622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	14,17	751,25	10643
25. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,18432	2881,25	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,18432	976,75	180
25. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,80064	1190,93	954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,80064	848,17	679
25. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,29952	1788,94	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,29952	848,17	254
		Итого эксплуатация машин:				**60142,75**	**34642**
25. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,25344	215,22	55
		Итого материалов:				**94,70**	**55**
		НР первого уровня	%	62,1		111348,49	64137

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		12558,15	7233
		Накладные расходы	%	–		123906,64	71370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27442,87	15807
		Сметная стоимость:				**370478,78**	**213396**
26	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**576,0000**		**1893,59**	**1090708**
		НР второго уровня	%	3,8		71,96	41447
		Накладные расходы	%	–		71,96	41447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,24	90572
		Сметная стоимость:				**2122,79**	**1222727**
27	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПЭ диаметром 63х5,8 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**576,0000**		**871,07**	**501735**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,844	486,144	848,17	412333
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,9792	848,17	831
		Итого оплата труда:				**717,30**	**413163**
27.3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	150,221	38,81	5830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
27.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,9792	1788,94	1752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,9792	848,17	831
		Итого эксплуатация машин:				**13,16**	**7582**
27.5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,309888	228,09	71
27.6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,021312	228511,38	4870
27.7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	130,176	590,58	76879
		Итого материалов:				**142,05**	**81820**
		НР первого уровня	%	62,1		445,44	256574
		НР второго уровня	%	3,8		50,03	28816

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		495,47	285390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,32	62970
		Сметная стоимость:				**1475,86**	**850095**
28	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1115**	**Заделка концов футляра диам. 800/110х10,4 мм/**	**футляр**	**72,0000**		**2585,68**	**186169**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,890885	64,144	789,89	50666
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005575	0,4014	848,17	340
		Итого оплата труда:				**708,43**	**51007**
28. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,27206	19,588	446,13	8739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,237495	17,1	558,38	9548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005575	0,4014	1788,94	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005575	0,4014	848,17	340
		Итого эксплуатация машин:				**263,96**	**19005**
28. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000056	0,004014	18564,42	75
28. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002788	0,2007	117198,62	23522
28. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,001093	0,078674	1083775,85	85265
28. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	0,038133	200244,36	7636
		Итого материалов:				**1618,02**	**116498**
		НР первого уровня	%	62,1		439,93	31675
		НР второго уровня	%	3,8		114,97	8278
		Накладные расходы	%	--		554,91	39953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,25	18090

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3391,84**	**244212**
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ					
29	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**204,0000**		**1255,01**	**256022**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,611	124,644	800,02	99718
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	67,932	752,51	51119
		Итого оплата труда:				**739,40**	**150837**
29. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	67,32	2302,24	154987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	67,32	751,25	50574
29. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,204	2881,25	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,204	976,75	199
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,408	1788,94	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,408	848,17	346
		Итого эксплуатация машин:				**766,20**	**156304**
		НР первого уровня	%	62,1		459,17	93670
		НР второго уровня	%	3,8		65,14	13288
		Накладные расходы	%	–		524,30	106958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,35	29038
		Сметная стоимость:				**1921,66**	**392019**
30	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Тройник неравнопроходный SDR11 ПЭ100 d125/63 с ЗН**	**шт**	**5,0000**		**14320,24**	**71601**
		НР второго уровня	%	3,8		544,17	2721
		Накладные расходы	%	–		544,17	2721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1189,15	5946
		Сметная стоимость:				**16053,56**	**80268**
31	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Тройник неравнопроходный SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН**	**шт**	**5,0000**		**7749,78**	**38749**
		НР второго уровня	%	3,8		294,49	1472
		Накладные расходы	%	–		294,49	1472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,54	3218
		Сметная стоимость:				**8687,81**	**43439**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Тройник неравнопроходный SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЭН**	**шт**	**3,0000**		**6654,70**	**19964**
		НР второго уровня	%	3,8		252,88	759
		Накладные расходы	%	--		252,88	759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		552,61	1658
		Сметная стоимость:				**7460,18**	**22381**
33	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/**	**м3 основания**	**32,8900**		**4480,59**	**147367**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	33,548	719,58	24140
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,151	848,17	976
		Итого оплата труда:				**763,66**	**25117**
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,151	3393,60	3907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,151	848,17	976
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**3907**
33. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	36,179	3298,04	119320
		Итого материалов:				**3627,84**	**119320**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	15597
		НР второго уровня	%	3,8		188,28	6193
		Накладные расходы	%	--		662,51	21790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	13533
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**182689**
34	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**851,58**	**9367**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	4,554	800,02	3643
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,486	752,68	1871
		Итого оплата труда:				**501,31**	**5514**
34. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,464	2302,24	5673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,464	751,25	1851
34. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,011	2881,25	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,011	976,75	11
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,011	1788,94	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,011	848,17	9
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**5724**
		НР первого уровня	%	62,1		311,32	3424
		НР второго уровня	%	3,8		44,19	486
		Накладные расходы	%	--		355,51	3911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	1062
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**14340**
35	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН**	**шт**	**10,0000**		**14320,24**	**143202**
		НР второго уровня	%	3,8		544,17	5442
		Накладные расходы	%	--		544,17	5442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1189,15	11892
		Сметная стоимость:				**16053,56**	**160536**
36	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 30град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**14320,24**	**14320**
		НР второго уровня	%	3,8		544,17	544
		Накладные расходы	%	--		544,17	544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1189,15	1189
		Сметная стоимость:				**16053,56**	**16054**
37	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**851,58**	**2555**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	1,242	800,02	994
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	752,68	510
		Итого оплата труда:				**501,31**	**1504**
37. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	2302,24	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,672	751,25	505
37. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003	2881,25	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	976,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	1788,94	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экизж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**1561**
		НР первого уровня	%	62,1		311,32	934
		НР второго уровня	%	3,8		44,19	133
		Накладные расходы	%	--		355,51	1067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	290
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**3911**
38	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Переход SDR11 ПЭ100 d125/110 с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**8255,20**	**8255**
		НР второго уровня	%	3,8		313,70	314
		Накладные расходы	%	--		313,70	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		685,51	686
		Сметная стоимость:				**9254,41**	**9254**
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Переход SDR11 ПЭ100 d110/90 с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**6401,99**	**6402**
		НР второго уровня	%	3,8		243,28	243
		Накладные расходы	%	--		243,28	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,62	532
		Сметная стоимость:				**7176,89**	**7177**
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Переход SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**5728,10**	**5728**
		НР второго уровня	%	3,8		217,67	218
		Накладные расходы	%	--		217,67	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		475,66	476
		Сметная стоимость:				**6421,42**	**6421**
41	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка**	**шт.**	**69,0000**		**851,58**	**58759**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	28,566	800,02	22853
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	15,594	752,68	11737
		Итого оплата труда:				**501,31**	**34591**

1	2	3	4	5	6	7	8
41.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	15,456	2302,24	35583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	15,456	754,25	11611
41.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,069	2881,25	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,069	976,75	67
41.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,069	1788,94	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,069	848,17	59
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**35906**
		НР первого уровня	%	62,1		311,32	21481
		НР второго уровня	%	3,8		44,19	3049
		Накладные расходы	%	–		355,51	24530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	6663
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**89952**
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63**	**шт**	**35,0000**		**1095,08**	**38328**
		НР второго уровня	%	3,8		41,61	1456
		Накладные расходы	%	–		41,61	1456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,94	3183
		Сметная стоимость:				**1227,63**	**42967**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110**	**шт**	**18,0000**		**2779,81**	**50037**
		НР второго уровня	%	3,8		105,63	1901
		Накладные расходы	%	–		105,63	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,84	4155
		Сметная стоимость:				**3116,28**	**56093**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 90**	**шт**	**16,0000**		**2274,39**	**36390**
		НР второго уровня	%	3,8		86,43	1383
		Накладные расходы	%	–		86,43	1383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,87	3022
		Сметная стоимость:				**2549,68**	**40795**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д125ММ ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -4ШТ					
45	**Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ**	**км трубопровода**	**0,0020**		**497084,90**	**994**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	352	0,704	912,78	643
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	78,46	0,15692	877,09	138
		Итого оплата труда:				**390114,95**	**780**
45. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,03034	3129,70	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,03034	976,75	30
45. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0022	3809,29	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0022	1137,64	3
45. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,1044	1894,55	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,1044	848,17	89
45. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,033	25,68	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0036	204,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	9,78	0,01956	1190,93	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,78	0,01956	848,17	17
45. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00042	1788,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00042	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**163377,62**	**327**
45.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	24438,60	9

1	2	3	4	5	6	7	8
45.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	200244,36	16
		Итого материалов:				**12408,72**	**25**
		НР первого уровня	%	62,1		242261,39	485
		НР второго уровня	%	3,8		28095,16	56
		Накладные расходы	%	--		270356,55	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61395,32	123
		Сметная стоимость:				**828836,76**	**1658**
46	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**2263,24**	**4545**
		НР второго уровня	%	3,8		86,00	173
		Накладные расходы	%	--		86,00	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,94	377
		Сметная стоимость:				**2537,18**	**5095**
47	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**702796,85**	**2811**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	376	1,504	912,78	1373
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,42936	968,67	416
		Итого оплата труда:				**447182,37**	**1789**
47. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,27856	3129,70	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,27856	976,75	272
47. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0066	3809,29	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0066	1137,64	8
47. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0484	3919,54	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,0484	1137,64	55

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,132	25,68	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
47. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0312	204,25	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
47. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,09408	1190,93	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,09408	848,17	80
47. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00172	1788,94	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00172	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**302884,58**	**1212**
47.10	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,2	515,75	103
47.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0008	24438,60	20
47.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00052	200244,36	104
		Итого материалов:				**56706,99**	**227**
		НР первого уровня	%	62,1		277700,25	1111
		НР второго уровня	%	3,8		37258,89	149
		Накладные расходы	%	–		314959,14	1260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81420,48	326
		Сметная стоимость:				**1099176,47**	**4397**
48	**С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**5152,25**	**20609**
		НР второго уровня	%	3,8		195,79	783
		Накладные расходы	%	–		195,79	783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		427,84	1711
		Сметная стоимость:				**5775,88**	**23104**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-220601-1006 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0040**		**2565712,07**	**10263**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8)	чел-ч	64	0,256	886,80	227
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	113,79	0,45516	1045,34	476
		Итого оплата труда:				**175704,69**	**703**
49.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	0,00044	3393,60	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00044	848,17	0
49.4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	48,6	0,1944	3919,54	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48,6	0,1944	1137,64	221
49.5	1090 С (32-040106-0201)	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	32,54	0,13016	4251,66	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	65,08	0,26032	976,75	254
		Итого эксплуатация машин:				**329211,96**	**1317**
49.6	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	3,48	266,82	929
49.7	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,021	0,000084	1120908,60	94
49.8	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00048	6598,38	3
49.9	147176 С (21-130809-1001)	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2550	10,2	736,44	7512
49.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000456	365446,31	167
49.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,001	14282,26	14
49.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0024	211,97	1
		Итого материалов:				**2179744,91**	**8719**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		109112,61	436
		НР второго уровня	%	3,8		101643,34	407
		Накладные расходы	%	--		210755,95	843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222117,44	888
		Сметная стоимость:				**2998585,46**	**11994**
50	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим**	**Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,0318**		**39163,86**	**1244**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	46,6	1,48	751,25	1112
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,009846	960,23	9
		Итого оплата труда:				**35305,92**	**1121**
50. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,05558	362,39	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,003811	3144,86	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,003811	1137,64	4
50. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,013022	25,68	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,288381	102,72	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,004446	204,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006034	1788,94	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006034	848,17	5
50. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,059074	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**75**

1	2	3	4	5	6	7	8
50.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000953	66,30	0
50.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000594	2741,77	2
50.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000318	196,55	0
50.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,04764	177,53	8
50.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,014292	91,05	1
50.15	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	6
50.16	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000044	208172,82	9
50.17	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00001	365404,08	4
50.18	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000019	413025,17	8
50.19	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000062	313481,75	19
		Итого материалов:				**1800,61**	**57**
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	683
		НР второго уровня	%	3,8		2305,28	73
		Накладные расходы	%	--		23806,58	756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,64	160
		Сметная стоимость:				**68008,08**	**2160**
51	**С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0318**		**310025,52**	**9846**
		НР второго уровня	%	3,8		11780,97	374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11780,97	374
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25744,52	818
		Сметная стоимость:				**347551,01**	**11038**
52	**Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0044**		**263506,28**	**1159**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	236	1,038	819,03	850
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	0,137148	760,66	104
		Итого оплата труда:				**217000,94**	**955**
52. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	0,12628	2302,24	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	0,12628	751,25	95
52. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,001848	2881,25	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,001848	976,75	2
52. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,006116	1190,93	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,006116	848,17	5
52. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,002904	1788,94	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,002904	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**70120,51**	**309**
52. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,001936	215,22	0
		Итого материалов:				**94,70**	**--**
		НР первого уровня	%	62,1		134757,58	593
		НР второго уровня	%	3,8		15134,03	67
		Накладные расходы	%	--		149891,61	660
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33071,83	146
		Сметная стоимость:				**446469,72**	**1964**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**С123-010502-0815 23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4,4440**		**2548,02**	**11323**
		НР второго уровня	%	3,8		96,82	430
		Накладные расходы	%	--		96,82	430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,59	940
		Сметная стоимость:				**2856,43**	**12694**
54	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**4,4000**		**338,25**	**1488**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,333	1,465	992,59	1454
		Итого оплата труда:				**330,53**	**1454**
54. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,0198	304,79	6
54. 3	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,011	120,36	1
54. 4	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,044	381,68	17
54. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,0396	247,04	10
		Итого материалов:				**7,71**	**34**
		НР первого уровня	%	60,4		199,64	878
		НР второго уровня	%	3,8		20,44	90
		Накладные расходы	%	--		220,08	968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,67	197
		Сметная стоимость:				**602,99**	**2653**
55	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**851,58**	**3406**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	1,656	800,02	1325
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	752,68	680

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**501,31**	**2005**
55. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	2302,24	2063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,896	751,25	673
55. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	2881,25	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	976,75	4
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	1788,94	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	548,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**2081**
		НР первого уровня	%	62,1		311,32	1245
		НР второго уровня	%	3,8		44,19	177
		Накладные расходы	%	--		355,51	1422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	386
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**5215**
56	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ125/СТ108х5,0**	**шт**	**4,0000**		**32852,32**	**131409**
		НР второго уровня	%	3,8		1248,39	4994
		Накладные расходы	%	--		1248,39	4994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2728,06	10912
		Сметная стоимость:				**36828,76**	**147315**
57	**С123-021101-1306 23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 210/129 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0040**		**109813,20**	**439**
		НР второго уровня	%	3,8		4172,90	17
		Накладные расходы	%	--		4172,90	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9118,89	36
		Сметная стоимость:				**123104,99**	**492**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375**	**Заделка концов футляра диам. 800/219х4 мм**	**футляр**	**4,0000**		**6116,36**	**24465**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	2,107	8,429	789,89	6658
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013188	0,05275	848,17	45
		Итого оплата труда:				**1675,77**	**6703**
58. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,64355	2,574	446,13	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
58. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,561787	2,247	558,38	1255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013188	0,05275	1788,94	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013188	0,05275	848,17	45
		Итого эксплуатация машин:				**624,39**	**2498**
58. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000132	0,000527	18564,42	10
58. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006594	0,026375	117198,62	3091
58. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,002585	0,010339	1083775,85	11205
58. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001253	0,005011	200244,36	1003
		Итого материалов:				**3827,38**	**15310**
		НР первого уровня	%	62,1		1040,65	4163
		НР второго уровня	%	3,8		271,97	1088
		Накладные расходы	%	–		1312,62	5250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,32	2377
		Сметная стоимость:				**8023,30**	**32093**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**18422,60**	**3685**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	0,27	687,27	186
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,03626	848,17	31
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**216**
59. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	13,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,036	3625,86	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,036	848,17	31
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00026	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00026	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**132**
59. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05	6598,38	330
59. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0004	28,00	0
59. 8	279205 С (21-020101-0509)	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	14886,17	3037
		Итого материалов:				**16833,54**	**3367**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	105
		НР второго уровня	%	3,8		719,99	144
		Накладные расходы	%	--		1244,56	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1573,37	315
		Сметная стоимость:				**21240,54**	**4248**
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА					
60	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**8805,0000**		**193,58**	**1704476**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,11	968,55	848,17	821495

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	352,2	798,37	281187
		Итого оплата труда:				**125,23**	**1102682**
60. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	34,34	3328,72	114307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	34,34	1137,64	39067
60. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	283,521	2289,67	649170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	283,521	751,25	212995
60. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	283,521	10,95	3105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	34,34	2288,94	78601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	34,34	848,17	29126
		Итого эксплуатация машин:				**95,99**	**845182**
60. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	3,522	331,13	1166
60. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,07044	281414,94	19823
60. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,84528	1671,44	1413
60.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	3,61	2673,62	9652
60.11	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,732576	361,08	265
60.12	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	5,283	1037,54	5481
		Итого материалов:				**4,29**	**37800**
		НР первого уровня	%	42,8		53,60	471948
		НР второго уровня	%	3,8		9,39	82704
		Накладные расходы	%	–		62,99	554652
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,53	180730
		Сметная стоимость:				**277,10**	**2439859**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**8,8050**		**105341,83**	**927535**
		НР второго уровня	%	3,8		4002,99	35246
		Накладные расходы	%	--		4002,99	35246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8747,59	77022
		Сметная стоимость:				**118092,41**	**1039804**
62	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**8,8050**		**17951,47**	**158063**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8)	чел-ч	6,3	55,471	886,80	49192
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	23,879	989,06	23618
		Итого оплата труда:				**8269,18**	**72810**
62. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	11,623	5980,43	69508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	11,623	1137,64	13223
62. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	12,257	2669,32	32717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	12,257	848,17	10396
62. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	12,257	542,22	6646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12364,63**	**108871**
		НР первого уровня	%	42,8		3539,21	31163
		НР второго уровня	%	3,8		816,65	7191
		Накладные расходы	%	--		4355,85	38353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1784,59	15713
		Сметная стоимость:				**24091,91**	**212129**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	**м**	**8805,0000**		**21,06**	**185426**
		НР второго уровня	%	3,8		0,80	7046
		Накладные расходы	%	--		0,80	7046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	15398
		Сметная стоимость:				**23,61**	**207870**
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ					
64	**Ц13-390201-0511 13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /125х11,4 мм/**	**стык**	**358,0000**		**1067,08**	**382013**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	1	358	950,78	340379
		Итого оплата труда:				**950,78**	**340379**
64. 2	501 С (31-060203-0301)	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,5	179	91,97	16463
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45,98**	**16463**
64. 3	146673 С (21-130702-0201)	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00012	0,04296	297725,22	12790
64. 4	147018 С (21-130802-1701)	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,15	53,7	138,76	7451
64. 5	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,2148	14040,30	3016
64. 6	249434 С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	3,58	534,62	1914
		Итого материалов:				**70,31**	**25171**
		НР первого уровня	%	40,6		386,02	138194
		НР второго уровня	%	3,8		55,22	19768
		Накладные расходы	%	--		441,23	157962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,66	43198
		Сметная стоимость:				**1628,98**	**583173**
65	**Ц13-390201-0508 13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110х10 мм, 90х8,2мм/**	**стык**	**35,0000**		**746,54**	**26129**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	0,7	24,5	950,78	23294

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**665,55**	**23294**
65. 2	501 С (31-060203-0301)	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,37	12,95	91,97	1191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,03**	**1191**
65. 3	146673 С (21-130702-0201)	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00007	0,00245	297725,22	729
65. 4	147018 С (21-130802-1701)	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,089	3,115	138,76	432
65. 5	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,021	14040,30	295
65. 6	249434 С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,35	534,62	187
		Итого материалов:				**46,96**	**1644**
		НР первого уровня	%	40,6		270,21	9457
		НР второго уровня	%	3,8		38,64	1352
		Накладные расходы	%	--		308,85	10810
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		84,43	2955
		Сметная стоимость:				**1139,81**	**39894**
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА					
66	**Е11-420105-0101 11-420105-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Балластировка газопровода геотекстиль**	**м2**	**15105,8000**		**47,42**	**716290**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,0314	474,322	751,25	356334
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	95,167	861,95	82029
		Итого оплата труда:				**29,02**	**438364**
66. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	4,532	3144,86	14252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	4,532	1137,64	5156
66. 4	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0058	87,614	1190,93	104342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	87,614	848,17	74312
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	3,021	1788,94	5405

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	3,021	848,17	2562
		Итого эксплуатация машин:				**8,21**	**123998**
66. 6	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	9,063	26033,88	235958
		Итого материалов:				**15,62**	**235958**
		НР первого уровня	%	53		15,38	232333
		НР второго уровня	%	3,8		2,39	36048
		Накладные расходы	%	--		17,77	268380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	78774
		Сметная стоимость:				**70,40**	**1063444**
67	**С121-080102-1101 21-080102-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	**м2**	**15105,8000**		**106,33**	**1606200**
		НР второго уровня	%	3,8		4,04	61036
		Накладные расходы	%	--		4,04	61036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,83	133379
		Сметная стоимость:				**119,20**	**1800614**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**28526816**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**5276360**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**2697651**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**938954**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**20552804**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**3469757**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**31996573**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**1215870**
ИТОГО:	Тенге	**33212443**
Сметная прибыль	Тенге	**2656995**
ИТОГО по смете:	Тенге	**35869438**
ИТОГО по акту:	**Тенге**	**35869438**
в т.ч. оборудование		**0**
Итого без оборудования		**35869438**
Временные здания и сооружения 1,3%		466 303
Итого в текущих ценах с временными		36 335 741

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%					330 655
		Итого в текущих ценах с зимними					36 666 396
		Итого с оборудованием					36 666 396
		В текущих ценах на 2018 год,К=1,0599383					38 864 117
		НДС 12%					4 663 694
		Всего					43 527 811
		Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9189527					**40 000 000**
		В том числе НДС 12%					**4 285 714**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отд
района Туркестанской области"

Абишев М.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "IMPULS"

Абибуллаев А.

Технадзор:
ТОО "Даут-Инжиниринг"

Тилеубаев К.Т.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.