Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БАКБЕРГЕНОВ АБДУЛЛАХАН ОРАЗОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlmatyStr"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство центра малого бизнеса по адресу: ул. С.Сейфуллина №140/1, г. Кентау, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство центра малого бизнеса по адресу: ул. С.Сейфуллина №140/1, г. Кентау, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **май 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кзм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		1180,96	709,4	709,4	837773	837773	0	96657	1009184
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	113,67	0	134246		74754	
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		590,48	274,28	263,88	161954	155813	0	23383	200164
				м3 грунта		10,4	44,6	6141	26335		14827	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		970	169,9	169,9	164803	164803	0	26365	206461
				м3		0	37,75	0	36618		15293	
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		970	693,14	395,78	672343	383901	0	293528	1043141
				м3		297,36	122,92	288441	119237		77270	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2458950
			Раздел: 2. Железобетонные конструкции									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		14,4	45915,25	5139,43	661180	74008	523234	69308	788927
				м3		4440,15	848,95	63938	12225		58439	
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		144	68171,89	8023,45	9816751	1155377	7102897	1587092	12316150
				м3		10822,76	1288,75	1558477	185580		912307	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		12,24	408502		5000064		5000064		5400069
				т							400005	
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4608	2950,77	79,93	13597125	368294	8710272	4242436	19266726
				м2 поверхности		980,59	9,38	4518559	43200		1427165	
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		216	45502,23	13415,83	9828482	2897818	2038813	5053605	16072654
				м3 кладки		22647,46	2509,88	4891850	542133		1190567	
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		1728	16644,64	1230,85	28761941	2126908	14468890	11677985	43675120
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			7040,59	226,18	12166143	390830		3235194	
11	11	Е11-460302-0403 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		15	9095,58	4683,88	136434	70258	0	73624	226863
				отверстие		4411,71	1431,47	66176	21472		16805	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		28,8	178364,27	8587,98	5136891	247334	3088304	1677886	7359959
				м3		62543,52	1478,4	1801253	42578		545182	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,448	408502		1000013		1000013		1080014
				т							80001	
14	14	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		15,36	101747,53	21482,68	1562842	329974	916034	337839	2052736
				м3		20627,23	3542,82	316834	54418		152055	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,3056	408502		533340		533340		576007
				т							42667	
16	16	Е11-060701-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		23,04	129153,75	26608,55	2975702	613060	1160935	1188450	4497284
				м3		52157,38	4526,15	1201706	104282		333132	
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,9584	408502		800010		800010		864011
				т							64001	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкции									114176520
			ИТОГО:									116635470
			НДС			12 %		13996256				
			Итого с НДС									130631726

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "AlmatySt" Обілкайыр Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Бакбергенов А.О.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Казыбеков К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)