Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ақтөбе Адал Құрылыс",030200, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Алгинский район,Маржанбулакский с/о, село Маржанбулак, жилой массив №1, дом № 977Н** — **041040006503**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №240291/00 от 17.06.2024г

Номер документа	Дата составления
41	**28.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги к школе в ж.м. Бауырластар 4 в г.Актобе			шт	1	52 291 495,00	52 291 495,00	5 602 660,18
				Итого	1	x	52 291 495,00	5 602 660,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдрахманов Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2024

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Актөбе Адал Құрылыс"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги к школе в ж.м. Бауырластар 4 в г.Актобе**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		240291/00	17.06.2024г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	52 291 495									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		46 688 834							5 602 660	52 291 495
Итого										**52 291 495**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе

_____ Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актөбе Адал Құрылыс"

_____ Абдрахманов Ж.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Ақтөбе Адал Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство автомобильной дороги к школе в ж.м. Бауырластар -4 в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : Автомобильная дорога в ж.м. Бауырластар -4

(наименование)

Договор подряда (контракт) №240291/00 от 17.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Искусственные сооружения				
			Устройство двухочковой водопропускной железобетонной трубы диаметром 2х1м /уч.1 ПК0+20/				
			Тело трубы				
1	14	225-104-0241 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.300**	**шт.**	**2**	**238 359,4**	**476719**
2	15	225-104-0240 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.200**	**шт.**	**4**	**83 921**	**335684**
			Оголовки				
3	29	225-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170**	**шт.**	**4**	**169 393**	**677572**
4	31	225-109-0101 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл**	**шт.**	**4**	**91 312**	**365248**
			Тело трубы				
5	59	225-104-0241 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.300**	**шт.**	**2**	**238 359,4**	**476719**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	60	225-104-0240 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.200**	**шт.**	**6**	**83 921**	**503526**
			Оголовки				
7	74	225-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170**	**шт.**	**4**	**169 393**	**677572**
8	76	225-109-0101 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл**	**шт.**	**4**	**91 312**	**365248**
		Раздел 3.	**Земляные работы**				
9	100	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нарезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**3 733**	**115**	**429295**
			из них:				
9.1			машины и механизмы			115	429295
			в том числе оплата труда машинистов			28	104524
9.1.1		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	28,2181203	15 153	427589
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,2181203*	*3 649*	*102968*
10	101	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**672**	**115**	**77280**
			из них:				
10.1			машины и механизмы			115	77280
			в том числе оплата труда машинистов			28	18816
10.1.1		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,0797152	15 153	76973
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,0797152*	*3 649*	*18536*
11	102	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**672**	**181**	**121632**
			из них:				
11.1			машины и механизмы			181	121632
			в том числе оплата труда машинистов			44	29568
11.1.1		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	8,0410176	15 153	121846
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,0410176*	*3 649*	*29342*
12	103	1101-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 $м^3$ при перемещении грунта до 300 м**	**$м^3$ грунта**	**1 057**	**963**	**1017891**
			из них:				
12.1			затраты на труд рабочих			31	32767
			в том числе оплата труда рабочих			14	14798
12.1.1		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,7731	3 714	32583
12.2			машины и механизмы			932	985124
			в том числе оплата труда машинистов			186	196602
12.2.1		311-301-0101	Скреперы самоходные на колесных тягачах ковш 8 $м^3$	маш.-ч	38,131275	19 542	745161
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*38,131275*	*3 649*	*139141*
12.2.2		334-101-0107	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	12,90597	15 339	197965

1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,90597*	*3 649*	*47094*
12.2.3		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7626255	20 723	15804
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7626255*	*3 649*	*2783*
12.2.4		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,7364396	15 153	26312
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7364396*	*3 649*	*6336*
13	**104**	**1101-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 300 м /500м/**	**м^3 грунта**	**2 003**	**963**	**1928889**
			из них:				
13.1			затраты на труд рабочих			31	62093
			в том числе оплата труда рабочих			14	28042
13.1.1		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,6249	3 714	61745
13.2			машины и механизмы			932	1866796
			в том числе оплата труда машинистов			186	372558
13.2.1		311-301-0101	Скреперы самоходные на колесных тягачах ковш 8 м^3	маш.-ч	72,258225	19 542	1412070
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*72,258225*	*3 649*	*263670*
13.2.2		334-101-0107	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	24,45663	15 339	375140
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*24,45663*	*3 649*	*89242*
13.2.3		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,4451645	20 723	29948
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4451645*	*3 649*	*5273*
13.2.4		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,2905284	15 153	49861
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2905284*	*3 649*	*12007*
14	**105**	**1101-0103-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *К=2*	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными**	**м^3 грунта**	**2 003**	**148**	**296444**
			из них:				
14.1			затраты на труд рабочих			7	14021
			в том числе оплата труда рабочих			2	4006
14.1.1		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,4051	3 714	12647
14.2			машины и механизмы			141	282423
			в том числе оплата труда машинистов			26	52078
14.2.1		311-301-0101	Скреперы самоходные на колесных тягачах ковш 8 м^3	маш.-ч	14,451645	19 542	282414
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,451645*	*3 649*	*52734*
15	**106**	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6проход/**	**м^3**	**1 073**	**259**	**277907**
			из них:				
15.1			машины и механизмы			259	277907
			в том числе оплата труда машинистов			63	67599
15.1.1		321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	1,6317111	1 001	1633
15.1.2		334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6317111	10 750	17541

1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6317111*	*3 054*	*4983*
15.1.3		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	17,031729	15 153	258082
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,031729*	*3 649*	*62149*
16	**107**	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=5***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**1 073**	**90**	**96570**
			из них:				
16.1			машины и механизмы			90	96570
			в том числе оплата труда машинистов			23	24679
16.1.1		321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	8,1585555	1 001	8167
16.1.2		334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,1585555	10 750	87704
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,1585555*	*3 054*	*24916*
17	**108**	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**1 073**	**209**	**224257**
			из них:				
17.1			затраты на труд рабочих			42	45066
			в том числе оплата труда рабочих			20	21460
17.1.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,4855	3 108	45021
17.2			машины и механизмы			163	174899
			в том числе оплата труда машинистов			35	37555
17.2.1		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	14,530566	12 060	175239
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,530566*	*2 555*	*37126*
17.3			материалы, изделия и конструкции			4	4292
17.3.1		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	107,3	36	3863
18	**109**	**6101-0109-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**1 421**	**19**	**26999**
			из них:				
18.1			машины и механизмы			19	26999
			в том числе оплата труда машинистов			4	5684
18.1.1		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,5993778	20 723	12421
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5993778*	*3 649*	*2187*
18.1.2		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9621591	15 153	14580
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9621591*	*3 649*	*3511*
		Раздел 4.	**Дорожная одежда по дороге**				
19	**110**	**7101-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	**$м^2$**	**5 552**	**972**	**5396544**
			из них:				
19.1			затраты на труд рабочих			106	588512
			в том числе оплата труда рабочих			52	288704

1	2	3	4	5	6	7	8
19.1.1		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	144,352	4 077	588523
19.2			машины и механизмы			291	1615632
			в том числе оплата труда машинистов			65	360880
19.2.1		321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	34,511232	12 535	432598
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*34,511232*	*3 054*	*105397*
19.2.2		321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,5613232	15 892	422113
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,5613232*	*3 649*	*96922*
19.2.3		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	8,7510624	20 723	181348
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,7510624*	*3 649*	*31933*
19.2.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	36,4833024	11 354	414231
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*36,4833024*	*2 555*	*93215*
19.2.5		321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	3,2046144	17 667	56616
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2046144*	*3 649*	*11694*
19.2.6		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,627808	12 060	104051
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,627808*	*2 555*	*22044*
19.3			материалы, изделия и конструкции			575	3192400
19.3.1		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	827,248	3 861	3194005
19.3.2		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	58,296	36	2099
20	**111**	**7101-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	**$м^2$**	**5 552**	**896**	**4974592**
			из них:				
20.1			затраты на труд рабочих			165	916080
			в том числе оплата труда рабочих			81	449712
20.1.1		005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	220,9696	4 146	916140
20.2			машины и механизмы			252	1399104
			в том числе оплата труда машинистов			56	310912
20.2.1		321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	23,7880992	12 535	298184
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,7880992*	*3 054*	*72649*
20.2.2		321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	25,2055248	15 892	400566
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,2055248*	*3 649*	*91975*
20.2.3		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	13,1265936	20 723	272022
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,1265936*	*3 649*	*47899*
20.2.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	30,505464	11 354	346359
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*30,505464*	*2 555*	*77941*
20.2.5		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,9638736	12 060	83984
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,9638736*	*2 555*	*17793*
20.3			материалы, изделия и конструкции			479	2659408
20.3.1		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	688,448	3 861	2658098
20.3.2		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	44,416	36	1599

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**112**	**7101-0403-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см /20см/**	**м^2**	**5 552**	**1 745**	**9688240**
			из них:				
21.1			затраты на труд рабочих			147	816144
			в том числе оплата труда рабочих			72	399744
21.1.1		005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	203,2032	4 007	814235
21.2			машины и механизмы			534	2964768
			в том числе оплата труда машинистов			121	671792
21.2.1		321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	52,4447472	12 535	657395
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*52,4447472*	*3 054*	*160166*
21.2.2		321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	117,09168	15 892	1860821
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*117,09168*	*3 649*	*427268*
21.2.3		321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	3,5127504	13 552	47605
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5127504*	*3 054*	*10728*
21.2.4		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	9,860352	20 723	204336
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,860352*	*3 649*	*35980*
21.2.5		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	16,023072	12 060	193238
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,023072*	*2 555*	*40939*
21.3			материалы, изделия и конструкции			1 064	5907328
21.3.1		211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	83,28	6 699	557893
21.3.2		211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	1 049,328	5 093	5344228
21.3.3		217-603-0104	Вода техническая	м^3	166,56	36	5996
22	**113**	**7101-0403-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м^2**	**5 552**	**453**	**2515056**
			из них:				
22.1			машины и механизмы			132	732864
			в том числе оплата труда машинистов			32	177664
22.1.1		321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	26,499696	12 535	332174
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,499696*	*3 054*	*80930*
22.1.2		321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	25,267152	15 892	401546
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,267152*	*3 649*	*92200*
22.2			материалы, изделия и конструкции			321	1782192
22.2.1		211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	349,776	5 093	1781409

Итого **30 949 884**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами

1	2	3	4	5	6	7	8
		по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%		2 135 542			
		Итого		33 085 426			
		Сметная прибыль 5%		1 654 271			
		Непредвиденные работы и затраты - 5%		1 654 271			
		Итого		36 393 969			
		Итого в в прогнозных ценах на III квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0557		23 052 668			
		Итого в в прогнозных ценах на IV квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,075		15 649 406			
		Итого		38 702 074			
		Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		37 928 033			
		НДС (12 %)		4 551 364			
		Итого по акту		42 479 397			

Заказчик:

Руководитель
ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе
Б.С.Сериков

Заместитель руководителя

ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе
А.Е.Алимбаев

Гл.специалист Жұмабек А. Ә.

Подрядчик:

ТОО "Актөбе Адал Құрылыс"
Директор Абдрахманов Ж.А

Авторский надзор ХТ ПТ "Мекен и К"
Директор Базарбайұлы Т.

Технический надзор
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Эксперт Джубаев А.А.

Форма 4

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Ақтөбе Адал Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство автомобильной дороги к школе в ж.м. Бауырластар -4 в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : Защитные футляры в ж.м. Бауырластар -4

(наименование)

Договор подряда (контракт) №240291/00 от 17.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Защитные футляры**				
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**403,6**	**452**	**182427**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**17,13**	**8 794**	**150641**

3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	$м^3$	20,18	8 427	170057
4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	173,5	64	11104
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	10,46	3 824	39999
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	173,5	610	105835
7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (присыпка, подсыпка) песком и мягким грунтом. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	54,65	3 481	190237
8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	9,26	2 297	21270
		Футляр д=315мм (11шт)				
13	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм**	км	0,125	4 550 394	568799
14	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	м	126,25	21 752	2746190
15	241-201-0421 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм**	м	37,5	17 181	644288
16	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	3,9564	1 260	4985
		Футляр д=225мм (9шт)				
17	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	км	0,099	3 040 776	301037
18	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	99,99	11 172	1117088
19	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**	м	29,72	8 802	261595
20	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	2,826	1 260	3561
		Монтаж контрольной трубки в ковере				
21	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ковер стальной. Устройство**	шт.	20	22 581	451620
22	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,02	23 552	471
23	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	764	30560

24	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,07	1 206 140	84430
25	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Пробка-заглушки	шт.	20	197	3940
26	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер	$м^3$	0,66	49 998	32999
27	241-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	30	515	15450
28	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	259,3	22	5705
29	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	259,3	18	4667
	Итого		**7 148 955**			
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%		**493 278**			
	Итого		**7 642 233**			
	Сметная прибыль 5%		382 112			
	Непредвиденные работы и затраты - 5%		382 112			
	Итого		**8 406 456**			
	Итого в в прогнозных ценах на III квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0557		**5 324 817**			
	Итого в в прогнозных ценах на IV квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,075		**3 614 776**			
	Итого		**8 939 593**			
	Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**8 760 801**			
	НДС (12 %)		**1 051 296**			
	Итого по акту		**9 812 098**			

Заказчик:

Руководитель

ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе

_____ Б.С.Сериков

Заместитель руководителя

ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе

_____ А.Е.Алимбаев

Гл.специалист _____ Жұмабек А. Ә.

Подрядчик:

ТОО "Актобе Адал Құрылыс"

Директор _____ Абдрахманов Ж.А

Авторский надзор ХТ ПТ "Мекен и К"

Директор _____ Базарбайулы Т.

Технический надзор ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Эксперт _____ Джубаев А.А.