Форма 10 приложение 5-6
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : БАКБЕРГЕНОВ АБДУЛЛАХАН ОРАЗОВИЧ
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AlmatyStr"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство центра малого бизнеса по адресу: ул. С.Сейфуллина №140/1, г. Кентау, Туркестанской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство центра малого бизнеса по адресу: ул. С.Сейфуллина №140/1, г. Кентау, Туркестанской области»
( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №2

за август 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 3. Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е11-150203-0102<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1152 | 3676,52<br>2510,17 | 342,15<br>166,4 | 4235350<br>2891715 | 394157<br>191693 | 949478 | 2466726<br>536166 | 7238242 |
| 19 | 19 | Е11-150206-0206<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1152 | 3701,32<br>2423,62 | 31,48<br>8,28 | 4263923<br>2792013 | 36259<br>9533 | 1435651 | 2241236<br>520413 | 7025572 |
| 20 | 20 | Е11-150403-0309<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1152 | 3063,66<br>2412,81 | 18,28<br>5,83 | 3529336<br>2779557 | 21052<br>6710 | 728726 | 2229014<br>460668 | 6219018 |
| 21 | 21 | Е11-150203-0203<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 820 | 4847,69<br>3300,36 | 448,98<br>212,9 | 3975104<br>2706298 | 368159<br>174578 | 900647 | 2304701<br>502384 | 6782189 |
| 22 | 22 | Е11-150206-0202<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 820 | 2586,1<br>1319,85 | 20,08<br>5,28 | 2120606<br>1082281 | 16462<br>4326 | 1021864 | 869285<br>239191 | 3229082 |
| 23 | 23 | Е11-150405-0103<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 820 | 2145,41<br>1621,04 | 24,23<br>7,65 | 1759236<br>1329249 | 19865<br>6273 | 410123 | 1068417<br>226212 | 3053865 |
| | | | Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка | | | | | | | | | 33547968 |
| | | | Раздел: 4. Полы | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1101<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство | м2 стяжки | 1152 | 2286,84<br>1192,84 | 130,83<br>48,8 | 2634439<br>1374151 | 150711<br>56218 | 1109578 | 1344546<br>318319 | 4297304 |
| 25 | 25 | Е11-110101-1102<br>Кзтр и Кзм=1,02 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1152 | 2219,06<br>117,91 | 177,23<br>64,55 | 2556359<br>135835 | 204164<br>74362 | 2216362 | 197584<br>220316 | 2974259 |
| 26 | 26 | Е11-110101-3602<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 1152 | 2457,68<br>1398,8 | 108,63<br>36,42 | 2831244<br>1611420 | 125136<br>41962 | 1094688 | 1554179<br>350834 | 4736257 |
| 27 | 27 | КППрайс-лист | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 1152 | 7251,39 | | 8353601 | | 8353601 | | 8353601 |
| | | | Отпускная цена | | | 7251 | | 8353601 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *8353601* | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 28 | Е11-110101-3901<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 450 | 1041,51<br>294,96 | 11,88<br>3,67 | 468679<br>132731 | 5344<br>1654 | 330604 | 126322<br>47600 | 642601 |
| | | | Итого по разделу: 4. Полы | | | | | | | | | 21004022 |
| | | | Раздел: 5. Окна | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | Е11-100501-0108<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 44,8 | 8533,55<br>4180,18 | 879,7<br>292,95 | 382303<br>187272 | 39410<br>13124 | 155621 | 180356<br>45013 | 607672 |
| 30 | 30 | С1223-102-0202 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 44,8 | 31468 | | 1409766 | | 1409766 | 112781 | 1522547 |
| | | | Итого по разделу: 5. Окна | | | | | | | | | 2130219 |
| | | | Раздел: 6. Двери | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-100107-0106<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 20,16 | 5983,55<br>3983,72 | 407,93<br>120,95 | 120628<br>80312 | 8223<br>2438 | 32093 | 74475<br>15608 | 210711 |
| 32 | 32 | С1223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 44,8 | 17622 | | 789466 | | 789466 | 63157 | 852623 |
| 33 | 33 | Е11-100107-0107<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 5,88 | 5201,15<br>3396,2 | 570,4<br>174,5 | 30583<br>19970 | 3354<br>1026 | 7259 | 18896<br>3958 | 53437 |
| 34 | 34 | С1223-205-0105 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13 | м2 | 5,88 | 72872 | | 428487 | | 428487 | 34279 | 462766 |
| | | | Итого по разделу: 6. Двери | | | | | | | | | 1579537 |
| | | | Раздел: 7. Кровля | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | Е11-100116-0103<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 1152 | 234,41<br>164,61 | 10,65<br>3,2 | 270036<br>189626 | 12268<br>3686 | 68141 | 173981<br>35521 | 479538 |
| 36 | 36 | Е11-120101-0705<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1152 | 8223,09<br>3945,34 | 98<br>15,05 | 9473004<br>4545036 | 112896<br>17338 | 4815072 | 4197384<br>1093631 | 14764019 |
| 37 | 37 | С1224-101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм | м2 | 1152 | 5422 | | 6246144 | | 6246144 | 499692 | 6745836 |
| 38 | 38 | Е11-120101-1503<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1152 | 616,4<br>283,48 | 56,68<br>10,82 | 710096<br>326567 | 65289<br>12470 | 318240 | 311914<br>81761 | 1103771 |
| | | | Итого по разделу: 7. Кровля | | | | | | | | | 23093164 |
| | | | Раздел: 8. Фасад | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | Е11-080701-0101<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 360 | 2915,22<br>1740 | 223,8<br>69,3 | 1049480<br>626399 | 80568<br>24948 | 342513 | 605753<br>132419 | 1787652 |
| 40 | 40 | Е11-150207-0101<br>Кзтр и Кзм=1,02 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 360 | 7173,98<br>4955,93 | 155,9<br>56,38 | 2582631<br>1784133 | 56124<br>20295 | 742374 | 1443542<br>322094 | 4348267 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | 41 | Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,02 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 360 | 714,41 | 7,58 | 257189 | 2727 | 115596 | 111755 | 398460 |
| | | | | | | 385,74 | 2,3 | 138866 | 828 | | 29516 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Фасад | | | | | | | | | 6534379 |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 87889289 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 10546715 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 98436004 |

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "AlmatySt" Абылкайыр Е.Б.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

Бакбергенов А.О.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Казыбеков К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)