Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Заказчик (Сторона 1): ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"
Подрядчик (Сторона 2): ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Договор №54/21 от 11.10.2021г.
Наименование и адрес объекта строительства: Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 23 в микрорайоне "Жансая" (11) в городе Тараз, Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	в том числе:			За отчетный месяц всего, тенге	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 23 в микрорайоне "Жансая" (11) в городе Тараз, Жамбылской области**	18 092 233,00	18 092 233,00	18 092 233,00			18 092 233,00	18 092 233,00		
	в том числе НДС 12%	1 938 453,54	1 938 453,54				1 938 453,54			
	удержание аванса 30%	5 427 669,90	5 427 669,90				5 427 669,90			
	Всего к оплате	12 664 563,10	12 664 563,10				12 664 563,10			
	в т.ч. НДС 12%	1 356 917,48	1 356 917,48				1 356 917,48			

Заказчик (Сторона 1):
ОСИ "Жансая (11)-23"
Председатель ОСИ
Оспанбекова Б.К.

Подрядчик (Сторона 2):
ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Директор
М.Абдиманапов

23/45 Шахметов М.К.
23/50. Болабекова С.
23/53 Кенжебаева Ж.
23/08 Ялдекова Г.
23/51 Оспанбекова Б.К.

Тулеш Дуйсебаева Р.Н
Керімжан М.
Аллиманов Р.В.
Рзуерова
Шалиев Т.Х

Заказчик (Сторона 1): ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз" форма 2 В
Подрядчик (Сторона 4): ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Договор №54/21 от 11.10.2021г.
Наименование и адрес объекта строительства: Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 23 в микрорайоне "Жансая" (11) в городе Тараз, Жамбылской области

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

на ремонтно-строительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Кровля и казырьки входной группы по чертежам АР									
		РАЗДЕЛ 1.Устройсто кровли									
		Демонтаж									
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2	750	262,68	1,61	197013,45	1209,60	16,35	140967,00	365018,89
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	195787,50	--		27038,44	
2	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	128,6	82,66	0,03	10630,54	4,32	0,26	7650,69	19743,73
		НР - 72%; СП - 8%			82,63	--	10625,96	--		1462,50	
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2	750	162,22	19,25	121667,85	14438,25	10,50	80417,02	218251,66
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	107219,10	4471,20		16166,79	
		Монтаж									
4	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	750	648,05	32,38	486035,92	24282,15	323203,50	104286,15	637547,84
		НР - 72%; СП - 8%			184,73	8,39	138550,27	6291,60		47225,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,5	35703,00				160663,50		
4.2	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9	16430,00				147870,00		
5	С121-070203-0101 2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	57274,00	--	51546,60	--	51546,60	--	55670,33
		СП - 8%			--	--	--	--		4123,73	
6	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	564,2	306,82	2,64	173105,16	1491,05	153158,00	13756,26	201810,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			32,71	1,15	18456,11	649,80		14948,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,022568	70347,00				1587,59		
6.2	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,033852	74574,00				2524,48		
6.3	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,129766	1148475,00				149033,01		
7	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	1974	60,46	0,89	119339,55	1755,28	--	84660,68	220320,25
		НР - 72% СП - 8%			59,57	--	117584,27	--		16320,02	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	1,974	568252,53	2229,53	1121730,49	4401,09	461840,99	473291,24	1722623,48
		НР - 72% СП - 8%			332061,00	942,52	655488,41	1860,53		127601,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,974	233962,00				461840,99		
9	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	750	771,72	21,12	578788,50	15841,20	66019,05	361958,44	1016006,69
		НР - 72% СП - 8%			662,57	7,72	496928,25	5791,80		75259,75	
10	С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	862,5	2685,00	--	2315812,50	--	2315812,50	--	2501077,50
		СП - 8%			--	--	--	--		185265,00	
11	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	м	148	96,21	21,44	14239,09	3172,48	1033,54	7989,46	24006,84
		НР - 72% СП - 8%			67,79	7,19	10033,07	1063,41		1778,28	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3438	225938,00	--	77677,48	--	77677,48	--	83891,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6214,20	
13	Е12-080101-1801 1208-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	м	148	1634,98	9,87	241976,94	1460,02	186401,46	39229,53	303702,98
		НР - 72% СП - 8%			365,64	2,50	54115,46	370,00		22496,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,46028	372030,00				171237,97		
14	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	50	930,78	11,55	46539,17	577,32	29883,35	11679,85	62876,54
		НР - 72% СП - 8%			321,57	2,87	16078,50	143,52		4657,52	
15	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1375,00	--	68750,00	--	68750,00	--	74250,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5500,00	
		Водосточные трубы									
16	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м	12	6676,98	133,14	80123,71	1597,67	68761,03	7489,36	94622,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			813,75	53,07	9765,00	636,89		7009,05	
		Вентиляционные стояки на кровле									
17	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	80	1837,08	3,00	146966,31	240,34	86425,17	43484,84	205687,25
		НР - 72%; СП - 8%			753,76	1,19	60300,80	94,82		15236,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	249132 С	Вода техническая	м3	1,256	29,00				36,42		
17.2	269838 С	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	79,84	1077,00				85987,68		
18	Е11-260101-0601 1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	4	116332,89	1048,54	465331,57	4194,16	4661,25	330081,18	859045,76
		НР - 72%; СП - 8%			114119,04	492,48	456476,16	1969,92		63633,02	
19	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4	12111,00	--	48444,00	--	48444,00	--	52319,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3875,52	
20	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов	колпак	8	12576,83	26,94	100614,64	215,52	83646,72	12136,38	121771,10
		НР - 72%; СП - 8%			2094,05	12,96	16752,40	103,68		9020,08	
		Окна слуховые по серии 39-40 ТП 2.160-6с.1									
21	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	4	19243,33	840,67	76973,32	3362,68	47223,44	19996,07	104726,94
		НР - 72%; СП - 8%			6596,80	346,28	26387,20	1385,12		7757,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ	м3	0,24	57137,00				13712,88		
21.2	131597 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	48064,00				11535,36		
21.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,4	50374,00				20149,60		
22	С121-090105-0605 2109-0105-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	5,8	8052,00	--	46701,60	--	46701,60	--	50437,73
		СП - 8%			--	--	--	--		3736,13	
23	С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	8	4591,00	--	36728,00	--	36728,00	--	39666,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2938,24	
24	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	7	2040,17	86,09	14281,22	602,62	2220,45	8419,28	24516,54
		НР - 72%; СП - 8%			1636,88	33,61	11458,16	235,28		1816,04	
25	С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,05	2685,00	--	21614,25	--	21614,25	--	23343,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1729,14	
		Прочие работы									
26	**Е12-190101-0901** **1219-0101-0901** **РСНБ РК 2015**	**Очистка кровли от строительного мусора**	т	2,686068	1947,03	--	5229,84	--	2,69	3763,55	9712,87
		ЗП - 72%, СП - 8%			1946,03	--	5227,16	--		719,47	
27	**С341-310104-0601** **4131-0104-0601** **РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	2,686068	573,00	--	1539,12	--		--	1662,25
		СП - 8%			--	--	--	--		123,13	
28	**С341-020102-1025** **4102-0102-1025** **РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	2,686068	476,00	--	1278,57	--		--	1380,85
		СП - 8%			--	--	--	--		102,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6670679,40	78845,76	4181782,17	1751257,00	9095691,29
							2407233,79	25067,57	--	673754,91	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6486985,09				
	Материалы		Тенге				1428082,56				
	Всего заработная плата		Тенге					2371905,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2630546,43				
	Транспортные расходы		Тенге				2817,69				
		Накладные расходы	Тенге				1707772,13				
		Сметная прибыль	Тенге				655580,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8850337,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137,47
		Сметная заработная плата	Тенге					2371905,74			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36728,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36728,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2938,24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39666,24				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				146966,31				
	Материалы		Тенге				86425,17				
	Всего заработная плата		Тенге					60395,62			
		Накладные расходы	Тенге				43484,84				
		Сметная прибыль	Тенге				15236,09				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				205687,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,86
		Сметная заработная плата	Тенге					60395,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9095691,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2182,32
		Сметная заработная плата	Тенге					2432301,36			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				6670679,40	78845,76	4181782,17	1751257,00	9095691,29
							2407233,79	25067,57	--	673754,91	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6486985,09				
	Материалы		Тенге				1428082,56				
	Всего заработная плата		Тенге					2371905,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2630546,43				
	Транспортные расходы		Тенге				2817,69				
		Накладные расходы	Тенге				1707772,13				
		Сметная прибыль	Тенге				655580,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8850337,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137,47
		Сметная заработная плата	Тенге					2371905,74			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36728,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36728,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2938,24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39666,24				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				146966,31				
	Материалы		Тенге				86425,17				
	Всего заработная плата		Тенге					60395,62			
		Накладные расходы	Тенге				43484,84				
		Сметная прибыль	Тенге				15236,09				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				205687,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,86
		Сметная заработная плата	Тенге					60395,62			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9095691,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2182,32
		Сметная заработная плата	Тенге					2432301,36			

ОТДЕЛ 2.Отопление и узел управления по чертежам ОВ

РАЗДЕЛ 2.Узел управления подвала

		Демонтаж									
29	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2**	1узел	1	11155,00	824,36	11155,00	824,36	185,55	7545,05	20196,05
		НР - 72%, СП - 8%			10145,09	334,15	10145,09	334,15		1496,00	
30	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	шт.	1	1116,83	--	1116,83	--	--	804,12	2074,62
		НР - 72%, СП - 8%			1116,83	--	1116,83	--		153,68	
31	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Демонтаж грязевиков ф159 мм**	прибор	2	1725,20	--	3450,41	--	0,11	2484,22	6409,39
		НР - 72%, СП - 8%			1725,15	--	3450,30	--		474,77	
32	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж крана ф50**	шт	4	62,70	0,85	250,79	3,41	0,00	178,65	463,79
		НР - 72%, СП - 8%			61,84	0,19	247,38	0,74		34,35	
33	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм**	шт	4	1055,34	21,30	4221,36	85,18	0,16	2991,27	7789,64
		НР - 72%, СП - 8%			1034,01	4,63	4136,02	18,52		577,01	
34	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Демонтаж отводов диаметром 76 мм**	м	2,7	935,72	27,26	2526,43	73,60	0,04	1777,54	4648,29
		НР - 72%, СП - 8%			908,45	5,93	2452,80	16,00		344,32	
		Монтаж									
35	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2**	1узел	1	61970,91	1030,45	61970,91	1030,45	48259,10	9431,31	77114,40
		НР - 72%, СП - 8%			12681,36	417,69	12681,36	417,69		5712,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.1	261724 С	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	40779,00				40779,00		
36	Е11-180801-0201 1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	1	18685,27	207,59	18685,27	207,59	15783,63	1976,92	22315,17
		НР - 72%, СП - 8%			2694,05	51,68	2694,05	51,68		1652,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	186477 С	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	61378,00				184,13		
36.2	261728 С	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	шт.	1	14966,00				14966,00		
37	Е11-180701-0106 1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	2	119675,44	609,08	239350,88	1218,16	218686,11	14169,10	273801,58
		НР - 72%, СП - 8%			9723,30	116,35	19446,61	232,70		20281,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	261692 С	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	89045,00				178090,00		
38	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	4	2164,82	116,18	8659,28	464,72	1191,48	5116,87	14878,24
		НР - 72%, СП - 8%			1750,77	25,92	7003,08	103,68		1102,09	
39	С123-040101-0401 2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23916,00	--	95664,00	--	95664,00	--	103317,12
		СП - 8%			--	--	--	--		7653,12	
40	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1434,00	--	11472,00	--	11472,00	--	12389,76
		СП - 8%			--	--	--	--		917,76	
41	С123-040101-0402 2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28941,00	--	115764,00	--	115764,00	--	125025,12
		СП - 8%			--	--	--	--		9261,12	
42	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2075,00	--	16600,00	--	16600,00	--	17928,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1328,00	
43	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	6	791,00	--	4746,00	--	4746,00	--	5125,68
		СП - 8%			--	--	--	--		379,68	
44	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	2	281,83	--	563,66	--	218,32	248,64	877,29
		НР - 72%, СП - 8%			172,67	--	345,34	--		64,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	91,00				182,00		
45	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3	2502,16	--	7506,49	--	6591,48	658,81	8818,52
		НР - 72%, СП - 8%			305,00	--	915,01	--		653,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2179,00				6537,00		
46	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	1906,57	--	7626,28	--	6023,39	1154,08	9482,78
		НР - 72% СП - 8%			400,72	--	1602,89	--		702,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	262762 С	Термометры угловые в оправе	шт.	4	1450,00				5800,00		
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	90,64	2,40	1087,66	28,84	537,73	377,42	1582,29
		НР - 72% СП - 8%			43,42	0,26	521,09	3,11		117,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00108	449975,00				485,97		
48	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	12	559,67	1,66	6715,99	19,92	1608,30	3668,16	11214,88
		НР - 72% СП - 8%			423,98	0,57	5087,77	6,89		830,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503 71	кг	2,952	458,00				1352,02		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				619133,23	3956,22	543331,40	52582,15	725452,61
							71845,61	1185,15	--	53737,23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19369,47				
	Материалы		Тенге				2146,34				
	Всего заработная плата		Тенге					17057,45			
		Накладные расходы	Тенге				12281,36				
		Сметная прибыль	Тенге				2532,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34182,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,30
		Сметная заработная плата	Тенге					17057,45			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				599763,76				
	Материалы		Тенге				296939,06				
	Всего заработная плата		Тенге					55973,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				244246,00				
	Сдача и испытание		Тенге				1488,67				
		Накладные расходы	Тенге				40300,78				
		Сметная прибыль	Тенге				51205,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				691269,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,27
		Сметная заработная плата	Тенге					55973,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				725452,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,57
		Сметная заработная плата	Тенге					73030,76			

РАЗДЕЛ 3.Отопление

		Демонтаж									
49	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	272	685,80	16,02	186537,79	4357,33	15149,07	120879,18	332010,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			614,09	3,15	167031,39	856,36		24593,36	
50	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	72	398,75	9,41	28709,75	677,45	2328,44	18602,78	51097,53
		НР - 72% СП - 8%			357,00	1,85	25703,86	133,34		3785,00	
51	Е12-150101-0503 1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм	шт	4	1618,65	7,00	6474,62	28,02	110,48	4571,71	11930,04
		НР - 72% СП - 8%			1584,03	3,37	6336,12	13,48		883,71	
52	Е12-150101-0502 1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф32мм	шт	8	1248,37	3,23	9986,99	25,86	147,29	7074,92	18426,87
		НР - 72% СП - 8%			1226,73	1,56	9813,84	12,44		1364,95	
53	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран пробно- спускной 25 мм. Снятие	шт	96	62,70	0,85	6018,94	81,77	0,05	4287,53	11130,99
		НР - 72% СП - 8%			61,84	0,19	5937,12	17,78		824,52	
		Монтаж									
54	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	272	2606,19	45,28	708883,48	12317,38	460857,42	173107,91	952550,70
		НР - 72% СП - 8%			866,58	17,35	235708,67	4718,98		70559,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54.1	150583 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	272	1660,00				451520,00		
55	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140	537,00	--	75180,00	--	75180,00	--	81194,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6014,40	
56	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	м	72	1680,76	18,19	121014,65	1309,50	14346,58	75866,34	212631,47
		НР - 72% СП - 8%			1463,31	0,16	105358,58	11,33		15750,48	
57	С123-010602-0103 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	72	272,00	--	19584,00	--	19584,00	--	21150,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1566,72	
58	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	96	18,00	--	1728,00	--	1728,00	--	1866,24
		СП - 8%			--	--	--	--		138,24	
59	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900,00	--	43200,00	--	43200,00	--	46656,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3456,00	
60	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900,00	--	43200,00	--	43200,00	--	46656,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3456,00	
61	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм	шт	4	2616,30	--	10465,20	--	10465,20	--	11302,42
		СП - 8%			--	--	--	--		837,22	
62	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм	шт	4	1986,00	--	7944,00	--	7944,00	--	8579,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		635,52	
63	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	96	293,00	--	28128,00	--	28128,00	--	30378,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2250,24	
64	С123-040702-0204 2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3445,00	--	27560,00	--	27560,00	--	29764,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2204,80	
65	Е11-260101-0601 1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	5,4	116332,89	1048,54	628197,61	5662,12	6292,68	445609,59	1159711,78
		НР - 72%; СП - 8%			114119,04	492,48	616242,82	2659,39		85904,58	
66	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,4	12111,00	--	65399,40	--	65399,40	--	70631,35
		СП - 8%			--	--	--	--		5231,95	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,2	90,64	2,40	2465,36	65,36	1218,87	855,49	3586,52
		НР - 72%; СП - 8%			43,42	0,26	1181,13	7,05		265,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002448	449975,00				1101,54		
68	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,2	559,67	1,66	15222,92	45,15	3645,48	8314,49	25420,39
		НР - 72%; СП - 8%			423,98	0,57	11532,28	15,61		1882,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,6912	458,00				3064,57		
69	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	272	84,88	1,16	23087,39	314,16	410,99	16100,81	42323,25
		НР - 72%; СП - 8%			82,21	--	22362,24	--		3135,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	249132 С	Вода техническая	м3	10,336	29,00				299,74		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2058988,10	24884,10	826895,95	875270,75	3168999,56
							1207208,00	8445,78	--	234740,71	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				949013,38				
	Материалы		Тенге				28892,31				
	Всего заработная плата		Тенге					847494,02			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65399,40				
		Накладные расходы	Тенге				610195,70				
		Сметная прибыль	Тенге				124736,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1683945,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727,66
		Сметная заработная плата	Тенге					847494,02			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1109974,72				
	Материалы		Тенге				475614,99				
	Всего заработная плата		Тенге					368159,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256989,20				
		Накладные расходы	Тенге				265075,06				
		Сметная прибыль	Тенге				110003,98				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1485053,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276,73
		Сметная заработная плата	Тенге					368159,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3168999,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004,39
		Сметная заработная плата	Тенге					1215653,82			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				2678121,33	28840,33	1370227,35	927852,90	3894452,17
							1279053,65	9630,93	--	288477,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				968382,85				
	Материалы		Тенге				31038,65				
	Всего заработная плата		Тенге					864551,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65399,40				
		Накладные расходы	Тенге				622477,06				
		Сметная прибыль	Тенге				127268,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1718128,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742,96
		Сметная заработная плата	Тенге					864551,47			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1709738,48				
	Материалы		Тенге				772554,05				
	Всего заработная плата		Тенге					424133,11			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				501235,20				
	Сдача и испытание		Тенге				1488,67				
		Накладные расходы	Тенге				305375,84				
		Сметная прибыль	Тенге				161209,15				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2176323,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323,01
		Сметная заработная плата	Тенге					424133,11			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3894452,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1065,97
		Сметная заработная плата	Тенге					1288684,58			

ОТДЕЛ 3.Водоснабжение и канализация по чертежам ВК

РАЗДЕЛ 4.Горячее водоснабжение

		Демонтаж									
70	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 **РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм**	м	140	593,50	--	83089,30	--	--	59824,30	154346,68
		НР - 72% СП - 8%			593,50	--	83089,30	--		11433,09	
71	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 **РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	м	40	398,75	9,41	15949,86	376,36	1293,58	10334,88	28387,52
		НР - 72% СП - 8%			357,00	1,85	14279,92	74,08		2102,78	
72	Е12-150101-0503 1215-0101-0503 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. прик. 17**	**Демонтаж вентиля ф50мм**	шт	2	1618,65	7,00	3237,31	14,01	55,24	2285,86	5965,02
		НР - 72% СП - 8%			1584,03	3,37	3168,06	6,74		441,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	32	62,70	0,85	2006,31	27,26	0,02	1429,18	3710,33
		НР - 72%; СП - 8%			61,84	0,19	1979,04	5,93		274,84	
		Монтаж									
74	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	140	1963,65	29,28	274911,29	4098,65	3188,64	192746,40	505070,31
		НР - 72%; СП - 8%			1911,60	0,57	267624,00	79,33		37412,62	
75	С123-010602-0306 2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	140	1213,00	--	169820,00	--	169820,00	--	183405,60
		СП - 8%			--	--	--	--		13585,60	
76	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	40	1492,81	18,19	59712,36	727,50	452,32	42147,96	110009,15
		НР - 72%; СП - 8%			1463,31	0,16	58532,54	6,30		8148,83	
77	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	274,00	--	10960,00	--	10960,00	--	11836,80
		СП - 8%			--	--	--	--		876,80	
78	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	24	900,00	--	21600,00	--	21600,00	--	23328,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1728,00	
79	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	12	900,00	--	10800,00	--	10800,00	--	11664,00
		СП - 8%			--	--	--	--		864,00	
80	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2616,30	--	10465,20	--	10465,20	--	11302,42
		СП - 8%			--	--	--	--		837,22	
81	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	140	84,07	1,16	11769,53	161,70	97,86	8287,18	21661,25
		НР - 72%; СП - 8%			82,21	--	11509,97	--		1604,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	249132 С	Вода техническая	м3	1,4	29,00				40,60		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				674321,17	5405,48	228732,86	317055,75	1070687,08
							440182,84	172,37	--	79310,15	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104282,78				
	Материалы		Тенге				1348,82				
	Всего заработная плата		Тенге					102603,07			
		Накладные расходы	Тенге				73874,21				
		Сметная прибыль	Тенге				14252,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192409,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,98
		Сметная заработная плата	Тенге					102603,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				570038,39				
	Материалы		Тенге				3738,82				
	Всего заработная плата		Тенге					337752,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223645,20				
		Накладные расходы	Тенге				243181,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				65057,59				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				878277,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258,73
		Сметная заработная плата	Тенге					337752,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1070687,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353,71
		Сметная заработная плата	Тенге					440355,21			
		РАЗДЕЛ 5.Холодное водоснабжение									
		Демонтаж									
82	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	60	685,80	16,02	41148,04	961,18	3341,71	26664,53	73237,57
		НР - 72%; СП - 8%			614,09	3,15	36845,16	188,90		5425,01	
83	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	24	398,75	9,41	9569,92	225,82	776,15	6200,93	17032,51
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,85	8567,95	44,45		1261,67	
84	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	1	1055,34	21,30	1055,34	21,30	0,04	747,82	1947,41
		НР - 72%; СП - 8%			1034,01	4,63	1034,01	4,63		144,25	
85	Е12-150101-0503 1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	4	1618,65	7,00	6474,62	28,02	110,48	4571,71	11930,04
		НР - 72%; СП - 8%			1584,03	3,37	6336,12	13,48		883,71	
86	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	14	62,70	0,85	877,76	11,93	0,01	625,26	1623,27
		НР - 72%; СП - 8%			61,84	0,19	865,83	2,59		120,24	
		Монтаж									
87	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	60	1963,65	29,28	117819,13	1756,57	1366,56	82605,60	216458,70
		НР - 72%; СП - 8%			1911,60	0,57	114696,00	34,00		16033,98	
88	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,6	1036,00	--	62781,60	--	62781,60	--	67804,13
		СП - 8%			--	--	--	--		5022,53	
89	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	24	1492,81	18,19	35827,42	436,50	271,39	25288,78	66005,49
		НР - 72%; СП - 8%			1463,31	0,16	35119,53	3,78		4889,30	
90	С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,24	194,00	--	4702,56	--	4702,56	--	5078,76
		СП - 8%			--	--	--	--		376,20	
91	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	14	900,00	--	12600,00	--	12600,00	--	13608,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,00	
92	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2616,30	--	5232,60	--	5232,60	--	5651,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		418,61	
93	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3882,80	264,64	7765,60	529,28	1043,12	4549,77	13300,60
		НР - 72%; СП - 8%			3096,60	62,96	6193,20	125,92		985,23	
94	С123-040101-0402 2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28941,00	--	57882,00	--	57882,00	--	62512,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4630,56	
95	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2075,00	--	8300,00	--	8300,00	--	8964,00
		СП - 8%			--	--	--	--		664,00	
96	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	84,07	1,16	5044,09	69,30	41,94	3551,65	9283,39
		НР - 72%; СП - 8%			82,21	--	4932,85	--		687,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,6	29,00				17,40		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				377080,67	4039,87	158450,16	154806,04	574437,65
							214590,64	417,75	--	42550,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59125,68				
	Материалы		Тенге				4228,38				
	Всего заработная плата		Тенге					53903,12			
		Накладные расходы	Тенге				38810,25				
		Сметная прибыль	Тенге				7834,87				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				105770,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,30
		Сметная заработная плата	Тенге					53903,12			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				317954,99				
	Материалы		Тенге				2723,02				
	Всего заработная плата		Тенге					161105,27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151498,76				
		Накладные расходы	Тенге				115995,79				
		Сметная прибыль	Тенге				34716,06				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				468666,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123,91
		Сметная заработная плата	Тенге					161105,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				574437,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175,21
		Сметная заработная плата	Тенге					215008,39			

РАЗДЕЛ 6.Подвальное освещение

		Демонтаж									
97	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4	м	1	5494,99	2718,64	5494,99	2718,64	84,35	2699,80	8850,38
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	1057,73	2692,00	1057,73		655,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	95	88,38 87,53	0,85 0,19	8396,39 8315,46	80,92 17,59	--	5999,80 1151,69	15547,88
		НР = 72% СП = 8%									
		Монтаж									
99	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	26805,24 5384,00	3311,37 1290,68	26805,24 5384,00	3311,37 1290,68	18109,87	4805,77 2528,88	34139,89
		НР = 72% СП = 8%									
100	С123-070506-0134 2307-0506-0134 РСНБ РК 2015	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4	шт.	1	163999,00 --	-- --	163999,00 --	-- --	163999,00	-- 13119,92	177118,92
		СП = 8%									
101	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	295	347,08 276,10	14,06 3,46	102387,32 81449,50	4149,09 1021,53	16788,73	59379,14 12941,32	174707,78
		НР = 72% СП = 8%									
102	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	295	40,00 --	-- --	11800,00 --	-- --	11800,00	-- 944,00	12744,00
		СП = 8%									
103	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	96,37 75,30	1,52 0,63	9637,03 7530,00	152,50 62,96	1954,53	5466,93 1208,32	16312,28
		НР = 72% СП = 8%									
104	С123-060131-0417 2306-0131-0417 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	541147,00 --	-- --	51408,96 --	-- --	51408,96	-- 4112,72	55521,68
		СП = 8%									
105	С123-060131-1028 2306-0131-1028 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1527593,00 --	-- --	7637,97 --	-- --	7637,97	-- 611,04	8249,00
		СП = 8%									
106	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	195	96,37 75,30	1,52 0,63	18792,21 14683,50	297,38 122,77	3811,33	10660,52 2356,22	31808,94
		НР = 72% СП = 8%									
107	С123-060904-0102 2306-0904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АПВВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,195	28825,00 --	-- --	5620,88 --	-- --	5620,88	-- 449,67	6070,55
		СП = 8%									
108	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	4	4837,04 2554,00	105,11 31,48	19348,16 10216,00	420,44 125,92	8711,72	7446,18 2143,55	28937,89
		НР = 72% СП = 8%									
109	С123-070204-0614 2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	562,00 --	-- --	2248,00 --	-- --	2248,00	-- 179,84	2427,84
		СП = 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	12	495,18	3,88	5942,10	46,58	80,80	4197,48	10950,75
		НР - 72%; СП - 8%			484,56	1,26	5814,72	15,11		811,17	
111	С123-070220-0514 2307-0220-0514 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	404,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
		СП - 8%			--	--	--	--		387,84	
112	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1274,55	76,25	1274,55	76,25	27,28	865,80	2311,58
		НР - 72%; СП - 8%			1171,02	31,48	1171,02	31,48		171,23	
113	С123-070501-0708 2307-0501-0708 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ART M-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	75156,00	--	75156,00	--	75156,00	--	81168,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6012,48	
114	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	50	4670,06	3471,53	233502,91	173576,40	6759,51	65855,66	323307,26
		НР - 72%; СП - 8%			1063,34	765,98	53167,00	38299,20		23948,69	
115	С123-070101-2401 2307-0101-2401 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	50	3697,00	--	184850,00	--	184850,00	--	199638,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14788,00	
116	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	8	778,00	--	6224,00	--	6224,00	--	6721,92
		СП - 8%			--	--	--	--		497,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				945373,71	184829,57	570120,94	167377,09	1201770,85
							190423,20	42044,97	--	89020,06	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				925177,32				
	Материалы		Тенге				56328,13				
	Всего заработная плата		Тенге					224135,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				501992,80				
		Накладные расходы	Тенге				161377,28				
		Сметная прибыль	Тенге				86924,37				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1173479,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168,47
		Сметная заработная плата	Тенге					224135,12			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8396,39				
	Всего заработная плата		Тенге					8333,06			
		Накладные расходы	Тенге				5999,80				
		Сметная прибыль	Тенге				1151,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15547,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,17
		Сметная заработная плата	Тенге					8333,06			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11800,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11800,00				
		Сметная прибыль	Тенге				944,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12744,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1201770,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177,63
		Сметная заработная плата	Тенге					232468,17			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				1996775,55	194274,92	957303,95	639238,88	2846895,58
							845196,68	42635,09	--	210881,15	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				925177,32				
	Материалы		Тенге				56328,13				
	Всего заработная плата		Тенге					224135,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				501992,80				
		Накладные расходы	Тенге				161377,28				
		Сметная прибыль	Тенге				86924,37				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1173479,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168,47
		Сметная заработная плата	Тенге					224135,12			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171804,85				
	Материалы		Тенге				5577,20				
	Всего заработная плата		Тенге					164839,24			
		Накладные расходы	Тенге				118684,26				
		Сметная прибыль	Тенге				23239,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313728,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155,45
		Сметная заработная плата	Тенге					164839,24			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				899793,38				
	Материалы		Тенге				6461,84				
	Всего заработная плата		Тенге					498857,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386943,96				
		Накладные расходы	Тенге				359177,34				
		Сметная прибыль	Тенге				100717,66				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1359688,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382,64
		Сметная заработная плата	Тенге					498857,41			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2846895,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706,55
		Сметная заработная плата	Тенге					887831,77			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15837039,04
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4531484,12				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					301961,01			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77333,60			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6509313,47		
		- Перевозка грузов	Тенге				2817,69				
		- Накладные расходы	Тенге							3318348,75	
		- Сметная прибыль	Тенге							1173114,00	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									316 741
		Итого									16 153 780
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 938 454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по форме									18 092 233

Заказчик (Сторона 1):
ТОО "Тұрғын үй жоны Тараз"
Директор
К.Абжанов

Заказчик (Сторона 2):
ОСИ "Жансая (11)23"
Председатель ОСИ
Оспанбекова Б.К.

Начальник КГУ
"Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз"
Г.Гралиев

Технический надзор:

Подрядчик (Сторона 4):
ТОО "Тулпар Строй Сервис"
Директор
М.Абдиманапов

Сторона 3 Собственники квартир/помещения:
Исахметов. М. К
Томабеков. С. Ш
Керимбаева. Т. Т
Алдекова. А. У.
Жалбуев. Е. С
Дуйсебаева. Р. Ж.
Керимжанов

В. Озерова