Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

**«25» ноября 2020г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО СК-Максимум
150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Универсальная,15
наименование организации, юридический адрес

в лице заместитетля директора товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Максимум» **Щеголева Юрия Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Княлы Аккайынского района СКО**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», в лице руководителя **Садвокасова Руслана Досжановича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ГеоСтрой-Север»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области» №2 от 04 января 2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | пускового комплекса или очереди | | пускового комплекса или очереди |
| Разводящая сеть-труба ПЭ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 в том числе: | | | | | |
| Дн =160 х 6.2мм | п.м. | 66,3 | | 40 | |
| Дн =125х4.8мм | п.м. | 917 | | 949,3 | |
| Дн =110 х 4.2мм | п.м. | 18956,6 | | 18877,1 | |
| Дн = 63 х 2.5мм | п.м. | 56 | | 56 | |
| Разводящая сеть-труба ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 | . | | | | |
| Дн=40х2.0мм | п.м. | 18 | | 43 | |
| стальная труба-Дн=325х7мм футляр | п.м. | 611 | | 501 | |
| футляр из труб PE 100 SDR 17 - 315х18.7 | п.м. | - | | 142 | |
| сборные ж/бетонные колодцы | | | | | |
| Дк=1.0м | шт | 2 | | - | |
| Дк=1.5м | шт | 88 | | 86 | |
| Дк=2.0м | шт | 3 | | 6 | |
| пожарные гидранты | шт | 80 | | 80 | |
| Колонки водоразборные | шт | 72 | | 72 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Разводящие сети выполнены из труб ПЭ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 Ду=63--160мм. В пониженных местах трубопроводов предусмотрены водовыпуски (в колодцах) для опорожнения труб от воды во время ремонтных работ и промывки сети. Водопроводная сеть разделена на ремонтные участки с таким расчетом, чтобы при выключении одного из участков выключалось не более 5 пожарных гидрантов одновременно. На сети устанавлены пожарные гидранты через 150-200м в колодцах и водоразборные колонки.
Колодцы на сети выполнены из сборного железобетона.
Переходы под автомобильными дорогами и прокладка трубы в стесненных условиях выполнены горизонтально-направленным бурением, прокладка рабочей трубы под дорогами предусмотрена в стальных футлярах.
Переход под железной дорогой выполнен горизонтально-направленным бурением- 2 прохода, труба проложена в 2 нитки, расстояние между осями 1.7 м ,прокладка рабочей трубы под дорогой выполнена в футлярах из труб PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001.
В местах пересечения трубопровода с ЛЭП, линиями связи, кабелем выполнена ручная разработка грунта.
Произведен ввод в здание акимата, и в здание Казпочты. Установлен водомер.
В проекте установлен II (второй) технологически не сложный уровень ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___август 2019 года_____;
месяц, год
окончание работ _ноябрь 2020 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __6,5 месяца
фактически, месяц:_____6,5 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ТОО «АККАЙЫН-КОМСЕРВИС»** Сергиенко Е.Д. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью СК-Максимум» **Щеголев Ю.В.**
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.