Техникалық кеңес хаттамасы

Қызылорда қ. **«6» 12 2021 ж.**

Техникалық кеңестің төрағасы: Б. Далабаев - "Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі"КММ басшысы

Техникалық кеңестің мүшелері:

Т. Насырадин - "Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі"КММ өкілі;
С. Женсикбаев - "Ақбозат LTD"ЖШС техникалық қадағалаушы;
Қ. Қадырқұлов - "Қызылордажобақұрылыс"ЖШС авторлық қадағалау;
Ю. Те-"Механизатор-К" ЖШС директоры.

Күн тәртібінде:

«Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің сол жағалауы №5 тұрғын кварталының инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Жылу желілері. Сыртқы жылу желілері.» объектісі бойынша негізгі жобалау-сметалық бөлігіне қосу және алып тастау әдісімен құрылыстың сметалық құнын қайта есептеуді қарау.

Объектіні салу барысында берілген "Қызылордажобақұрылыс" ЖШС келісімдері, "Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі" КММ техникалық кеңесінің хаттамалық шешімдері, сондай-ақ жобалық бөлімге кейбір өзгерістер мен толықтырулар негізінде "Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі" КММ бастамасы бойынша одан әрі сенімді пайдалану пайдасына Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау қағидаларына сәйкес құрылыстың сметалық құнын қайта есептеу әзірленді. Алып тасталған және қосылған жұмыстарды комиссия өкілдері тексерді, қолданылған сметалық бағалар ағымдағы редакцияның АВС-4 бағдарламалық кешенінің барлық талаптарына сәйкес келеді.

Бөлім-қосылатын жұмыстар:

1. Ұзындығы 100 м дейін диаметрі 630 мм болат құбырлардан жасалған құбырлар, 1-3 топ топырақтарында бұрғылау арнасын кезең-кезеңімен кеңейте отырып, көлденең бағытталған бұрғылау әдісімен төсеу (КББ құбырларын төсеу) -7,04 пм;
2. Диаметрі 200 мм 140° дейінгі температурада шартты қысым 1,6 МПа, полиэтиленнен жасалған муфталармен буындарды оқшаулаумен алдын ала оқшауланған болат ысырмалар (шарлы крандар). Орнату-2 дана;
3. Диаметрі 80 мм 140° дейінгі температурада 1,6 МПа шартты қысымда полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфталармен жапсарларды оқшаулаумен алдын ала оқшауланған болат ысырмалар (шарлы крандар). Орнату-2 дана;
4. Диаметрі 133 мм 140° дейінгі температурада 1,6 МПа шартты қысымда полиэтиленнен жасалған термошөгімді муфталармен жапсарларды оқшаулаумен алдын ала оқшауланған болат ысырмалар (шарлы крандар). Орнату-2 дана
5. ДРЕНАЖДЫ ҚҰДЫҚ-1 ДАНА;

Бөлім-шығарылатын жұмыстар:

1. Полиэтиленді қабықтағы ГОСТ 30732-2006,өлшемдері 325х7, 0 мм-80пм 1 типті полиуретанды көбікпен оқшауланған тік тігісті болат құбыр (материалдардың құны);
2. К06 – 1 маркалы тірек сақинасы;
3. Құдықтар сақинасы КС-7-3 – 2 дана.

ШЕШІМ:

Құрылыстың сметалық құнын қайта есептеу, комиссия **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ**:

- Екі бөлімнен тұратын ұсынылған сметалық қайта есептеулер бекітілсін;
- Авторлық және техникалық қадағалау өкілдеріне объектілердің дайындығы туралы қорытынды беру;
- Бас мердігер ұйым декларация тапсырсын;

Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі "КММ басшысы" _____ Б. Далабаев;
(қолы)

"Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі "КММ өкілі" _____ Т. Насырадин;
(қолы)

Авторлық қадағалаушының кері сметадан жоғары айырмашылық жоқ
Ақбозат LTD "ЖШС техникалық қадағалау" _____ А.Жеңсікбаев,
(қолы)

Авторлық қадағалау "Қызылордажобақұрылыс" ЖШС" _____ К.Қадырқұлов ,
(қолы)

"Механизатор-К "ЖШС директоры" _____ Ю.Те
(қолы)