Форма 3

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Технический надзор: ТОО"Бак-Ерке строй"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ащыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, Туркестаноской области

Договор №102 от 20.04.2021

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ащыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, Туркестанской области	77 045 425,66	77 045 425,66	15 488 075,89	63 716 544	14 242 231					1 858 569,11	17 346 645,00
Аванс	21 828 144,91	21 828 144,91	4 646 422,77							557 570,73	5 203 993,50
Всего к оплате	55 217 280,75	55 217 280,75	10 841 653,13	63 716 544	14 242 231	0	0	0	0	1 858 569,11	12 142 651,50

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

И.о руководителя _____ Молбеков Е.Э.

Технадзор:

ТОО"Бак-Ерке строй"

Директор _____ Бекбаров М.К.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Форма 2В

Технический надзор: ТОО"Бак-Ерке строй"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ащыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
		Подвеска проводов									
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	5,9012	34113,46	13981,86	201310	82510	7354	115442	342092
		НР - 80%; СП - 8%			18885,30	5567,76	111446	32856		25340	
2	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	6,03	892798,00	--	5383572	--	5383572	--	5814258
		СП - 8%			--	--	--	--		430686	
3	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,694	1229137,00	--	853021	--	853021	--	921263
		СП - 8%			--	--	--	--		68242	
4	1133-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4**	ответвление	341	4539,80	823,54	1548072	280827	234097	925725	2671701
		НР - 80%; СП - 8%			3029,76	363,66	1033148	124008		197904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7985975	363337	6478044	1041167	9749314
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1144594	156865	--	722172	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6236593				
		Сметная прибыль	Тенге				6236593				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				498927				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6735520				
		Материалы	Тенге				1749382				
		Всего заработная плата	Тенге				241451				
		Накладные расходы	Тенге					1301459			
		Сметная прибыль	Тенге				1041167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3013793				
		Сметная заработная плата	Тенге					1301459			1117

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9749313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1301459			
		РАЗДЕЛ 2. Опоры ВЛ-0,4кВ									
		Стальные конструкции									
5	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0148	535574,00	--	7926	--	7926	--	8561
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		Опора концевая К3 -49шт									
6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	45	14068,87	6876,00	633099	309420	30091	356090	1068324
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	293588	151524		79135	
7	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	90	25746,00	--	2317140	--	2317140	--	2502511
		СП - 8%			--	--	--	--		185371	
8	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	2097	1021		581	
9	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
10	Прайс-лист	**Стяжка Г1**	шт	2	4931,52	--	9863	--	9863	--	10652
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
		Опора угловая анкерная УАЗ -41шт									
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	12	14068,87	6876,00	168826	82512	8024	94957	284886
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	78290	40406		21103	
12	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	24	25746,00	--	617904	--	617904	--	667336
		СП - 8%			--	--	--	--		49432	
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.2с -4шт									
		Исключить из ф2 за июль 1									
13	Прайс-лист	**Стяжка Г1**	шт	12	-4931,52	--	-59178	--	-59178	--	-63912
		СП - 8%			--	--	--	--		-4734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3706567	394604	2937988	453541	4492917
							373975	192951	--	332808	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-41389				

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-41389				
	Сметная прибыль	Тенге				-3311				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-44700				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				3747956				
	Материалы	Тенге				38115				
	Всего заработная плата	Тенге					566926			
	Местные материалы	Тенге				2941262				
	Накладные расходы	Тенге				453541				
	Сметная прибыль	Тенге				336120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4537617				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
	Сметная заработная плата	Тенге					566926			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4492917				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
	Сметная заработная плата	Тенге					566926			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14242231**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1518569				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					757941			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					349816			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9416032		
	- Накладные расходы	Тенге							1494708	
	- Сметная прибыль	Тенге							1054980	

Итого	14 242 231
В том числе	
СМР	14 242 231
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,9%	413 025
Всего:	**14 655 256**
В том числе СМР:	14 655 256
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	102 587
Итого по сметному расчету	**14 757 842**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**295 157**
Итого:	**15 052 999**
Итого в текущих ценах на 2020год с К-1,049901	**15 804 159**
с понижающим коэфф - 0,98000	**15 488 076**
НДС 12%	**1 858 569**
Всего	**17 346 645**

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

И.о руководителя_____Момбеков Е. Э.

Технадзор:

ТОО"Бак-Ерке строй"

Директор _____Бекбауов М.К.

Подрядчик :

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____Галипов Г.Ш.