Форма 3

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Технический надзор: ТОО"Бак-Ерке строй"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ащыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, ЮКО

Договор №102 от 20.04.2021

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Июнь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ащыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, ЮКО	18 568 084,66	18 568 084,66	16 578 647,02	15 245 078	15 245 078					1 989 437,64	18 568 084,66
Аванс	4 284 942,61	4 284 942,61									4 284 942,61
Всего к оплате	14 283 142,05	14 283 142,05	16 578 647,02	15 245 078	15 245 078	0	0	0	0	1 989 437,64	14 283 142,05

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
И.о руководителя _____ Куралбаев Б.К.

Технадзор:
ТОО"Бак-Ерке строй"
Директор _____ Бекбауов М.К.

Подрядчик:
ТОО "Vek-Stroy-Com"
Директор _____ Талипов Г.Ш.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" **Форма 2В**

Технический надзор: ТОО"Бак-Ерке строй"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки : Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ацыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, ЮКО

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
		Площадка под трансформатор									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,4	1560,02	--	50545	--	--	36392	93892
					1560,02	--	50545	--		6955	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,4	741,63	--	24029	--	--	17301	44636
					741,63	--	24029	--		3306	
3	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1547,43	806,62	12379	6453	1771	7695	21681
					519,32	295,87	4155	2367		1606	
4	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,456	18857,00	--	65170	--	65170	--	70383
					--	--	--	--		5214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**152123**	**6453**	**66941**	**61388**	**230592**
							78728	**2367**	--	**17081**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**152123**				
	Материалы		Тенге				**1772**				
	Всего заработная плата		Тенге					**81095**			
	Местные материалы		Тенге				**65170**				
		Накладные расходы	Тенге				**61388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**230592**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81095**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**230592**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81095**			
		РАЗДЕЛ 2. Опоры ВЛ-0,4кВ									
		Опора промежуточная П1 -291шт									

5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	291	6982,05	2974,90	2031776	865696	194588	1116183	3399796
		ПР - 40%, ОП - 8%			3338,46	1456,14	971492	423737		251837	
6	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	291	25746,00	--	7492086	--	7492086	--	8091453
		СН - 8%			--	--	--	--		599367	
				Стальные конструкции							
7	2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16	шт.	291	3035,00	--	883185	--	883185	--	953840
					--	--	--	--		70655	
8	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	291	2815,00	--	819165	--	819165	--	884698
					--	--	--	--		65533	
9	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	291	1928,00	--	561048	--	561048	--	605932
					--	--	--	--		44884	
10	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	291	2182,00	--	634962	--	634962	--	685759
					--	--	--	--		50797	
11	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,1307	535574,00	--	70000	--	70000	--	75599
					--	--	--	--		5600	
		Опора концевая К3 -49шт									
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4	14068,87	6876,00	56275	27504	2674	31652	94962
					6524,18	3367,20	26097	13469		7034	
13	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	8	25746,00	--	205968	--	205968	--	222445
					--	--	--	--		16477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12754465	893200	10863676	1147835	15014484
							997589	437206	--	1112184	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				70000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70000				
		Сметная прибыль	Тенге				5600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75599				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12684466				
	Материалы		Тенге				197263				
	Всего заработная плата		Тенге					1434794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2898360				
	Местные материалы		Тенге				7698054				
		Накладные расходы	Тенге				1147835				
		Сметная прибыль	Тенге				1106584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14938885				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1176
		Сметная заработная плата	Тенге				1434794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15014484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1176
		Сметная заработная плата	Тенге				1434794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							15245078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1076317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				899653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				439573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					10930617		
		- Накладные расходы	Тенге						1209223	
		- Сметная прибыль	Тенге						1129265	

Итого	15 245 078
В том числе	
СМР	15 245 078
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,9%	442 107
Всего:	15 687 185
В том числе СМР:	15 687 185
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	109 810
Итого по сметному расчету	15 796 995
Непредвиденные работы и затраты-2%	315 940
Итого:	16 112 935
Итого в текущих ценах на 2020год с К-1,049901	16 916 987
с понижающим коэфф - 0,98000	16 578 647,02
НДС 12%	[illegible]
Всего	18 568 084,66

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Зам руководителя_____Момбеков Е.Э.

Технадзор:

ТОО "Бак-Ерке строй"

Инженер_____Бухарбаев А.Е.

Подрядчик :

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор_____Талипов Г.Ш.