Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«23» 12 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой»РК, Туркестанский область, Ордабасинский района, Кажимукнский с/о, село Темирлановка, ул. Кажимукан, дом 137**
наименование организации, юридический адрес

в лице**директораМиркамалова Б.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны "Тассай" г.Шымкент.Газоснабжение**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является**Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" в лице зам. руководителяЕрдембекова М.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «Газовое хозяйство Шымкентгаз» - ГСЛ №008740 от 18.10.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора – **Момбаев Ж.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаева А.А.

3. ПК «Агроспецмонтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г. в лице директора Буркитова С.Т.

4. ТОО «SCS Инжиниринг» БИН 060054005386, ГСЛ №19009948 от 25.02.2021г. в лице директора Рашев А.А.

5. ТОО «Умирзак» БИН 920340002949, ГСЛ №20000919 от 17.01.2020г. в лице директора Ишанкулов С.М.

6. ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строительная группа «Архитектор» №87/1-20219**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)
филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза» №19-0465/20 от 21.12.2020 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сетей газоснабжения	Километр (тысяча метров)	2,804		2,784	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	По проекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, м^2		Числоквартир	Площадьквартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Газопровод высокого давления		**372**	**372**
Труба полиэтиленовая ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 110х10мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	372	206,85
Труба стальная д.108х4мм ГОСТ 10704-91	пм		165,15
ГРПШ 15-2ВУ1	шт	1	1
Задвижка ПЭ д.110мм	шт	1	1
Задвижка стальная д.100мм	шт	2	2

Газопровод среднего давления:		2272+160	2310+102
Подводящий газопровод			
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR11 180х16,4ммГОСТ Р50838-2011	пм	392	38
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR11 160х14,6ммГОСТ Р50838-2011	пм	298	169
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR11 140х12,7ммГОСТ Р50838-2011	пм	151	
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR11 110х10,0ммГОСТ Р50838-2011	пм	21	21
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR11 90х8,2мм ГОСТ Р50838-2011	пм	506	506
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR11 63х5,8мм ГОСТ Р50838-2011	пм	904	904
Труба стальная д.159х4мм ГОСТ 10704-91	пм		672
Труба ст. д.108х4мм ГОСТ 10705-80	пм	160	102
Кран шаровый ПЭ д.110мм	шт	2	2
Кран шаровый ПЭ д.90мм	шт	1	1
Кран шаровый ПЭ д.63мм	шт	1	1
ГРПШ-13-2У1	шт	7	7
ГРПШ-07-2У1	шт	5	5
ГРПШ-04-2У1	шт	7	7
ГРПШ-10МС	шт	1	1

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работноябрь2022г.;

месяц, год

окончание работдекабрь2022г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;

фактически, месяц:1,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг поинженерномуикоммунальномуобеспечений:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенныхаккредитованнымииспытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаместо печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны "Тассай" г.Шымкент.Газоснабжение**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажныхи специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО "Ремстрой" **МиркамаловБ.Б..**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)