Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"09" сентября 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ABS-Electric», юр.адрес: г.Талдыкорган, мкр.Самал, д.11Б, кв.54

наименование организации, юридический адрес

в лице в лице директора Енсебаева Абая Ибраевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство постоянного электроснабжения предприятия по производству сои, расположенного по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, Кырбалтабайский сельский округ (уч. кад. №03-044-064-344)»;

041500 Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Кырбалтабайский с.о., с. Кырбалтабай

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития Алматинской области» Руководитель отдела, Бакиров А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Kazakhstan Grand Construction»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «SM Engineering»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития Алматинской области» №69 от 03.04.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойки железобетонные вибрированные для опор	шт	7		7	

вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5					
Установка оборудования, монтаж КТПН-1250 кВА 10/04 кВ	комп.	1		1	
Подвеска проводов, монтаж проводов АС-90	км	48		48	
Установленная мощность объекта	кВт				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19.05.2020 года;

месяц, год
окончание работ 10.09.2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 месяц
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяц
фактически, месяц: 3 месяц
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____,
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство постоянного электроснабжения предприятия по производству сои, расположенного по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, Кырбалтабайский сельский округ (уч. кад. №03-044-064-344)»

041500 Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Кырбалтабайский с.о., с. Кырбалтабай
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ABS-Electric» Директор _____ 09.09.2020г. Енсебаев А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.