Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мухаммед и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории административного здания ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории административного здания ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 03.07.2020г.**

Акт выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Беседка (ЛС №2-2-1)										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3	14,259	154,74	144,54	2206	2061	0	569	2998	
						10,19	45,25	145	645		222		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3	0,441	3092,17	0	1364	0	0	982	2533	
						3092,17	0	1364	0		188		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,666	1344,71	0	2240	0	0	1613	4162	
						1344,71	0	2240	0		308		
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	14,994	38,97	38,97	584	584	0	185	830	
						0	17,1	0	256		62		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	14,994	232,25	101,22	3482	1518	0	2001	5922	
						131,03	54,34	1965	815		439		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	14,994	109,5	86,49	1642	1297	123	432	2240	
						14,8	25,25	222	379		166		
7	7	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	9,36	824,57	194,01	7718	1816	1919	3401	12009	
						425,55	79,14	3983	741		890		
8	8	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,116064	163069		18926		18926		20441	Казахстан
											1514		
9	9	Е11-60101-105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	15512,06	2380,7	24819	3809	3430	13435	41314	
						10987,54	674,44	17580	1079		3060		
10	10	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	18834		30586		30586		33033	Казахстан
											2447		
11	11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20896	256999		53703		53703		57999	Казахстан
											4296		
12	12	Е11-60101-120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,74	10685,74	2457,4	29279	6733	4441	14308	47074	
						6607,44	645,35	18104	1768		3487		
13	13	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,7811	18834		52379		52379		56570	Казахстан
											4190		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51212	256999		131614		131614		142143	Казахстан
											10529		
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01088	378590,61	1747,11	4119	19	0	2959	7644	
						376843,5	878,37	4100	10		566		
16	16	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01088	655015		7127		7127		7697	Казахстан
											570		
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	39,28	497,15	23,75	19528	933	1616	12342	34420	
						432,26	4,14	16979	163		2550		
18	18	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	94,272	223		21023		21023		22704	Казахстан
											1682		
19	19	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т	0,85228	84959,28	34718,99	72409	29590	14595	29501	110063	
						33115,86	14959,46	28224	12750		8153		
20	20	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8438	280865		236994		236994		255953	Казахстан
											18960		
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00848	263941		2238		2238		2417	Казахстан
											179		
22	22	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	23,01156	48,74	2,07	1121	48	141	679	1944	
						40,54	0,41	933	10		144		
23	23	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,0710404	669		1386		1386		1496	Казахстан
											111		
24	24	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,21441	267844,56	13952,54	57429	2992	1178	39003	104146	
						248400	4252,7	53259	912		7715		
25	25	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,21441	290623		62312		62312		67297	Казахстан
											4985		
26	26	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т	0,21441	78921,82	31545,27	16922	6764	942	8357	27301	
						42981,25	11153,95	9216	2392		2022		
27	27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	5,78907	48,74	2,07	282	12	35	171	489	
						40,54	0,41	235	2		36		
28	28	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5210163	669		349		349		376	Казахстан
											28		
29	29	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т	0,66719	50545,24	30870,91	33723	20597	10	17027	54810	
						19659,24	15786,18	13116	10532		4060		
30	30	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,66719	290623		193901		193901		209413	Казахстан
											15512		
31	31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	18,01413	48,74	2,07	878	37	110	531	1522	
						40,54	0,41	730	7		113		
32	32	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,6212717	669		1085		1085		1171	Казахстан
											87		
33	33	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т	1,19178	170345,58	1965,74	203014	2343	11462	136873	367078	
						158762,1	748,24	189209	892		27191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-[illegible]	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация [illegible] / зарплата [illegible]	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-[illegible]	Общая стоимость, тенге: эксплуатация [illegible] / зарплата [illegible]	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, [illegible]	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, [illegible]	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,37068	272451		100992		100992	8079	109072	Казахстан
35	35	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06754	308949		20866		20866	1669	22536	Казахстан
36	36	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12402	280865		34833		34833	2787	37620	Казахстан
37	37	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,62954	263941		166161		166161	13293	179454	Казахстан
38	38	С121-130204-0101	Винты латунные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,98	938		2795		2795	224	3019	Казахстан
39	39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	32,17806	48,74 40,54	2,07 0,41	1568 1304	67 13	197	949 201	2718	
40	40	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,8960254	669		1937		1937	155	2092	Казахстан
41	41	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	32,26	871,82 570,89	211,48 76,41	28125 18417	6822 2465	2886	15035 3453	46612	
42	42	С121-100104-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,26	3258		105103		105103	8408	113511	Казахстан
43	43	С121-130208-0405	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,1613	2613		421		421	34	455	Казахстан
44	44	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,38	6065,72 4752,01	1301,41 621	14436 11310	3097 1478	29	9207 1891	25535	
45	45	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,6656	1218		3247		3247	260	3506	Казахстан
46	46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	23,8	1947,13 1771,58	163,15 58,58	46342 42163	3883 1394	295	31362 6216	83919	
47	47	С121-040509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	23,8	2070		49266		49266	3941	53207	Казахстан
48	48	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Каркас ограждения. Обшивка панелями деревянными	м2	17,4	1387,89 1356,08	18,12 10,14	24149 23596	315 176	238	17116 3301	44567	
49	49	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	17,748	1234		21901		21901	1752	23653	Казахстан
50	50	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	17,4	1191,38 304,29	1,03 0,59	20730 5295	18 10	15417	3820 1964	26513	
			Итого по разделу: 1. Беседка (ЛС №2-2-1)									**2485198**	
			Раздел: 2. Ограждение территории (ЛС №2-3-1)										
51	51	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,17	22852,08 13198,92	9653,16 5112	3885 2244	1641 869	0	2241 490	6616	
52	52	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		0,35	152527,84	80041,08	53385	28014	3467	20475	79768	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		62580,96	18667,91	21903	6534		5909		
53	53	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3	143,508105	154,74	144,54	22206	20743	0	5729	30170	
						10,19	45,25	1463	6494		2235		
54	54	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3	4,438395	3092,17	0	13724	0	0	9881	25494	
						3092,17	0	13724	0		1888		
55	55	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	9,309	1344,71	0	12518	0	0	9013	23253	
						1344,71	0	12518	0		1722		
56	56	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	83,781	38,97	38,97	3265	3265	0	1032	4640	
						0	17,1	0	1433		344		
57	57	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	83,781	232,25	101,22	19458	8480	0	11182	33091	
						131,03	54,34	10978	4552		2451		
58	58	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	83,781	109,5	86,49	9174	7247	687	2416	12517	
						14,8	25,25	1240	2116		927		
59	59	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	91	824,57	194,01	75036	17655	18657	33067	116752	
						425,55	79,14	38725	7202		8648		
60	60	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1284	163069		184007		184007		198728	Казахстан
											14721		
61	61	Е11-60101-120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	50	10685,74	2457,4	534287	122870	81045	261100	859018	
						6607,44	645,35	330372	32267		63631		
62	62	С121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	50,75	19084		968513		968513		1045994	Казахстан
											77481		
63	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45676	227607		103962		103962		112279	Казахстан
											8317		
64	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,45422	215273		313054		313054		338099	Казахстан
											25044		
65	65	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	72,8	878,33	14,71	63942	1071	14676	35135	107003	
						662,03	8,28	48195	603		7926		
66	66	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,2568	12444		28084		28084		30330	Казахстан
											2247		
67	67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	218,4	497,15	23,75	108578	5187	8986	68623	191377	
						432,26	4,14	94405	904		14176		
68	68	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	524,16	223		116888		116888		126239	Казахстан
											9351		
			Итого по разделу: 2. Ограждение территории (ЛС №2-3-1)									**3341368**	
			Раздел: 3. Благоустройство (ЛС №2-4-1)										
69	69	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3	39	212,76	201,07	8298	7842	4	2253	11394	
						11,6	68,62	452	2676		844		
70	70	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	66,3	372		24664				26637	
											1973		
71	71	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	220	55,49	55,49	12209	12209	0	3857	17351	
						0	24,35	0	5357		1285		
72	72	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		220	51,38	51,38	11303	11303	0	3571	16064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, накладные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		0	22,55	0	4960		1190		
73	73	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		220	183,16	183,16	40296	40296	0	13297	57880	
				м3		0	83,95	0	18468		4287		
74	74	Е11-010201-0204 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см		220	131,51	131,51	28932	28932	0	8389	40307	
				м3		0	52,96	0	11651		2986		
75	75	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		220	109,5	86,49	24089	19029	1804	6345	32869	
				м3		14,8	25,25	3256	5556		2435		
76	76	Е11-010104-0701 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1.34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.34		1398,6	2,64	2,64	3699	3699	0	1169	5257	
				м2		0	1,16	0	1623		389		
77	77	Е11-270602-901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,453	2433,22	2433,22	1102	1102	0	468	1696	
				т		0	1435,38	0	650		126		
78	78	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		0,46659	163069		76086		76086		82173	Казахстан
				т							6087		
79	79	Е11-270602-301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1510	231,74	157,08	349928	237189	7716	127500	515623	
				м2		69,55	47,72	105024	72060		38194		
80	80	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		0,016308	163069		2659		2659		2872	Казахстан
				т							213		
81	81	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013		145,866	11479		1674396		1674396		1808347	Казахстан
				т							133952		
82	82	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		68	2379,41	41,11	161800	2796	78221	59088	238559	
				м		1188	18,87	80784	1283		17671		
83	83	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,06	55127		168689		168689		182184	Казахстан
				м3							13495		
84	84	Е11-270401-102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		294,8	1554,05	1333,14	458135	393011	0	125982	630846	
				м3		220,91	372,63	65124	109850		46729		
85	85	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		359,656	1584		569695		569695		615271	Казахстан
				м3							45576		
86	86	С121-130703-1405	Вода техническая		20,636	82		1692		1692		1828	Казахстан
				м3							135		
87	87	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		1474	342,14	242,67	504320	357699	69315	147212	703655	
				м2		52,45	86,26	77307	127154		52123		
88	88	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		278,586	2842		791741		791741		855081	Казахстан
				м3							63339		
89	89	С121-130703-1405	Вода техническая		44,22	82		3626		3626		3916	Казахстан
				м3							290		
90	90	Е11-270602-901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,1792	2433,22	2433,22	2869	2869	0	1219	4415	
				т		0	1435,38	0	1693		327		
91	91	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		1,214576	163069		198060		198060		213904	Казахстан
				т							15845		
92	92	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1474	227,67	156,77	335579	231084	1975	124300	496669	
				м2		69,55	47,57	102520	70120		36790		
93	93	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,0159192	86314		1374		1374		1484	Казахстан
				т							110		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машины / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машины / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	С121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	139,8826	12196		1706008		1706008	136481	1842489	Казахстан
95	95	Е11-270602-406 Изм. и доп. вып. 14К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2	1474	0,84 0,75	0,09 0	1237 1098	138 0	0	791 162	2190	
96	96	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0082544	86314		712		712	57	769	Казахстан
97	97	С121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	69,5728	12196		848510		848510	67881	916391	Казахстан
98	98	Е11-270602-301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1474	231,74 69,55	157,08 47,72	341586 102520	231534 70342	7532	124461 37284	503330	
99	99	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0159192	86314		1374		1374	110	1484	Казахстан
100	100	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	142,3884	11479		1634476		1634476	130758	1765235	Казахстан
101	101	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	370	2379,41 1188	41,11 18,87	880383 439559	15212 6982	425612	321509 96151	1298043	
102	102	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,65	55127		917865		917865	73429	991294	Казахстан
103	103	Е11-270401-102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	64,7	1554,05 220,91	1333,14 372,63	100547 14293	86254 24109	0	27649 10256	138452	
104	104	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	78,934	1584		125031		125031	10003	135034	Казахстан
105	105	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	4,529	82		371		371	30	401	Казахстан
106	106	Е11-270401-101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	32,35	1508,53 220,91	1287,61 357,52	48801 7146	41654 11566	0	13473 4982	67255	
107	107	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,467	2408		95037		95037	7603	102639	Казахстан
108	108	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,6175	82		133		133	11	143	Казахстан
109	109	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	323,5	1947,13 1771,58	163,15 58,58	629896 573105	52778 18951	4013	426280 84494	1140670	
110	110	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	323,5	2697		872480		872480	69798	942278	Казахстан
111	111	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовыебетонные. Установка при других видах покрытий	м	111	2379,41 1188	41,11 18,87	264115 131868	4564 2095	127684	96453 28845	389413	
112	112	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,776	55127		97906		97906	7832	105738	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Благоустройство (ЛС №2-4-1)									**16909530**	
			ИТОГО:					**18594929**	**2092717**	**13734032**	**2457018**	**22736096**	
								2743512	**669009**		**1684156**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-механизаторов	зарплата машинистов	зарплата рабочих-механизаторов	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		272833					
			Итого с временными									23008938	
			Зимние удорожания			0,5775 %		132877					
			Итого с зимними удорожаниями									23141815	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		462836					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23604651	
			Итого в текущих ценах Договорная, К = 0,8999999									21 244 184	
			НДС			12 %		2 549 302					
			Итого с НДС									23 793 486	
			Удержание по договору 5%									1 189 674	
			Итого к оплате									22 603 811	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мухаммед и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Озганов Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Мангистау Курылыс Инвест"

Шамбилов С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Базарбаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Актау-Сәулет Құрылыс"

Аримбеков Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)