Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мухаммед и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории административного здания ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории административного здания ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 03.07.2020г.**

Акт выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КПП. Строительные работы (ЛС №2-1-1)										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,18776	2576,81 2576,81	0 0	3061 3061	0 0	0	2204 421	5685	
2	2	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	11,8776	1649,15 851,09	388,01 158,28	19588 10109	4609 1880	4870	8632 2258	30478	
3	3	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2945645	163069		48034		48034		51877	Казахстан
4	4	Е11-60101-115 Изм. и доп. вып. 16	Плитыфундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,24	5499,48 3102,16	2093,76 604,45	12319 6949	4690 1354	680	5978 1464	19761	
5	5	С121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2736	19084		43389		43389		46861	Казахстан
6	6	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04342	256999		11159		11159	3471	12052	Казахстан
7	7	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,009088	1033423,61 376843,5	1747,11 878,37	9392 3425	16 8	5951	893 949	12812	
8	8	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т	4,5	42450,78 20700	19946,92 7192,76	191028 93150	89761 32367	8117	90373 22512	303913	
9	9		Модульное здание КПП 2,7х3,8х2,84	шт	1	2428800		2428800				2428800	
			Отпускная цена			2428800		2428800		2428800			
			Сметная стоимость оборудования					*2428800*					
10	10	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4,65	824,57 425,55	194,01 79,14	3834 1979	902 368	953	1690 442	5966	
11	11	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,11532	163069		18805		18805		20310	Казахстан
12	12	Е11-60101-114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,15	3438,73 1681,06	1471,82 421,46	3955 1933	1693 485	329	1504 456	6151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,173	17626		20675		20675	1654	22329	Казахстан
14	14	Е11-110101-1303	Покрытиящебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	10,4	824,57 425,55	194,01 79,14	8576 4426	2018 823	2132	3779 988	13343	
15	15	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,12896	163069		21029		21029	1682	22712	Казахстан
16	16	Е11-60101-114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,68	3438,73 1681,06	1471,82 421,46	2338 1143	1001 287	194	1029 269	3637	
17	17	С121-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6936	17626		12225		12225	978	13203	Казахстан
			Итого по разделу: 1. КПП. Строительные работы (ЛС №2-1-1)									**3019890**	
			Раздел: 2. КПП. Электроосвещение и электрооборудование (ЛС №2-1-2)										
18	18	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13918,28 3740	1054,81 437,2	13918 3740	1055 437	9123	3008 1354	18280	
19	19	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525		10525		10525	842	11367	Казахстан
20	20	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 17	Устройство защитного отключения	шт.	4	2208,36 1800	368,64 174,88	8833 7200	1475 700	159	5688 1162	15683	
21	21	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4058		16232		16232	1299	17531	
22	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3135,65 1773	22,97 0	18814 10638	138 0	8038	7659 2118	28591	
23	23	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	479		958		958	77	1035	Казахстан
24	24	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	491		1964		1964	157	2121	Казахстан
25	25	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5796,62 3546	120,13 43,72	5797 3546	120 44	2130	2585 670	9052	
26	26	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	127	1718	Казахстан
27	27	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	2374,96 1421,2	750,8 542,47	7125 4264	2252 1627	609	4242 909	12276	
28	28	С123-070106-0809	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт. световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	1	14378		14378		14378	1150	15528	Казахстан
29	29	С123-070106-0803	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт. световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014	шт.	1	17777		17777		17777	1422	19199	Казахстан
30	30	С123-070106-0903	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт. световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014	шт.	1	19952		19952		19952	1596	21548	Казахстан
31	31	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В. цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	3	531		1593		1593	127	1720	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	627,38 617,1	3,53 1,31	2510 2468	14 5	27	1781 343	4634	
33	33	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235		235		235	19	254	Казахстан
34	34	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	827		2481		2481	198	2679	Казахстан
35	35	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	632,9 617,1	4,45 1,75	1266 1234	9 3	23	891 173	2329	
36	36	С123-070206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А. 1Р/400 В	шт.	2	2009		4018		4018	321	4339	Казахстан
37	37	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	684,4 673,2	4,45 1,75	5475 5386	36 14	54	3888 749	10112	
38	38	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	296		2368		2368	189	2557	Казахстан
39	39	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	1	9849,76 5610	3082,32 2308,88	9850 5610	3082 2309	1157	5702 1244	16795	
40	40	С	Прожектор светодиодный СДО 04-100	шт	1	20794,74		20795		20795	1664	22458	Казахстан
41	41	С	Блок аварийного питания БАП 40-3,0	шт	1	23256		23256		23256	1860	25116	Казахстан
42	42	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	80	314,22 288,82	2,27 0,15	25138 23106	182 12	1850	16645 3343	45125	
43	43	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	80	61,76 52,29	0,92 0,44	4940 4183	74 35	684	3037 638	8616	
44	44	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	80	74		5920		5920	474	6394	Казахстан
45	45	С123-061710-2705	Внешний угол 25х16	шт.	25	61		1525		1525	122	1647	Казахстан
46	46	С123-061710-2720	Внутренний угол 25х16	шт.	25	61		1525		1525	122	1647	Казахстан
47	47	С123-061710-2750	Т-образный угол 25х16	шт.	25	67		1675		1675	134	1809	Казахстан
48	48	С123-061710-2765	Соединитель на стык 25х16	шт.	25	54		1350		1350	108	1458	Казахстан
49	49	С123-061710-2780	Заглушка 25х16	шт.	25	54		1350		1350	108	1458	Казахстан
50	50	С123-060144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	281308		8608		8608	689	9297	Казахстан
51	51	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	177378		9046		9046	724	9770	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С123-070202-0512	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	шт.	6	407		2442		2442	195	2637	Казахстан
			Итого по разделу: 2. КПП. Электроосвещение и электрооборудование (ЛС №2-1-2)									**356780**	
			Раздел: 3. КПП. АПС (ЛС №2-1-3)										
53	53	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	44211,68 43815	1,92 0	44212 43815	2 0	395	26727 5675	76614	
54	54	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3659,68 3600	1,92 0	7319 7200	4 0	116	4392 937	12648	
55	55	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1835,69 1800	0,72 0	3671 3600	1 0	70	2196 469	6337	
56	56	Ц13-100701-0204	Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении	шт.	2	1862,01 1800	0 0	3724 3600	0 0	124	2196 474	6394	
57	57	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1751,5 1533,4	147,51 48,97	3503 3067	295 98	141	2279 463	6244	
58	58	Ц13-100701-0202	Табло со звуковым сигналом. Монтажоборудования	шт.	1	3659,68 3600	1,92 0	3660 3600	2 0	58	2196 468	6324	
59	59	Ц13-080105-0101	Аккумулятор . Монтаж оборудования	шт.	3	3924,35 3600	0 0	11773 10800	0 0	973	7776 1564	21113	
60	60	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	314,22 288,82	2,27 0,15	9427 8665	68 5	694	6242 1253	16922	
61	61	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечениемдо 6 мм2. Прокладка в коробах	м	50	61,76 52,29	0,92 0,44	3088 2615	46 22	427	1898 399	5385	
62	62	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9834,12 9700	1,56 0	9834 9700	2 0	133	5917 1260	17011	
63	63	Ц13-100701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	2	9077,37 9000	1,56 0	18155 18000	3 0	152	10980 2331	31466	
64	64	С123-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241		24241		24241	1939	26180	Казахстан
65	65	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2	1653		3306		3306	264	3570	Казахстан
66	66	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	334		668		668	53	721	Казахстан
67	67	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	1064		2128		2128	170	2298	
68	68	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	944		1888		1888	151	2039	Казахстан
69	69	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1575		1575		1575	126	1701	Казахстан
70	70	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2218		6654		6654	532	7186	Казахстан
71	71	С123-061710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	30	62		1860		1860	149	2009	Казахстан
72	72	С	Кабель для систем сигнализации огнестойкий КПСЭ нг(А)-FRLS х2х1		50	172,38		8619		8619		9309	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	м шт.	1	19116		19116		19116	690	20645	Казахстан
74	74	С	Однозонный передатчик RR-701 TS	шт	1	17952		17952		17952	1529	19388	Казахстан
75	75	С	Приемник RR-701R 20	шт	1	21420		21420		21420	1436	23134	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КПП. АПС (ЛС №2-1-3)								1714	**324638**	
			Раздел: 4. КПП. Отопление и кондиционирование (ЛС №2-1-4)										
76	**76**	**Е11-180301-0103**	**Конвекторы. Установка**	квт	**1**	**1553,52** 1456,16	**88,63** 49,89	**1554** 1456	**89** 50	**9**	**1084** 211	**2849**	
77	77	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0,с терморегулятором	шт.	1	17122		17122		17122	1370	18492	
78	78	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	шт	1	8529,45 8263,68	10,68 0	8529 8264	11 0	255	5950 1158	15638	
79	79		Сплит-система Beko BRH-070	шт	1	70478,57		70479		70479		70479	
			Отпускная цена			70479		70479					
			Сметная стоимость оборудования					*70479*					
80	80	С123-021104-0405	Крепления /кронштейны/	кг	5	537		2685		2685	215	2900	Казахстан
			Итого по разделу: 4. КПП. Отопление и кондиционирование (ЛС №2-1-4)									**110358**	
			Раздел: 5. Ограждение территории (ЛС №2-3-1)										
81	81	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (с учетом крышки колонны и накрывного элемента)	м3	108,296035	11458,88 6575,29	3287,48 910,8	1240951 712077	356021 98636	172853	583714 145973	1970638	
82	82	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	7200	227		1634400		1634400	130752	1765152	Казахстан
83	83	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	8,296035	42489		352490		352490	28199	380689	Казахстан
84	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,8456	267844,56 248400	13952,54 4252,7	226489 210047	11798 3596	4644	153823 30425	410737	
85	85	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8456	308949		261247		261247	20900	282147	Казахстан
86	86	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	0,8456	170345,58 158762,1	1965,74 748,24	144044 134249	1662 633	8133	97115 19293	260452	
87	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8456	76,54 69,34	2,88 0,41	65 59	2 0	4	42 9	116	
88	88	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000761	400684		30		30	2	33	Казахстан
89	89	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	22,8312	48,74 40,54	2,07 0,41	1113 926	47 9	140	673 143	1929	
90	90	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,054808	669		1375		1375	110	1485	Казахстан
91	91	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (с учетом крышки колонны и накрывного элемента)	м3	0,643855	11458,88 6575,29	3287,48 910,8	7378 4234	2117 586	1028	3470 868	11716	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	41,76	227		9480		9480		10238	Казахстан
93	93	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,063855	42489		2713		2713	758	2930	Казахстан
94	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,01033	267844,56 248400	13952,54 4252,7	2767 2566	144 44	57	217 1879 372	5018	
95	95	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01033	308949		3191		3191		3447	Казахстан
96	96	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	0,01033	170345,58 158762,1	1965,74 748,24	1760 1640	20 8	99	255 1186 236	3182	
97	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,01033	76,54 69,34	2,88 0,41	1 1	0 0	0	1 0	2	
98	98	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000009	400684		1		0		1	Казахстан
99	99	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	0,27891	48,74 40,54	2,07 0,41	14 11	1 0	2	0 8 2	24	
100	100	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (с учетом крышки колонны и накрывного элемента)	м3	0,70771	11458,88 6575,29	3287,48 910,8	8110 4653	2327 645	1130	3815 954	12878	
101	101	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	41,76	227		9480		9480		10238	Казахстан
102	102	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,12771	42489		5426		5426	758 434	5860	Казахстан
103	103	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,01259	267844,56 248400	13952,54 4252,7	3372 3127	176 54	69	2290 453	6115	
104	104	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01259	308949		3890		3890		4201	Казахстан
105	105	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	0,01259	170345,58 158762,1	1965,74 748,24	2145 1999	25 9	121	311 1446 287	3878	
106	106	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,01259	76,54 69,34	2,88 0,41	1 1	0 0	0	1 0	2	
107	107	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000011	400684		1		0		1	Казахстан
108	108	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	0,33993	48,74 40,54	2,07 0,41	17 14	1 0	2	0 10 2	29	
109	109	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	38	824,57 425,55	194,01 79,14	31334 16171	7372 3007	7791	13808 3611	48753	
110	110	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4712	163069		76838		76838		82985	Казахстан
111	111	Е11-60101-119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	18,1	7870,14 4984,49	1663,78 471,49	142449 90219	30114 8534	22116	6147 71102 17084	230636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	112	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	18,3715	18834		346009		346009	27681	373690	Казахстан
113	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	91,2	497,15 / 432,26	23,75 / 4,14	45340 / 39422	2166 / 378	3753	28656 / 5920	79916	
114	114	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	218,88	223		48810		48810	3905	52715	Казахстан
115	115	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (с учетом крышки колонны и накрывного элемента)	м3	25,1114	11458,88 / 6575,29	3287,48 / 910,8	287749 / 165115	82553 / 22871	40081	135350 / 33848	456946	
116	116	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1584	227		359568		359568		388333	Казахстан
117	117	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	3,1114	42489		132200		132200	28765	142776	Казахстан
118	118	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	1,13164	267844,56 / 248400	13952,54 / 4252,7	303104 / 281099	15789 / 4813	6215	10576 / 205857 / 40717	549677	
119	119	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,9442	308949		291710		291710		315046	Казахстан
120	120	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,18744	270874		50773		50773	23337	54834	Казахстан
121	121	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	1,13164	170345,58 / 158762,1	1965,74 / 748,24	192770 / 179662	2225 / 847	10884	4062 / 129966 / 25819	348555	
122	122	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,13164	76,54 / 69,34	2,88 / 0,41	87 / 78	3 / 0	5	57 / 11	155	
123	123	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001018	400684		41		41	3	44	Казахстан
124	124	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	30,55428	48,74 / 40,54	2,07 / 0,41	1489 / 1239	63 / 13	187	901 / 191	2581	
125	125	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,7498852	669		1840		1840	147	1987	Казахстан
126	126	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (с учетом крышки колонны и накрывного элемента)	м3	0,8161	11458,88 / 6575,29	3287,48 / 910,8	9352 / 5366	2683 / 743	1303	4399 / 1100	14850	
127	127	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	50,4	227		11441		11441	915	12356	Казахстан
128	128	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,1161	42489		4933		4933	395	5328	Казахстан
129	129	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,02864	267844,56 / 248400	13952,54 / 4252,7	7671 / 7114	400 / 122	157	5210 / 1030	13911	
130	130	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02083	308949		6435		6435	515	6950	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	0,02864	170345,58	1965,74	4879	56	275	3289	8821	
						158762,1	748,24	4547	21		653		
132	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,02864	76,54	2,88	2	0	0	1	4	
						69,34	0,41	2	0		0		
133	133	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000026	400684		1		1		1	Казахстан
											0		
134	134	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	0,77328	48,74	2,07	38	2	5	23	65	
						40,54	0,41	31	0		5		
135	135	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (с учетом крышки колонны и накрывного элемента)	м3	0,587075	11458,88	3287,48	6727	1930	937	3164	10683	
						6575,29	910,8	3860	535		791		
136	136	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	36	227		8172		8172		8826	Казахстан
											654		
137	137	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,087075	42489		3700		3700		3996	Казахстан
											296		
138	138	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,02497	267844,56	13952,54	6688	348	137	4542	12129	
						248400	4252,7	6203	106		898		
139	139	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02497	308949		7714		7714		8332	Казахстан
											617		
140	140	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	0,02497	170345,58	1965,74	4254	49	240	2868	7691	
						158762,1	748,24	3964	19		570		
141	141	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,02497	76,54	2,88	2	0	0	1	3	
						69,34	0,41	2	0		0		
142	142	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000022	400684		1		1		1	Казахстан
											0		
143	143	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	0,67419	48,74	2,07	33	1	4	20	57	
						40,54	0,41	27	0		4		
144	144	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	0,6	824,57	194,01	495	116	123	218	770	
						425,55	79,14	255	47		57		
145	145	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00744	163069		1213		1213		1310	Казахстан
											97		
146	146	Е11-60101-119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,2	7870,14	1663,78	1574	333	244	786	2548	
						4984,49	471,49	997	94		189		
147	147	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,203	18834		3823		3823		4129	Казахстан
											306		
148	148	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,44	497,15	23,75	716	34	59	452	1262	
						432,26	4,14	622	6		93		
149	149	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,456	223		771		771		832	Казахстан
											62		
150	150	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,3533	267844,56	13952,54	94629	4929	1940	64269	171610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10228	248400	4252,7	87760	1502		12712	34127	Казахстан
				т		308949		31599		31599	2528		
152	152	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1378	290623		40048		40048	3204	43252	Казахстан
153	153	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,1	5721		34898		34898	2792	37690	Казахстан
154	154	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01562	270874		4231		4231	338	4570	Казахстан
155	155	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	0,3533	170345,58	1965,74	60183	694	3398	40576	108819	
						158762,1	748,24	56091	264		8061		
156	156	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3533	76,54	2,88	27	1	2	18	48	
						69,34	0,41	24	0		4		
157	157	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000318	400684		13		13		14	Казахстан
158	158	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	9,5391	48,74	2,07	465	20	58	1	806	
						40,54	0,41	387	4		281		
159	159	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,858519	669		574		574	60	620	Казахстан
160	160	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	0,6	824,57	194,01	495	116	123	46	770	
						425,55	79,14	255	47		218		
161	161	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00744	163069		1213		1213	57	1310	Казахстан
162	162	Е11-60101-119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,2	7870,14	1663,78	1574	333	244	97	2548	
						4984,49	471,49	997	94		786		
163	163	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,203	18834		3823		3823	189	4129	Казахстан
164	164	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,44	497,15	23,75	716	34	59	306	1262	
						432,26	4,14	622	6		452		
165	165	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,456	223		771		771	93	832	Казахстан
166	166	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,36335	267844,56	13952,54	97321	5070	1996	62	176492	
						248400	4252,7	90256	1545		66097		
167	167	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09249	308949		28575		28575	13073	30861	Казахстан
168	168	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1326	290623		38537		38537	2286	41620	Казахстан
169	169	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,1	5721		34898		34898	3083	37690	Казахстан
											2792		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	170	С123-010201-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,05	2159		6585		6585		7112	Казахстан
											527		
171	171	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01562	270874		4231		4231		4570	Казахстан
											338		
172	172	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	0,36335	170345,58	1965,74	61895	714	3495	41730	111915	
						158762,1	748,24	57686	272		8290		
173	173	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,36335	76,54	2,88	28	1	2	18	50	
						69,34	0,41	25	0		4		
174	174	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000327	400684		13		13		14	Казахстан
											1		
175	175	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	м2	9,81045	48,74	2,07	478	20	60	289	829	
						40,54	0,41	398	4		61		
176	176	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8829405	669		591		591		638	Казахстан
											47		
177	177	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	0,72	824,57	194,01	594	140	148	262	924	
						425,55	79,14	306	57		68		
178	178	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,008928	163069		1456		1456		1572	Казахстан
											116		
179	179	Е11-60101-119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,39	7870,14	1663,78	3069	649	477	1532	4970	
						4984,49	471,49	1944	184		368		
180	180	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,39585	18834		7455		7455		8052	Казахстан
											596		
181	181	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,728	497,15	23,75	859	41	71	543	1514	
						432,26	4,14	747	7		112		
182	182	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,1472	223		925		925		999	Казахстан
											74		
183	183	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,21159	267844,56	13952,54	56673	2952	1162	38490	102777	
						248400	4252,7	52559	900		7613		
184	184	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06819	308949		21067		21067		22753	Казахстан
											1685		
185	185	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06016	290623		17484		17484		18883	Казахстан
											1399		
186	186	С123-010201-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,15	2159		19755		19755		21335	Казахстан
											1580		
187	187	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00031	277396		86		86		93	Казахстан
											7		
188	188	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00781	270874		2116		2116		2285	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Монтаж	т	0,21159	170345,58	1965,74	36043	416	2035	169	65172	
						158762,1	748,24	33592	158		24301		
190	190	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,21159	76,54	2,88	16	1	1	4828	29	
						69,34	0,41	15	0		11		
191	191	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2	0,000019	400684		8		8	2	8	Казахстан
											1		
192	192	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-171	т	5,71293	48,74	2,07	278	12	35	168	483	
						40,54	0,41	232	2		36		
193	193	С122-040501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	м2	0,5141637	669		344		344	28	371	Казахстан
194	194	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	кг	1	1417		1417		1417	113	1530	Казахстан
195	195	Ц13-101001-0701 Изм. и доп. вып. 16	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента	шлагбаум	1	25841,85	334,33	25842	334	14437	8184	36748	
						11070,13	296,35	11070	296		2722		
196	196		Шлагбаум Barrier (4м)	шт	1	215556		215556		215556		215556	
			Отпускная цена			215556		215556					
			Сметная стоимость оборудования					*215556*					
			Итого по разделу: 5. Ограждение территории (ЛС №2-3-1)									**9737874**	
			Раздел: 6. Благоустройство (ЛС №2-4-1)										
197	197	Е11-270401-102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	64,7	1554,05	1333,14	100547	86254	0	27649	138452	
						220,91	372,63	14293	24109		10256		
198	198	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	78,934	1584		125031		125031		135034	Казахстан
											10003		
199	199	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	4,529	82		371		371		401	Казахстан
											30		
200	200	Е11-270401-101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	32,35	1508,53	1287,61	48801	41654	0	13473	67255	
						220,91	357,52	7146	11566		4982		
201	201	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,467	2408		95037		95037		102639	Казахстан
											7603		
202	202	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,6175	82		133		133		143	Казахстан
											11		
203	203	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	323,5	1947,13	163,15	629896	52778	4013	426280	1140670	
						1771,58	58,58	573105	18951		84494		
204	204	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	323,5	2697		872480		872480		942278	Казахстан
											69798		
205	205	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовыебетонные. Установка при других видах покрытий	м	111	2379,41	41,11	264115	4564	127684	96453	389413	
						1188	18,87	131868	2095		28845		
206	206	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,776	55127		97906		97906		105738	Казахстан
											7832		
207	207	У86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	3	78489,05	234,6	235467	704	210672	17497	273202	
						8030,45	70,15	24091	210		20237		
208	208	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	3	26502,55	36,8	79508	110	78966	333	86228	
						143,75	10,35	431	31		6387		
			Итого по разделу: 6. Благоустройство (ЛС №2-4-1)									**3381453**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Наружные сети электроснабжения (ЛС №2-5-1)										
209	209	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21	1974,44 1974,44	0 0	41463 41463	0 0	0	29853 5705	77022	
210	210	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	21	1224,35 1224,35	0 0	25711 25711	0 0	0	18512 3538	47762	
211	211	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	70	653,06 124,2	528,86 250,89	45714 8694	37020 17562	0	18904 5169	69788	
212	212	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	70	575,46 248,4	280,75 114,63	40282 17388	19652 8024	3242	18297 4686	63265	
213	213	Е11-340201-0301	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,045	228071,44 226366	0 0	10263 10186	0 0	77	7334 1408	19005	
214	214	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	45	821,41 393,3	382,89 150,87	36963 17699	17230 6789	2035	17631 4368	58962	
215	215	С123-060137-0803	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	536974		43817		43817	3505	47322	Казахстан
216	216	С123-060144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	281308		10043		10043	803	10846	Казахстан
217	217	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	25	269		6725		6725	538	7263	Казахстан
218	218	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	20	350		7000		7000	560	7560	Казахстан
219	219	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0.3. Кэм=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,075	37882,78 13801,73	24081,06 6785,74	2841 1035	1806 509	0	1112 316	4269	
220	220	С	Лента сигнальная ЛСЭ-450	м	75	173,4		13005		13005	1040	14045	Казахстан
221	221	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3798,63 1403,12	198,91 70,39	15195 5612	796 282	8786	4244 1555	20993	
222	222	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	744,35 280,62	29,54 11,06	22330 8419	886 332	13025	6300 2290	30921	
223	223	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	606 320,71	26,82 9,55	3030 1604	134 48	1292	1189 338	4556	
			Итого по разделу: 7. Наружные сети электроснабжения (ЛС №2-5-1)									**483579**	
			ИТОГО:					**13619424**	**914289**	**6503050**	**2706286**	**17414572**	
			В том числе :					**3487240**	**285159**	**2714835**	**1088861**		
			Стоимость оборудования, всего							**2714835**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**176397**				**17590970**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,5775 %**		**85910**				**17676880**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**299243**				**17976123**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах Договорная, К = 0,8999999									**16 178 509,07**	
			НДС			**12 %**		**1 941 421,09**					
			Итого с НДС									**18 119 930,16**	
			Удержание по договору 5%									*905 997*	
			Итого к оплате									*17 213 934*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мухаммед и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Озганов Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Мангистау Курылыс Инвест"

Шамбилов С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Базарбаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Ақтау Сәулет Құрылыс"

Аримбеков Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)