Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

Проект: «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№1013	22.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 726 637 559,65**								
акт		297 525 786,38							
в т.ч.за отчетный месяц		**297 525 786,38**							**31 877 762,83**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

м.п.

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

м.п.

Бегичева Т.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000614**

Договор (контракт) договор №1013 от 22.08.2024г..(СМР по ремонту дорог г.Астана 2024-2025 г.г.)

Номер документа	Дата составления
00000000294	01.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры .г.Астаны			Услуга	1	297 525 786,38	297 525 786,38	31 877 762,83
				Итого	1	x	297 525 786,38	31 877 762,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 ит 2025 годы »
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ месяц 2024 года

№ п.п	№ схем	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
					Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1	1,2,3		**Улица Кенесары**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	9,44	175 508,48
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	4,82	102 415,36
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 110 мм, площадь до 5 м2	м2	29 216	2,75	80 344,00
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 120 мм, площадь до 5 м2	м2	31 872	3,32	105 815,04
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 130 мм, площадь до 5 м2	м2	34 528	2,12	73 199,36
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 25 м2	м2	17 018	7,86	133 761,48
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 25 м2	м2	19 145	35,39	677 541,55
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 150 мм, площадь до 25 м2	м2	31 908	10,50	335 034,00
2	4,5,6,7		**Улица Ж. Досмухамедулы**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 5 м2	м2	15 936	7,02	111 870,72
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	15,60	290 035,20
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	2,30	48 870,40
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	2,86	68 365,44
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 5 м2	м2	26 560	2,04	54 182,40
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 25 м2	м2	12 763	20,55	262 279,65
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	52,97	788 723,30
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 25 м2	м2	17 018	64,36	1 095 278,48
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 25 м2	м2	19 145	7,52	143 970,40
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 25 м2	м2	21 272	18,96	403 317,12
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 110 мм, площадь до 25 м2	м2	23 399	24,46	572 339,54
3	8,9,10,11,12		**Улица А. Пушкина**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 5 м2	м2	15 936	21,32	339 755,52
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	37,39	695 154,88

		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	10,59	225 016,32
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	15,95	381 268,80
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 120 мм, площадь до 5 м2	м2	31 872	3,56	113 464,32
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 150 мм, площадь до 5 м2	м2	39 840	3,35	133 464,00
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 25 м2	м2	12 763	40,65	518 815,95
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	21,57	321 177,30
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 25 м2	м2	17 018	18,95	322 491,10
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 25 м2	м2	19 145	46,27	885 839,15
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 25 м2	м2	21 272	52,01	1 106 356,72
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 120 мм, площадь до 25 м2	м2	25 526	16,78	428 326,28
4	**13,14,15,16, 17**		**Улица А. Пушкина, ул А. Янушкевича**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 50 мм, площадь до 5 м2	м2	13 280	1,52	20 185,60
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 5 м2	м2	15 936	13,88	221 191,68
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	2,26	42 017,92
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	4,50	107 568,00
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 5 м2	м2	26 560	4,50	119 520,00
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 25 м2	м2	12 763	43,74	558 253,62
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	9,46	140 859,40
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 25 м2	м2	17 018	17,15	291 858,70
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 25 м2	м2	21 272	19,34	411 400,48
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 140 мм, площадь до 25 м2	м2	29 781	6,13	182 557,53
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 150 мм, площадь до 25 м2	м2	31 908	6,72	214 421,76
5	**18,19,20**		**Улица Ж. Ташенова**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 5 м2	м2	15 936	11,42	181 989,12
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	2,98	55 404,16
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	3,54	75 217,92
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 110 мм, площадь до 5 м2	м2	29 216	7,23	211 231,68
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 25 м2	м2	12 763	35,85	457 553,55
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	25,42	378 503,80
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 25 м2	м2	17 018	13,61	231 614,98
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 25 м2	м2	19 145	22,62	433 059,90
6	**21,22**		**Улица А. Кравцова**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 5 м2	м2	15 936	4,52	72 030,72
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	2,17	51 871,68
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 110 мм, площадь до 5 м2	м2	29 216	0,86	25 125,76
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 25 м2	м2	12 763	6,24	79 641,12
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	5,60	83 384,00
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 25 м2	м2	17 018	16,77	285 391,86

		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 25 м2	м2	21 272	7,68	163 368,96
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 110 мм, площадь до 25 м2	м2	23 399	33,10	774 506,90
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 120 мм, площадь до 25 м2	м2	25 526	20,65	527 111,90
7	**23,24,25,26**		**Улица А. Бараева**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 5 м2	м2	15 936	5,68	90 516,48
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	3,58	66 559,36
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	11,23	238 615,04
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	7,77	185 734,08
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 5 м2	м2	26 560	10,74	285 254,40
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 110 мм, площадь до 5 м2	м2	29 216	3,90	113 942,40
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 120 мм, площадь до 5 м2	м2	31 872	9,01	287 166,72
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	7,71	114 801,90
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 25 м2	м2	19 145	5,44	104 148,80
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 25 м2	м2	21 272	12,14	258 242,08
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 110 мм, площадь до 25 м2	м2	23 399	18,31	428 435,69
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 120 мм, площадь до 25 м2	м2	25 526	29,41	750 719,66
8	**29,30,31,32**		**Улица Отырар**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 50 мм, площадь до 5 м2	м2	13 280	2,96	39 308,80
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 5 м2	м2	15 936	5,17	82 389,12
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	13,62	253 223,04
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	23,50	499 328,00
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	8,10	193 622,40
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 60 мм, площадь до 25 м2	м2	12 763	15,45	197 188,35
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	40,51	603 193,90
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 25 м2	м2	17 018	36,05	613 498,90
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 25 м2	м2	19 145	12,96	248 119,20
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 25 м2	м2	21 272	9,19	195 489,68
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 120 мм, площадь до 25 м2	м2	25 526	5,52	140 903,52
9	**33,34**		**Улица А. Жангельдин**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	13,45	250 062,40
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	13,50	286 848,00
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	7,46	178 323,84
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	5,10	75 939,00
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 25 м2	м2	19 145	6,40	122 528,00
10	**35,36,38**		**Улица М. Ауэзова**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	26,90	500 124,80
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	12,42	263 900,16

		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	6,77	161 830,08
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890	10,72	159 620,80
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 120 мм, площадь до 25 м2	м2	25 526	6,22	158 771,72
11	**37,39,40**		**Улица Кенесары**				
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592	10,15	188 708,80
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21 248	9,13	193 994,24
		9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м2	м2	23 904	17,77	424 774,08
		13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 25 м2	м2	17 018	28,60	486 714,80

ИТОГО по акту: **26 833 367,20**

ИТОГО с учетом скидки: **25 491 698,84**

в т.ч. НДС 12%: **2 731 253,45**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Энергодор"

М.П. **Бегичева Т.А.**

Эксперт технического надзора

ТОО "ALKHARU GROUP"

М.П. **Сейтпиев Д.Б., аттестат №KZ00VJE00066448**

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

А К Т

приемки выполненных работ за Ноябрь 2024 г.

Средний ремонт ул. Керей, Жанибек хандар на участке от ул. Сауран до ул. А.Бокейхана в городе Астана

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**464721**
	Раздел 1.	**Коммуникационные люки на основной проезжей части**				**99867**
1	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	22	3 914	86108
2	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	1,08	1 353	1461
3	412-101-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,08	1 125	1215
4	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,2	49 742	9948
5	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,5	1 353	677
6	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,5	915	458
	Раздел 2.	**Коммуникационные люки на остановках**				**33172**
7	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	4	3 914	15656
8	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,36	1 353	487
9	412-101-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,36	1 125	405
10	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,3	49 742	14923
11	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,75	1 353	1015

12	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,75	915	686
	Раздел 3.	**Покрытие на заездах**				**298148**
13	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	351,59	848	298148
	Раздел 4.	**Коммуникационные люки на заездах**				**33534**
14	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	7	3 914	27398
15	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,24	1 353	325
16	412-101-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,24	1 125	270
17	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,1	49 742	4974
18	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,25	1 353	338
19	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,25	915	229
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**464 721**
		Сметная прибыль - 5%				23 236
		Итого				487 957
		На III квартал 2024 г., доля 100%, к- 1,0557				515 136
		Скидка по конкурсу - 5%				489 379
		Налог на добавленную стоимость - 12%				58 726
		Итого к оплате:				**548 105**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____
М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**
М.П.

Эксперт технического надзора

ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Байтасов Н.Е., аттестат №KZ30VJE00066975**
М.П.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "Компания Энергодор"**
Проект: **"Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы"**
Объект : **"Средний ремонт ул. Керей, Жанибек хандар на участке от ул. Сауран до ул. А.Бокейхана в городе Астана"**
Договор подряда (контракт) **№1013** от **22.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2024 (месяц, год)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**161795254**
			Раздел 1. Покрытие на основной проезжей части				**151263960**
1	1	1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм (130 мм)	$м^2$	8 637,76	1 519	13120757
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 694,98112	690	1859537
3	3	1220-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня	м	592,6	1 285	761491
4	4	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	36,97824	1 353	50032
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	36,97824	915	33835
6	6	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	7,917282	212 481	1682272
7	8	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	1 975,36	10 572	20883506
8	9	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1 995,1136	25 276	50428491
9	10	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	5 985,3408	2 531	15148898
10	11	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	3,518792	212 481	747676
11	13	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	8 796,98	759	6676908

12	14	1127-0602-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	Покрытие верхнего слоя из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-8 796,98	19	-167143
13	15	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1 071,472164	29 774	31902012
14	16	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	3 214,416492	2 531	8135688
							1960262
Раздел 2.		**Коммуникационные люки на основной проезжей части**					
15	17	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	$м^2$	40,7	4 169	169678
16	18	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	12,6984	1 353	17181
17	19	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	12,6984	915	11619
18	20	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,2	62 958	12592
19	21	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 070	26140
20	23	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	22	6 098	134156
21	24	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	9	176 544	1588896
							5071834
Раздел 3.		**Покрытие на остановках**					
22	25	1220-0101-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 150 мм (130 мм)	$м^2$	291,51	1 818	529965
23	26	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	90,95112	690	62756
24	27	1220-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня	м	119,11	1 285	153056
25	28	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	7,432464	1 353	10056
26	29	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,432464	915	6801
27	30	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,2904588	212 481	61717
28	32	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	57,4	10 572	606833
29	33	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	57,974	25 276	1465351
30	34	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	173,922	2 531	440197

31	36	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,1290928	212 481	27430
32	37	1127-0602-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	322,732	759	244954
33	38	1127-0602-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	Покрытие верхнего слоя из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-322,732	19	-6132
34	39	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	39,3087576	29 774	1170379
35	40	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	117,9262728	2 531	298471
		Раздел 4.	**Коммуникационные люки на остановках**				648209
36	41	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	$м^2$	7,4	4 169	30851
37	42	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	2,3088	1 353	3124
38	43	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,3088	915	2113
39	44	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,3	62 958	18887
40	45	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13 070	39210
41	47	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	4	6 098	24392
42	48	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	3	176 544	529632
		Раздел 5.	**Покрытие на заездах**				2378335
43	50	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42,1908	690	29112
44	51	1220-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вдоль бортового камня	м	95,16	1 285	122281
45	52	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	2,28384	1 353	3090
46	53	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,28384	915	2090
47	59	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,1534288	212 481	32601
48	61	1220-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия из ЩМА-20 с полимером толщиной до 50 мм. Устройство вручную	$м^2$	383,572	1 156	443409

49	62	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	46,7190696	29 774	1391014
50	63	212-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	140,1572088	2 531	354738
							472654
		Раздел 6.	**Коммуникационные люки на заездах**				
51	64	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	$м^2$	12,95	4 169	53989
52	65	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	1,554	1 353	2103
53	66	412-102-0115 *РСНБ РК 2022 К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,554	915	1422
54	67	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,1	62 958	6296
55	68	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 070	13070
56	70	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Установка с подбетонкой	шт.	7	6 098	42686
57	71	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	2	176 544	353088
							161 795 254

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 161 795 254

Сметная прибыль - 5%	8 089 763
Итого	169 885 017
На III квартал 2024 г., доля 100%, к- 1,0557	179 347 612
Скидка по конкурсу - 5%	170 380 232
Налог на добавленную стоимость - 12%	20 445 628
Итого к оплате:	**190 825 859**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

М.П.

Эксперт технического надзора

ТОО "ALKHARU GROUP"

Байтасов Н.Е., аттестат №KZ30VJE00066975

М.П.

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п.п.	№ таб	Объемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул.Сатпаева (устройство остановочного кармана и площадки)**				
	1	Разборка а/б покрытия толщ. 12см	м2	3 286,0	61,91	203 436,26
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	1,86	36 134,22
		Демонтаж люка без вывоза на мусор	шт	4 619,0	4,00	18 476,00
	92	Установка люка ранее демонтированного (без восстановления а/б)	шт	7 886,0	4,00	31 544,00
	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /с учетом вывоза бордюра	м	14 708,0	99,57	1 464 475,56
	70	Установка природных бортовых камней с щебеночным основанием (без стоимости бордюра)	м	9 497,0	41,56	394 695,32
	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2	10 863,0	110,73	1 202 859,99
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки, парковки) толщ.10см	м2	5 099,0	149,98	764 748,02
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки, парковки) толщ.12см	м2	6 119,0	23,27	142 389,13
	42	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации Б толщ. 80 мм, серая ГОСТ 17608-2017/+подстилающий слой толщ. 5 см	м2	16 648,0	149,98	2 496 867,04
	78	Устройство бетонного покрытия толщ.18см	м2	36 950,0	0,42	15 519,00
2		**ул.Сарайшик (мост)**				
	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости материала)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	м2	6 890,0	216,32	1 490 444,80
3		**ул.Нормандия Неман (мкр.Чубар)**				
	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /с учетом вывоза бордюра	м	14 708,0	195,00	2 868 060,00
	67	Установка бортовых камней 150х300 с щебеночным основанием	м	23 996,0	195,00	4 679 220,00
	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2	10 863,0	32,84	356 740,92
	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости материала)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	м2	6 890,0	32,84	226 267,60
4		**пр.Кабанбай батыра (устройство остановочного кармана и площадки)**				
	137	Демонтаж опор освещения	шт	96 244,0	1,00	96 244,00
	1	Разборка а/б покрытия толщ. 12 см	м2	3 286,0	108,25	355 709,50
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987,0	686,70	2 737 872,90
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	36,14	702 091,78

		Устройство основания из дресвы (тротуар, парковка, остановки) толщ.120см	м2	16 386,00	821,41	13 459 624,26
	21	Устройство основания из щебня фракции 70 мм, толщ. 20 см	м2	3 509,0	157,97	554 316,73
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	241,0	255,67	61 616,47
	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки I толщ. 6 см	м2	5 463,0	255,67	1 396 725,21
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	255,67	27 356,69
	87	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ. 5 см	м2	5 458,0	255,67	1 395 446,86
	67	Установка бортовых камней 150х300 с щебеночным основанием	м	23 996,0	169,31	4 062 762,76
	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	10 897,0	176,03	1 918 198,91
		Устройство основания из дресвы (тротуар, парковка, остановки) толщ.15см	м2	2 048,00	481,28	985 661,44
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки, парковки) толщ.20см	м2	10 198,0	481,28	4 908 093,44
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	481,28	51 496,96
	79	Устройство покрытия тротуаров толщ.5см из м/з а/б смеси тип Б марки I	м2	5 641,00	481,28	2 714 900,48
		Восстановление откосов грунтом	м3	24 838,0	86,53	2 149 232,14
5		**ул.Мугалжар (устройство остановочного кармана и площадки)**				
	1	Разборка а/б покрытия толщ. 12 см	м2	3 286,0	13,73	45 116,78
		Демонтаж люка без вывоза на мусор	шт	4 619,0	2,00	9 238,00
	92	Установка люка ранее демонтированного (без восстановления а/б)	шт	7 886,0	2,00	15 772,00
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987,0	177,53	707 812,11
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	9,34	181 448,18
		Устройство основания из дресвы (тротуар, парковка, остановки) толщ.50см	м2	6 828,00	311,45	2 126 580,60
	21	Устройство основания из щебня фракции 70 мм, толщ. 20 см	м2	3 509,0	195,98	687 693,82
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	241,0	209,72	50 542,52
	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки I толщ. 7 см	м2	6 374,0	209,72	1 336 755,28
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	209,72	22 440,04
	80	Устройство покрытия из м/з тип Б марки I толщ. 5 см	м2	5 090,0	209,72	1 067 474,80
	67	Установка бортовых камней 150х300 с щебеночным основанием	м	23 996,0	58,05	1 392 967,80
	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	10 897,0	52,98	577 323,06
		Устройство основания из дресвы (тротуар, парковка, остановки) толщ.20см	м2	2 731,00	101,01	275 858,31
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки, парковки) толщ.12см	м2	6 119,0	101,01	618 080,19
	42	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации Б толщ. 80 мм, серая ГОСТ 17608-2017/+подстилающий слой толщ. 5 см	м2	16 648,0	101,01	1 681 614,48
6		**пр.Туран**				
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987,0	326,97	1 303 629,39
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	17,21	334 338,67
	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2	10 863,0	148,00	1 607 724,00
	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /с учетом вывоза бордюра	м	14 708,0	2,00	29 416,00
	59	Демонтаж поребрика с бетонным основанием /с учетом вывоза/	м	7 600,0	152,00	1 155 200,00
		Устройство основания из дресвы (тротуар, парковка, остановки) толщ.43см	м2	5 872,00	506,15	2 972 112,80
	67	Установка бортовых камней 150х300 с щебеночным основанием	м	23 996,0	2,00	47 992,00

	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	10 897,0	16,00	174 352,00
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки, парковки) толщ.12см	м2	6 119,0	506,15	3 097 131,85
	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости материала)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	м2	6 890,0	3,14	21 634,60
	42	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации Б толщ. 80 мм, серая ГОСТ 17608-2017/+подстилающий слой толщ. 5 см	м2	16 648,0	253,075	4 213 192,60
	45	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации Б толщ. 80 мм, окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017/+подстилающий слой толщ.5 см	м2	20 479,0	253,075	5 182 722,93

ИТОГО по акту: **84 905 393,20**
ИТОГО с учетом скидки 5%: **80 660 123,54**
в т.ч. НДС 12%: **8 642 156,09**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"
Аубакиров А.К. аттестат №KZ05VJE00045891