Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ ""Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Август МЕСЯЦ 2024 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
990240005745	020740005287	4	04.03.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27	**181 846 019**	**181 846 019**	**62 323 565**	**38 866 380**	**16 669 578**	**6 677 525**	**6 677 525**	**62 323 565**

Принял:
Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор_____Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО " Qazagstan Expert"

Эксперт_____Жунусов Ш.Т.

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор_____Игнатьева Т.Л.
МП

Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

Договор № 4 от 04.03.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за Август 2024 года

«Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Демонтажные работы										
1		1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	100		159,88	3,45	15988	345	--	11416	29596
			НР - 72%; СП - 8%				156,43	2,13	15643	213		2192	
2		1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	10,6		35492,63	7176,89	376222	76075	--	240103	665631
			НР - 72%; СП - 8%				28315,74	3144,28	300147	33329		49306	
			Полы										
Тип пола 1													
3		1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	200		320,85	3,86	64170	772	35112	20589	91540
			НР - 72%; СП - 8%				141,43	1,55	28286	310		6781	
Тип пола 2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	213,043	2552,19 1111,57	146,52 21,85	543726 236812	31215 4655	275699	173856 57407	774989
5		1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	213,043	1576,60 670,68	72,44 12,46	335884 142884	15433 2655	177567	104788 35254	475925
6		1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	2499,51 455,32	21,56 8,06	299941 54639	2587 967	242715	40036 27198	367175
Тип пола 3												
7		1134-0109-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15;1,25прим	Экранирование полов из медной ленты.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 экранирования	63,2	6833,05 6212,38	614,15 277,05	431849 392623	38815 17510	411	295295 58172	785316
8		261-107-0775 РСНБ РК 2022	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006 *СП - 8%*	кг	16,94	9511,00 --	-- --	161116 --	-- --	161116	-- 12889	174005
9		Прайс-лист	Медная лента для укладки антистатических покрытий *СП - 8%*	м	33,8	267,86 --	-- --	9054 --	-- --	9054	-- 724	9778
			Отделочные работы									
10		1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	305,1	1054,84 858,57	2,96 0,98	321830 261949	903 299	58978	188818 40852	551500
11		1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	514,029	745,60 514,71	5,61 2,58	383260 264576	2884 1326	115800	191450 45977	620686
12		1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	329,92	941,05 685,10	2,96 1,39	310472 226029	977 459	83466	163071 37883	511426
13		232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе *СП - 8%*	м2	49,935	12528,00 --	-- --	625586 --	-- --	625586	-- 50047	675633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14		1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	668,77	5,61	334383	2805	102930	165555	539933
			НР - 72%; СП - 8%			457,30	2,58	228648	1290		39995	
15		1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	658	845,84	2,44	556564	1606	143937	296480	921288
			НР - 72%; СП - 8%			624,65	1,15	411021	757		68244	
16		1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	50,256	5352,47	26,81	268994	1348	116579	109213	408464
			НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	151067	618		30257	
17		Прайс-лист	Поручень настенный для монтажа под раковину	шт	6	38482,14	--	230893	--	230893	--	249364
			СП - 8%			--	--	--	--		18471	
18		Прайс-лист	Поручень напольный откидной на стойке	шт	6	29732,14	--	178393	--	178393	--	192664
			СП - 8%			--	--	--	--		14271	
			Окна									
19		261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,162258	3715098,00	--	602803	--	602803	--	651027
			СП - 8%			--	--	--	--		48224	
20		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0425	125,06	3,88	255	8	97	109	393
			НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	150	1		29	
21		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,0425	101,65	2,80	208	6	114	64	294
			НР - 72%; СП - 8%			42,92	0,48	88	1		22	
			Двери									
22		1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	19,448	2602,92	322,72	50622	6276	11038	26188	82955
			НР - 72%; СП - 8%			1712,67	157,59	33308	3065		6145	
			Перегородки ПВХ									
23		223-102-0301 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, глухой	м2	51,153	23075,00	--	1180355	--	1180355	--	1274783
			СП - 8%			--	--	--	--		94428	
			Перегородки, закладывание проемов, пробивка проемов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24		1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	10489,61	516,17	209792	10323	129970	51791	282510
			НР - 72%; СП - 8%			3474,96	121,65	69499	2433		20927	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7492360	192378	4482613	2078822	10336875
								2817369	69888	--	765695	
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2. Внутреннее электроснабжение									
			Электрощитоое оборудование									
25		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	7349,25	207,32	22048	622	5846	11398	36121
			НР - 72%; СП - 8%			5193,49	83,17	15580	250		2676	
26		247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	15941,00	--	31882	--	31882	--	34433
			СП - 8%			--	--	--	--		2551	
27		247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
28		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	37	1045,46	--	38682	--	1014	27121	71067
			НР - 72%; СП - 8%			1018,06	--	37668	--		5264	
29		247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2312,00	--	4624	--	4624	--	4994
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
30		247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	19	700,00	--	13300	--	13300	--	14364
			СП - 8%			--	--	--	--		1064	
31		247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788,00	--	3576	--	3576	--	3862
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
32		247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	13	4903,00	--	63739	--	63739	--	68838
			СП - 8%			--	--	--	--		5099	
33		247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
34		1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4283,87	--	4284	--	362	2824	7676
			НР - 72%; СП - 8%			3921,82	--	3922	--		569	
			Дополнительное оборудование в ВРУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	1045,46	--	5227	--	137	3665	9603
			НР - 72%; СП - 8%			1018,06	--	5090	--		711	
36		247-204-3415 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 63А 35кА	шт.	2	20535,00	--	41070	--	41070	--	44356
			СП - 8%			--	--	--	--		3286	
37		247-204-3412 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 25А 35кА	шт.	2	20535,00	--	41070	--	41070	--	44356
			СП - 8%			--	--	--	--		3286	
38		247-204-3415 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 2Р 63А 35кА	шт.	1	20535,00	--	20535	--	20535	--	22178
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	
			Светотехническое оборудование									
39		1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	263	2007,78	86,67	528046	22794	2075	369235	969064
			НР - 72%; СП - 8%			1913,22	36,69	503177	9649		71783	
40		1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	1201,37	30,07	8410	211	60	5921	15478
			НР - 72%; СП - 8%			1162,66	12,23	8139	86		1146	
41		247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт,IP20	шт.	7	8300,00	--	58100	--	58100	--	62748
			СП - 8%			--	--	--	--		4648	
42		1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	26	1123,31	12,32	29206	320	1424	19864	52996
			НР - 72%; СП - 8%			1056,24	4,89	27462	127		3926	
43		Прайс-лист	Бактерицидный облучатель ОБН01-2х30-013	шт	17	7990,18	--	135833	--	135833	--	146700
			СП - 8%			--	--	--	--		10867	
44		Прайс-лист	Лампа бактерицидная 30 W	шт	34	3525,89	--	119880	--	119880	--	129470
			СП - 8%			--	--	--	--		9590	
45		1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Указатели световые настенные. Установка	шт.	21	1201,37	30,07	25229	632	181	17764	46433
			НР - 72%; СП - 8%			1162,66	12,23	24416	257		3439	
46		248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-220 "Выход"	шт.	21	831,00	--	17451	--	17451	--	18847
			СП - 8%			--	--	--	--		1396	
			Электроустановочные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47		1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	562,85 441,62	0,61 0,28	56285 44162	61 28	12062	31817 7048	95150
48		247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	158	384,00 --	-- --	60672 --	-- --	60672	-- 4854	65526
49		247-214-0120 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	154	699,00 --	-- --	107646 --	-- --	107646	-- 8612	116258
50		247-214-0108 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	2	617,00 --	-- --	1234 --	-- --	1234	-- 99	1333
51		Прайс-лист	**Разъем РШ ВШ 32 А** *СП - 8%*	шт	6	1070,54 --	-- --	6423 --	-- --	6423	-- 514	6937
52		247-202-0604 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМТ010-005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм** *СП - 8%*	шт.	500	65,00 --	-- --	32500 --	-- --	32500	-- 2600	35100
53		247-202-0603 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМТ010-044, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм** *СП - 8%*	шт.	248	117,00 --	-- --	29016 --	-- --	29016	-- 2321	31337
			Заземление									
54		Прайс-лист	**Стержень заземления СЗЦ-18-16** *СП - 8%*	шт	12	3038,75 --	-- --	36465 --	-- --	36465	-- 2917	39382
55		Прайс-лист	**Наконечник НСН-18** *СП - 8%*	шт	6	1430,00 --	-- --	8580 --	-- --	8580	-- 686	9266
56		Прайс-лист	**Муфта соединительная МСН-18** *СП - 8%*	шт	6	1430,00 --	-- --	8580 --	-- --	8580	-- 686	9266
57		Прайс-лист	**Зажим универсальный ЗУ-2ГЦ** *СП - 8%*	шт	6	2298,21 --	-- --	13789 --	-- --	13789	-- 1103	14892
58		Прайс-лист	**Зажим универсальный ЗУ-1ГЦ** *СП - 8%*	шт	2	2145,00 --	-- --	4290 --	-- --	4290	-- 343	4633
59		Прайс-лист	**Лента изолирующая 30х10** *СП - 8%*	шт	2	3319,64 --	-- --	6639 --	-- --	6639	-- 531	7170
60		Прайс-лист	**Смазка токопроводящая, 100 г** *СП - 8%*	шт	6	766,07 --	-- --	4596 --	-- --	4596	-- 368	4964
61		Прайс-лист	**Головка приемная ГП-58-11** *СП - 8%*	шт	4	995,89 --	-- --	3984 --	-- --	3984	-- 319	4303
62		Прайс-лист	**Насадка ударная НУ-1 SDS-max**	шт	4	5081,61	--	20326	--	20326	--	21952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1626	
63		Прайс-лист	Муфта монтажная ММ	шт	6	1506,61	--	9040	--	9040	--	9763
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
64		247-202-0422 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	356,00	--	712	--	712	--	769
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
65		241-201-1004 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,0 мм	м	2,2	1172,00	--	2578	--	2578	--	2784
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
66		241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	220	65,00	--	14300	--	14300	--	15444
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
67		243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,206	346158,00	--	71309	--	71309	--	77014
			СП - 8%			--	--	--	--		5705	
			Пожаротушение									
68		1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6727,93	30,79	20184	92	8510	8339	30805
			НР - 72%; СП - 8%			3860,78	--	11582	--		2282	
69		247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ОР1, степень защиты IP 54	шт.	3	1098,00	--	3294	--	3294	--	3558
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
70		1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	339,28	4,43	30536	398	488	21358	56046
			НР - 72%; СП - 8%			329,44	0,16	29650	14		4152	
71		241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	91,8	88,00	--	8078	--	8078	--	8724
			СП - 8%			--	--	--	--		646	
72		1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	156,43	1,68	14078	152	1338	9072	25002
			НР - 72%; СП - 8%			139,87	0,13	12588	12		1852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73		243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,0918	428091,00	--	39299	--	39299	--	42443
			СП - 8%			--	--	--	--		3144	
			Подключение к вентиляции									
74		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7349,25	207,32	7349	207	1949	3799	12040
			НР - 72%; СП - 8%			5193,49	83,17	5193	83		892	
75		247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
			СП - 8%			--	--	--	--		591	
76		247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
77		247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
78		247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
79		247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
80		243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,204	499892,00	--	101978	--	101978	--	110136
			СП - 8%			--	--	--	--		8158	
81		243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,2448	915274,00	--	224059	--	224059	--	241984
			СП - 8%			--	--	--	--		17925	
82		243-107-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	743312,00	--	30327	--	30327	--	32753
			СП - 8%			--	--	--	--		2426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83		243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0816	556800,00	--	45435	--	45435	--	49070
			СП - 8%			--	--	--	--		3635	
84		243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,102	2050206,00	--	209121	--	209121	--	225851
			СП - 8%			--	--	--	--		16730	
85		247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКУ 15-21.111 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1098,00	--	4392	--	4392	--	4743
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
86		241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	632,4	31,00	--	19604	--	19604	--	21172
			СП - 8%			--	--	--	--		1568	
			Демонтажные работы									
87		1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к-0,3	Щитки массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	5	1869,98	37,47	9350	187	--	6648	17278
			НР - 72%; СП - 8%			1832,51	14,28	9163	71		1280	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2510028	25676	1746560	538825	3292762
								737792	10577	--	243909	
			РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация									
			Водопровод хозяйствено-питьевой и противопожарный В1									
88		1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	44	685,66	7,28	30169	321	363	21252	55535
			НР - 72%; СП - 8%			670,11	0,72	29485	32		4114	
89		242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	3	978,00	--	2934	--	2934	--	3169
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
90		242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	41	1051,00	--	43091	--	43091	--	46538
			СП - 8%			--	--	--	--		3447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91		241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	75	19,00	--	1425	--	1425	--	1539
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
92		241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 20х20 мм	шт.	8	2138,00	--	17104	--	17104	--	18472
			СП - 8%			--	--	--	--		1368	
93		241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	32	2138,00	--	68416	--	68416	--	73889
			СП - 8%			--	--	--	--		5473	
94		1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	6	44310,53	223,57	265863	1341	252680	8835	296674
			НР - 72%; СП - 8%			1973,68	71,51	11842	429		21976	
95		248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10	шт.	12	15934,00	--	191208	--	191208	--	206505
			СП - 8%			--	--	--	--		15297	
96		248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	6	23463,00	--	140778	--	140778	--	152040
			СП - 8%			--	--	--	--		11262	
			Горячее водоснабжение Т3,Т4									
97		513-106-0204 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	137772,00	--	275544	--		--	275544
						--	--	--	--	275544	--	
98		513-106-0203 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	57721,00	--	57721	--		--	57721
						--	--	--	--	57721	--	
99		1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	2327,50	22,84	418951	4112	1945	297305	773557
			НР - 72%; СП - 8%			2293,85	0,17	412894	31		57300	
100		241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	178,2	157,00	--	27977	--	27977	--	30215
			СП - 8%			--	--	--	--		2238	
101		241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	96	34,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102		241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	75	19,00	--	1425	--	1425	--	1539
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
103		241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	32	2138,00	--	68416	--	68416	--	73889
			СП - 8%			--	--	--	--		5473	
104		241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 20х20 мм	шт.	8	2138,00	--	17104	--	17104	--	18472
			СП - 8%			--	--	--	--		1368	
105		1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	320	144,40	1,83	46209	586	1142	32026	84494
			НР - 72%; СП - 8%			139,00	--	44481	--		6259	
			Канализация К1									
106		244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	3	39946,00	--	119838	--	119838	--	129425
			СП - 8%			--	--	--	--		9587	
107		244-104-0508 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	11437,00	--	34311	--	34311	--	37056
			СП - 8%			--	--	--	--		2745	
108		244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	3	1583,00	--	4749	--	4749	--	5129
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
109		1215-0101-0613 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Унитаз.Смена санитарно-технических приборов	прибор	6	6566,60	28,00	39400	168	887	27671	72436
			НР - 72%; СП - 8%			6390,88	14,41	38345	86		5366	
110		244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	6	19691,00	--	118146	--	118146	--	127598
			СП - 8%			--	--	--	--		9452	
111		244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14807,00	--	88842	--	88842	--	95949
			СП - 8%			--	--	--	--		7107	
112		244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783,00	--	10698	--	10698	--	11554
			СП - 8%			--	--	--	--		856	
113		1215-0101-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	40	4142,04	49,01	165682	1961	10931	110735	298531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			3819,75	25,22	152790	1009		22113	
114		1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	12							
			НР - 72%; СП - 8%			4703,39	158,56	56441	1903	3222	37625	101591
						4276,31	78,38	51316	941		7525	
115		244-101-0103 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,B 450 мм**	комплект	52							
			СП - 8%			14550,00	--	756600	--	756600	--	817128
						--	--	--	--		60528	
116		244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	шт.	52							
			СП - 8%			5326,00	--	276952	--	276952	--	299108
						--	--	--	--		22156	
117		244-104-0409 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	шт.	16							
			СП - 8%			9414,00	--	150624	--	150624	--	162674
						--	--	--	--		12050	
118		244-104-0404 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	36							
			СП - 8%			3735,00	--	134460	--	134460	--	145217
						--	--	--	--		10757	
119		244-102-0601 РСНБ РК 2022	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм**	шт.	5							
			СП - 8%			10146,00	--	50730	--	50730	--	54788
						--	--	--	--		4058	
120		244-104-0409 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	шт.	5							
			СП - 8%			9414,00	--	47070	--	47070	--	50836
						--	--	--	--		3766	
121		244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ**	шт.	57							
			СП - 8%			922,00	--	52554	--	52554	--	56758
						--	--	--	--		4204	
122		244-102-0802 РСНБ РК 2022	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм**	шт.	2							
			СП - 8%			15649,00	--	31298	--	31298	--	33802
						--	--	--	--		2504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123		244-104-0507 РСНБ РК 2022	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	2	9224,00	--	18448	--	18448	--	19924
			СП - 8%			--	--	--	--		1476	
124		244-104-0605 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт.	2	1264,00	--	2528	--	2528	--	2730
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
125		244-101-0801 РСНБ РК 2022	**Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм,B 360 мм**	комплект	2	24358,00	--	48716	--	48716	--	52613
			СП - 8%			--	--	--	--		3897	
126		244-104-0509 РСНБ РК 2022	**Смеситель для биде набортный**	шт.	2	11991,00	--	23982	--	23982	--	25901
			СП - 8%			--	--	--	--		1919	
127		261-301-0370 РСНБ РК 2022	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	79	524,00	--	41396	--	41396	--	44708
			СП - 8%			--	--	--	--		3312	
128		241-212-0501 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	9	304,00	--	2736	--	2736	--	2955
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
129		241-212-0502 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	956,00	--	956	--	956	--	1032
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
130		241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	28	488,00	--	13664	--	13664	--	14757
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
131		241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	4	362,00	--	1448	--	1448	--	1564
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
132		241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	75	147,00	--	11025	--	11025	--	11907
			СП - 8%			--	--	--	--		882	
133		241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	8	319,00	--	2552	--	2552	--	2756
			СП - 8%			--	--	--	--		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134		241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	95	94,00	--	8930	--	8930	--	9644
			СП - 8%			--	--	--	--		714	
135		241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	13	176,00	--	2288	--	2288	--	2471
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
136		241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	180	65,00	--	11700	--	11700	--	12636
			СП - 8%			--	--	--	--		936	
137		241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	80	212,00	--	16960	--	16960	--	18317
			СП - 8%			--	--	--	--		1357	
138		241-211-3003 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	7	279,00	--	1953	--	1953	--	2109
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
139		241-211-3001 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	23	85,00	--	1955	--	1955	--	2111
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
140		244-104-0409 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	шт.	1	9414,00	--	9414	--	9414	--	10167
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
141		244-104-0605 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт.	1	1264,00	--	1264	--	1264	--	1365
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4037909**	**10392**	**2953099**	**535449**	**4912564**
			Стоимость оборудования	Тенге				**741153**	**2528**	**333265**	**339205**	
								333265				

РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция

Отопление

142		1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=1,15; 1,25	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	170	144,40	1,83	24548	311	607	17014	44887
			НР - 72%; СП - 8%			139,00	--	23630	--		3325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	70	125,06 73,43	3,88 0,48	8754 5140	272 34	3342	3725 998	13478
144		1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177серебристой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	140	164,02 32,24	5,06 0,72	22963 4514	709 101	17740	3323 2103	28388
145		261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	80	708,00 --	-- --	56640 --	-- --	56640	-- 4531	61171
			Система теплоснабжения приточных установок									
146		1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	65	2826,40 651,31	34,79 12,63	183716 42335	2261 821	139120	31072 17183	231972
147		1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	16	2650,42 651,31	34,79 12,63	42407 10421	557 202	31429	7649 4004	54060
148		1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	16	144,40 139,00	1,83 --	2310 2224	29 --	57	1601 313	4224
149		242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 *СП - 8%*	шт.	4	16416,00 --	-- --	65664 --	-- --	65664	-- 5253	70917
150		242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	2	6850,00 --	-- --	13700 --	-- --	13700	-- 1096	14796
151		242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	2	5675,00 --	-- --	11350 --	-- --	11350	-- 908	12258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152		242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2849,00	--	5698	--	5698	--	6154
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
153		1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32мм. Установка	фильтр	1	1873,96	259,56	1874	260	21	1200	3320
			НР - 72%; СП - 8%			1592,62	74,57	1593	75		246	
154		242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN32	шт.	1	6352,00	--	6352	--	6352	--	6860
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
155		1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	3901,51	537,63	7803	1075	165	5064	13896
			НР - 72%; СП - 8%			3281,45	234,94	6563	470		1029	
156		245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3744,00	--	7488	--	7488	--	8087
			СП - 8%			--	--	--	--		599	
157		1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	2	5180,22	--	10360	--	9043	948	12213
			НР - 72%; СП - 8%			658,28	--	1317	--		905	
158		1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3390,46	--	6781	--	5779	721	8103
			НР - 72%; СП - 8%			500,96	--	1002	--		600	
159		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	125,06	3,88	625	19	239	266	962
			НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	367	2		71	
160		1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	164,02	5,06	820	26	633	119	1014
			НР - 72%; СП - 8%			32,24	0,72	161	4		75	
161		261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,00	--	7080	--	7080	--	7646
			СП - 8%			--	--	--	--		566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Система П1									
162		246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	38	2131,00	--	80978	--	80978	--	87456
			СП - 8%			--	--	--	--		6478	
163		246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	1826,00	--	14608	--	14608	--	15777
			СП - 8%			--	--	--	--		1169	
164		246-304-0969 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	1	45810,00	--	45810	--	45810	--	49475
			СП - 8%			--	--	--	--		3665	
165		246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	115	790,00	--	90850	--	90850	--	98118
			СП - 8%			--	--	--	--		7268	
			Система В1									
166		Прайс лист	Вытяжная установка VVS030-R-V	шт	1	1014772,98	--	1014773	--		--	1014773
						--	--	--	--	1014773	--	
167		246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	38	2131,00	--	80978	--	80978	--	87456
			СП - 8%			--	--	--	--		6478	
168		246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	1826,00	--	14608	--	14608	--	15777
			СП - 8%			--	--	--	--		1169	
169		246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	120	790,00	--	94800	--	94800	--	102384
			СП - 8%			--	--	--	--		7584	
			Система П2									
170		Прайс лист	Система очистки воздуха Тион: Ламинарный ячейка размерами 1200х600х400 Тион В Lam-M2	шт	2	3401937,50	--	6803875	--		--	6803875
						--	--	--	--	6803875	--	
171		Прайс лист	Воздухораспределитель АМС 770.00.000-160	шт	2	353214,29	--	706429	--		--	706429
						--	--	--	--	706429	--	
172		246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	80	790,00	--	63200	--	63200	--	68256
			СП - 8%			--	--	--	--		5056	
			Система В2									
173		Прайс лист	Вытяжная установка VVS021-R-SV	шт	1	1014772,98	--	1014773	--		--	1014773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174		246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205			--	--	--	--	1014773	--	
			СП - 8%	кг	120	790,00	--	94800	--	94800	--	102384
			Кондиционирование			--	--	--	--		7584	
175		Прайс лист	Кондиционер AVA ACTN-07BF	шт	1	116062,50	--	116063	--		--	116063
176		Прайс лист	Кондиционер AVA ACTN-12BF	шт	1	169633,93	--	169634	--		--	169634
			Холодоснабжение приточной установки П2			--	--	--	--	116063	--	
177		Прайс лист	Комплект подключения приточной установки (ЭРВ, блок управления, панель управления)	шт	1	343750,00	--	343750	--		--	343750
			Узел управления теплового узла			--	--	--	--	169634	--	
178		1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода Демонтаж	2	335,33	1,83	671	4	389	200	941
			НР - 72%; СП - 8%			139,00	--	278	--		70	
179		1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	30	804,57	19,91	24137	597	--	17215	44660
			НР - 72%; СП - 8%			784,66	12,31	23540	369		3308	
180		1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	80	546,85	19,91	43748	1593	--	31061	80793
			НР - 72%; СП - 8%			526,94	12,31	42155	985		5985	
181		1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	15	315,73	0,27	4736	4	128	3317	8697
			НР - 72%; СП - 8%			306,97	0,16	4604	2		644	
182		1215-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж	шт.	2	18977,08	33,71	37954	68	--	27308	70483
			НР - 72%; СП - 8%			18943,37	20,85	37887	42		5221	
183		1215-0102-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узлы элеваторные. Демонтаж	шт.	1	15852,59	--	15853	--	--	11414	29448
			НР - 72%; СП - 8%			15852,59	--	15853	--		2181	
184		1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	197,85	620,50	--	122767	--	--	88392	228052
			НР - 72%; СП - 8%			620,50	--	122767	--		16893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185		1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	160,2	897,92	--	143847	--	--	103570	267210
			НР - 72%; СП - 8%			897,92	--	143847	--		19793	
186		1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	57,84	1114,93	12,60	64487	729	1758	44640	117857
			НР - 72%; СП - 8%			1071,93	--	62000	--		8730	
		Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1										
187		1118-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регистры из стальных трубарных, диаметр нитки 50 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	680,8	114,28	9,85	77803	6706	--	53258	141546
			НР - 72%; СП - 8%			104,43	4,22	71097	2873		10485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				11772864	15220	965054	453077	12390472
		Стоимость оборудования		Тенге				623295	5980	10169296	164530	
								10169296				
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-5. Пожарная сигнализация										
188		248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
			СП - 8%			--	--	--	--		1628	
189		1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1.Монтаж оборудования	шт.	2	1930,78	--	3862	--	725	2259	6611
			НР - 72%; СП - 8%			1568,73	--	3137	--		490	
190		ТПРАЙС лист	Аккумуляторная батарея 7А/ч	шт	2	4116,07	--	8232	--	8232	--	8891
			СП - 8%			--	--	--	--		659	
191		1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	117	1635,51	0,98	191354	115	7698	132150	349384
			НР - 72%; СП - 8%			1568,73	--	183541	--		25880	
192		248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 3 СУ	шт.	5	1531,00	--	7655	--	7655	--	8267
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
193		248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели Кристалл-12"Выход"	шт.	5	831,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
194		248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	91	149,00	--	13559	--	13559	--	14644
			СП - 8%			--	--	--	--		1085	
195		261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	63,00	--	441	--	441	--	476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
196		ТПРАЙС лист	**Прибор речевого оповещения"Соната-К"**	шт	2	8308,04	--	16616	--	16616	--	17945
			СП - 8%			--	--	--	--		1329	
197		ТПРАЙС лист	**Модуль акустический"Соната-Т-100-3/1"**	шт	20	5392,86	--	107857	--	107857	--	116486
			СП - 8%			--	--	--	--		8629	
198		1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах(кабель-каналах)**	м	1260	49,88	0,37	62847	466	13243	35416	106124
			НР - 72%; СП - 8%			39,00	0,04	49138	50		7861	
199		243-305-0102 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50**	км	1,275	75653,00	--	96458	--	96458	--	104175
			СП - 8%			--	--	--	--		7717	
200		243-108-1501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0102	529193,00	--	5398	--	5398	--	5830
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				538787	581	302390	169825	765301
								235816	50	--	56689	
			РАЗДЕЛ 6.Протокол согласования замены проекных решений									
201		1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	86,651	528,22	1,19	45771	104	21921	17132	67935
			НР - 72%; СП - 8%			274,04	0,56	23746	49		5032	
			Стены									
202		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=3	**Коридор. Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (улучшенная штукатурка) сухой растворной смесью на гипсовой основе, толщиной до 20 мм по сетке и маякам для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	22,833	3683,68	30,06	84109	687	56488	19802	112224
			НР - 72%; СП - 8%			1179,60	24,95	26934	570		8313	
203		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=2	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (улучшенная штукатурка) сухой растворной смесью на гипсовой основе, толщиной до 15 мм по сетке и маякам для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	87,207	2762,75	22,54	240931	1966	161813	56724	321468
			НР - 72%; СП - 8%			884,70	18,71	77152	1632		23812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204		1211-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Простая Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт сухими-строительными цементными смесями при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 25 мм / под облицовку плиткой/	м2	50,256	5387,22	7,11	270740	357	93985	127166	429738
			НР - 72%; СП - 8%			3509,99	4,40	176398	221		31832	
205		1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	22,841	469,58	0,97	10726	23	4996	4117	16030
			НР - 72%; СП - 8%			249,86	0,46	5707	11		1187	
206		1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	150,6	580,79	0,61	87467	92	21623	47373	145627
			НР - 72%; СП - 8%			436,60	0,29	65752	44		10787	
			ОКНА									
207		1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка	м откоса	122,729	567,65	3,97	69667	488	37510	22949	100025
			НР - 72%; СП - 8%			258,04	1,66	31669	204		7409	
208		261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,03378	3715098,00	--	125496	--	125496	--	135536
			СП - 8%			--	--	--	--		10040	
209		1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	278,612	61,21	0,89	17053	248	1304	11241	30557
			НР - 72%; СП - 8%			55,64	0,40	15501	111		2264	
210		223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник из поливинилхлорида	м	312,0454	490,00	--	152902	--	152902	--	165134
			СП - 8%			--	--	--	--		12232	
			Двери									
211		1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	250,167	61,21	0,89	15312	223	1171	10093	27438
			НР - 72%; СП - 8%			55,64	0,40	13918	100		2032	
212		223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник из поливинилхлорида	м	280,187	490,00	--	137292	--	137292	--	148275
			СП - 8%			--	--	--	--		10983	
			Локальная смета №2-1-2 Внутреннее электроснабжение									
213		1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	576	177,52	75,88	102250	43707	--	55721	170609
			НР - 72%; СП - 8%			101,64	32,72	58543	18847		12638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Светотехническое оборудование									
214		Прайс-лист	Светодиодная панель универсальная с рассеивателем Призма (595x595) 18 36W 4200K Lezard *СП - 8%*	шт	178	4464,29 --	-- --	794644 --	-- --	794644	-- 63571	858215
215		Прайс-лист	Стекло для Призмы матовое *СП - 8%*	шт	178	267,86 --	-- --	47679 --	-- --	47679	-- 3814	51493
216		К.П. "Прайс-лист"	Светильник LED ДПБ Kompas 30w IP 65 4000K Megalight NEW *СП - 8%*	шт	16	3112,50 --	-- --	49800 --	-- --	49800	-- 3984	53784
217		К.П. "Прайс-лист"	Светильник LED ДСП ECO POLUS 40 W IP 65 4000K Megalight NEW *СП - 8%*	шт	24	8482,14 --	-- --	203571 --	-- --	203571	-- 16286	219857
218		К.П. "Прайс-лист"	Светильник светодиодный аварийный ПСС КТ А30 25W IP 67 *СП - 8%*	шт	45	21428,57 --	-- --	964286 --	-- --	964286	-- 77143	1041429
219		К.П. "Прайс-лист"	Светильник светодиодный СЕ Офис М (прикроватный) *СП - 8%*	шт	26	55500,00 --	-- --	1443000 --	-- --	1443000	-- 115440	1558440
			Отопление									
220		1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Радиаторы чугунные.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кВт	7,071	876,96 540,05	108,60 54,35	6201 3819	768 384	1614	3026 738	9965
221		245-101-0102 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции от 100 мм до 160 мм *СП - 8%*	секция	59	3442,00 --	-- --	203078 --	-- --	203078	-- 16246	219324
222		1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	166,6	59,90 55,60	0,73 --	9980 9263	122 --	595	6669 1332	17981
			Вентиляция									
223		Прайс-лист	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 VTS NVS030-R-FHCVS в комлекте с автоматикой и опционным оснащением	шт	1	3437500,00 --	-- --	3437500 --	-- --	3437500	-- --	3437500
224		Прайс-лист	Компрессорно-конденсаторный блок с монтажным комплектом	шт	1	2119642,86 --	-- --	2119643 --	-- --	2119643	-- --	2119643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225		1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,58	1418,65 1175,16	36,09 14,52	17847 14784	454 183	2609	10776 2290	30912
226		1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	167,74	1311,86 1075,96	28,61 11,40	220052 180482	4799 1912	34771	131324 28110	379486
227		1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	102,95	1131,53 930,97	28,61 11,40	116491 95844	2946 1174	17701	69853 14908	201251
228		Прайс-лист	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения полимерным покрытием (цвет белый) *СП - 8%*	м2	283,27	9744,71 --	-- --	2760384 --	-- --	2760384	-- 220831	2981215
229		Прайс лист	Секция бактерицидной обработки воздуха LB 400x200/11	шт	1	609874,41 --	-- --	609874 --	-- --	609874	-- --	609874
230		Прайс лист	Очиститель-обеззараживатель Тион белый *СП - 8%*	шт	10	500000,00 --	-- --	5000000 --	-- --	5000000	-- 400000	5400000
					Пожарная сигнализация							
231		248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П *СП - 8%*	шт.	1	54800,00 --	-- --	54800 --	-- --	54800	-- 4384	59184
232		1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	130	1635,51 1568,73	0,98 --	212616 203935	127 --	8554	146833 28756	388205
233		248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141М *СП - 8%*	шт.	130	2426,00 --	-- --	315380 --	-- --	315380	-- 25230	340610
234		1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по потолкам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	1250	230,40 214,02	2,19 0,06	288005 267530	2737 75	17738	192676 38455	519135
235		241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	127,5	65,00 --	-- --	8288 --	-- --	8288	-- 663	8951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**20242835**	**59848**	**12744993**	**933475**	**22377050**
			Стоимость оборудования	Тенге				**1270977**	**25517**	**6167017**	**1200742**	
			ИТОГО ПО АКТУ № 2:	**Тенге**				**6167017**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**54075026**
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**16669578**		

					СМР	оборудование	Прочие	ИТОГО		
	ИТОГО ПО АВР № 2 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**			**37 405 448**	**16 669 578**		**54 075 026**		
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**			**448 865**			**448 865**		
	ИТОГО				**37 854 313**			**54 523 891**		
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**			**757 086**			**757 086**		
	ИТОГО ПО АВР № 2				**38 611 400**			**55 280 978**		
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,00660377	**1,00660377**			**38 866 380**			**55 646 041**		
	НДС 12%	**12%**					**6 677 525**	**6 677 525**		
	ИТОГО ПО АВР № 2 В ЦЕНАХ 2023 Г С НДС							**62 323 565**		

Принял:

Заказчик : КГИ на ПХВ "Многопрофильная городская больница
Директор _____ **Маутова Ж.К.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО " Qazagstan Expert"
Эксперт _____ **Жунусов Ш.Т.**
МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"
ГИП _____ **Авхадов Х.А.**
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП