Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«07» марта 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TABYS POWER CONSTRUCTION», г.Павлодар, ул.Литвинова, д.1/5**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шарапиденова О.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство зернохранилища вместимостью 5000 тонн для хранения и обработки зерна и масленичных культур, по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Агашорынский с/о, село Агашорын»**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком, которого является : **Крестьянское хозяйство "Нива" , Бакишев Д.Б БИН 111164019397**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жолағаш-ПВ», рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **«Строительство зернохранилища вместимостью 5000 тонн для хранения и обработки зерна и масленичных культур, по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Агашорынский с/о, село Агашорын» 05.02.2023 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	583,55 м2	602,95 м2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе	-	-

	(далее – м3)		
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фундаменты – бетон. Электроснабжение - централизованное

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: февраль 2024 года;
окончание работ: март 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц: 1
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство зернохранилища вместимостью 5000 тонн для хранения и обработки зерна и масленичных культур, по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Агашорынский с/о, село Агашорын»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного

сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «TABYS POWER CONSTRUCTION», Шарапиденов О.Б.**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.